

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES  
Año de Ejercicio 2008 INFORME DEL 1° AL 28 DE FEBRERO DEL 2015  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$64,230,863.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |  |                  |                         |  |            | Fec. Ini. Pro.           | Fec. Ter. Pro.           | Inversión Aprobada |              |         |           |               |              |       | Inversión Ejercida |              |         |           |               |       |       | Metas Totales     |          |            | Beneficiarios |          |             | Avances |        |
|-----------------------------|--------|--|------------------|-------------------------|--|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|-------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control                  | Sector | Programa                               | SubPrograma      | Inciso                  | Obra/Localidad   | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real           | Fec. Ter. Real           | Total              | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total              | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida         | Aprobada | Modificada | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin.   |
| 125061 /0001                | 03     | UR URBANIZACION                        | C REHABILITACION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES VALLE DORADO Y ARBOLEDAS (FISM-LP-001-08)FRACCIONAMIENTO EL OLIVO II PARTE BAJA Y PARTE ALTA. / TLALNEPANTLA   | CONTRATO   | 04/07/2008<br>04/07/2008 | 01/10/2008<br>01/10/2008 | 1,884,762.33       | 1,884,762.33 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 1,884,762.33       | 1,884,762.33 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 4160.00  | 0.00       | 2 COLONIA     | 1        | 3000        | 100     | 100.00 |
| 125213 /0002                | 03     | UR URBANIZACION                        | C REHABILITACION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. TLALNEPANTLA(FISM-LP-002-08 )FRACCIONAMIENTO OLIVO II PARTE BAJA Y PARTE ALTA. / TLALNEPANTLA  | CONTRATO   | 04/07/2008<br>04/07/2008 | 01/10/2008<br>01/10/2008 | 3,307,558.50       | 3,307,558.50 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 3,307,558.50       | 3,307,558.50 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 5987.00  | 0.00       | 2 COLONIA     | 1        | 3000        | 100     | 100.00 |
| 125218 /0003                | 03     | UR URBANIZACION                        | C REHABILITACION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS HIMALAYA ENTRE ALPINO HUICHILES Y HALCONES HIDALGO(FISM-LP-003-08) EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2a. SECCIÓN. / TLALNEPANTLA                | CONTRATO   | 07/07/2008<br>07/07/2008 | 04/10/2008<br>04/10/2008 | 1,786,415.48       | 1,786,415.48 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 1,786,415.48       | 1,786,415.48 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 4232.00  | 0.00       | 2 COLONIA     | 1        | 3000        | 100     | 100.00 |
| 125222 /0004                | 03     | UR URBANIZACION                        | C REHABILITACION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ASOCIACIÓN DE EXCURSIONISTAS DEL D.F., ENTRE ALPINO HUICHILES Y HALCONES HIDALGO(FISM-LP-004-08) EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2a. SECCIÓN. / TLALNEPANTLA | CONTRATO   | 07/07/2008<br>07/07/2008 | 04/10/2008<br>04/10/2008 | 2,963,866.54       | 2,963,866.54 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 2,963,866.54       | 2,963,866.54 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 6748.00  | 0.00       | 2 COLONIA     | 1        | 3000        | 100     | 100.00 |
| 127395 /0006                | 05     | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA            | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, IMPERMEABILIZACIÓN EN AV. DE LOS PINOS S/No. / COLONIA SAN RAFAEL  | CONTRATO   | 01/09/2008<br>//         | 14/11/2008<br>//         | 290,599.86         | 290,599.86   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 290,599.86         | 290,599.86   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 1418.00  |            | 5 ALUMNO      | 730      | 730         | 100     | 100.00 |
| 128925 /0007                | 05     | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 066 PREESCOLAR          | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PATIO DEL JARDÍN DE NIÑOS CIPLACTL(FISM-AD-004-08)COLONIA SANTA CECILIA / TLALNEPANTLA COLONIA SANTA CECILIA  | CONTRATO   | 29/09/2008<br>//         | 31/12/2008<br>//         | 197,688.26         | 197,688.26   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 197,688.26         | 197,688.26   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 623.00   |            | 5 ALUMNO      | 1        | 137         | 100     | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
 Registro de Avances Físicos y Financieros  
 (Cifras en Pesos)  
 MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES  
 Año de Ejercicio 2008 INFORME DEL 1° AL 28 DE FEBRERO DEL 2015  
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$64,230,863.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |          |             |        |   |            | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |              |         |           |               |              |       | Inversión Ejercida |              |         |           |               |       |       | Metas Totales       |          |            | Beneficiarios |          |             | Avances |         |
|-----------------------------|--------|----------|-------------|--------|---|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|-------|---------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|---------|
| N. Control                  | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad  | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total              | R. del Fondo | Estatat | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total              | R. del Fondo | Estatat | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida           | Aprobada | Modificada | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin.    |
| 128926 /0008                | 05     | IE       | C           | 066    | COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA Y HERRERÍA EN EL JARDÍN DE NIÑOS BERNARDINO DE SAHAGÚN / FRACCIONAMIENTO VIVEROS DDE LA LOMA                                | CONTRA TO  | 16/10/2008 //  | 31/12/2008 //  | 163,488.77         | 163,488.77   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 163,488.77         | 163,488.77   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METR O CUAD RADO | 326.29   |            | 5 ALUM NO     | 185      | 185         | 100     | 100 .00 |
| 128927 /0009                | 05     | IE       | C           | 068    | PISOS PARA AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ / UNIDAD HABITACIONAL TABLA HONDA   | CONTRA TO  | 29/09/2008 //  | 31/12/2008 //  | 248,119.54         | 248,119.54   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 248,119.54         | 248,119.54   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METR O CUAD RADO | 601.00   |            | 5 ALUM NO     | 610      | 610         | 100     | 100 .00 |
| 128928 /0010                | 05     | IE       | C           | 068    | REHABILITACIÓN SANITARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE ARGENTINA / COLONIA EL PUERTO  | CONTRA TO  | 29/09/2008 //  | 27/11/2008 //  | 298,671.24         | 298,671.24   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 298,671.24         | 298,671.24   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METR O CUAD RADO | 1321.00  |            | 5 ALUM NO     | 500      | 500         | 100     | 100 .00 |
| 128929 /0011                | 05     | IE       | C           | 068    | IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ HEREDIA / COLONIA EX HACIENDA DE EN MEDIO                               | CONTRA TO  | 29/09/2008 //  | 27/11/2008 //  | 313,011.54         | 313,011.54   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 313,011.54         | 313,011.54   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METR O CUAD RADO | 1050.00  |            | 5 ALUM NO     | 380      | 380         | 100     | 100 .00 |
| 128930 /0012                | 05     | IE       | C           | 081    | IMPERMEABILIZACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RICARDO FLORES MAGÓN / UNIDAD HABITACIONAL IMSS 2 TEQUESQUINAHUAC                                     | CONTRA TO  | 29/09/2008 //  | 27/11/2008 //  | 598,432.92         | 598,432.92   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 598,432.92         | 598,432.92   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METR O CUAD RADO | 2832.41  |            | 5 ALUM NO     | 1200     | 1200        | 100     | 100 .00 |
| 128971 /0014                | 03     | UR       | C           | 102    | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRO POPOCATEPETL ENTRE CERRO DE LA ESTRELLA Y DIVISIÓN DEL NORTE / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ | CONTRA TO  | 17/10/2008 //  | 15/12/2008 //  | 3,505,323.45       | 3,505,323.45 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 3,505,323.45       | 3,505,323.45 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METR O CUAD RADO | 5280.00  |            | 2 COLO NIA    | 1        | 1500        | 100     | 100 .00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES  
Año de Ejercicio 2008 INFORME DEL 1° AL 28 DE FEBRERO DEL 2015  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$64,230,863.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |  |                  |                         |  |            | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |              |         |           |               |              |       | Inversión Ejercida |              |         |           |               |       |       | Metas Totales     |          |            | Beneficiarios |          |             | Avances |        |
|-----------------------------|--------|--|------------------|-------------------------|--|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|-------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control                  | Sector | Programa                               | SubPrograma      | Inciso                  | Obra/Localidad   | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total              | R. del Fondo | Estatat | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total              | R. del Fondo | Estatat | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida         | Aprobada | Modificada | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin.   |
| 128972 /0015                | 03 ASH | UR URBANIZACION                        | C REHABILITACION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA DEL TANQUE I ENTRE LA AVENIDA MIRADOR Y VIDRIO PLANO / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC  | CONTRATO   | 17/10/2008 //  | 15/12/2008 //  | 5,136,509.59       | 5,136,509.59 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 5,136,509.59       | 5,136,509.59 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 9380.00  |            | 2 COLONIA     | 1        | 1500        | 100     | 100.00 |
| 129310 /0016                | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA            | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE / COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC  | CONTRATO   | 15/10/2008 //  | 13/12/2008 //  | 299,824.62         | 299,824.62   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 299,824.62         | 299,824.62   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 905.00   |            | 5 ALUMNO      | 292      | 292         | 100     | 100.00 |
| 129311 /0017                | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA            | IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN SANITARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA / FRACCIONAMIENTO VIVEROS DDE LA LOMA   | CONTRATO   | 25/10/2008 //  | 31/12/2008 //  | 185,988.65         | 185,988.65   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 185,988.65         | 185,988.65   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 285.05   |            | 5 ALUMNO      | 700      | 700         | 100     | 100.00 |
| 129312 /0018                | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA            | REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA (FISM-AD-015-08)EN LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO S/No. EN EL FRACCIONAMIENTO EX HACIENDA DE SANTA MÓNICA / TLALNEPANTLA FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA DE SANTA MÓNICA                                     | CONTRATO   | 29/10/2008 //  | 27/12/2008 //  | 213,077.01         | 213,077.01   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 213,077.01         | 213,077.01   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 116.00   |            | 5 ALUMNO      | 1        | 194         | 100     | 100.00 |
| 129313 /0019                | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA            | IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN SANITARIA EN PLANTA BAJA DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ PRADA EN LA CALLE PUERTOS MEXICANOS No. 52 DE LA COLONIA AMPLIACIÓN LOMAS DE SAN ANDRÉS ATENCO (FISM-AD-016-08) / TLALNEPANTLA COLONIA AMPLIACIÓN LOMAS DE SAN ANDRÉS ATENCO | CONTRATO   | 29/10/2008 //  | 27/12/2008 //  | 344,156.65         | 344,156.65   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 344,156.65         | 344,156.65   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 2903.00  |            | 5 ALUMNO      | 1        | 500         | 100     | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES  
Año de Ejercicio 2008 INFORME DEL 1° AL 28 DE FEBRERO DEL 2015  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$64,230,863.00

| Datos de la Obra y/o Acción |           |  |                     |                        |   |            | Fec. Ini. Pro.   | Fec. Ter. Pro.   | Inversión Aprobada |              |         |           |               |              |       | Inversión Ejercida |              |         |           |               |       |       | Metas Totales        |          |            | Beneficiarios |          |             | Avances |        |
|-----------------------------|-----------|--|---------------------|------------------------|---|------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|-------|----------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control                  | Sector    | Programa                                     | SubPrograma         | Inciso                 | Obra/Localidad  | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real   | Fec. Ter. Real   | Total              | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total              | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida            | Aprobada | Modificada | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin.   |
| 129314 /0020                | 05<br>EDU | IE<br>INFRAESTRUCTURA<br>BÁSICA DE EDUCACIÓN | C<br>REHABILITACIÓN | 068<br>PRIMARIA        | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (FISM-AD-017-08)EN LA AV. LÁZARO CÁRDENAS S/No. DE LA COLONIA EL ROSARIO II. / TLALNEPANTLA COLONIA EL ROSARIO II                         | CONTRATO   | 29/10/2008<br>// | 27/12/2008<br>// | 309,994.20         | 309,994.20   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 309,994.20         | 309,994.20   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02<br>METRO CUADRADO | 700.00   |            | 5<br>ALUMNO   | 1        | 130         | 100     | 100.00 |
| 129316 /0021                | 05<br>EDU | IE<br>INFRAESTRUCTURA<br>BÁSICA DE EDUCACIÓN | C<br>REHABILITACIÓN | 068<br>PRIMARIA        | REPARACIÓN DE MARQUESINA Y REHABILITACIÓN SANITARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MÚJICA (FISM-AD-018-08) EN AV. EJIDOS Y ÁLAMO DE LA COLONIA LOS REYES IXTACALA. / TLALNEPANTLA COLONIA LOS REYES IXTACALA | CONTRATO   | 29/10/2008<br>// | 27/12/2008<br>// | 319,477.85         | 319,477.85   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 319,477.85         | 319,477.85   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02<br>METRO CUADRADO | 156.00   |            | 5<br>ALUMNO   | 1        | 280         | 100     | 100.00 |
| 129322 /0022                | 05<br>EDU | IE<br>INFRAESTRUCTURA<br>BÁSICA DE EDUCACIÓN | C<br>REHABILITACIÓN | 068<br>PRIMARIA        | CAMBIO DE ADOQUIN POR CONCRETO EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD 169 (FISM-AD-019-08)EN LA CALLE DE PROLONGACIÓN DE BRASIL S/No. DE LA COLONIA SAN ISIDRO IXHuatepec. / TLALNEPANTLA                                    | CONTRATO   | 29/10/2008<br>// | 27/12/2008<br>// | 217,658.29         | 217,658.29   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 217,658.29         | 217,658.29   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02<br>METRO CUADRADO | 695.00   |            | 5<br>ALUMNO   | 1        | 611         | 100     | 100.00 |
| 129323 /0023                | 05<br>EDU | IE<br>INFRAESTRUCTURA<br>BÁSICA DE EDUCACIÓN | A<br>CONSTRUCCIÓN   | 081<br>SECUNDARIA      | CONSTRUCCIÓN DE BANDA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA QUETZALCOATL (FISM-AD-024-08) EN AV. MORELOS No. 4 DE LA COLONIA SANTA CECILIA / TLALNEPANTLA  | CONTRATO   | 29/10/2008<br>// | 27/12/2008<br>// | 319,999.26         | 319,999.26   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 319,999.26         | 319,999.26   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02<br>METRO CUADRADO | 599.00   |            | 5<br>ALUMNO   | 1        | 1148        | 100     | 100.00 |
| 129324 /0024                | 05<br>EDU | IE<br>INFRAESTRUCTURA<br>BÁSICA DE EDUCACIÓN | C<br>REHABILITACIÓN | 087 T.V.<br>SECUNDARIA | REHABILITACIÓN SANITARIA EN LA ESCUELA T. V. SECUNDARIA TLALOC (FISM-AD-025-08) DE LA CALLE DE CAMINO VIEJO S/No. EN LA COLONIA SANTA CECILIA. / TLALNEPANTLA COLONIA SANTA CECILIA                               | CONTRATO   | 29/10/2008<br>// | 27/12/2008<br>// | 359,970.84         | 359,970.84   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 359,970.84         | 359,970.84   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02<br>METRO CUADRADO | 163.34   |            | 5<br>ALUMNO   | 1        | 137         | 100     | 100.00 |
| 129579 /0025                | 05<br>EDU | IE<br>INFRAESTRUCTURA<br>BÁSICA DE EDUCACIÓN | C<br>REHABILITACIÓN | 068<br>PRIMARIA        | ARREGLO DE PISOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN DE 1857 (FISM-AD-010-08)UBICADA EN AV. ACUEDUCTO CHICONAUTLA S/No.EN LA COLONIA DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ. / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ                | CONTRATO   | 15/10/2008<br>// | 13/12/2008<br>// | 157,527.60         | 157,527.60   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 157,527.60         | 157,527.60   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02<br>METRO CUADRADO | 298.60   |            | 5<br>ALUMNO   | 1        | 110         | 100     | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES  
Año de Ejercicio 2008 INFORME DEL 1° AL 28 DE FEBRERO DEL 2015  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$64,230,863.00

| Datos de la Obra y/o Acción |           |   |                     |                   |   |            | Fec. Ini. Pro.   | Fec. Ter. Pro.   | Inversión Aprobada |              |         |           |               |              |       | Inversión Ejercida |              |         |           |               |       |       | Metas Totales        |          |            | Beneficiarios |          |             | Avances |        |
|-----------------------------|-----------|---|---------------------|-------------------|---|------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|-------|----------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control                  | Sector    | Programa                                  | SubPrograma         | Inciso            | Obra/Localidad  | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real   | Fec. Ter. Real   | Total              | R. del Fondo | Estatal | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total              | R. del Fondo | Estatal | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida            | Aprobada | Modificada | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin.   |
| 129581/0026                 | 05<br>EDU | IE<br>INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C<br>REHABILITACIÓN | 068<br>PRIMARIA   | REHABILITACIÓN SANITARIA Y CAMBIO DE TECHUMBRE EN DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES (FISM-AD-021-08)UBICADA EN TENOCHTITLÁN S/No. COLONIA EL TENAYO. / COLONIA EL TENAYO  | CONTRATO   | 29/10/2008<br>// | 27/12/2008<br>// | 319,413.03         | 319,413.03   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 319,413.03         | 319,413.03   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02<br>METRO CUADRADO | 213.00   |            | 5<br>ALUMNO   | 1        | 600         | 100     | 100.00 |
| 129583/0027                 | 05<br>EDU | IE<br>INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C<br>REHABILITACIÓN | 081<br>SECUNDARIA | CONSTRUCCIÓN DE BARDAS Y PINTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 19 JAIME SABINES (FISM-AD-026-08)UBICADA EN AV. LA PRESA S/No.EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1a. SECCIÓN. / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN                          | CONTRATO   | 03/11/2008<br>// | 31/12/2008<br>// | 249,919.58         | 249,919.58   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 249,919.58         | 249,919.58   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02<br>METRO CUADRADO | 752.83   |            | 5<br>ALUMNO   | 1        | 1480        | 100     | 100.00 |
| 129585/0028                 | 05<br>EDU | IE<br>INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C<br>REHABILITACIÓN | 068<br>PRIMARIA   | CONSTRUCCIÓN DE FIRMES DE CONCRETO Y PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERALÍSIMO MORELOS (FISM-AD-031-08) UBICADA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA No.1 EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, TEQUEXQUINAHUAC. / COLONIA BENITO JUÁREZ (TEQUEXQUINAHUAC) | CONTRATO   | 07/11/2008<br>// | 31/12/2008<br>// | 299,601.74         | 299,601.74   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 299,601.74         | 299,601.74   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02<br>METRO CUADRADO | 1123.23  |            | 5<br>ALUMNO   | 1        | 550         | 100     | 100.00 |
| 129602/0029                 | 05<br>EDU | IE<br>INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C<br>REHABILITACIÓN | 068<br>PRIMARIA   | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL CAM No. 13(FISM-AD-028-08)UBICADO EN AV. DE LOS DEPORTES Y PARQUE DE LOS NIÑOS S/No. EN LA COLONIA VALLE DE LAS PIRÁMIDES / COLONIA VALLE DE LAS PIRÁMIDES  | CONTRATO   | 07/11/2008<br>// | 31/12/2008<br>// | 429,715.31         | 429,715.31   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 429,715.31         | 429,715.31   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02<br>METRO CUADRADO | 158.00   |            | 5<br>ALUMNO   | 1        | 130         | 100     | 100.00 |
| 129603/0030                 | 05<br>EDU | IE<br>INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C<br>REHABILITACIÓN | 068<br>PRIMARIA   | REHABILITACIÓN SANITARIA, IMPERMEABILIZACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (FISM-AD-030-08) UBICADA EN LA CALLE DE COAHUILA No. 36 DEL FRACCIONAMIENTO JACARANDAS. / FRACCIONAMIENTO JACARANDAS                           | CONTRATO   | 07/11/2008<br>// | 31/12/2008<br>// | 215,980.06         | 215,980.06   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 215,980.06         | 215,980.06   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02<br>METRO CUADRADO | 1038.18  |            | 5<br>ALUMNO   | 1        | 480         | 100     | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES  
Año de Ejercicio 2008 INFORME DEL 1° AL 28 DE FEBRERO DEL 2015  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$64,230,863.00

| Datos de la Obra y/o Acción |           |   |                     |                   |  |            | Fec. Ini. Pro.   | Fec. Ter. Pro.   | Inversión Aprobada |              |         |           |               |              |       | Inversión Ejercida |              |         |           |               |       |       | Metas Totales     |          |            | Beneficiarios |          |             | Avances |        |
|-----------------------------|-----------|---|---------------------|-------------------|--|------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|-------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control                  | Sector    | Programa                                  | SubPrograma         | Inciso            | Obra/Localidad   | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real   | Fec. Ter. Real   | Total              | R. del Fondo | Estatat | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total              | R. del Fondo | Estatat | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida         | Aprobada | Modificada | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin.   |
| 129607 /0031                | 05<br>EDU | IE<br>INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C<br>REHABILITACION | 068<br>PRIMARIA   | CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y FIRMES EN LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY LOBATO (FISM-AD-032-08) UBICADA EN AV. PRESIDENTE JUÁREZ S/No. EN LA UNIDAD HABITACIONAL TEJAVANES. / UNIDAD HABITACIONAL TEJAVANES                             | CONTRATO   | 07/11/2008<br>// | 31/12/2008<br>// | 289,834.72         | 289,834.72   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 289,834.72         | 289,834.72   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 1687.46  |            | 5 ALUMNO      | 1        | 120         | 100     | 100.00 |
| 129609 /0032                | 05<br>EDU | IE<br>INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C<br>REHABILITACION | 068<br>PRIMARIA   | CONSTRUCCIÓN EN PLANTA ALTA Y ESCALERAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ISIDRO FABELA (FISM-AD-035-08)UBICADA EN LERMA S/No. COLONIA ISIDRO FABELA. / COLONIA ISIDRO FABELA   | CONTRATO   | 07/11/2008<br>// | 31/12/2008<br>// | 659,708.49         | 659,708.49   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 659,708.49         | 659,708.49   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 1243.06  |            | 5 ALUMNO      | 1        | 610         | 100     | 100.00 |
| 129644 /0033                | 05<br>EDU | IE<br>INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C<br>REHABILITACION | 066<br>PREESCOLAR | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ (FISM-AD-027-08) UBICADO EN AV. JUÁREZ Y MATAMOROS S/No. EN LA COLONIA REFORMA URBANA. / COLONIA REFORMA URBANA   | CONTRATO   | 03/11/2008<br>// | 27/12/2008<br>// | 426,078.31         | 426,078.31   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 426,078.31         | 426,078.31   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 272.53   |            | 5 ALUMNO      | 1        | 219         | 100     | 100.00 |
| 129645 /0034                | 05<br>EDU | IE<br>INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C<br>REHABILITACION | 066<br>PREESCOLAR | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO SANITARIO EN PARTE ALTA DEL JARDÍN DE NIÑOS JOAQUÍN ARCADIO PAGAZA (FISM-AD-036-08)UBICADO EN EMILIANO ZAPATA Y CONSTITUCIÓN S/No. DE LA COLONIA SAN LUCAS TEPETLACALCO. / COLONIA SAN LUCAS TEPETLACALCO | CONTRATO   | 07/11/2008<br>// | 31/12/2008<br>// | 398,815.40         | 398,815.40   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 398,815.40         | 398,815.40   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 1139.29  |            | 5 ALUMNO      | 1        | 130         | 100     | 100.00 |
| 129646 /0035                | 05<br>EDU | IE<br>INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C<br>REHABILITACION | 081<br>SECUNDARIA | IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE TALLER EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 30 GUSTAVO BAZ PRADA (FISM-AD-040-08) UBICADA EN AV. GRAN PIRÁMIDE S/No. EN LA COLONIA SAN BARTOLO TENAYUCA. / COLONIA SAN BARTOLO TENEYUCA   | CONTRATO   | 03/11/2008<br>// | 27/12/2008<br>// | 528,628.59         | 528,628.59   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 528,628.59         | 528,628.59   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 1740.00  |            | 5 ALUMNO      | 1        | 1180        | 100     | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES  
Año de Ejercicio 2008 INFORME DEL 1° AL 28 DE FEBRERO DEL 2015  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$64,230,863.00

| Datos de la Obra y/o Acción |           |   |                     |                   |  |            | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |              |         |           |               |              |       | Inversión Ejercida |              |         |           |               |       |       | Metas Totales     |          |            | Beneficiarios |          |             | Avances |        |
|-----------------------------|-----------|---|---------------------|-------------------|--|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|-------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control                  | Sector    | Programa                                  | SubPrograma         | Inciso            | Obra/Localidad   | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total              | R. del Fondo | Estatat | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total              | R. del Fondo | Estatat | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida         | Aprobada | Modificada | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin.   |
| 129647 /0036                | 05<br>EDU | IE<br>INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C<br>REHABILITACIÓN | 068<br>PRIMARIA   | PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (FISM-AD-042-08)UBICADA EN LA CALLE ACULCO S/No.EN LA COLONIA LA ROMANA. / COLONIA LA ROMANA  | CONTRATO   | 14/11/2008 //  | 28/12/2008 //  | 179,939.93         | 179,939.93   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 179,939.93         | 179,939.93   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 2914.58  |            | 5 ALUMNO      | 1        | 600         | 100     | 100.00 |
| 129795 /0037                | 05<br>EDU | IE<br>INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C<br>REHABILITACIÓN | 066<br>PREESCOLAR | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS PABLO NERUDA (FISM-AD-013-08) UBICADO EN LA CALLE DE IXTLAHUACA No. 260 DEL FRACCIONAMIENTO PIRULES. / FRACCIONAMIENTO PIRULES   | CONTRATO   | 29/10/2008 //  | 27/12/2008 //  | 358,727.67         | 358,727.67   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 358,727.67         | 358,727.67   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 272.00   |            | 5 ALUMNO      | 1        | 284         | 100     | 100.00 |
| 129862 /0038                | 05<br>EDU | IE<br>INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C<br>REHABILITACIÓN | 068<br>PRIMARIA   | REHABILITACIÓN DE TALUD Y DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (FISM-IR-001-08)UBICADA EN LA CALLE PASEO DE JUÁREZ ESQUINA CALLE PRIMARIA EN LA COLONIA REFORMA URBANA / COLONIA REFORMA URBANA | CONTRATO   | 24/11/2008 //  | 23/12/2008 //  | 839,153.38         | 839,153.38   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 839,153.38         | 839,153.38   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 375.24   |            | 5 ALUMNO      | 1        | 650         | 100     | 100.00 |
| 129864 /0039                | 05<br>EDU | IE<br>INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C<br>REHABILITACIÓN | 066<br>PREESCOLAR | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS HERMANOS LUMIERE (FISM-LP-008-08) UBICADO EN AV. AVILA CAMACHO No. 20 EN LA COLONIA TEQUESQUINAHUAC PARTE ALTA. / COLONIA TEQUESQUINAHUAC PARTE ALTA                                       | CONTRATO   | 12/11/2008 //  | 31/12/2008 //  | 4,328,680.74       | 4,328,680.74 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 4,328,680.74       | 4,328,680.74 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 1930.00  |            | 5 ALUMNO      | 1        | 147         | 100     | 100.00 |
| 129865 /0040                | 05<br>EDU | IE<br>INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C<br>REHABILITACIÓN | 066<br>PREESCOLAR | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS XOCHIPILCALLI (FISM-AD-043-08) UBICADO EN AV. DE LA PAZ Y RÍO DE JANEIRO EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO. / FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO  | CONTRATO   | 21/11/2008 //  | 30/12/2008 //  | 411,724.97         | 411,724.97   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 411,724.97         | 411,724.97   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 312.99   |            | 5 ALUMNO      | 1        | 180         | 100     | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
 Registro de Avances Físicos y Financieros  
 (Cifras en Pesos)  
 MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES  
 Año de Ejercicio 2008 INFORME DEL 1° AL 28 DE FEBRERO DEL 2015  
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$64,230,863.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |  |                  |              |  |            | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |              |         |           |               |              |       | Inversión Ejercida |              |         |           |               |       |       | Metas Totales     |          |            | Beneficiarios |          |             | Avances |        |
|-----------------------------|--------|--|------------------|--------------|--|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|-------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control                  | Sector | Programa                               | SubPrograma      | Inciso       | Obra/Localidad   | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total              | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total              | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida         | Aprobada | Modificada | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin.   |
| 129927/0041                 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA | INCREMENTAR LA ALTURA DE BORDA PERIMETRAL, PINTURA Y AMPLIACIÓN DEL DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA (FISM-AD-020-08) UBICADA EN LA CALLE DE GUADALAJARA No. 42 DE LA COLONIA CONSTITUCIÓN DE 1917 / COLONIA CONSTITUCIÓN DE 1917 | CONTRATO   | 29/10/2008 //  | 31/12/2008 //  | 419,998.36         | 419,998.36   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 419,998.36         | 419,998.36   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 1377.07  |            | 5 ALUMNO      | 1        | 500         | 100     | 100.00 |
| 129930/0043                 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA | REPARACIÓN DE LOSA, IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ (FISM-AD-022-08) UBICADA EN MELCHOR OCAMPO S/No. COLONIA SAN PEDRO BARRIENTOS. / COLONIA SAN PEDRO BARRIENTOS                        | CONTRATO   | 29/10/2008 //  | 27/12/2008 //  | 504,150.06         | 504,150.06   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 504,150.06         | 504,150.06   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 437.85   |            | 5 ALUMNO      | 1        | 600         | 100     | 100.00 |
| 129931/0044                 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA OTILIO MONTAÑO (FISM-AD-029-08) UBICADA EN CERRO GRANDE Y TEPOZANES S/No. EN LA COLONIA DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ. / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ  | CONTRATO   | 07/11/2008 //  | 31/12/2008 //  | 278,176.63         | 278,176.63   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 278,176.63         | 278,176.63   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 1014.07  |            | 5 ALUMNO      | 1        | 1400        | 100     | 100.00 |
| 129932/0045                 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA | IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE PLAFONES EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO (FISM-AD-034-08) UBICADA EN ATENCO No. 15 DE LA COLONIA LA ROMANA. / COLONIA LA ROMANA   | CONTRATO   | 07/11/2008 //  | 31/12/2008 //  | 319,664.14         | 319,664.14   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 319,664.14         | 319,664.14   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 1196.47  |            | 5 ALUMNO      | 1        | 650         | 100     | 100.00 |
| 129933/0046                 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA | CAMBIO DE TECHUMBRE EN DOS AULAS, PISOS Y PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ (FISM-AD-033-08) UBICADA EN ARGENTINA Y BRASIL S/No. EN LA COLONIA SAN JOSÉ IXHUATEPEC. / COLONIA SAN JOSÉ IXHUATEPEC                               | CONTRATO   | 07/11/2008 //  | 31/12/2008 //  | 248,488.49         | 248,488.49   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 248,488.49         | 248,488.49   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 666.67   |            | 5 ALUMNO      | 1        | 550         | 100     | 100.00 |



REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES  
Año de Ejercicio 2008 INFORME DEL 1° AL 28 DE FEBRERO DEL 2015  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$64,230,863.00

| Datos de la Obra y/o Acción |           |   |                     |                   |   |            | Fec. Ini. Pro.   | Fec. Ter. Pro.   | Inversión Aprobada |              |         |           |               |              |       | Inversión Ejercida |              |         |           |               |       |       | Metas Totales        |          |            | Beneficiarios |          |             | Avances |        |
|-----------------------------|-----------|---|---------------------|-------------------|---|------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|-------|----------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control                  | Sector    | Programa                                  | SubPrograma         | Inciso            | Obra/Localidad  | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real   | Fec. Ter. Real   | Total              | R. del Fondo | Estatat | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total              | R. del Fondo | Estatat | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida            | Aprobada | Modificada | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin.   |
| 129934 /0047                | 05<br>EDU | IE<br>INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C<br>REHABILITACIÓN | 081<br>SECUNDARIA | CONSTRUCCIÓN DE BORDA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 4 PRESIDENTE ADOLFO RUIZ CORTINEZ (FISM-AD-038-08) UBICADA EN AV. HIDALGO No. 79 EN LA COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO. / COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO                          | CONTRATO   | 14/10/2008<br>// | 28/12/2008<br>// | 319,774.91         | 319,774.91   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 319,774.91         | 319,774.91   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02<br>METRO CUADRADO | 198.26   |            | 5<br>ALUMNO   | 1        | 2630        | 100     | 100.00 |
| 129935 /0048                | 05<br>EDU | IE<br>INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C<br>REHABILITACIÓN | 081<br>SECUNDARIA | REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA No. 154 JUSTO SIERRA (FISM-AD-039-08)UBICADA EN LA CALLE PINO VERDE No. 60 DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS. / FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS                             | CONTRATO   | 14/11/2008<br>// | 28/12/2008<br>// | 314,552.13         | 314,552.13   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 314,552.13         | 314,552.13   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02<br>METRO CUADRADO | 87.58    |            | 5<br>ALUMNO   | 1        | 340         | 100     | 100.00 |
| 129936 /0049                | 05<br>EDU | IE<br>INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C<br>REHABILITACIÓN | 068<br>PRIMARIA   | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA (ESTRUCTURA Y AULAS) EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE (FISM-AD-041-08) UBICADA EN LA CALLE SAN FELIPE S/No. DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DE SANTA MÓNICA. / FRACCIONAMIENTO VALLE DE SANTA MÓNICA | CONTRATO   | 14/11/2008<br>// | 28/12/2008<br>// | 536,255.79         | 536,255.79   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 536,255.79         | 536,255.79   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02<br>METRO CUADRADO | 1999.98  |            | 5<br>ALUMNO   | 1        | 346         | 100     | 100.00 |
| 129938 /0050                | 05<br>EDU | IE<br>INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C<br>REHABILITACIÓN | 066<br>PREESCOLAR | IMPERMEABILIZACIÓN,PINTURA Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS PLAN ALEMÁN (FISM-AD-044-08) UBICADO EN LA AV. SAN RAFAEL S/No. EN LA COLONIA FERROCARRILERA SAN RAFAEL. / COLONIA FERROCARRILERA SAN RAFAEL              | CONTRATO   | 03/12/2008<br>// | 31/12/2008<br>// | 298,742.72         | 298,742.72   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 298,742.72         | 298,742.72   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02<br>METRO CUADRADO | 600.00   |            | 5<br>ALUMNO   | 1        | 94          | 100     | 100.00 |
| 130093 /0051                | 05<br>EDU | IE<br>INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C<br>REHABILITACIÓN | 066<br>PREESCOLAR | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARLO LORENZINI (FISM-AD-014-08) UBICADO EN LA CALLE DE MONZA S/No. EN EL FRACCIONAMIENTO IZCALLI PIRÁMIDE. / FRACCIONAMIENTO IZCALLI PIRÁMIDE  | CONTRATO   | 29/10/2008<br>// | 27/12/2008<br>// | 429,495.02         | 429,495.02   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 429,495.02         | 429,495.02   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02<br>METRO CUADRADO | 245.00   |            | 5<br>ALUMNO   | 1        | 130         | 100     | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES  
Año de Ejercicio 2008 INFORME DEL 1° AL 28 DE FEBRERO DEL 2015  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$64,230,863.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |  |                  |                           |   |                | Fec. Ini. Pro.        | Fec. Ter. Pro.        | Inversión Aprobada |              |         |           |               |              |              | Inversión Ejercida |              |         |           |               |       |              | Metas Totales         |          |            | Beneficiarios |          |             | Avances |        |
|-----------------------------|--------|--|------------------|---------------------------|---|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|--------------|-----------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control                  | Sector | Programa                               | SubPrograma      | Inciso                    | Obra/Localidad  | Mod. Ejec.     | Fec. Ini. Real        | Fec. Ter. Real        | Total              | R. del Fondo | Estatal | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras        | Total              | R. del Fondo | Estatal | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras        | U. Medida             | Aprobada | Modificada | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin.   |
| 131788 /0052                | 03 ASH | EL ELECTRICACION                       | C REHABILITACION | 034 ELECTRICACION URBANA  | ELECTRIFICACIÓN EN LA AVENIDA SAN ISIDRO DE LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC. / TLALNEPANTLA  | ADMINISTRACION | 15/07/2009 //         | 31/12/2009 //         | 153,650.00         | 153,650.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 153,650.00         | 153,650.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00         | 19 POSTE              | 5.00     |            | 2 COLONIA     | 1        | 65          | 100     | 100.00 |
| 134679 /0053                | 03 ASH | EL ELECTRICACION                       | A CONSTRUCCION   | 034 ELECTRICACION URBANA  | ELECTRIFICACIÓN / PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)  | ADMINISTRACION | 11/05/2009 11/05/2009 | 07/08/2009 07/08/2009 | 5,566,500.00       | 885,467.97   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 4,681,032.03 | 5,566,500.00       | 885,467.97   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 4,681,032.03 | 19 POSTE              | 278.00   | 275.00     | 2 COLONIA     | 1        | 10000       | 100     | 100.00 |
| 135786 /0054                | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | I EQUIPAMIENTO   | 081 SECUNDARIA            | PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA (COLOCACIÓN DE BARANDALES CON SEÑALAMIENTO VIAL PARA SEGURIDAD DE LOS ALUMNOS ASISTENTES EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA) / TOTAL MUNICIPAL   | ADMINISTRACION | 21/05/2008 //         | 31/12/2008 //         | 3,273,670.50       | 3,273,670.50 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 3,273,670.50       | 3,273,670.50 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00         | 17 PIEZA              | 394.00   |            | 5 ALUMNO      | 102      | 53305       | 100     | 100.00 |
| 135790 /0055                | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 081 SECUNDARIA            | BRIGADAS DE MANTENIMIENTO PERMANENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA(ADQUIRIENDO 8 CORTACETOS, 1 CORTADORA DE METAL, 30 DESMALEZADORAS DE 2.3 H. P., 12 MOTO SIERRAS DE 18" Y 9 MOTO SIERRAS DE 24") / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 21/05/2008 //         | 31/12/2008 //         | 1,260,458.49       | 1,260,458.49 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 1,260,458.49       | 1,260,458.49 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00         | 02 METRO CUADRADO     | 1.00     |            | 5 ALUMNO      | 216      | 110000      | 100     | 100.00 |
| 135870 /0056                | 03 ASH | UR URBANIZACION                        | C REHABILITACION | 036 ENCEMENTADO DE CALLES | URBANIZACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS URBANAS DE DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ / TOTAL MUNICIPAL  | ADMINISTRACION | 21/05/2008 //         | 29/12/2008 //         | 4,509,241.73       | 4,509,241.73 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 4,509,241.73       | 4,509,241.73 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00         | 65 KILOMETRO CUADRADO | 1.00     |            | 2 COLONIA     | 135      | 40121       | 100     | 100.00 |
| 135872 /0057                | 03 ASH | UR URBANIZACION                        | C REHABILITACION | 036 ENCEMENTADO DE CALLES | URBANIZACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS URBANAS DE DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. / TOTAL MUNICIPAL  | ADMINISTRACION | 21/05/2008 //         | 03/12/2008 //         | 3,865,974.09       | 3,865,974.09 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 3,865,974.09       | 3,865,974.09 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00         | 65 KILOMETRO CUADRADO | 1.00     |            | 2 COLONIA     | 12       | 25853       | 100     | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES  
Año de Ejercicio 2008 INFORME DEL 1° AL 28 DE FEBRERO DEL 2015  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$64,230,863.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |                              |                                       |                         |  |                | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |              |         |           |               |              |       | Inversión Ejercida |              |         |           |               |       |       | Metas Totales     |          |            | Beneficiarios |          |             | Avances |        |
|-----------------------------|--------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|-------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control                  | Sector | Programa                     | SubPrograma                           | Inciso                  | Obra/Localidad   | Mod. Ejec.     | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total              | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total              | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida         | Aprobada | Modificada | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin.   |
| 138504 /0058                | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | N PROGRAMA A DESARROLLO INSTITUCIONAL | 037 EQUIPAMIENTO        | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2008, ADQUISICIÓN DE 9 CPU MARCA ACER, 1 COPIADORA Y 1 MULTIFUNCIONAL / TOTAL MUNICIPAL   | ADMINISTRACION | 08/02/2008 //  | 31/12/2008 //  | 182,809.75         | 182,809.75   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 182,809.75         | 182,809.75   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 50 EQUIPO         | 11.00    |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 648543      | 100     | 100.00 |
| 150983 /0060                | 03 ASH | UR URBANIZACION              | A CONSTRUCCION                        | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CUAUHTECUTLI (TRAMO CLUB ALPINO AVALANCHA A ALPINO MATATENOS) DE LA COL. LAZARO CARDENAS 1ª SECCION TLAL-DGOP-FISMAA-IR-011-10 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN | CONTRATO       | 15/10/2010 //  | 15/12/2010 //  | 2,411,691.91       | 2,411,691.91 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 2,411,691.91       | 2,411,691.91 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 3512.21  |            | 2 COLONIA     | 1        | 20125       | 100     | 100.00 |
| 150985 /0061                | 03 ASH | UR URBANIZACION              | A CONSTRUCCION                        | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PERIFERICO DEL PANTEON (TRAMO MERCADARIOS A MIRADOR) DE LA COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-003-10 / TLALNEPANTLA                                | CONTRATO       | 15/10/2010 //  | 15/12/2010 //  | 2,513,744.85       | 2,513,744.85 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 2,513,744.85       | 2,513,744.85 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 2631.69  |            | 2 COLONIA     | 1        | 22478       | 100     | 100.00 |
| 150986 /0062                | 03 ASH | UR URBANIZACION              | A CONSTRUCCION                        | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PERIFERICO DEL PANTEON (TRAMO SANTO A CLUB EXCURSIONISTAS AMAZITLALLI) DE LA COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-014-10 / TLALNEPANTLA              | CONTRATO       | 15/10/2010 //  | 31/12/2010 //  | 792,798.73         | 792,798.73   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 792,798.73         | 792,798.73   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 950.00   |            | 2 COLONIA     | 1        | 22478       | 100     | 100.00 |
| 150989 /0063                | 03 ASH | UR URBANIZACION              | A CONSTRUCCION                        | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CLUB EXCURSIONISTAS AMAZITLALI (TRAMO SANTO A PERIFERICO DEL PANTEON) DE LA COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION TLAL-DGOP-FISMAA-IR-015-10 / TLALNEPANTLA                | CONTRATO       | 15/10/2010 //  | 15/12/2010 //  | 1,424,821.06       | 1,424,821.06 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 1,424,821.06       | 1,424,821.06 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 1881.00  |            | 2 COLONIA     | 1        | 22478       | 100     | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES  
Año de Ejercicio 2008 INFORME DEL 1° AL 28 DE FEBRERO DEL 2015  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$64,230,863.00

| Datos de la Obra y/o Acción              |        |          |             |        |   | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |              |              |               |               |               |              | Inversión Ejercida |              |              |               |               |               |       | Metas Totales |                     |              | Beneficiarios |            |          | Avances     |      |         |
|--|--------|----------|-------------|--------|---|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------------|--------------|---------------|------------|----------|-------------|------|---------|
| N. Control                               | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad  | Mod. Ejec.     | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real     | Total        | R. del Fondo | Estatad       | Municipal     | Beneficiarios | Intereses B. | Otras              | Total        | R. del Fondo | Estatad       | Municipal     | Beneficiarios | Banco | Otras         | U. Medida           | Aprobada     | Modificada    | U. Medida  | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin.    |
| 150991 /0064                             | 03     | UR       | A           | 102    | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALPINO TEYOTL (TRAMO CLUB ALPINO CIMA A CAÑADA DE HUAYATLACO) DE LA COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-016-10 / TLALNEPANTLA  | CONTRA TO      | 15/10/2010 //  | 15/12/2010 //      | 770,809.09   | 770,809.09   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00               | 770,809.09   | 770,809.09   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00  | 0.00          | 02 METR O CUAD RADO | 971.35       |               | 2 COLO NIA | 1        | 22478       | 100  | 100 .00 |
| 150995 /0065                             | 03     | UR       | A           | 102    | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EXPLORADORES DE OCCIDENTE (TRAMO HA KIM PECH A CLUB MONTAÑISTAS TIZOC) DE LA COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION TLAL-DGOP-FISMAA-IR-007-10 / TLALNEPANTLA  | CONTRA TO      | 15/10/2010 //  | 15/12/2010 //      | 2,161,023.46 | 2,161,023.46 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00               | 2,161,023.46 | 2,161,023.46 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00  | 0.00          | 02 METR O CUAD RADO | 3149.0 9     |               | 2 COLO NIA | 1        | 22478       | 100  | 100 .00 |
| 151832 /0066                             | 03     | UR       | A           | 102    | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ACATITLAN (TRAMO, TECOLOAPAN - TIANGUILLO)DE LA COL. GUSTAVO BAZ PRADA. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-021-10 / TLALNEPANTLA   | CONTRA TO      | 14/12/2010 //  | 30/12/2010 //      | 1,798,668.09 | 1,798,668.09 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00               | 1,587,611.33 | 1,587,611.33 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00  | 0.00          | 02 METR O CUAD RADO | 2604.0 0     |               | 2 COLO NIA | 1        | 3728        | 100  | 88. 27  |
| 184262 /0067                             | 05     | IE       | C           | 068    | REHABILITACIÓN GENERAL DE LA PRIMARIA 26 DE JULIO EN LA COL. FRANCISCO VILLA; REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA SEC. GRAL. No. 19 EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS 1RA SECCIÓN; REHABILITACIÓN GENERAL DE T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COL. DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ TLAL-DGOP-FISMAA-AD-009-14 / TLALNEPANTLA | CONTRA TO      | 03/11/2014 //  | 17/12/2014 //      | 568,764.89   | 568,764.89   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00               | 568,455.86   | 568,455.86   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00  | 0.00          | 02 METR O CUAD RADO | 1342.0 0     |               | 5 ALUM NO  | 3        | 2641        | 100  | 99. 95  |
| TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 63 |        |          |             |        |   |                |                |                    | TOTAL        |              | 68,281,969.80 | 63,600,937.77 | 0.00          | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 4,681,032.03 | 68,070,604.01 | 63,389,571.98 | 0.00          | 0.00  | 0.00          | 0.00                | 4,681,032.03 |               |            |          |             |      |         |

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO F. ORTÍZ SANTILLÁN  
TESORERO MUNICIPAL

ING. ROCIO MORENO DÁVILA  
DIRECTOR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS

MTRO. ORLANDO RODRÍGUEZ ROMANO  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL