

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal		ENTIDAD FISCALIZABLE		AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA			N° ENTIDAD FISCALIZABLE:			92			MES CORRESPONDIENTE: (1)		JUNIO DE 2014			Regresar principal											
NUM. PROG.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/ O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1234 ó 1235) (a)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236)	RETENCIONES (Cuenta 2117)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 + 1235 ó 1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE		
												2% (6)	0.2% (7)	0.5% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL						TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FÍSICO (15)	FINANCIE RO (16)	
133	1235-09-532	REHABILITACION DE LA PRIMARIA DIEGO RIVERA TLAL-DGOP-PIM-AD-011-13	CONSTITUCION DE 1917	449,371.26	PIM 13	409,834.26	2F	DEL 13 AL 29/08/13	34,083.62	5,453.38	39,537.00	681.67				681.67	10,225.09	1,636.01	11,861.10	12,542.77	26,994.23	449,371.26	-	0.00	TERMINADA	C.P. 1341	24/06/14	100%	100%
173	1235-09-539	REHABILITACION DE LA SECUNDARIA FELIPE VILLANUEVA TLAL-DGOP-PIM-AD-022-13	EX EJIDO DE TEPEOLULCO	499,868.97	PIM 13	388,059.90	3F	DEL 6 AL 19/11/13	92,956.94	14,873.11	107,830.05	1,859.14				1,859.14	28,916.14	4,626.58	33,542.72	35,401.86	72,428.19	495,889.95	3,979.02	TERMINADA	C.P. 1322	24/06/14	100%	99%	
232	1235-09-318	SUPERVISION EXTERNA DE OBRA EN VARIAS COLONIAS TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11	TLALNEPANTLA DE BAZ	1,682,366.78	PIM 11	1,598,190.94	6F	DEL 1 AL 12/10/11	72,565.38	11,610.47	84,175.85	1,451.31				1,451.31			-	1,451.31	82,724.54	1,682,366.79	-	0.01	TERMINADA	C.P. 1339	25/06/14	100%	100%
240	1235-09-594	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR GUSATVO BAZ DE LA AV. GUSTAVO BAZ PRADA TLAL-DGOP-PIM-IR-017-13	CENTRO IND. TLALNEPANTLA	1,912,433.32	PIM 13	609,781.00	4	DEL 10/04/14 AL 6/05/14	120,948.69	19,351.79	140,300.48	2,418.97				2,418.97	36,284.60	5,805.54	42,090.14	44,509.11	95,791.37	750,081.48	1,162,351.84	PROCESO	C.P. 1329	24/06/14	100%	39%	
241	1235-09-397	REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE CINCO TLAL-DGOP-PIM-AD-001-12	SAN MIGUEL CHALMA	385,978.93	PIM 12	301,903.79	2F	DEL 2 AL 13/03/12	17,132.79	2,741.25	19,874.04	342.66				342.66			-	342.66	19,531.38	321,777.83	64,201.10	TERMINADA	C.P. 1320	24/06/14	100%	83%	
242	1235-09-401	REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE GALEANA 2DA ETAPA TLAL-DGOP-PIM-IR-007-12	LA LOMA	1,935,353.67	PIM 12	1,508,964.11	2F	DEL 1/04/12 AL 6/05/12	54,479.29	8,716.69	63,195.98	1,089.59				1,089.59			-	1,089.59	62,106.39	1,572,160.09	363,193.58	TERMINADA	C.P. 1321	24/06/14	100%	81%	
243	1235-09-430	REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ TLAL-DGOP-PIM-AD-014-12	SAN JUAN IXTACALA	544,133.73	PIM 12	528,539.43	2F	DEL 24 AL 26/04/12	13,443.36	2,150.94	15,594.30	268.87				268.87			-	268.87	15,325.43	544,133.73	-	0.00	TERMINADA	C.P. 1319	24/06/14	100%	100%
244	1235-09-457	COSNTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES TLAL-DGOP-PIM-IR-034-12	DR. JORGE JIMENEZ CANTU	949,919.31	PIM 12	591,203.49	2F	DEL 13/10/12 AL 30/12/13	309,237.78	49,478.04	358,715.82	6,184.76				6,184.76	154,618.90	24,739.02	179,357.92	185,542.68	173,173.14	949,919.31	0.00	TERMINADA	C.P. 1404	30/06/14	100%	100%	
245	1235-09-540	REHABILITACION DE LA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE TLAL-DGOP-PIM-AD-023-13	EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	473,251.23	PIM 13		1	DEL 26/09/13 AL 28/10/13	264,997.90	42,399.66	307,397.56	5,299.96				5,299.96	122,392.56	19,582.81	141,975.37	147,275.33	160,122.23	307,397.56	165,853.67	PROCESO	C.P. 1324	24/06/14	100%	65%	
TOTALES		9 OBRAS		8,832,677.22					979,845.75	156,775.33	1,136,621.08	19,596.93	-	-	-	19,596.93	352,437.29	56,389.96	408,827.25	428,424.18	708,196.90	7,073,098.01	1,759,579.21						

MTRO. PABLO BASAÑEZ GARCIA

Presidente Municipal

LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTINEZ GONZALEZ

Secretario del Aytto.

LIC. HUGOLINO F. ORTIZ SANTILLAN

Tesorero

ING. REYNALDO GASCA JAIME

Director de Obras Públicas

DÍA	MES	AÑO
29	08	2014

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIOs.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

Ver: 2014

Ver: 01/2008

MENSAJES DEL SISTEMA (17)			
VERIFICAR DATOS DE ENTREGA DE OBRA	VERIFICAR DATOS PRESUPUESTALES		
ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		EXCEDIDA	EXCEDIDA
ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		REMANENTE	REMANENTE
ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		EXCEDIDA	EXCEDIDA
ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		REMANENTE	REMANENTE
ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		REMANENTE	REMANENTE
ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		EXCEDIDA	EXCEDIDA
ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		EXCEDIDA	EXCEDIDA