

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal

ENTIDAD FISCALIZABLE		AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA	N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 92		MES CORRESPONDIENTE: (1) JUNIO DE 2015																	Regresar principal							
NUM. PROG.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1234 ó 1235) (a)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236)	RETENCIONES (Cuenta 2117)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 + 1235 ó 1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE		
												2% (6)	0.2% (7)	0.5% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL						TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FÍSICO (15)	FINANCIE RO (16)	
149	1235-09-543	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13	TLALNEPANTLA CENTRO	132,755,659.35	PIM 13	29,450,434.43	20	del 1 al 15/01/15	4,354,869.46	696,779.11	5,051,648.57	87,097.39					87,097.39	1,306,460.84	209,033.73	1,515,494.57	1,602,591.96	3,449,056.61	34,502,083.00	98,253,576.35	PROCESO	C.P. 901	02/06/15	80%	26%
150	1235-09-544	ADECUACION DE OFICINAS DEL SALON DEL PUEBLO, EN EL PLACIO MPAL. TLAL-DGOP-PIM-AD-014-13	TLALNEPANTLA CENTRO	504,825.18	PIM 13	479,581.71	2F	DEL 2 AL 4/06/13	18,389.62	2,942.34	21,331.96	367.79					367.79			-	367.79	20,964.17	500,913.67	3,911.51	TERMINADA	C.P. 1061	25/06/15	100%	99%
240	1235-09-594	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR GUSATVO BAZ DE LA AV. GUSTAVO BAZ PRADA TLAL-DGOP-PIM-IR-017-13	CENTRO IND. TLALNEPANTLA	1,912,433.32	PIM 13	609,781.00	7F Y CONV	DEL 2/06/14 AL 11/07/14 Y DEL 12/07/14 AL 10/08/14	1,085,920.29	173,747.25	1,259,667.54	21,718.41					21,718.41	240,714.73	38,514.36	279,229.09	300,947.50	958,720.04	1,869,448.54	42,984.78	TERMINADA	C.P. 945 Y 946	08/06/15	100%	98%
305	1235-09-632	PARQUE ZOTOLUCO TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-14	AV JAVIER MINA ESQ TEPOZOTLAN COLONIA SANTA	2,413,110.80	PIM-14		CONV	DEL 13 AL 23/12/14	274,867.52	43,978.80	318,846.32			1,374.34		1,374.34			-	1,374.34	317,471.98	318,846.32	2,094,264.48	TERMINADA	C.P. 991	06/06/15	100%	13%	
313	1235-10-564	REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACION MANUEL ALTAMIRANO TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-14	COLONIA CUAUHTEMOC TLALNEPANTLA DE	647,813.82	FISMAA-14	612,431.03	3F	DEL 27/12/14 AL 9/01/15	30,502.41	4,880.39	35,382.80					-	9,150.72	1,464.12	10,614.84	10,614.84	24,767.96	647,813.83	- 0.01	TERMINADA	C.P. 1062	25/06/15	100%	100%	
380	1235-10-358	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGRUPACION OBRERA TLAL-DGOP FISMAA-IR-016-14	LAZARO CARDENAS 3RA SECC.	5,795,789.49	FISMAA 14	5,505,583.44	3F	DEL 23 AL 29/12/14	234,711.35	37,553.82	272,265.17					-	75,053.29	12,008.53	87,061.82	87,061.82	185,203.35	5,777,848.61	17,940.88	TERMINADA	C.P. 1068	25/06/15	100%	100%	
381	1235-09-641	ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN. TLAL-DGOP-PIM-AD-001-14	FRACC. IND. SAN LORENZO	243,600.00	PIM 14		UNICA	DEL 11/11/14 AL 25/12/14	210,000.00	33,600.00	243,600.00	4,200.00					4,200.00			-	4,200.00	239,400.00	243,600.00		TERMINADA	C.P. 947	08/06/15	100%	100%
382	1235-09-625	SECTOR 9 - CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES Y REPAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN VARIAS COLONIAS DEL	VARIAS COLONIAS	9,997,431.14	PIM 14		1	DEL 23/09/14 AL 22/10/14	1,249,509.81	199,921.57	1,449,431.38	24,990.20		13,266.04	71,032.26	109,288.50	374,852.94	59,976.47	434,829.41	544,117.91	905,313.47	1,449,431.38	8,547,999.76	PROCESO	C.P. 1060	25/06/15	80%	14%	
TOTALES		8 OBRAS		154,270,663.09					7,458,770.46	1,193,403.28	8,652,173.74	138,373.79	-	14,640.38	71,032.26	224,046.43	2,006,232.52	320,997.21	2,327,229.73	2,551,276.16	6,100,897.58	45,309,985.35	108,960,677.74						

LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTINEZ GONZALEZ  
Presidente Municipal

LIC. LUIS MANUEL ORIHUELA MARQUEZ  
Secretario del Aytto.

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA  
Tesorero

ING. ROCIO MORENO DAVILA  
Director de Obras Públicas

DÍA	MES	AÑO
20	08	2015

Ver: 2014

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS ) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIOs.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

Ver 01/2008