

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2009 INFORME DEL 1Â° AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$67,378,969.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
134680 /0001	03 ASH	EL ELECTRICACION	A CONSTRUCCION	034 ELECTRICACION URBANA	ELECTRIFICACIÓN / PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)	ADMINISTRACION	11/05/2009 11/05/2009	07/08/2009 07/08/2009	5,566,500.00	717,540.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,848,959.97	5,566,500.00	717,540.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,848,959.97	19 POSTE	278.00	275.00	2 COLONIA	1	10000	100	100.00
138509 /0002	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	N PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL	037 EQUIPAMIENTO	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2009, SE ADQUIEREN 2 SCANER KODAK SERIE 1440. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	03/04/2009 //	17/12/2009 //	339,969.90	339,969.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,969.90	339,969.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	2.00		4 MUNICIPIO	1	648543	100	100.00
139023 /0003	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	081 SECUNDARIA	BRIGADAS DE MANTENIMIENTO PERMANENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, REPARACIONES MENORES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA EN GENERAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	24/06/2009 //	31/12/2009 //	703,794.54	703,794.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,794.54	703,794.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	1.00		5 ALUMNO	216	110000	100	100.00
140844 /0004	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	081 SECUNDARIA	REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA SECUNDARIA HERIBERTO ENRÍQUEZ COL. REFORMA URBANA(TLAL/DGOP/FISM/AD/ESC-001-09) / COLONIA REFORMA URBANA	CONTRATO	17/11/2009 //	28/12/2009 //	476,297.83	476,297.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,297.83	476,297.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	250.00		5 ALUMNO	1	771	100	100.00
140846 /0005	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	066 PREESCOLAR	REHABILITACIÓN GENERAL, JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS COLONIA LOS PARAJES (TLAL/DGOP/FISM/AD/003-09) / TLALNEPANTLA	CONTRATO	17/11/2009 //	28/12/2009 //	264,850.83	264,850.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,850.83	264,850.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	13.44		5 ALUMNO	1	90	100	100.00
140849 /0006	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA NEZAHUALCOYOTL Y/O MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COL. SAN LUCAS PATONI (TLAL/DGOP/FISM/AD/006-09) / TLALNEPANTLA	CONTRATO	17/11/2009 //	28/12/2009 //	447,416.79	447,416.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,416.79	447,416.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	1051.80		5 ALUMNO	1	840	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
 Año de Ejercicio 2009 INFORME DEL 1Â° AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$67,378,969.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
140850 /0007	05 EDU	IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL (AMBOS TURNOS) COL. EL OLIVO II PARTE BAJA(TLAL/DGOP/FISM/AD/008-09) / COLONIA EL OLIVO II PARTE ALTA Y PARTE BAJA	CONTRATO	17/11/2009 //	28/12/2009 //	448,169.17	448,169.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,169.17	448,169.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	142.00		5 ALUMNO	1	465	100	100.00
140851 /0008	05 EDU	IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL,ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN COL. LOMAS DE TEPEOLULCO (TLAL-DGOP-FISM-AD-022-09) / LOMAS DE TEPEOLULCO	CONTRATO	19/11/2009 //	28/12/2009 //	447,281.63	447,281.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,281.63	447,281.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	114.00		5 ALUMNO	1	315	100	100.00
140852 /0009	05 EDU	IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS Y/O RICARDO FLORES MAGÓN , COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC (TLAL/DGOP/FISM/AD/024-09) / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	19/11/2009 //	28/12/2009 //	498,220.76	498,220.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,220.76	498,220.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	66.24		5 ALUMNO	1	805	100	100.00
140853 /0010	05 EDU	IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA PEDRO MORENO Y/O AHUITZOL COL. SAN JUAN IXHUATEPC(TLAL/DGOP/FISM/AD/025-09). / COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	17/11/2009 //	28/12/2009 //	285,072.15	285,072.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,072.15	285,072.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	190.00		5 ALUMNO	1	620	100	100.00
140869 /0011	05 EDU	IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, REHABILITACIÓN SANITARIA Y ELÉCTRICA, ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET Y/O IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COL. CUAUHTEMOC (TLAL/DGOP/AD/PRIM/001-09) / TLALNEPANTLA	CONTRATO	19/11/2009 //	28/12/2009 //	633,529.37	633,529.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,529.37	633,529.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	330.50		5 ALUMNO	1	210	95	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2009 INFORME DEL 1Â° AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$67,378,969.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
140871/0012	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	068 PRIMARIA	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MALLA CICLÓNICA, ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET Y/O ALFONSO N. URUETA CARRILLO COL.LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION (TLAL-DGOP-AD-ESC-003-09). / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	19/11/2009 //	28/12/2009 //	677,288.85	677,288.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,288.85	677,288.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	80.00		5 ALUMNO	1	1010	100	100.00
140872/0013	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	087 T.V. SECUNDARIA	REHABILITACIÓN SANITARIA Y PINTURA, ESCUELA T.V. SECUNDARIA MANUEL MUÑOZ LÁZARO COL. EL OLIVO II PARTE BAJA(TLAL/DGOP/FISM/AD/007-09) / COLONIA EL OLIVO II PARTE ALTA Y PARTE BAJA	CONTRATO	20/11/2009 //	28/12/2009 //	545,149.32	545,149.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,149.32	545,149.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	80.00		5 ALUMNO	1	174	100	100.00
140874/0014	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	081 SECUNDARIA	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA, ESCUELA SECUNDARIA No. 76 LIC. BENITO JUÁREZ COL. SAN PEDRO BARRIENTOS(TLAL/DGOP/FISM/AD/007-09). / COLONIA SAN PEDRO BARRIENTOS	CONTRATO	20/11/2009 //	28/12/2009 //	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,321.52	495,321.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	930.00		5 ALUMNO	1	436	100	99.06
140875/0015	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN SANITARIA Y PINTURA, ESCUELA PRIMARIA EVA SÁMANO BISHOP Y/O ALFONSO REYES (TLAL-DGOP-FISM-AD-012-09). / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	17/12/2009 //	31/12/2009 //	497,910.27	497,910.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,910.27	497,910.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1239.87		5 ALUMNO	1	850	100	100.00
140877/0016	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	066 PREESCOLAR	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL, JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS COL. DOCTOR JORGE JIMENEZ CANTU(TLAL/DGOP/FISM/AD/018-09). / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	20/11/2009 //	28/12/2009 //	447,968.50	447,968.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,968.50	447,968.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	337.00		5 ALUMNO	1	110	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2009 INFORME DEL 1Â° AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$67,378,969.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
140879 /0017	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGÓN Y/O ROSARIO CASTELLANOS , COL. DOCTOR JORGE JIMENEZ CANTU (TLAL-DGOP-FISM-AD-020-09). / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	19/11/2009 //	28/12/2009 //	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,417.48	362,417.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	392.00		5 ALUMNO	1	1652	100	72.49
140991 /0018	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	068 PRIMARIA	CAMBIO DE PISOS, IMPERMEABILIZACIÓN Y APLANADOS ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ Y/O MELCHOR OCAMPO, PRIVADA ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/No., COLONIA SANTA MARÍA TLAYACAMPA. (TLAL-DGOP-FISM-AD-ESC-002-09) / TLALNEPANTLA	CONTRATO	19/11/2009 //	28/12/2009 //	585,277.24	585,277.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,277.24	585,277.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	300.00		5 ALUMNO	1	775	100	100.00
140992 /0019	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN Y/O CUAUHTEMOC COL. SAN BARTOLO TENAYUCA (TLAL-DGOP-FISM-AD-009-09) / COLONIA SAN BARTOLO TENEYUCA	CONTRATO	17/11/2009 //	28/12/2009 //	499,679.94	499,679.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,679.94	499,679.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	200.00		5 ALUMNO	1	556	100	100.00
140994 /0020	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	066 PREESCOLAR	REHABILITACIÓN GENERAL JARDÍN DE NIÑOS MARIO AGUILERA DORANTES, CERRO DE LA COLMENA S/N, COLONIA DOCTOR JIMÉNEZ CANTÚ. (TLAL-DGOP-FISM-AD-017-09) / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	20/11/2009 //	28/12/2009 //	449,374.04	449,374.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,374.04	449,374.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	517.80		5 ALUMNO	1	189	100	100.00
140995 /0021	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	068 PRIMARIA	IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO BAZ PRADA Y/O REVOLUCIÓN MEXICANA, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 3A. SECCIÓN. (TLAL-DGOP-FISM-AD-ESC-004-09) / TLALNEPANTLA	CONTRATO	20/11/2009 //	28/12/2009 //	648,083.32	648,083.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,083.32	648,083.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	720.00		5 ALUMNO	1	1024	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2009 INFORME DEL 1Â° AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$67,378,969.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	J. Medida	Aprobada	Modificada	J. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
140996 /0022	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE DON GUADALUPE VICTORIA Y/O PROFESOR RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA, NEVADO DE TOLUCA S/N, COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ. (TLAL-DGOP-FISM-AD-019-09) / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	20/11/2009 //	28/12/2009 //	594,330.49	594,330.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,330.49	594,330.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	295.00		5 ALUMNO	1	983	100	100.00
140997 /0023	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	081 SECUNDARIA	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO SANITARIO, ESCUELA SECUNDARIA FELIPE VILLANUEVA (AMBOS TURNOS), DOMICILIO CONOCIDO, COLONIA LOMAS DE TEPEOLULCO. (TLAL-DGOP-FISM-AD-021-09) / PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)	CONTRATO	19/11/2009 //	28/12/2009 //	538,280.07	538,280.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,280.07	538,280.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	50.00		5 ALUMNO	1	210	100	100.00
141008 /0024	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS, ERMITA ESQUINA DEL TRABAJO COLONIA LOS PARAJES (TLAL-DGOP-FISM-AD-004-09) / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	16/12/2009 //	31/12/2009 //	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,448.22	391,869.68	0.00	0.00	0.00	74,578.54	0.00	02 METRO CUADRADO	300.00		5 ALUMNO	1	230	100	97.18
141009 /0025	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	068 PRIMARIA	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK GONZÁLEZ Y/O DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 3A. SECCIÓN (TLAL-DGOP-FISM-AD-016-09) / TLALNEPANTLA	CONTRATO	16/12/2009 //	30/12/2009 //	545,786.90	545,786.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,786.90	545,786.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1400.00		5 ALUMNO	1	616	100	100.00
141010 /0026	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS Y/O FRANCISCO VILLA EN LA COLONIA SAN LUCAS PATONI (TLAL-DGOP-FISM-AD-005-09) / TLALNEPANTLA	CONTRATO	20/11/2009 //	28/12/2009 //	316,586.70	316,586.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,586.70	316,586.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	450.00		5 ALUMNO	1	530	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2009 INFORME DEL 1Â° AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$67,378,969.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
141153 /0027	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	066 PREESCOLAR	REHABILITACIÓN GENERAL, JARDÍN DE NIÑOS ALEJANDRO FLEMING , COL. LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION (TLAL-DGOP-FISM-AD-010-09) / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	17/11/2009 //	28/12/2009 //	420,185.55	420,185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,185.55	420,185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2141.00		5 ALUMNO	1	386	100	100.00
141155 /0028	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ Y/O LEYES DE REFORMA (TLAL-DGOP-FISM-AD-011-09) / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	17/11/2009 //	28/12/2009 //	599,677.39	599,677.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,677.39	599,677.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1872.00		5 ALUMNO	1	627	100	100.00
141156 /0029	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	AMPLIACIÓN DE AULA, PINTURA Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS EXTERIORES, ESCUELA PRIMARIA INSURGENTES Y/O MIGUEL ANZURES (TLAL-DGOP-FISM-AD-013-09). / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	17/11/2009 //	28/12/2009 //	599,688.65	599,688.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,688.65	599,688.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1061.00		5 ALUMNO	1	987	100	100.00
141158 /0030	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	036 ENCEMENTADO DE CALLES	URBANIZACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS URBANAS DE DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ (FISM 2009) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	05/08/2009 //	31/12/2009 //	5,368,016.00	5,368,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,368,016.00	5,368,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	1.00		2 COLONIA	135	40121	100	100.00
141159 /0031	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	036 ENCEMENTADO DE CALLES	URBANIZACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS URBANAS DE DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ (FISM 2009) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	05/08/2009 //	31/12/2009 //	5,020,164.00	5,020,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020,164.00	5,020,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	1.00		2 COLONIA	12	25853	100	100.00
141161 /0032	03 ASH	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION	094 VIVIENDA URBANA	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA Y PIE DE CASA PARA LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA ORIENTE Y ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ (FISM 2009) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	05/08/2009 //	31/12/2009 //	414,437.00	414,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,437.00	414,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1.00		1 PERSONA	1	683808	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2009 INFORME DEL 1Â° AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$67,378,969.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
141199 /0033	05 EDU	IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN SANITARIA Y PINTURA, ESCUELA PRIMARIA GENERAL ABUNDIO GÓMEZ Y/O MARGARITA MAZA DE JUÁREZ (TLAL/DGOP//FISM/AD/023-09) / COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	19/11/2009 //	28/12/2009 //	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,072.40	367,730.00	0.00	0.00	0.00	174,342.40	0.00	02 METRO CUADRADO	60.00		5 ALUMNO	1	1250	100	98.56
141282 /0034	05 EDU	IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	066 PREESCOLAR	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA, JARDÍN DE NIÑOS MARTÍN GONZÁLEZ VÁZQUEZ COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECCION (TLAL/DGOP/FISM/AD/014-09) / TLALNEPANTLA	CONTRATO	20/11/2009 //	28/12/2009 //	369,501.38	369,501.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,501.38	369,501.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2520.00		5 ALUMNO	1	175	100	100.00
141283 /0035	05 EDU	IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION	B AMPLIACION	068 PRIMARIA	AMPLIACIÓN DE AULA Y REPARACIÓN DE PISOS, ESCUELA PRIMARIA FORD 132, COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECCION(TLAL-DGOP-FISM-AD-015-09) / TLALNEPANTLA	CONTRATO	20/11/2009 //	28/12/2009 //	595,391.12	595,391.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,391.12	595,391.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1090.00		5 ALUMNO	1	750	100	100.00
141286 /0036	05 EDU	IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	066 PREESCOLAR	REHABILITACIÓN GENERAL, C. A. M. NUEVA CREACIÓN , COL.EL RISCO(TLAL/DGOP/FISM/AD/026-09) / TLALNEPANTLA	CONTRATO	19/11/2009 //	28/12/2009 //	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,653.30	388,653.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	147.00		5 ALUMNO	1	50	100	97.16
150970 /0037	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE (TRAMO CERRO GORDO A AV. ACUEDUCTO) DE LA COL. LA PETROLERA TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	01/11/2010 //	31/12/2010 //	1,779,421.38	1,779,421.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779,421.38	1,779,421.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2203.95		2 COLONIA	1	5400	100	100.00
150975 /0038	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOSA (TRAMO DIVISION DEL NORTE A CDA. VISTA HERMOSA) DE LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	15/10/2010 //	15/12/2010 //	4,533,118.94	4,533,118.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,533,118.94	4,533,118.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	6950.00		2 COLONIA	1	31782	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2009 INFORME DEL 1Â° AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$67,378,969.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
150976 /0039	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO REAL (TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE) DE LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	15/10/2010 //	15/12/2010 //	5,280,669.68	5,280,669.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280,669.68	5,280,669.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	7536.46		2 COLONIA	1	31782	100	100.00
150977 /0040	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRO DE LA CARBONERA (TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES) DE LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	15/10/2010 //	15/12/2010 //	3,527,440.81	3,527,440.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,527,440.81	3,527,440.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	4968.00		2 COLONIA	1	31782	100	100.00
150978 /0041	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ONCE (TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA) DE LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 / PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)	CONTRATO	15/10/2010 //	15/12/2010 //	1,377,327.19	1,377,327.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,325.93	1,231,325.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1728.00		2 COLONIA	1	10000	100	89.40
151082 /0042	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NUEVE (TRAMO GUAMUCHIL A EBANO) DE LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 / LOMAS DE TEPEOLULCO	CONTRATO	15/10/2010 //	15/12/2010 //	4,773,738.11	4,773,738.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,773,738.11	4,773,738.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	6000.00		2 COLONIA	1	10000	100	100.00
151313 /0043	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV.1 TRAMO, PUERTO ANGEL SUR 22 A PUERTO VERACRUZ 4 SUR DE LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 / LOMAS DE TEPEOLULCO	CONTRATO	15/10/2010 //	15/12/2010 //	3,948,548.17	3,948,548.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,948,548.17	3,948,548.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	5107.21		2 COLONIA	1	10000	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2009 INFORME DEL 1Â° AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$67,378,969.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
151315 /0044	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUERTO VILLA DEL MAR (AV. 5) TRAMO, PUERTO MANZANILLO A PUERTO ANGEL DE LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-021-10 / LOMAS DE TEPEOLULCO	CONTRATO	15/10/2010 //	15/12/2010 //	4,697,582.16	4,697,582.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,697,582.16	4,697,582.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	6466.24		2 COLONIA	1	10000	100	100.00
151819 /0045	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN PEDRO (TRAMO, BENITO JUAREZ - CDA. SAN PEDRO) DE LA COL. PUEBLO SAN PEDRO BARRIENTOS. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 / COLONIA SAN PEDRO BARRIENTOS	CONTRATO	14/12/2010 //	30/12/2010 //	227,604.53	227,604.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,604.53	227,604.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	340.00		2 COLONIA	1	6920	100	100.00
151820 /0046	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL GAS (TRAMO, BENITO JUAREZ - LOPEZ MATEOS) DE LA COL. PUEBLO SAN PEDRO BARRIENTOS. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 / COLONIA SAN PEDRO BARRIENTOS	CONTRATO	14/12/2010 //	30/12/2010 //	209,314.66	209,314.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,314.66	209,314.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	350.00		2 COLONIA	1	6920	100	100.00
151821 /0047	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC (TRAMO, SAN PEDRO - BENITO JUAREZ) DE LA COL. PUEBLO SAN PEDRO BARRIENTOS. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 / COLONIA SAN PEDRO BARRIENTOS	CONTRATO	14/12/2010 //	30/12/2010 //	225,373.80	225,373.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,373.80	225,373.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	525.00		2 COLONIA	1	6920	100	100.00
151822 /0048	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TARAUMARAS (TRAMO, MOCTEZUMA - TOTONACAS) DE LA COL. CUAUHTEMOC. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	14/12/2010 //	30/12/2010 //	644,226.46	0.00	0.00	0.00	0.00	644,226.46	0.00	644,226.46	0.00	0.00	0.00	0.00	644,226.46	0.00	02 METRO CUADRADO	940.00		2 COLONIA	1	3776	100	100.00
151823 /0049	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CHAMIZAL (TRAMO, 5 DE MAYO - PIPILA) DE LA COL. SAN LUCAS PATONI. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	14/12/2010 //	30/12/2010 //	649,676.63	385,915.26	0.00	0.00	0.00	263,761.37	0.00	649,676.63	385,915.26	0.00	0.00	0.00	263,761.37	0.00	02 METRO CUADRADO	626.00		2 COLONIA	1	9403	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
 Año de Ejercicio 2009 INFORME DEL 1Â° AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$67,378,969.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
151824 /0050	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA (TRAMO, CDA. INDEPENDENCIA - MORELOS) DE LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	14/12/2010 //	30/12/2010 //	759,698.82	759,698.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,698.82	759,698.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1120.00		2 COLONIA	1	11587	100	100.00
151825 /0051	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LOS REYES (TRAMO, TECOLOAPAN - NAUCALPAN) DE LA COL. EX EJIDOS DE SANTA CECILIA, TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 / COLONIA SANTA CECILIA	CONTRATO	14/12/2010 //	30/12/2010 //	820,199.56	820,199.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,199.56	820,199.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1200.00		2 COLONIA	1	5605	100	100.00
151826 /0052	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS (TRAMO, MOCTEZUMA - TOTONACAS) DE LA COL. CUAUHTEMOC. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	14/12/2010 //	30/12/2010 //	901,853.19	901,853.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,853.19	901,853.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1476.00		2 COLONIA	1	3776	100	100.00
151828 /0054	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TECOLOAPAN (TRAMO, JILOTEPEC - NEXTLALPAN) DE LA COL. EX EJIDOS DE SANTA CECILIA. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 / COLONIA SANTA CECILIA	CONTRATO	14/12/2010 //	30/12/2010 //	1,249,827.54	1,249,827.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,827.54	1,249,827.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1830.00		2 COLONIA	1	5605	100	100.00
152444 /0055	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	N PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL	037 EQUIPAMIENTO	CONVENIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2009 (TLALNEPANTLA DE BAZ) / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2010 //	31/12/2010 //	795,987.28	795,987.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,987.28	795,987.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	3.00		4 MUNICIPIO	1	683808	100	100.00
152448 /0056	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	H GASTOS INDIRECTOS	031 ELABORACION DE PROYECTOS PARA OBRA PUBLICA	GASTOS INDIRECTOS FISM 2009 (PRESTADORES DE SERVICIOS) / TLALNEPANTLA	CONTRATO	13/08/2010 //	31/12/2010 //	344,216.08	344,216.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,216.08	344,216.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 PROYECTO	1.00		4 MUNICIPIO	1	683808	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2009 INFORME DEL 1Â° AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$67,378,969.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
161743 /0057	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO DE DR. BURCIAGA A FINAL DE CALLE, UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA. TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	16/12/2011 //	30/12/2011 //	1,562,577.12	1,562,577.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,577.12	1,562,577.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2285.93		2 COLONIA	1	11587	100	100.00
161744 /0058	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATLAMICA, TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA. TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	13/12/2011 //	30/01/2012 //	738,015.06	738,015.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,015.06	738,015.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1011.81		2 COLONIA	1	1888	100	100.00
162170 /0059	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	H GASTOS INDIRECTOS	107 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SUPERVISION	GASTOS INDIRECTOS 3% ADQUISICION DE 7 VEHICULOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/01/2011 //	30/12/2011 //	1,302,942.16	1,302,942.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,942.16	1,302,942.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	7.00		4 MUNICIPIO	1	684	100	100.00
184254 /0060	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES AGRUPACIÓN OBRERA, DE LÍMITE URBANO A CALLE ALPINO HUICHILES Y CALLE PICO DE ORIZABA,TRAMO DE CAÑADA DE HUAYATLACO A LÍMITE URBANO, COL. LÁZARO CÁRDENAS 3RA. SECCIÓN, TLAL-DGOP-FISMAA-IR-016-14 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	20/11/2014 //	29/12/2014 //	5,795,789.49	94,320.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5,701,469.22	5,774,848.61	94,320.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680,528.34	02 METRO CUADRADO	2547.09		2 COLONIA	1	22478	100	99.63
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 59									TOTAL		78,419,028.52	66,960,611.50	0.00	0.00	0.00	907,987.83	10,550,429.15	78,076,999.30	66,390,602.22	0.00	0.00	0.00	1,156,908.77	10,529,488.31						

LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA
TESORERA MUNICIPAL

ING. ROCIO MORENO DÁVILA
DIRECTORA GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS

MTRO. ORLANDO RODRÍGUEZ ROMANO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL