

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2015 al 30 de NOVIEMBRE de 2015
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$51,035,687.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
189721 /0001	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SANTA CRUZ, UBICADA EN LA COLONIA EX EJIDOS DE TEPEOLULCO. TLAL-DGOP-FAIS-IR-005-15 / LOMAS DE TEPEOLULCO	CONTRATO	30/07/2015 //	27/10/2015 //	4,210,208.00	4,210,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263,062.40	1,263,062.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1403.19		2 COLONIA	1	10000	30	30.00
189722 /0002	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION	212 PRIMARIAS (BARDAS PERIMETRALES)	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO BAZ PRADA Y/O REVOLUCIÓN MEXICANA; TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS CABRAL L. Y/O ELISEO BANDALA F., UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3A SECC. TLAL-DGOP-FAIS-IR-001-15 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	27/07/2015 //	24/10/2015 //	1,407,053.49	1,407,053.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306,466.96	1,306,466.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	226.80		5 ALUMNO	2	869	90	92.85
189723 /0003	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION	212 PRIMARIAS (BARDAS PERIMETRALES)	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA R.E. GÓMEZ ESQUEDA Y/O LEONA VICARIO; TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS Y/O JOSÉ VASCONCELOS, UBICADA EN LA COL. SANTA CECILIA TLAL-DGOP-FAIS-IR-002-15 / COLONIA SANTA CECILIA	CONTRATO	27/07/2015 //	24/10/2015 //	2,278,612.83	2,278,612.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,753.77	1,198,753.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	587.21		5 ALUMNO	2	862	95	52.61
189724 /0004	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION	203 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MOCTEZUMA, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC; ESC. PRIMARIA GENERAL ABUNDIO GÓMEZ Y/O MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, COL. SAN JUAN IXHUATEPEC; JARDÍN DE NIÑOS MARIO AGUILERA DORANTES EN LA COL. DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ TLAL-DGOP-FAIS-IR-003-15 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	29/07/2015 //	26/10/2015 //	2,237,257.83	2,237,257.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119,343.89	2,119,343.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	216.00		5 ALUMNO	3	492	100	94.73

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2015 al 30 de NOVIEMBRE de 2015
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$51,035,687.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
189814 /0005	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	C REHABILITACION	218 REVESTIMIENTO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALPINO HORIZONTES DE EXPLORADORES DE MÉXICO AL LIMITE URBANO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3A SECC. TLAL-DGOP-FAIS-IR-004-15 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	29/07/2015 //	26/10/2015 //	3,445,145.05	3,445,145.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677,142.94	1,677,142.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1460.00		2 COLONIA	1	22478	90	48.68
189850 /0006	04 SAL	02 ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD	B AMPLIACION	160 DISPENSARIO MEDICO	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CONSULTORIO PERIFÉRICO EL MIRADOR (UBRIS EL MIRADOR) APOYO DISCAPACIDAD, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1A SECC. TLAL-DGOP-FAIS-AD-001-15 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	27/07/2015 //	24/09/2015 //	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	156.53		1 PERSONA	1	19500	30	30.00
192398 /0007	04 SAL	02 ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD	I EQUIPAMIENTO	160 DISPENSARIO MEDICO	EQUIPAMIENTO DEL CONSULTORIO PERIFÉRICO / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	27/11/2015	31/12/2015	2,009,999.44	2,009,999.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		1 PERSONA	1	19500		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 7									TOTAL	16,038,276.64	16,038,276.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,699,769.96	7,699,769.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA
TESORERA MUNICIPAL

ING. ROCIO MORENO DÁVILA
DIRECTORA GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS

MTRO. ORLANDO RODRÍGUEZ ROMANO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL