

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

[Regresar principal](#)

[Regresar principal](#)

NOMBRE DE MUNICIPIO O DEPENDENCIA: SMO DE AGUA DEL AYUNTAMIENTO DE TLALNE							No.MPIO.: 92		MES CORRESPONDIENTE: (1) FEBRERO DE 2012																			
NUM. PROG.	CLAVE CONTABLE Rubro 1.2.3	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Rubro 1.2.3) (a)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Rubro 1.2.3)	RETENCIONES (Cta. 2.1.1.7)				AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Rubro 1.1.3)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Rubro 1.2.3)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE		
												2% (6)	0.2% (7)	0.5% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)						SUB TOTAL	TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FÍSICO (15)	FINANCIE RO
1	PDM-TLAL-DC-001	REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE (LINEAS Y TOMAS DOMICILIARIAS) EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA SAN LUCAS	LUCAS TEPETLACA	3,333,333.17	RP 09	3,331,250.73					-					-			-	-	-	3,331,250.73	2,082.44	PROCESO			65%	100%
2	PDM-TLAL-DC-003	REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE (TOMAS DOMICILIARIAS), DENTRO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, ZONA CENTRO.	CENTRO TLALNEPA	8,271,076.20	PATME-09	8,271,076.20					-					-			-	-	-	8,271,076.20		TERMINADA			100%	100%
3	PDM-TLAL-DC-02	CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN EL MIRADOR, EX EJIDO DE TEPEOLULCO, ZONA DE DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE LAS CANCHAS.	EX EJIDO DE TEPEOL	2,789,314.97	RODDER-20	2,789,227.26					-					-			-	-	-	2,789,227.26	87.71	TERMINADA			100%	100%
4	PDM-TLAL-DC-04	CONSTRUCCION DE REJILLAS Y ADECUACION DE DESCARGA, COL. VIVEROS DEL RIO.	COL. VIVEROS DEL RIO	176,254.39	RODDER-20	166,725.95					-					-			-	-	-	166,725.95	9,528.44	TERMINADA			100%	95%
5	PDM-TLAL-DC-05	REHABILITACION DE LA SECCION HIDRAULICA EN EL RIO SANTA CRUZ PARA EFICIENTAR EL DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES	COL. XOCOYAHUALCO	446,596.47	RODDER-20	446,596.47					-					-			-	-	-	446,596.47	0.00	TERMINADA			100%	100%
6	PDM-TLAL-DC-002	SECTORIZACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, DENTRO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, ZONA CENTRO.	CENTRO TLALNEPA	4,943,409.64	PATME-09	891,084.53					-					-			-	-	-	891,084.53	4,052,325.11	TERMINADA			100%	18%
7	PDM-TLAL-DC-006	CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE ALIVIO, COL. VALLE DEL TENAYO	COL. VALLE DEL TENAYO	2,203,924.00	RODDER 20	2,055,775.85					-					-			-	-	-	2,055,775.85	148,148.15	TERMINADA			100%	93%
8	PDM-TLAL-DC-009	REHABILITACION DE LA LINEA DE ATARJEIA, CALLE: VIVEROS DE COYOACAN. COL. VIVEROS DE LA LOMA.	VIVEROS DE LA LOMA	485,730.77	RODDER 20	485,686.55					-					-			-	-	-	485,686.55	44.22	TERMINADA			100%	100%
TOTALES		8 OBRAS	22,649,639.61			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,437,423.54	4,212,216.07					

C. FERNANDO GARCIA VAZQUEZ					C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA					C. CESAR ANGEL ZOTO HERRERA					C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ				
Presidente del Consejo					Director del Organismo					Comisario					Responsable de Obra				

FECHA DE IMPRESION		
DIA	MES	AÑO
12	04	2012

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL AREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACION CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIO.S.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.