

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

[Regresar principal](#)

NOMBRE DE MUNICIPIO O DEPENDENCIA:

AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA

No.MPIO.:

92

MES CORRESPONDIENTE: (1)

MARZO DE 2012

[Regresar principal](#)

NUM. PROY.	CLAVE CONTABLE Rubro 1.2.3	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.F. Rubro 1.2.3) (A)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Rubro 1.2.3)	RETENCIONES					(Cta. 2.1.1.7)			AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Rubro 1.1.3)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Rubro 1.2.3)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE	
												2% (6)	0.2% (7)	0.5% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL	TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FÍSICO (15)						FINANCIE RO			
4	1234-09-265	CONSTRUCCION DEL PARQUE LA LAGUNA 2A ETAPA TLAL-DGOP-PIM-IR-021-10	LA LAGUNA	2,186,863.51	PIM 10	2,133,548.42	4 F Y CONV	DEL 14 AL 15 05/11 Y DEL 16 AL 23 05/11	374,219.48	59,875.12	434,094.60	7,484.39				7,484.39	22,980.65	3,676.90	26,657.55	34,141.94	399,952.66	2,567,643.02	-	380,779.51	TERMINADA	C.P. 476 Y 477	15/03/12	100%	117%		
56	1234-09-245	MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL ESCALERAS POR RAMPA EN LA AV. DE LOS MAESTROS. TLAL-DGOP-PIM-IR-014-10	LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO	1,180,344.30	PIM 10	62,914.73	2	DEL 9/04/11 AL 17/07/11	929,574.17	148,731.87	1,078,306.04	18,591.48				18,591.48	464,787.09	74,365.93	539,153.02	557,744.50	520,561.54	1,141,220.77	39,123.53	PROCESO	C.P. 312	06/03/12	100%	97%			
85	1234-16-34	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES TLAL-DGOP-GIS-LP-007-09	EX EJIDOS DE SANTA CECILIA	3,722,870.98	GIS 09	3,532,377.31	1 CONV	DEL 31/01/10 AL 05/02/10	275,399.92	44,063.99	319,463.91	5,508.00	550.80	1,377.00		7,435.80			-	7,435.80	312,028.11	3,851,841.22	-	128,970.24	TERMINADA	C.P. 310	06/03/12	100%	103%		
99	1234-09-246	MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL CAMBIO DE ESCALERAS POR RAMPAS TLAL-DGOP-PIM-IR-015-10	PUEBLO DE SAN ANDRES	1,149,533.18	PIM 10	571,560.11	2	DEL 20/05/11 AL 19/07/11	498,252.65	79,720.42	577,973.07	9,965.05				9,965.05	249,126.33	39,860.21	288,986.54	298,951.59	279,021.48	1,149,533.18	0.00	TERMINADA	C.P. 313	06/03/12	100%	100%			
148	1234-09-279	PROYECTO DE IMAGEN URBANA DE LA AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ TLAL-DGOP-PIM-AD-002-11	TLALNEPANTLA DE BAZ	1,091,551.24	PIM 11	777,360.21	2	DEL 13/01/11 AL 2/09/11	253,302.69	40,528.43	293,831.12	5,066.05				5,066.05	135,427.18	21,668.34	157,095.52	162,161.57	131,669.55	1,071,191.33	20,359.91	PROCESO	C.P. 445	13/03/12	100%	98%			
239	1234-16-61	CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO TRA ETAPA TLAL-DGOP-LP-PIM-001-11	TLALNEPANTLA CENTO	38,472,201.03	PIM 11	18,055,439.38	5	31/12/11	1,080,028.76	172,804.60	1,252,833.36	21,600.58				21,600.58	324,008.63	51,841.38	375,850.01	397,450.59	855,382.77	19,308,272.74	19,163,928.29	PROCESO	C.P. 446	13/03/12	70%	50%			
264	1234-10-336	CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. HEROES DE LA REVOLUCION TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10	TEPEOLULCO	1,523,444.11	FISM 10	919,283.51	3F	DEL 11 AL 25/12/10	398,536.19	63,765.79	462,301.98					-	260,414.04	41,666.25	302,080.29	302,080.29	160,221.69	1,381,585.49	141,858.62	TERMINADA	C.P. 672	26/03/12	100%	91%			
275	1234-09-337	CONSTRUCCION DE CERCA METALICA EN AV. MARIO COLIN TLAL-DGOP-PIM-AD-020-11	VALLE CEYLAN	677,638.26	PIM 11		1	DEL 8 AL 23/12/11	491,216.55	78,594.65	569,811.20	9,824.33				9,824.33	245,608.28	39,297.32	284,905.60	294,729.93	275,081.27	569,811.20	107,827.06	PROCESO	C.P. 311	06/03/12	100%	84%			
TOTALES		8 OBRAS		50,004,446.60					4,300,530.41	688,084.87	4,988,615.28	78,039.88	550.80	1,377.00	-	79,967.68	1,702,352.20	272,376.33	1,974,728.53	2,054,696.21	2,933,919.07	31,041,098.95	18,963,347.65								

LIC. ARTURO UGALDE MENESES	PROF. MIGUEL ANGEL OLEA RAMOS	LIC. JORGE ARMANDO CHAVEZ ENRIQUEZ	LIC. JUAN ROBLES MARTINEZ	ING. REYNALDO GASCA JAIME
Presidente Municipal	Sindico	Secretario del Ayto.	Tesorero	Director de Obras Públicas

FECHA DE IMPRESION		
DIA	MES	AÑO
21	05	2012

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL AREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACION CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIOs.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.