

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

[Regresar principal](#)

[Regresar principal](#)

NOMBRE DE MUNICIPIO O DEPENDENCIA:		AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA				No.MPIO.:		92		MES CORRESPONDIENTE: (1)										MAYO DE 2012									
NUM. PROG.	CLAVE CONTABLE Rubro 1.2.3	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Rubro 1.2.3) (A)	No. ESTIMACION (2)	PERIODO DE ESTIMACION (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (B)	TOTAL IMPORTE (Rubro 1.2.3)	RETENCIONES					AMORTIZACION DEL ANTICIPO (Cta. 2.1.1.7) (Rubro 1.1.3)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.I. Rubro 1.2.3)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE		
												2% (6)	6.2% (7)	6.6% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL						TIPO Y NUMERO (13)	FECHA (14)	FISICO (15)	FINANCIE RO	
5	1234-09-275	RECONSTRUCCION DE VARIAS CALLES EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11	TLALNEPANTLA DE BAZ	41,999,764.01	PIM 11	29,132,018.40	5 Y 6CONV	DEL 29/04/11 AL 28/05/11	4,718,440.87	754,950.54	5,473,391.41	94,368.82					94,368.82			-	94,368.82	5,379,022.59	34,605,409.81	7,394,354.20	PROCESO	C.P. 1226 Y 1504	8 Y 23/05/12	95%	82%
6	1234-09-276	RECONSTRUCCION DE VARIAS CALLES EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11	TLALNEPANTLA DE BAZ	36,694,235.99	PIM 11	22,750,297.88	5 Y 6CONV	DEL 29/04/11 AL 28/05/11	2,767,948.24	442,871.72	3,210,819.96	55,358.96					55,358.96			-	55,358.96	3,155,461.00	25,961,117.84	10,733,118.15	PROCESO	C.P. 1505 Y 1506	23/05/12	90%	71%
106	1234-09-278	CONSTRUCCION DEL PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL TLAL-DGOP-PIM-AD-005-11	TLALNEPANTLA CENTRO	17,997,650.40	PIM 11	13,786,597.38	6	DEL 15/09/11 AL 14/10/11	1,313,750.11	210,200.02	1,523,950.13	26,275.00					26,275.00			-	26,275.00	1,497,675.13	15,310,547.51	2,687,102.89	PROCESO	C.P. 1510	23/05/12	95%	85%
110	1234-09-247	CONSTRUCCION DEL PARQUE EN LA CALLE LUIS ECHEVERRIA TLAL-DGOP-PIM-IR-020-10	BENITO JUAREZ	1,822,864.50	PIM 10	1,789,621.67	2F CONV	15/12/10 AL 17/12/10	28,657.61	4,585.22	33,242.83	573.15					573.15			-	573.15	32,669.68	1,822,864.50	0.00	TERMINADA	C.P. 1247	08/05/12	100%	100%
150	1234-09-289	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO GIMNASIO ARENA DE BOX TLAL-DGOP-PIM-IR-007-11	FRACC. IND. SAN LORENZO	2,980,106.61	PIM 11	1,369,200.88	3	DEL 11/12/11 AL 15/12/11	420,643.09	67,302.89	487,945.98	8,412.86					8,412.86			-	8,412.86	479,533.12	1,857,146.86	1,122,959.75	PROCESO	C.P. 1186	04/05/12	100%	62%
285	1234-09-262	REFORZAMINETO ESTRUCTURAL DE LA ESTANCIA INFANTIL UBICADA EN EL DIF MUNICIPAL TLAL-DGOP-PIM-AD-015-10	JARDINES DE SANTA MONICA	279,924.14	PIM 10		1	DEL 29/04/11 AL 28/05/11	169,488.47	27,118.16	196,606.63	3,389.77					3,389.77	120,656.96	19,305.11	139,962.07	143,351.84	53,254.79	196,606.63	83,317.51	PROCESO	C.P. 1246	08/05/12	100%	70%
286	1234-09-300	ADECUACION DE LA CASA DE LA CULTURA GUILLERMO PADILLA COMO ESC. DE DANZA TLAL-DGOP-PIM-IR-010-11	HUGO CERVANTES DEL RIO	1,345,558.73	PIM 11		1	30/01/12 AL 29/02/12	261,674.16	41,867.87	303,542.03	5,233.48					5,233.48	130,837.09	20,933.93	151,771.02	157,004.50	146,537.53	303,542.03	1,042,016.70	PROCESO	C.P. 1507	23/05/12	70%	23%
287	1234-09-321	PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ZARAGOZA TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11	TLALNEPANTLA CENTRO	1,881,409.60	PIM 11		1	DEL 9/12/11 AL 31/01/12	954,674.39	152,747.90	1,107,422.29	19,093.49					19,093.49	477,337.20	76,373.95	553,711.15	572,804.64	534,617.65	1,107,422.29	773,987.31	PROCESO	C.P. 1159	03/05/12	80%	59%
288	1234-09-331	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE USOS MULTIPLES DEL DIF MUNICIPAL TLAL-DGOP-LP-PIM-002-11	JARDINES DE SANTA MONICA	9,561,987.95	PIM 11		1 Y 2	DEL 22/02/12 AL 9/03/12	1,407,189.04	225,150.25	1,632,339.29	28,143.78					28,143.78	422,156.72	67,545.07	489,701.79	517,845.57	1,114,493.72	1,632,339.29	7,929,648.66	PROCESO	C.P. 1227 Y 1230	08/05/12	50%	17%
289	1234-09-332	PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE MATAMOROS TLAL-DGOP-PIM-IR-022-11	TLALNEPANTLA CENTRO	1,263,126.64	PIM 11		1	DEL 6/02/12 AL 5/03/12	859,982.44	137,597.19	997,579.63	17,199.65					17,199.65	544,451.14	87,112.18	631,563.32	648,762.97	348,816.66	997,579.63	265,547.01	PROCESO	C.P. 1509	23/05/12	95%	79%
290	1234-09-340	CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO 2A ETAPA TLAL-DGOP-LP-PIM-001-12	TLALNEPANTLA CENTRO	64,897,845.45	PIM 12		1 Y 2	DEL 16 AL 19/02/12 Y DEL 1 AL 11/03/12	10,565,387.34	1,690,461.97	12,255,849.31	211,307.75					211,307.75	3,169,616.21	507,138.59	3,676,754.80	3,888,062.55	8,367,786.76	12,255,849.31	52,641,996.14	PROCESO	C.P. 1503 Y 1604	23 Y 30/05/12	60%	19%
291	1234-09-342	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12	U.H. P.I.P.S.A.	1,453,961.77	PIM 12		1	DEL 13/02/12 AL 9/03/12	557,119.94	89,139.19	646,259.13	11,142.40					11,142.40	278,559.97	44,569.60	323,129.57	334,271.97	311,987.16	646,259.13	807,702.64	PROCESO	C.P. 1229	08/05/12	80%	44%
292	1234-09-379	REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA CUAUHTEMOC. TLAL-DGOP-PIM-AD-030-12	TEQUEXQUINAHUAC	700,000.00	PIM 12		1	DEL 13/02/12 AL 9/03/12	555,904.08	88,944.65	644,848.73	11,118.08					11,118.08			-	11,118.08	633,730.65	644,848.73	55,151.27	PROCESO	C.P. 1508	23/05/12	100%	92%
TOTALES		13 OBRAS		182,878,435.78					24,580,859.78	3,932,937.57	28,513,797.35	491,617.20	-	-	-	-	491,617.20	5,143,615.29	822,978.43	5,966,593.72	6,458,210.92	22,055,586.43	97,341,533.56	85,536,902.22					

LIC. ARTURO UGALDE MENESES	LIC. CESAR A. SOTO HERRERA	LIC. JORGE ARMANDO CHAVEZ ENRIQUEZ	LIC. JUAN ROBLES MARTINEZ	ING. REYNALDO GASCA JAIME
Presidente Municipal	Sindico	Secretario del Ayto.	Tesorero	Director de Obras Públicas

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
05	07	2012

Ver: 2011

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL AREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS ) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACION CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIOs.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.