

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
 Año de Ejercicio 2015 AL 31 DE JULIO DE 2016
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$51,035,687.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
189721 /0001	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SANTA CRUZ, UBICADA EN LA COLONIA EX EJIDOS DE TEPEOLULCO. TLAL-DGOP-FAIS-IR-005-15 / LOMAS DE TEPEOLULCO	CONTRATO	30/07/2015 //	27/10/2015 //	4,210,208.00	4,210,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,217.05	1,241,217.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1403.19		2 COLONIA	1	10000	30	29.48
189722 /0002	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO BAZ PRADA Y/O REVOLUCIÓN MEXICANA; TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS CABRAL L. Y/O ELISEO BANDALA F., UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3A SECC. TLAL-DGOP-FAIS-IR-001-15 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	27/07/2015 //	24/10/2015 //	1,404,556.05	1,404,556.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,556.05	1,404,556.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	226.80		5 ALUMNO	2	869	100	100.00
189723 /0003	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA R.E. GÓMEZ ESQUEDA Y/O LEONA VICARIO; TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS Y/O JOSÉ VASCONCELOS, UBICADA EN LA COL. SANTA CECILIA TLAL-DGOP-FAIS-IR-002-15 / COLONIA SANTA CECILIA	CONTRATO	27/07/2015 //	24/10/2015 //	2,278,612.83	2,278,612.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276,734.97	2,276,734.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	587.21		5 ALUMNO	2	862	100	99.92
189724 /0004	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION	203 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MOCTEZUMA, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC; ESC. PRIMARIA GENERAL ABUNDIO GÓMEZ Y/O MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, COL. SAN JUAN IXHUATEPEC; JARDÍN DE NIÑOS MARIO AGUILERA DORANTES EN LA COL. DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ TLAL-DGOP-FAIS-IR-003-15 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	29/07/2015 //	26/10/2015 //	2,237,257.83	2,237,257.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228,934.99	2,228,934.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	216.00		5 ALUMNO	3	492	100	99.63

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2015 AL 31 DE JULIO DE 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$51,035,687.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatál	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatál	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
189814 /0005	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	C REHABILITACION	218 REVESTIMIENTO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALPINO HORIZONTES DE EXPLORADORES DE MÉXICO AL LIMITE URBANO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3A SECC. TLAL-DGOP-FAIS-IR-004-15 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	29/07/2015 //	26/10/2015 //	3,445,145.05	3,445,145.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,443,847.15	3,443,847.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1460.00		2 COLONIA	1	22478	100	99.96
189850 /0006	04 SAL	02 ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD	B AMPLIACION	160 DISPENSARIO MEDICO	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CONSULTORIO PERIFÉRICO EL MIRADOR (UBRIS EL MIRADOR) APOYO DISCAPACIDAD, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1A SECC. TLAL-DGOP-FAIS-AD-001-15 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	27/07/2015 //	24/09/2015 //	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,412.87	330,412.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	156.53		1 PERSONA	1	19500	100	73.43
192398 /0007	04 SAL	02 ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD	I EQUIPAMIENTO	160 DISPENSARIO MEDICO	EQUIPAMIENTO DEL CONSULTORIO PERIFÉRICO / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	27/11/2015 //	31/12/2015 //	2,009,999.44	2,009,999.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009,999.44	2,009,999.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		1 PERSONA	1	19500	100	100.00
192732 /0008	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO	172 CISTERNAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS EN EL AGEB 1137 (COL. LÁZARO CÁRDENAS 3RA. SECCIÓN) / TLALNEPANTLA	CONTRATO	14/10/2015 //	31/12/2015 //	1,321,936.00	1,321,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,936.00	1,321,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	77.00		7 FAMILIA	1	77	100	100.00
192733 /0009	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO	172 CISTERNAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS EN EL AGEB 1141. COL. LÁZARO CÁRDENAS 3RA. SECCIÓN. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	14/10/2015 //	31/12/2015 //	1,012,912.00	1,012,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,912.00	1,012,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	59.00		7 FAMILIA	1	59	100	100.00
192734 /0010	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO	172 CISTERNAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS EN EL AGEB 1156 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	14/10/2015 //	31/12/2015 //	3,158,912.00	3,158,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,158,912.00	3,158,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	184.00		7 FAMILIA	1	184	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2015 AL 31 DE JULIO DE 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$51,035,687.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
192735 /0011	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO	172 CISTERNAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS EN EL AGEB 1175. LÁZARO CÁRDENAS 3RA. SECCIÓN. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	14/10/2015 //	31/12/2015 //	892,736.00	892,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,736.00	892,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	52.00		7 FAMILIA	1	52	100	100.00
192736 /0012	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO	172 CISTERNAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS EN EL AGEB 1194 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	14/10/2015 //	31/12/2015 //	17,168.00	17,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,168.00	17,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		7 FAMILIA	1	5	100	100.00
192737 /0013	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO	172 CISTERNAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS EN EL AGEB 1226 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	14/10/2015 //	31/12/2015 //	1,802,640.00	1,802,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,802,640.00	1,802,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	105.00		7 FAMILIA	105	528	100	100.00
192738 /0014	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO	172 CISTERNAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS EN EL AGEB 1230. COL. LÁZARO CÁRDENAS 3RA. SECCIÓN, / TLALNEPANTLA	CONTRATO	14/10/2015 //	31/12/2015 //	463,536.00	463,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,536.00	463,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	27.00		7 FAMILIA	27	168	100	100.00
192739 /0015	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO	172 CISTERNAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS EN EL AGEB 1245 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	14/10/2015 //	31/12/2015 //	738,224.00	738,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,224.00	738,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	43.00		7 FAMILIA	43	266	100	100.00
192740 /0016	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO	172 CISTERNAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS EN EL AGEB 1283 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	14/10/2015 //	31/12/2015 //	1,648,128.00	1,648,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648,128.00	1,648,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	96.00		7 FAMILIA	96	312	100	100.00
192741 /0017	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO	172 CISTERNAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS EN EL AGEB 1300 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	14/10/2015 //	31/12/2015 //	85,840.00	85,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,840.00	85,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	26	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2015 AL 31 DE JULIO DE 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$51,035,687.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
192742 /0018	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO	172 CISTERNAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS EN EL AGEB 1315. LÁZARO CÁRDENAS 1RA Y 2DA. SECCIÓN / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓNCOLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	14/10/2015 //	31/12/2015 //	137,344.00	137,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,344.00	137,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	8.00		7 FAMILIA	8	32	100	100.00
192743 /0019	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO	172 CISTERNAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS EN EL AGEB 1334 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	14/10/2015 //	31/12/2015 //	360,528.00	360,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,528.00	360,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	21.00		7 FAMILIA	21	91	100	100.00
192744 /0020	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO	172 CISTERNAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS EN EL AGEB 1353 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	14/10/2015 //	31/12/2015 //	669,552.00	669,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,552.00	669,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	39.00		7 FAMILIA	39	189	100	100.00
192745 /0021	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO	172 CISTERNAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS EN EL AGEB 1368 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	14/10/2015 //	31/12/2015 //	1,579,456.00	1,579,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,456.00	1,579,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	92.00		7 FAMILIA	92	434	100	100.00
192746 /0022	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO	172 CISTERNAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS EN EL AGEB 1372 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	14/10/2015 //	31/12/2015 //	772,560.00	772,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,560.00	772,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	45.00		7 FAMILIA	45	246	100	100.00
192747 /0023	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO	172 CISTERNAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS EN EL AGEB 1546. COL. CUAUHTÉMOC Y EL TENAYO. / COLONIA EL TENAYO	CONTRATO	14/10/2015 //	31/12/2015 //	2,025,824.00	2,025,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025,824.00	2,025,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	118.00		7 FAMILIA	118	528	100	100.00
192748 /0024	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO	172 CISTERNAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS EN EL AGEB 1565 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	14/10/2015 //	31/12/2015 //	240,352.00	240,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,352.00	240,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	14.00		7 FAMILIA	14	66	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2015 AL 31 DE JULIO DE 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$51,035,687.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
192749 /0025	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO	172 CISTERNAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS EN EL AGEB 1584 / COLONIA SAN JOSÉ IXHUATEPEC	CONTRATO	14/10/2015 //	31/12/2015 //	618,048.00	618,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,048.00	618,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	36.00		7 FAMILIA	36	152	100	100.00
192750 /0026	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO	172 CISTERNAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS EN EL AGEB 1616. COL. LÁZARO CÁRDENAS 3RA. SECCIÓN. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	14/10/2015 //	31/12/2015 //	291,856.00	291,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,856.00	291,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	17.00		7 FAMILIA	17	72	100	100.00
192751 /0027	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO	172 CISTERNAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS EN EL AGEB 1654. COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	14/10/2015 //	31/12/2015 //	154,512.00	154,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,512.00	154,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	9.00		7 FAMILIA	9	49	100	100.00
192752 /0028	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO	172 CISTERNAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS EN EL AGEB 1673. COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC / TLALNEPANTLA	CONTRATO	14/10/2015 //	31/12/2015 //	1,390,608.00	1,390,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,608.00	1,390,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	81.00		7 FAMILIA	81	340	100	100.00
192753 /0029	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO	172 CISTERNAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS EN EL AGEB 1724 / COLONIA EL TENAYO	CONTRATO	14/10/2015 //	31/12/2015 //	51,504.00	51,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,504.00	51,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	3.00		7 FAMILIA	3	13	100	100.00
192754 /0030	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO	172 CISTERNAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS EN EL AGEB 1902 / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	14/10/2015 //	31/12/2015 //	532,208.00	532,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,208.00	532,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	31.00		7 FAMILIA	31	156	100	100.00
192755 /0031	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO	172 CISTERNAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS EN EL AGEB 1917. COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	14/10/2015 //	31/12/2015 //	600,880.00	600,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,880.00	600,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	35.00		7 FAMILIA	35	152	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2015 AL 31 DE JULIO DE 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$51,035,687.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
192756 /0032	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO	172 CISTERNAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS EN EL AGEB 1921 / COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	14/10/2015 //	31/12/2015 //	120,176.00	120,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,176.00	120,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7.00		7 FAMILIA	7	32	100	100.00
192757 /0033	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO	172 CISTERNAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS EN EL AGEB 2099. COL. LÁZARO CÁRDENAS 3RA. SECCIÓN / TLALNEPANTLA	CONTRATO	14/10/2015 //	31/12/2015 //	1,682,464.00	1,682,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,464.00	1,682,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	98.00		7 FAMILIA	98	448	100	100.00
192758 /0034	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO	172 CISTERNAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS EN EL AGEB 2101. COL. LÁZARO CÁRDENAS 3RA. SECCIÓN. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	14/10/2015 //	31/12/2015 //	257,520.00	257,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,520.00	257,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	15.00		7 FAMILIA	15	68	100	100.00
192759 /0035	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO	172 CISTERNAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS EN EL AGEB 2154 / COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	14/10/2015 //	31/12/2015 //	34,336.00	34,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,336.00	34,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	2.00		7 FAMILIA	2	9	100	100.00
192760 /0036	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO	172 CISTERNAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS EN EL AGEB 2169. COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC Y PARTE TRASERA DEL TEQUIUIL / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	14/10/2015 //	31/12/2015 //	463,536.00	463,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,536.00	463,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	27.00		7 FAMILIA	27	136	100	100.00
192761 /0037	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO	172 CISTERNAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS EN EL AGEB 2277. LOMAS DE TEPEOLULCO / LOMAS DE TEPEOLULCO	CONTRATO	14/10/2015 //	31/12/2015 //	824,064.00	824,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,064.00	824,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	48.00		7 FAMILIA	48	212	100	100.00
192762 /0038	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO	172 CISTERNAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS EN EL AGEB 2281. LOMA LINDA TEPEOLULCO / TLALNEPANTLA	CONTRATO	14/10/2015 //	31/12/2015 //	291,856.00	291,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,856.00	291,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	17.00		7 FAMILIA	17	76	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2015 AL 31 DE JULIO DE 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$51,035,687.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
192763 /0039	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO	172 CISTERNAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS EN EL AGEB 2328 / LOMAS DE TEPEOLULCO	CONTRATO	14/10/2015 //	31/12/2015 //	103,008.00	103,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,008.00	103,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00		7 FAMILIA	6	32	100	100.00
192764 /0040	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO	172 CISTERNAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS EN EL AGEB 2351. LA PETROLERA / TLALNEPANTLA	CONTRATO	14/10/2015 //	31/12/2015 //	1,081,584.00	1,081,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,584.00	1,081,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	63.00		7 FAMILIA	63	436	100	100.00
192765 /0041	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO	172 CISTERNAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS EN EL AGEB 118A / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	14/10/2015 //	31/12/2015 //	17,168.00	17,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,168.00	17,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		7 FAMILIA	1	5	100	100.00
192766 /0042	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO	172 CISTERNAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS EN EL AGEB 125A. COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION / TLALNEPANTLA	CONTRATO	14/10/2015 //	31/12/2015 //	721,056.00	721,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,056.00	721,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	42.00		7 FAMILIA	42	184	100	100.00
192768 /0044	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO	172 CISTERNAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS EN EL AGEB 171A. FRANJA MUNICIPAL / TLALNEPANTLA	CONTRATO	14/10/2015 //	31/12/2015 //	274,688.00	274,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,688.00	274,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	16.00		7 FAMILIA	16	64	100	100.00
192769 /0045	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO	172 CISTERNAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS EN EL AGEB 207A. EX EJIDO DE SANTA CECILIA / TLALNEPANTLA	CONTRATO	14/10/2015 //	31/12/2015 //	1,030,080.00	1,030,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,080.00	1,030,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	60.00		7 FAMILIA	60	260	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
 Año de Ejercicio 2015 AL 31 DE JULIO DE 2016
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$51,035,687.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida								Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
192932 /0046	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM), ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS. / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	14/10/2015 //	31/12/2015 //	704,484.24	704,484.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,484.24	704,484.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUADRADO	600.00		4 MUNICIPIO	1	664225	100	100.00
192933 /0047	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM), ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE. / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	14/10/2015 //	31/12/2015 //	316,188.16	316,188.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,188.16	316,188.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	18.00		4 MUNICIPIO	1	664225	100	100.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 46									TOTAL	44,525,251.60	44,525,251.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,425,174.92	41,425,174.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA
 PRESIDENTA CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA
 TESORERO MUNICIPAL

MTRO. SERGIO A. CAMARA FRANCO
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. PABLO NAZARIO NERI JUAREZ
 CONTRALOR MUNICIPAL