



En el Conjunto SEDAGRO, Ex Rancho San Lorenzo, municipio de Metepec, Estado de México, siendo las dieciocho horas del día diecinueve de febrero del año dos mil quince, en la sala "Los Productores" de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de México, con el objeto de llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria del año dos mil quince, se reunieron los integrantes del Comité Interno de Obra Pública de la SEDAGRO.

I. Lista de asistencia y declaración de la existencia del quórum legal.

El Ing. Floriberto Cejudo Tarango, Secretario Técnico, al pasar lista de asistencia, registra la presencia de los siguientes integrantes:

- | | |
|---|--|
| 1.- M.V.Z. Heriberto E. Ortega Ramírez
<i>Secretario de Desarrollo Agropecuario</i> | Presidente |
| 2.- Lic. Víctor M. Vergara Quezada
<i>Director de Recursos Financieros</i> | Secretario Ejecutivo
Suplente |
| 3.- C. José Alberto Rosales Quiroz
<i>Subdirector de Enlace Regional de la Coordinación de Delegaciones</i> | Vocal Suplente |
| 4.- Ing. Francisco Corona Monterrubio
<i>Director General de Infraestructura Rural</i> | Vocal |
| 5.- Lic. Gabriela Cuevas Reyes
<i>Delegada Administrativa de la Dirección General de Agricultura</i> | Vocal Suplente |
| 6.- M.V.Z. Eduardo Pio V Ángeles Ortíz
<i>Director General Pecuario</i> | Vocal |
| 7.- Dr. en C. Jaime Jaramillo Paniagua
<i>Director General de Desarrollo Rural</i> | Vocal |
| 8.- C.P. Patricio Jaime Monroy Vélez
<i>Director de Administración y Finanzas del ICAMEX</i> | Vocal Suplente |
| 9.- Mtro. Franco Ulises Flores Galván
<i>Coordinador de Estudios y Proyectos Especiales</i> | Vocal |
| 10.- Lic. Federico Mario Ruiz Sánchez
<i>Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación.</i> | Vocal |
| 11.- Lic. Carlos Augusto Pérez Blanco
<i>Abogado de la Unidad Jurídica</i> | Invitado Permanente |
| 12.- C.P. Martha Esther Díaz Arroyo
<i>Contralor Interno</i> | Invitado Permanente |
| 13.- Ing. Floriberto Cejudo Tarango
<i>Jefe del Departamento de Presupuestación, Contratos, Estimaciones y Precios Unitarios de la Dirección General de Infraestructura Rural</i> | Secretario Técnico |

Acto seguido se informa al M.V.Z. Heriberto E. Ortega Ramírez, Presidente del Comité, que existe el quórum legal para llevar a cabo la sesión.

En uso de la palabra, el M.V.Z. Heriberto E. Ortega Ramírez, agradece la presencia de los asistentes y declara formalmente instalada la Primera Sesión Ordinaria del año 2015, del Comité Interno de Obra Pública de la SEDAGRO y solicitó dar lectura al Orden del Día.

2. Lectura y aprobación del Orden del Día.



A continuación, el Secretario Técnico procede a dar lectura al Orden del Día.

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria 2014.
4. Calendario de Sesiones 2015.
5. Inversión anual para obra pública (autorizada a la DGIR)
6. Montos máximos para adjudicación directa o invitación restringida (Estatal)
7. Asuntos de la Dirección General de Infraestructura Rural.
 - 7.1 Dictamen de procedencia sobre la modalidad de adjudicación de obras autorizadas.
8. Asuntos Generales.
 - 8.1 Avance físico-financiero de obras contratadas GIS 2014
- 9.- Anexos.

Concluida la lectura del Orden del Día, en uso de la palabra, el M.V.Z. Heriberto E. Ortega Ramírez, solicita a los integrantes del Comité, que manifiesten sus comentarios al respecto, o bien, se pronuncien por la aprobación del Orden del Día.

No habiendo comentarios a el Orden del Día, los integrantes del Comité, por unanimidad, aprueban el Acuerdo siguiente:

Acuerdo CIOP-IO-2015-001

Se aprueba, por unanimidad, el Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria del año dos mil quince, del Comité Interno de Obra Pública de la SEDAGRO, que considera los puntos siguientes:

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria 2014.
4. Calendario de Sesiones 2015.
5. Inversión anual para obra pública (autorizada a la DGIR)
6. Montos máximos para adjudicación directa o invitación restringida (Estatal)
7. Asuntos de la Dirección General de Infraestructura Rural.
 - 7.1 Dictamen de procedencia sobre la modalidad de adjudicación de obras autorizadas.
8. Asuntos Generales.
 - 8.1 Avance físico-financiero de obras contratadas GIS 2014
- 9.- Anexos.

Acto seguido, el M.V.Z. Heriberto E. Ortega Ramírez, Presidente del Comité, solicita se proceda con el desahogo del punto tres del Orden del Día.

3. Lectura y aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria 2014.

En uso de la palabra, el Ing. Floriberto Cejudo Tarango, Secretario Técnico, comenta que el Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria 2014, se encuentra anexa a la carpeta de esta reunión, debidamente firmada por los que participaron en ella, para comentarios y su aprobación correspondiente.

En uso de la palabra, el M.V.Z. Heriberto E. Ortega Ramírez, considerando que el Acta se encuentra debidamente firmada por los que en ella intervinieron, solicita a los integrantes del Comité manifestar si existen comentarios a la misma, o bien se pronuncien por su aprobación.

No habiendo comentario, los integrantes del Comité, por unanimidad, aprueban el siguiente Acuerdo:



**Comité Interno de Obra Pública de la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario**

Acuerdo CIOP-IO-2015-002

El Comité Interno de Obra Pública, por unanimidad, aprueba el contenido del **Acta No. 50**, correspondiente a la Cuarta Sesión Extraordinaria 2014, celebrada el 27 de octubre de 2014.

Acto seguido, el M.V.Z. Heriberto E. Ortega Ramírez, Presidente del Comité, solicita al Secretario Técnico que proceda con el desahogo del punto cuatro del Orden del Día.

4. Calendario de Sesiones 2015.

En uso de la palabra, el Ing. Floriberto Cejudo Tarango, Secretario Técnico del Comité, pone a consideración del mismo, el calendario de sesiones ordinarias 2015, estableciendo seis sesiones conforme las fechas siguientes:

CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2015, DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA DE LA SEDAGRO			
No. de Reunión	Fecha de envío de solicitudes a la Secretaría Técnica	Fecha de envío de carpeta a integrantes del Comité	Fecha de Reunión
Primera			19 de Febrero
Segunda	20 de Abril	27 de Abril	30 de Abril
Tercera	15 de Junio	22 de Junio	25 de Junio
Cuarta	17 de Agosto	24 de Agosto	27 de Agosto
Quinta	19 de Octubre	26 de Octubre	29 de Octubre
Sexta	07 de Diciembre	14 de Diciembre	17 de Diciembre

En uso de la palabra, el M.V.Z. Heriberto E. Ortega Ramírez, solicita a los integrantes del Comité, manifestar si existen comentarios sobre este punto, o bien se pronuncien por aprobar el calendario de sesiones propuesto.

No habiendo comentario, los integrantes del Comité, por unanimidad, aprueban el acuerdo siguiente:

Acuerdo CIOP-IO-2015-003

El comité Interno de obra Pública, aprueba el calendario de sesiones ordinarias 2015 del Comité Interno de Obra Pública de la SEDAGRO.

Acto seguido, el M.V.Z. Heriberto E. Ortega Ramírez, Presidente del Comité, solicita al Secretario Técnico que se prosiga con el desahogo del quinto punto del Orden del Día.



5. Inversión anual para obra pública autorizada a la DGIR.

En uso de la palabra, el Ing. Francisco Corona Monterrubio, Director General de Infraestructura Rural, hace del conocimiento al Comité que la inversión para obra pública que la Dirección General de Infraestructura Rural tiene autorizada para el 2015, es por un importe de **\$199,301,757.71**, para las siguientes obras:

No.	Obras y/o Acción	Inversiones			No. Control	No. Oficio	Fecha
		Transferencia y/o Refrendo	Normal 2015	Total			
Resumen Inversión 2015		\$64,775,899.82	\$134,525,857.89	\$199,301,757.71			
FIDAGRO							
1	Rehabilitación y Equipamiento de Instalaciones del Conjunto SEDAGRO	7,181,921.30	10,000,000.00	17,181,921.30	96806	203200-APAD-0145/15	29-Ene-15
		\$7,181,921.30	\$10,000,000.00	\$17,181,921.30			
GASTO DE INVERSIÓN (GIS) Y (APAD)							
2	Rehabilitación de oficinas de las Delegaciones Regionales de la SEDAGRO	5,080,129.83	7,000,000.00	12,080,129.83	89946	203200-AGIS-P-0055/15 203200-APAD-0150/15	19-Ene-15 y 30-Ene-15
3	Construcción y/o Rehabilitación de Obras de Infraestructura Hidroagícola	52,513,848.69	115,307,371.76	167,821,220.45	89507	203200-AGIS-P-0055/15 203200-AGIS-P-0057/15 203200-APAD-0150/15	19-Ene-15 y 30-Ene-15
4	Estudios y Proyectos de Infraestructura Hidroagícola		2,218,486.13	2,218,486.13	91044	203200-APAD-0166/15	04-Feb-15
		\$57,593,978.52	\$124,525,857.89	\$182,119,836.41			

En uso de la palabra, el M.V.Z. Heriberto E. Ortega Ramírez, solicita a los integrantes del Comité, manifestar si existen comentarios sobre este punto, o bien, se pronuncien por aprobar el acuerdo, mediante el cual este Comité toma conocimiento de la inversión que la Dirección General de Infraestructura Rural tiene autorizada para obra pública.

No habiendo comentario, los integrantes del Comité, por unanimidad, aprueban el acuerdo siguiente:

Acuerdo CIOP-IO-2015-004

El Comité Interno de Obra Pública, se da por enterado que la inversión autorizada a la Dirección General de Infraestructura Rural, para obra pública es de **\$199,301,757.71**, misma que este Comité tomará como referencia para definir los montos de actuación sobre las modalidades de contratación de las obras.

6 Montos máximos para adjudicación directa y por invitación restringida

Con referencia a este punto, en uso de la palabra, el Ing. Francisco Corona Monterrubio, hace mención que en el artículo 45 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, en el Capítulo IV, del Gasto de Inversión, se establecen cuáles serán los montos máximos por adjudicación directa y por invitación restringida para la ejecución de obra pública y de servicios relacionados con la misma que realicen las dependencias y entidades públicas, durante el ejercicio presupuestal 2015, cifras que están en función del monto de inversión que cada dependencia o entidad tenga autorizada



**Comité Interno de Obra Pública de la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario**

para obra pública o servicios relacionados con la misma, los rangos que señala el presupuesto de egresos son los siguientes:

DECRETO NÚMERO 333
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE MEXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2015
CAPITULO IV
DE LA INVERSIÓN EN OBRAS Y ACCIONES

Artículo 45.- Los montos máximos por adjudicación directa y por invitación restringida para la ejecución de obra pública y de servicios relacionados con la misma que realicen las dependencias y entidades públicas, durante el ejercicio fiscal del año 2015, serán los siguientes:

Inversión total estatal autorizada para obra pública o servicios relacionados con la misma, por cada una de las dependencias y entidades públicas		Monto máximo total de cada obra que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada obra que podrá adjudicarse mediante invitación restringida a cuando menos tres contratistas	Monto máximo de cada servicio relacionado con obra pública que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que podrá adjudicarse mediante invitación restringida a cuando menos tres contratistas
(miles de pesos)		(miles de pesos)	(miles de pesos)	(miles de pesos)	(miles de pesos)
Mayor de	Hasta				
0.0	15,000.0	226.0	2,006.0	111.0	1,559.0
15,000.0	30,000.0	278.0	2,226.0	142.0	1,670.0
30,000.0	50,000.0	336.0	2,562.0	168.0	2,006.0
50,000.0	100,000.0	389.0	3,119.0	194.0	2,336.0
100,000.0	150,000.0	446.0	3,675.0	226.0	1,783.0
150,000.0	250,000.0	504.0	4,232.0	252.0	3,359.0
250,000.0	350,000.0	614.0	4,904.0	305.0	3,675.0
350,000.0		667.0	5,345.0	336.0	4,006.0

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Considerando los datos establecidos en el artículo 45 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, así como el monto total autorizado a la Dirección General de Infraestructura Rural para obra pública o servicios relacionados con la misma para el ejercicio presupuestal 2015, el Ing. Francisco Corona Monterrubio, pone a consideración de este Honorable Comité, que para cuando dictamine, la procedencia de contratación de obras o servicios de obra bajo la modalidad de adjudicación directa o invitación restringida, considere las cifras que señala el artículo 45 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, para el rango de inversión de 150 a 250 millones.

En uso de la palabra, el M.V.Z. Heriberto E. Ortega Ramírez, solicita a los integrantes del Comité, manifestar si existen comentarios sobre este punto, o bien, se pronuncien por aprobar el acuerdo, mediante el cual este Comité, para contratación de obras o servicios de obra bajo la modalidad de adjudicación directa o invitación restringida, considerará como referencia las cifras que señala el artículo 45 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, para el rango de inversión autorizada para obra pública de entre 150 y 250 millones de pesos.

No habiendo comentario, los integrantes del Comité, por unanimidad, aprueban el acuerdo siguiente:

Acuerdo CIOP-IO-2015-05

El Comité Interno de Obra Pública, aprueba que para adjudicación directa o por invitación restringida, se aplique los montos máximos señalados en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 2015, los indicados en el rango de entre 150 y 250 millones de pesos autorizados de inversión para obra pública.



7 Asuntos de la Dirección General de Infraestructura Rural

7.1 Dictamen de procedencia sobre la modalidad de contratación de obras y servicios de obra autorizados a la Dirección General de Infraestructura Rural.

En uso de la palabra, el Ing. Francisco Corona Monterrubio, solicita al Comité, dictamine procedente, que la Dirección General de Infraestructura Rural, inicie los procedimientos para la contratación de obras y servicios relacionados con la misma, que tiene autorizados con recursos del ejercicio presupuestal 2015, conforme la modalidad propuesta de adjudicación, la cual se ajusta a la normatividad establecida del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y lo señalado en el artículo 45 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, siendo las obras siguientes:

No.	Obras y / o Acción	Inversión Autorizada	No. Control	No. Oficio	Fecha	Modalidad de Adjudicación
1	Rehabilitación y Equipamiento de Instalaciones del Conjunto SEDAGRO	9,900,000.00	96806	203200-APAD-0145/15	29-Ene-15	Licitación Pública Nacional
2	Construcción y/o Rehabilitación de Obras de Infraestructura Hidroagrícola					
2.1	Supervisión y control de la construcción de la presa Salitre de Palmarillos, municipio de Amatepec.	1,494,000.00	89507	203200-AGIS-P-0055/15 203200-AGIS-P-0057/15	19-Ene-15	Invitación Restringida
3	Estudios y Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola					
3.1	Tramite ante la SEMARNAT para obtener la autorización de la manifestación de impacto ambiental y cambio de uso del suelo para la construcción de las presas "Salitre de Palmarillos", "Las Trancas", "El Abrojo", "San Luis Ayucan" y "El Reynoso", municipios de Amatepec, Temascaltepec, Jilotzingo y Coatepec Harinas.	945,400.04	91044	203200-APAD-0166/15	04-Feb-15	Invitación Restringida
4	Construcción y/o Rehabilitación de Obras de Infraestructura Hidroagrícola					
4.1	Entubamiento del canal principal Zacualpilla, municipio de Zacualpan (2da. Etapa)	2,200,000.00				Invitación Restringida
4.2	Construcción de obras de captación, almacenamiento y distribución en La Goleta, municipio de Amatepec.	1,200,000.00				Invitación Restringida
4.3	Construcción de obras de captación, almacenamiento y distribución en La localidad de Palmar Chico, municipio de Amatepec.	1,500,000.00				Invitación Restringida
4.4	Construcción de la presa "El Abrojo", municipio de Temascaltepec	39,641,728.76	89507	203200-APAD-0150/15	19-Ene-15	Licitación Pública Nacional
4.5	Construcción de la presa "San Luis Ayucan", municipio de Jilotzingo	46,350,000.00				Licitación Pública Nacional
4.6	Supervisión para la construcción de la presa "El Abrojo", municipio de Temascaltepec	1,247,682.34				Invitación Restringida
4.7	Supervisión para la construcción de la presa "San Luis Ayucan", municipio de Jilotzingo	1,390,500.00				Invitación Restringida
5	Rehabilitación de oficinas de las Delegaciones Regionales de la SEDAGRO					
5.1	Rehabilitación de oficinas de la Delegación Regional de Texcoco	866,250.00				Invitación Restringida
5.2	Rehabilitación de oficinas de la Delegación Regional de Teotihuacán	866,250.00				Invitación Restringida
5.3	Rehabilitación de oficinas de la Delegación Regional de Zumpango	866,250.00				Invitación Restringida
5.4	Rehabilitación de oficinas de la Delegación Regional de Tepotzotlán	866,250.00				Invitación Restringida
5.5	Rehabilitación de oficinas de la Delegación Regional de Jilotepec	866,250.00	89946	203200-APAD-0150/15	30-Ene-15	Invitación Restringida
5.6	Rehabilitación de oficinas de la Delegación Regional de Atlacomulco	866,250.00				Invitación Restringida
5.7	Rehabilitación de oficinas de la Delegación Regional de Ixtapan de la Sal	866,250.00				Invitación Restringida
5.8	Rehabilitación de oficinas de la Delegación Regional de Metepec	866,250.00				Invitación Restringida

En uso de la palabra, el M.V.Z. Heriberto E. Ortega Ramírez, solicita a los integrantes del Comité, manifestar si existen comentarios sobre este punto, o bien, se pronuncien por aprobar el acuerdo, mediante el cual este Comité, dictamina procedente la solicitud de la Dirección General de Infraestructura Rural para que inicie los procedimientos de contratación de las obras autorizadas para el ejercicio presupuestal 2015, conforme la modalidad propuesta, la cual se ajusta a los ordenamientos del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, su Reglamento y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México.

No habiendo comentario, los integrantes del Comité, por unanimidad, aprueban los siguientes acuerdos:



Acuerdo CIOP-IO-2015-06

El Comité Interno de Obra Pública, dictamina procedente que la Dirección General de Infraestructura Rural, fundamentado en los artículos 12.20, 12.23 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del estado de México y 45 del Presupuesto de Egresos del GEM, lleve a cabo los procesos de licitación pública nacional, para la adjudicación de los siguientes servicios de obra:

1. Rehabilitación de instalaciones del Conjunto SEDAGRO.
2. Construcción de la presa "El Abrojo", Municipio de Temascaltepec.
3. Construcción de la presa "San Luis Ayucan", municipio de Jilotzingo.

Acuerdo CIOP-IO-2015-07

El Comité Interno de Obra Pública, dictamina procedente que la Dirección General de Infraestructura Rural, fundamentado en los artículos 12.21, fracción I, y 12.34, fracción II del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y 45 del Presupuesto de Egresos del GEM, lleve a cabo los procesos de Invitación Restringida, para la adjudicación de las siguientes obras y servicios de obra:

1. Supervisión y control de la construcción de la presa Salitre Palmarillos, Municipio de Amatepec.
2. Trámite ante la SEMARNAT para obtener la autorización de la manifestación de impacto ambiental y cambio de uso del suelo para la construcción de las presas "Salitre de Palmarillos", "Las Trancas", "El Abrojo", "San Luis Ayucan", y "El Reynoso", municipios de Amatepec, Temascaltepec, Jilotzingo y Coatepec Harinas.
3. Entubamiento del canal principal Zacualpilla, municipio de Zacualpan (2da. Etapa).
4. Construcción de obras de captación, almacenamiento y distribución de La Goleta, municipio de Amatepec.
5. Construcción de obras de captación, almacenamiento y distribución en la localidad de Palmar Chico, municipio de Amatepec.
6. Supervisión para la construcción de la presa "El Abrojo", municipio de Temascaltepec.
7. Supervisión para la construcción de la presa "San Luis Ayucan", municipio de Jilotzingo.
8. Rehabilitación de Oficinas de la Delegación Regional de Texcoco.
9. Rehabilitación de Oficinas de la Delegación Regional de Tehotihuacán.
10. Rehabilitación de Oficinas de la Delegación Regional de Zumpango.
11. Rehabilitación de Oficinas de la Delegación Regional de Tepotzotlán.
12. Rehabilitación de Oficinas de la Delegación Regional de Jilotepec.
13. Rehabilitación de Oficinas de la Delegación Regional de Atlacomulco.
14. Rehabilitación de Oficinas de la Delegación Regional de Ixtapan de la Sal.
15. Rehabilitación de Oficinas de la Delegación Regional de Metepec.

8 Asuntos Generales.

8.1 Avance físico financiero obras contratadas GIS 2014

Para el desahogo de este punto, el M.V.Z. Heriberto E. Ortega Ramírez, presenta un informe del avance de las obras que el Comité ha dictaminado para el ejercicio 2014, cuyos avances físicos y financieros se detallan en los cuadros siguientes:

(Handwritten signatures and initials are present in this section)



Delegación	No. contratos	Contratos sin Finiquitar	Importe Contratado	Importe Ejercido	Importe por Ejercer
Atzacmulco	3	2	\$5,204,110.75	\$1,875,466.77	\$3,328,643.98
Jilotepec	1	1	\$917,667.98	\$275,300.40	\$642,367.58
Zumpango	1	1	\$1,484,727.26	\$445,418.18	\$1,039,309.08
Teotihuacán	1	1	\$769,146.22	\$230,743.86	\$538,402.36
Tepotzotlán	2	1	\$1,579,834.34	\$572,829.98	\$870,301.56
Metepec	10	10	\$15,189,305.26	\$7,423,876.31	\$7,765,428.95
Texcoco	1	1	\$599,698.46	\$179,909.54	\$419,788.92
Valle de Bravo					
Amecameca	1	1	\$1,841,717.20	\$849,836.22	\$991,880.98
Ixtapan de la Sal	5	4	\$5,917,168.79	\$4,268,993.43	\$1,648,175.37
Tejupilco	1	0	\$559,206.26	\$559,206.26	\$0.00
	26	22	\$34,062,582.52	\$16,681,580.95	\$17,244,298.78

No.	DATOS DEL CONTRATO				AVANCE EJERCICIO PRESUPUESTAL (\$)				Avance	
	No. Contrato	Nombre de la Obra	Nombre del Contratista	Importe Contratado (\$)	Concepto	Importe Parcial	Ejercido Acumulado	Pendiente de Ejercer	\$	Físico
Delegación Atlacomulco										
1	SEDAGRO-ICA-2014-004 ADE	Techumbre para Beneficiadora de Maiz, C.I.T.T. Rancho Tiacaque	Construcciones Berrelleza Macedo, S.A. de C.V.	\$449,992.19	Anticipo Est. 1F	\$224,996.10 \$224,235.10	\$449,231.20	\$760.99	100%	100%
2	SEDAGRO-DGP-2014-012 LPE	Rehabilitación del Centro Acuicola Tiacaque, municipio de Jocotitan (etapa III) (fase 1)	Taller de Arquitectos Nuevo Arte, S.a. de C.V.	\$4,041,903.70	Anticipo	\$1,212,571.11	\$1,212,571.11	\$2,829,332.59	30%	60%
3	SEDAGRO-DGIR-2014-014 IRE	Rehabilitación de oficinas de la Delegación de Atlacomulco	Bema Construcciones, S.A. de C.V.	\$712,214.86	Anticipo	\$213,664.46	\$213,664.46	\$498,550.40	30%	90%
				\$5,204,110.75			\$1,875,466.77	\$3,328,643.98		
Delegación Jilotepec										
1	SEDAGRO-DGIR-2014-005 IRE	Rehabilitación de oficinas de la Delegación de Jilotepec	Constructora e Inmobiliaria Cronos, S.A. de C.V.	\$917,667.98	Anticipo	\$275,300.40	\$275,300.40	\$642,367.58	30%	85%
				\$917,667.98			\$275,300.40	\$642,367.58		
Delegación Zumpango										
1	SEDAGRO-DGIR-2014-021 IRE	Rehabilitación de oficinas de la Delegación de Zumpango	Alge Ramirez Constructora, S. de R. L. de C.V.	\$1,484,727.26	Anticipo	\$445,418.18	\$445,418.18	\$1,039,309.08	30%	38%
				\$1,484,727.26			\$445,418.18	\$1,039,309.08		
Delegación Teotihuacán										
1	SEDAGRO-DGIR-2014-013 IRE	Rehabilitación de oficinas de la Delegación de Teotihuacán	Administración, construcción y acabados, S.A. de C.V.	\$769,146.22	Anticipo	\$230,743.86	\$230,743.86	\$538,402.36	30%	60%
				\$769,146.22			\$230,743.86	\$538,402.36		
Delegación Tepotzotlán										
1	SEDAGRO-DGIR-2014-009 IRE	Manifestación de Impacto Ambiental y Estudio Técnico Justificativo para la presa San Luis Ayucan en el municipio de Jilozingo.	Sociedad Técnica de Peritos en Impacto Ambiental del Estado de México, A.C.	\$336,546.40	Anticipo Est. 1F	\$100,963.92 \$98,879.68	\$199,843.60	\$0.00	100%	100%
2	SEDAGRO-DGIR-2014-017 ADE	Rehabilitación de oficinas de la Delegación de Tepotzotlán	Geometría & Urbanizadora Alcor S.A. de C.V.	\$1,243,287.94	Anticipo	\$372,986.38	\$372,986.38	\$870,301.56	30%	45%
				\$1,579,834.34			\$672,829.98	\$870,301.56		



**Comité Interno de Obra Pública de la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario**

No.	DATOS DEL CONTRATO				AVANCE EJERCICIO PRESUPUESTAL (\$)				Avance	
	No. Contrato	Nombre de la Obra	Nombre del Contratista	Importe Contratado (\$)	Concepto	Importe Parcial	Ejercido Acumulado	Pendiente de Ejercer	\$	Físico
Delegación Metepec										
1	SEDAGRO-DGP-2014-001 ADE	Estudio y proyecto ejecutivo para la rehabilitación del Centro Acuicola Calimaya, municipio de Calimaya	Ursus, Empresas y Servicios, S.A. de C.V.	\$196,691.86	Anticipo Est. 1	\$58,977.56 \$126,606.27	\$186,483.83	\$11,108.02	94%	98%
2	SEDAGRO-DGIR-2014-006 IRE	Rehabilitación de oficinas de la Delegación de Metepec	Bema Construcciones, S.A. de C.V.	\$672,824.51	Anticipo	\$201,847.36	\$201,847.36	\$470,977.16	30%	78%
3	SEDAGRO-DGIR-2014-007 LPE	Rehabilitación del Estacionamiento Sur y Accesos e Impermeabilización del Edificio Central del Conjunto SEDAGRO.	Macroconstrucción es Libra, S.A. de C.V.	\$3,300,499.44	Anticipo Est. 1 Est. 2 Est. 3 Est. 4 Est. 5	\$990,149.83 \$394,441.74 \$198,359.70 \$63,976.75 \$412,618.02 \$12,842.88	\$2,062,288.92	\$1,238,210.52	62%	73%
4	SEDAGRO-DGIR-2014-008 IRE	Trabajos de Remodelación en Oficinas del Edificio Principal del Conjunto SEDAGRO.	José Luis Montenegro Bacelis	\$1,267,068.20 <small>Contrato inicial \$998,538.74 C.A. \$258,519.46</small>	Anticipo Est. 1 Est. 2 Est. 3 Est. 4 Est. 5 Est. 6	\$0.00 \$460,181.80 \$180,522.66 \$90,778.66 \$222,341.64 \$64,712.63 \$176,400.48	\$1,173,937.76	\$83,120.44	93%	90%
5	SEDAGRO-DGP-2014-019 IRE	Rehabilitación del Centro Acuicola Calimaya, municipio de Calimaya (etapa II)	Construcción de Obra Civil San Felipe, S.A. de C.V.	\$3,355,336.21	Anticipo	\$1,006,600.66	\$1,006,600.66	\$2,348,734.66	30%	33%
6	SEDAGRO-ICA-2014-020 ADE	Proyecto integral para la construcción de auditorio del ICAMEX en el Rancho Guadalupe, municipio de Metepec y el mantenimiento de la Dirección de Investigación.	Baalam Constructora, S.A. de C.V.	\$147,324.21	Anticipo Est. 1	\$0.00 \$129,564.39	\$129,564.39	\$17,769.82	88%	100%
7	SEDAGRO-DGP-2014-022 IRE	Elaboración del proyecto de rectificación de canal de conducción de agua del Centro Acuicola Calimaya, municipio de Calimaya	Antonio Bernal Pedroza	\$98,986.86	Anticipo	\$0.00	\$0.00	\$98,986.86	0%	100%
8	SEDAGRO-ICA-2014-023 IRE	Mantenimiento de la Dirección de Investigación, (Oficinas, Bodega, baños, puertas, rejas, caseta de vigilancia y persianas)	Supervisión y Edificación del Río, S.A. de C.V.	\$864,967.97	Anticipo	\$427,483.98	\$427,483.98	\$427,483.99	50%	67%
9	SEDAGRO-ICA-2014-024 IRE	Construcción del auditorio del ICAMEX, en el Rancho Guadalupe, municipio de Metepec	Supervisión y Edificación del Río, S.A. de C.V.	\$3,224,770.61	Anticipo	\$1,612,386.30	\$1,612,386.30	\$1,612,386.31	50%	15%
10	SEDAGRO-DGIR-2014-026 IRE	Trabajos de sustitución de láminas de asbesto cemento por multipanel en el área de servicios.	Consortio Industrial del Puerto, S.A. de C.V.	\$2,080,947.40	Anticipo	\$624,284.22	\$624,284.22	\$1,456,663.18	30%	20%
						\$15,189,305.26	\$7,423,876.31	\$7,765,428.95		



No.	DATOS DEL CONTRATO				AVANCE EJERCICIO PRESUPUESTAL (\$)				Avance	
	No. Contrato	Nombre de la Obra	Nombre del Contratista	Importe Contratado (\$)	Concepto	Importe Parcial	Ejercido Acumulado	Pendiente de Ejercer	\$	Físico
Delegación Texcoco										
1	SEDAGRO-DGIR-2014-010 IRE	Rehabilitación de oficinas de la Delegación de Texcoco	Geometría & Urbanizadora Alcor, S.A. de C.V.	\$599,698.46	Anticipo	\$179,909.54	\$179,909.54	\$419,788.92	30%	85%
				\$599,698.46			\$179,909.54	\$419,788.92		
Delegación Amecameca										
1	SEDAGRO-DGIR-2014-011 IRE	Construcción de ollas de agua en municipios de la Delegación regional de Desarrollo Agropecuario de Amecameca	Geometría & Urbanizadora Alcor, S.A. de C.V.	\$1,841,717.20	Anticipo	\$552,515.16	\$849,836.22	\$991,880.98	46%	40%
				\$1,841,717.20	Est. 1	\$297,321.06				
							\$849,836.22	\$991,880.98		
Delegación Ixtapan de la Sal										
1	SEDAGRO-DGP-2014-002 IRF	Construcción de modulo de reproducción de las especies, mojarra, tilapia, lobina negra, carpa herbívora y rana toro, del centro acuícola La Paz, municipio de Villa Guerrero	Construcciones Berrelzeza Macedo, S.A. de C.V.	\$1,414,405.98 Contrato inicial \$1,199,694.23 Convenio adicional \$214,711.75	Anticipo	\$359,908.27	\$1,195,520.31	\$218,886.67	85%	80%
					Est. 1	\$121,153.27				
					Est. 2	\$366,673.18				
					Est. 3	\$157,504.80				
					Est. 4	\$151,374.81				
					Est. 5	\$38,905.98				
2	SEDAGRO-DGP-2014-003 IRE	Estudio y proyecto ejecutivo para la rehabilitación del Centro Acuícola La Paz municipio de Villa Guerrero (etapa III)	Ursus, Empresas y Servicios, S.A. de C.V.	\$234,784.73	Anticipo	\$70,435.42	\$70,435.42	\$164,349.31	30%	100%
3	SEDAGRO-DIGR-2014-015 IRE	Proyectos integrales de conservación y uso sustentable de suelo y agua en municipios de la Delegación Ixtapan de la Sal.	Antonio Bernal Pedroza	\$516,704.86	Anticipo	\$155,611.46	\$516,704.86	\$0.00	100%	100%
					Est. 1	\$363,093.40				
4	SEDAGRO-DIGR-2014-018 IRE	Entubamiento de canales en municipios de la Delegación de Desarrollo Agropecuario de Ixtapan de la Sal.	Bema Construcciones, S.A. de C.V.	\$3,486,060.00	Anticipo	\$1,045,818.00	\$2,484,332.84	\$1,001,727.16	71%	85%
					Est. 1	\$1,438,514.84				
5	SEDAGRO-DIGR-2014-025 ADE	Rehabilitación de oficinas de la Delegación de Ixtapan de la Sal	María del Carmen Sánchez Díaz	\$263,213.22	Anticipo	\$0.00	\$0.00	\$263,213.22	0%	98%
				\$5,917,168.79			\$4,268,993.43	\$1,648,175.37		
Delegación Tejuipilco										
1	SEDAGRO-DIGR-2014-016 IRE	Proyectos integrales de conservación y uso sustentable de suelo y agua en municipios de la Delegación Tejuipilco	Grupo Constructor Tlaneci, S. de R.L. de C.V.	\$559,206.26	Anticipo	\$167,761.88	\$559,206.26	\$0.00	100%	100%
					Est. 1F	\$391,444.38				
				\$559,206.26			\$559,206.26	\$0.00		
							\$16,681,580.95	\$17,244,298.78		
				Ejercido en 2015			\$34,062,582.52			



En uso de la palabra, el M.V.Z. Heriberto E. Ortega Ramírez, solicita a los Integrantes del Comité, manifestar si tienen algún comentario sobre el informe del avance físico financiero presentado por la Dirección General de Infraestructura Rural.

Sin más comentario al respecto, el Comité, se da por enterado del informe que presenta la Dirección General de Infraestructura Rural, respecto del avance físico financiero de las obras dictaminadas por este Comité, que han sido contratadas, con cargo al ejercicio 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente del Comité, da por terminada la Primera Sesión Ordinaria de 2015 del Comité Interno de Obra Pública, siendo las diecinueve horas del día diecinueve de Febrero del año dos mil quince, firmando al margen y al calce de conformidad todos los que participaron en ella.

Presidente

M.V.Z. Heriberto E. Ortega Ramírez
Secretario de Desarrollo Agropecuario

Secretario Ejecutivo Suplente

Lic. Víctor M. Vergara Quezada
Director de Recursos Financieros

Secretario Técnico

Ing. Floriberto Cejudo Tarango
Jefe del Departamento de Presupuestación, Contratos, Estimaciones y Precios Unitarios de la Dirección General de Infraestructura Rural

Vocales

C. José Alberto Rosales Quiroz
Subdirector de Enlace Regional de la Coordinación Administrativa

Ing. Francisco Corona Monterrubio
Director General de Infraestructura Rural



Lic. Gabriela Cuevas Reyes
Delegada Administrativa de la Dirección General de
Agricultura

MVZ. Eduardo Pio V Angeles Ortiz
Director General Pecuario

Dr. en C. Jaime Jaramillo Paniagua
Director General de Desarrollo Rural

C.P. Patricio Jaime Monroy Vélez
Director de Administración y Finanzas del ICAMEX

Mtro. Franco Ulises Flores Galván
Coordinador de Estudios y Proyectos Especiales

Lic. Federico Mario Ruíz Sánchez
Jefe de la Unidad de Información, Planeación,
Programación y Evaluación

Invitados Permanentes

Lic. Carlos Augusto Pérez Blanco
Abogado de la Unidad Jurídica

C.P. Martha Esther Díaz Arroyo
Contralor Interno