

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$50,311,637.84

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
183381 /0001	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RIO LERMA, TLAL-DGOP-FAIS-IR-001-14 / PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)	CONTRATO	16/10/2014 //	14/12/2014 //	1,441,251.42	1,441,251.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441,251.42	1,441,251.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1102.50		2 COLONIA	1	10000	100	100.00
184000 /0002	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HÉROES DE LA REVOLUCIÓN Y CALLE CENTRAL, DE PUERTO ÁNGEL A CALLE 7, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO. TLAL-DGOP-FAIS-IR-009-14 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	19/11/2014 //	28/12/2014 //	1,598,801.08	1,598,801.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598,801.08	1,598,801.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	831.55		2 COLONIA	1	10000	100	100.00
184002 /0003	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUERTO ÁNGEL, UBICADA EN TRAMO DE TOPOLOBAMPO A FINAL DE CALLE, EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO. TLAL-DGOP-FAIS-IR-008-14 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	19/11/2014 //	28/12/2014 //	1,402,089.22	1,402,089.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,089.22	1,402,089.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	682.90		2 COLONIA	1	10000	100	100.00
184257 /0004	04 SAL	02 ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD	B AMPLIACION	173 CLINICA DENTAL	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CLINICA ODONTOLÓGICA INTEGRAL, UBICADA EN LA AV. 5 DE SEPTIEMBRE S/N, COL. LOMAS DE TEPEOLULCO TLAL-DGOP-FAIS-IR-006-14 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	13/11/2014 //	27/12/2014 //	1,154,296.21	1,154,296.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154,296.21	1,154,296.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	200.00		3 POBLADO	1	10000	100	100.00
184258 /0005	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	C REHABILITACION	188 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUBLICO PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	RESTAURACIÓN CTDC, UBICADO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA No. 54, UBICADA EN LA COL. AMPLIACIÓN LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC, TLAL-DGOP-FAIS-IR-007-14 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	11/11/2014 //	20/12/2014 //	599,312.42	599,312.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,312.42	599,312.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	385.00		2 COLONIA	1	15405	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$50,311,637.84

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
184260 /0007	17 URB	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	B AMPLIACION	174 COMEDORES COMUNITARIOS	AMPLIACION DE SUBSISTEMA Y ESTANCIA INFANTIL ANGELA PERALTA, UBICADA EN LA AV. MARINA NACIONAL S/N, EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTÚ. TLAL-DGOP-FAIS-AD-001-14 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	24/10/2014 //	02/12/2014 //	447,167.44	447,167.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,167.44	447,167.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	557.00		3 POBLADO	1	31782	100	100.00
184452 /0008	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	410,830.53	410,830.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,830.53	410,830.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	80.00		7 FAMILIA	5	20	100	100.00
184453 /0009	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	26/12/2014 //	328,664.42	328,664.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,664.42	328,664.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	64.00		7 FAMILIA	4	16	100	100.00
184454 /0010	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE 8 TECHOS. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	657,328.85	657,328.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,328.85	657,328.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	128.00		7 FAMILIA	8	32	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$50,311,637.84

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
184455 /0011	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS. / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	328,664.42	328,664.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,664.42	328,664.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	64.00		7 FAMILIA	4	16	100	100.00
184457 /0012	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS. / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	246,498.32	246,498.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,498.32	246,498.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	48.00		7 FAMILIA	3	12	100	100.00
184458 /0013	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	82,166.11	82,166.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,166.11	82,166.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	16.00		7 FAMILIA	1	5	100	100.00
184459 /0014	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE 12 TECHOS FIRMES. / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	985,993.27	985,993.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,993.27	985,993.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	192.00		7 FAMILIA	12	48	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$50,311,637.84

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
184460/0015	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRMES. / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	164,332.21	164,332.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,332.21	164,332.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	32.00		7 FAMILIAS	2	8	100	100.00
184461/0016	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES. / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	410,830.53	410,830.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,830.53	410,830.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	80.00		7 FAMILIAS	5	20	100	100.00
184462/0017	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	15/10/2014 //	31/12/2014 //	82,166.11	82,166.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,166.11	82,166.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	16.00		7 FAMILIAS	1	5	100	100.00
184463/0018	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE 7 TECHOS FIRMES / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	14/10/2014 //	31/12/2014 //	575,162.74	575,162.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,162.74	575,162.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	112.00		7 FAMILIAS	7	28	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$50,311,637.84

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
184464 /0019	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRMES / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	328,664.42	328,664.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,664.42	328,664.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	64.00		7 FAMILIAS	4	16	100	100.00
184465 /0020	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	410,830.53	410,830.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,830.53	410,830.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	80.00		7 FAMILIAS	5	20	100	100.00
184466 /0021	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	82,166.11	82,166.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,166.11	82,166.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	16.00		7 FAMILIAS	1	5	100	100.00
184467 /0022	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	82,166.11	82,166.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,166.11	82,166.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	16.00		7 FAMILIAS	1	5	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$50,311,637.84

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
184468 /0023	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE DOS TECHOS FIRMES / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	164,332.21	164,332.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,332.21	164,332.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	32.00		7 FAMILIA	2	8	100	100.00
184469 /0024	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CINCO TECHOS FIRMES / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	410,830.53	410,830.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,830.53	410,830.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	80.00		7 FAMILIA	5	20	100	100.00
184470 /0025	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CINCO TECHOS FIRMES / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	15/10/2014 //	31/12/2014 //	410,830.53	410,830.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,830.53	410,830.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	80.00		7 FAMILIA	5	20	100	100.00
184471 /0026	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE SIETE TECHOS FIRMES / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	575,162.74	575,162.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,162.74	575,162.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	112.00		7 FAMILIA	7	28	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$50,311,637.84

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
184472 /0027	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE TRES TECHOS FIRMES / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	246,498.32	246,498.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,498.32	246,498.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	48.00		7 FAMILIAS	3	12	100	100.00
184473 /0028	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	82,166.11	82,166.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,166.11	82,166.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	16.00		7 FAMILIAS	1	5	100	100.00
184474 /0029	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	82,166.11	82,166.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,166.11	82,166.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	16.00		7 FAMILIAS	1	5	100	100.00
184475 /0030	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE SIETE TECHOS FIRMES / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	575,162.74	575,162.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,162.74	575,162.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	112.00		7 FAMILIAS	7	28	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$50,311,637.84

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
184476 /0031	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE SIETE TECHOS FIRMES / COLONIA SAN JOSÉ IXHUATEPEC	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	575,162.74	575,162.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,162.74	575,162.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	112.00		7 FAMILIA	7	28	100	100.00
184477 /0032	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	82,166.11	82,166.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,166.11	82,166.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	16.00		7 FAMILIA	1	5	100	100.00
184478 /0033	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE TRECE TECHOS FIRMES / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	1,068,159.37	1,068,159.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,159.37	1,068,159.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	208.00		7 FAMILIA	13	65	100	100.00
184479 /0034	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUATRO TECHOS FIRMES / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	328,664.42	328,664.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,664.42	328,664.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	64.00		7 FAMILIA	4	20	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$50,311,637.84

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
184480 /0035	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE TRES TECHOS FIRMES / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	246,498.32	246,498.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,498.32	246,498.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	48.00		7 FAMILIA	3	12	100	100.00
184481 /0036	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	82,166.11	82,166.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,166.11	82,166.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	16.00		7 FAMILIA	1	4	100	100.00
184482 /0037	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE TRES TECHOS FIRMES / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	246,498.32	246,498.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,498.32	246,498.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	48.00		7 FAMILIA	3	12	100	100.00
184483 /0038	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE DOS TECHOS FIRMES / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	164,332.21	164,332.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,332.21	164,332.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	32.00		7 FAMILIA	2	8	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$50,311,637.84

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
184484/0039	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	299,020.21	299,020.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,020.21	299,020.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	48.00		7 FAMILIAS	3	12	100	100.00
184485/0040	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	498,367.01	498,367.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,367.01	498,367.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	80.00		7 FAMILIAS	5	20	100	100.00
184486/0041	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	199,346.81	199,346.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,346.81	199,346.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	32.00		7 FAMILIAS	2	8	100	100.00
184487/0042	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	26/12/2014 //	598,040.42	598,040.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,040.42	598,040.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	96.00		7 FAMILIAS	6	24	100	100.00
184488/0043	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	398,693.61	398,693.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,693.61	398,693.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	64.00		7 FAMILIAS	4	16	100	100.00
184489/0044	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	498,367.01	498,367.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,367.01	498,367.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	80.00		7 FAMILIAS	5	20	100	100.00
184490/0045	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	299,020.21	299,020.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,020.21	299,020.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	48.00		7 FAMILIAS	3	12	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$50,311,637.84

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
184491/0046	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	199,346.81	199,346.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,346.81	199,346.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	32.00		7 FAMILIA	2	8	100	100.00
184492/0047	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	299,020.21	299,020.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,020.21	299,020.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	48.00		7 FAMILIA	3	12	100	100.00
184493/0048	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	199,346.81	199,346.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,346.81	199,346.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	32.00		7 FAMILIA	2	8	100	100.00
184494/0049	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	498,367.01	498,367.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,367.01	498,367.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	80.00		7 FAMILIA	5	20	100	100.00
184495/0050	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	199,346.81	199,346.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,346.81	199,346.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	32.00		7 FAMILIA	2	8	100	100.00
184496/0051	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	14/10/2014 //	31/12/2014 //	498,367.01	498,367.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,367.01	498,367.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	80.00		7 FAMILIA	5	20	100	100.00
184497/0052	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	99,673.40	99,673.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,673.40	99,673.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	16.00		7 FAMILIA	1	5	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$50,311,637.84

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
184498/0053	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	99,673.40	99,673.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,673.40	99,673.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	16.00		7 FAMILIAS	1	5	100	100.00
184499/0054	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	598,040.42	598,040.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,040.42	598,040.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	96.00		7 FAMILIAS	6	24	100	100.00
184500/0055	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO / TLALNEPANTLA	CONTRATO	08/10/2014 //	31/12/2014 //	99,673.40	99,673.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,673.40	99,673.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	16.00		7 FAMILIAS	1	5	100	100.00
184501/0056	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	199,346.81	199,346.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,346.81	199,346.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	32.00		7 FAMILIAS	2	8	100	100.00
184502/0057	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	199,346.81	199,346.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,346.81	199,346.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	32.00		7 FAMILIAS	2	8	100	100.00
184503/0058	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	15/10/2014 //	31/12/2014 //	299,020.21	299,020.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,020.21	299,020.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	48.00		7 FAMILIAS	3	12	100	100.00
184504/0059	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	199,346.81	199,346.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,346.81	199,346.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	32.00		7 FAMILIAS	2	8	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$50,311,637.84

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
184505 /0060	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	07/10/2014 //	30/12/2014 //	99,673.40	99,673.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,673.40	99,673.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	16.00		7 FAMILIAS	1	4	100	100.00
184506 /0061	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	99,673.40	99,673.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,673.40	99,673.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	16.00		7 FAMILIAS	1	5	100	100.00
184507 /0062	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	697,713.82	697,713.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,713.82	697,713.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	112.00		7 FAMILIAS	7	28	100	100.00
184508 /0063	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS / COLONIA SAN JOSÉ IXHUATEPEC	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	498,367.01	498,367.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,367.01	498,367.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	80.00		7 FAMILIAS	5	20	100	100.00
184509 /0064	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	697,713.82	697,713.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,713.82	697,713.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	112.00		7 FAMILIAS	7	28	100	100.00
184510 /0065	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS DORMITORIOS / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	897,060.62	897,060.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,060.62	897,060.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	144.00		7 FAMILIAS	9	36	100	100.00
184511 /0066	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	199,346.81	199,346.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,346.81	199,346.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	32.00		7 FAMILIAS	2	10	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$50,311,637.84

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
184512 /0067	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS / COLONIA REFORMA URBANA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	498,367.01	498,367.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,367.01	498,367.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	80.00		7 FAMILIAS	5	20	100	100.00
184513 /0068	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	199,346.81	199,346.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,346.81	199,346.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	32.00		7 FAMILIAS	2	10	100	100.00
184514 /0069	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	99,673.40	99,673.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,673.40	99,673.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	16.00		7 FAMILIAS	1	5	100	100.00
184515 /0070	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	99,673.40	99,673.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,673.40	99,673.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	16.00		7 FAMILIAS	1	5	100	100.00
184516 /0071	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	199,346.81	199,346.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,346.81	199,346.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	32.00		7 FAMILIAS	2	8	100	100.00
184517 /0072	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	177 CUARTOS PARA BAÑO	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO . / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	156,490.99	156,490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,490.99	156,490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	8.00		7 FAMILIAS	2	8	100	100.00
184518 /0073	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	177 CUARTOS PARA BAÑO	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS PARA BAÑO / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	547,718.48	547,718.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,718.48	547,718.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	28.00		7 FAMILIAS	7	28	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$50,311,637.84

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
184519 /0074	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑO / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	312,981.99	312,981.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,981.99	312,981.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	16.00		7 FAMILIAS	4	16	100	100.00
184520 /0075	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS PARA BAÑO . / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	547,718.48	547,718.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,718.48	547,718.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	28.00		7 FAMILIAS	7	28	100	100.00
184521 /0076	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑO . / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	312,981.99	312,981.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,981.99	312,981.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	16.00		7 FAMILIAS	4	16	100	100.00
184523 /0077	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO. / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	391,227.53	391,227.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,227.53	391,227.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	20.00		7 FAMILIAS	5	20	100	100.00
184524 /0078	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO. / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	156,490.99	156,490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,490.99	156,490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	8.00		7 FAMILIAS	2	8	100	100.00
184525 /0079	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	156,490.99	156,490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,490.99	156,490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	8.00		7 FAMILIAS	2	8	100	100.00
184527 /0080	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS PARA BAÑO. / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	07/10/2014 //	30/12/2014 //	704,209.65	704,209.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,209.65	704,209.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	44.00		7 FAMILIAS	11	44	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$50,311,637.84

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
184528 /0081	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	156,490.99	156,490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,490.99	156,490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	8.00		7 FAMILIA	2	8	100	100.00
184529 /0082	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO. / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	312,982.03	312,982.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,982.03	312,982.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	20.00		7 FAMILIA	5	20	100	100.00
184531 /0083	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑO. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	14/10/2014 //	31/12/2014 //	312,981.99	312,981.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,981.99	312,981.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	16.00		7 FAMILIA	4	6	100	100.00
184532 /0084	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS PARA BAÑO. / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	391,227.49	391,227.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,227.49	391,227.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	24.00		7 FAMILIA	6	24	100	100.00
184534 /0086	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	78,245.50	78,245.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,245.50	78,245.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	4.00		7 FAMILIA	1	5	100	100.00
184535 /0087	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	78,245.50	78,245.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,245.50	78,245.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	4.00		7 FAMILIA	1	5	100	100.00
184536 /0088	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	156,490.99	156,490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,490.99	156,490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	8.00		7 FAMILIA	2	8	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$50,311,637.84

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
184537 /0089	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	156,490.99	156,490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,490.99	156,490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	8.00		7 FAMILIA	2	8	100	100.00
184538 /0090	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO. / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	78,245.50	78,245.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,245.50	78,245.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	4.00		7 FAMILIA	1	5	100	100.00
184539 /0091	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO. / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	156,490.99	156,490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,490.99	156,490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	8.00		7 FAMILIA	2	8	100	100.00
184540 /0092	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	156,490.99	156,490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,490.99	156,490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	8.00		7 FAMILIA	2	8	100	100.00
184541 /0093	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO. / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	156,490.99	156,490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,490.99	156,490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	8.00		7 FAMILIA	2	8	100	100.00
184544 /0095	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO. / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	391,227.49	391,227.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,227.49	391,227.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	20.00		7 FAMILIA	5	20	100	100.00
184545 /0096	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑO. / COLONIA SAN JOSÉ IXHUATEPEC	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	234,736.49	234,736.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,736.49	234,736.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	12.00		7 FAMILIA	3	15	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$50,311,637.84

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
184546 /0097	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS PARA BAÑO. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	547,718.48	547,718.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,718.48	547,718.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	28.00		7 FAMILIAS	7	28	100	100.00
184547 /0098	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS PARA BAÑO. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	469,472.98	469,472.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,472.98	469,472.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	24.00		7 FAMILIAS	6	24	100	100.00
184548 /0099	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	156,490.99	156,490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,490.99	156,490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	8.00		7 FAMILIAS	2	10	100	100.00
184549 /0100	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO. / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	78,245.50	78,245.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,245.50	78,245.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	4.00		7 FAMILIAS	1	5	100	100.00
184551 /0101	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO. / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	78,245.50	78,245.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,245.50	78,245.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	4.00		7 FAMILIAS	1	5	100	100.00
184556 /0102	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DE COCINA. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	67,182.99	67,182.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,182.99	67,182.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	4.00		7 FAMILIAS	1	5	100	100.00
184557 /0103	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DE COCINA. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	30/12/2014 //	201,548.98	201,548.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,548.98	201,548.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	12.00		7 FAMILIAS	3	12	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$50,311,637.84

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
184559 /0104	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DE COCINA. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	14/10/2014 //	31/12/2014 //	67,182.99	67,182.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,182.99	67,182.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	4.00		7 FAMILIA	1	5	100	100.00
184560 /0105	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DE COCINA. / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	67,182.99	67,182.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,182.99	67,182.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	4.00		7 FAMILIA	1	5	100	100.00
184561 /0106	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DE COCINA. / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	67,182.99	67,182.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,182.99	67,182.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	4.00		7 FAMILIA	1	5	100	100.00
184563 /0107	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DE COCINA. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	134,365.99	134,365.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,365.99	134,365.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	8.00		7 FAMILIA	2	11	100	100.00
184564 /0108	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DE COCINA. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	201,548.98	201,548.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,548.98	201,548.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	12.00		7 FAMILIA	3	12	100	100.00
184565 /0109	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DE COCINA. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	67,182.99	67,182.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,182.99	67,182.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	4.00		7 FAMILIA	1	5	100	100.00
184569 /0110	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DE COCINA. / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	134,365.99	134,365.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,365.99	134,365.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	16.00		7 FAMILIA	4	20	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$50,311,637.84

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
184572 /0112	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DE COCINA. / COLONIA SAN JOSÉ IXHUATEPEC	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	67,182.99	67,182.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,182.99	67,182.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	4.00		7 FAMILIA	1	5	100	100.00
184573 /0113	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DE COCINA. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	67,182.99	67,182.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,182.99	67,182.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	4.00		7 FAMILIA	1	5	100	100.00
184574 /0114	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DE COCINA. / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	67,182.99	67,182.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,182.99	67,182.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	4.00		7 FAMILIA	1	4	100	100.00
184575 /0115	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DE COCINA / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	134,365.99	134,365.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,365.99	134,365.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	8.00		7 FAMILIA	2	8	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$50,311,637.84

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
184577 /0116	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	191 MURO FIRME (QUE NO SEA CON MATERIALES DE: EMBARRÓ BAJARE QUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LAMINA DE CARTON , METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUATRO MUROS. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	18,134.38	18,134.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,134.38	18,134.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUADRADO	35.20		7 FAMILIA	4	16	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$50,311,637.84

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
184578 /0117	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	191 MURO FIRME (QUE NO SEA CON MATERIALES DE: EMBARRÓ BAJARE QUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LAMINA DE CARTON , METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CINCO MUROS. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	26/12/2014 //	22,667.97	22,667.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,667.97	22,667.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUADRADO	44.00		7 FAMILIA	5	20	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$50,311,637.84

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
184579 /0118	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	191 MURO FIRME (QUE NO SEA CON MATERIALES DE: EMBARRAJARE QUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LAMINA DE CARTON , METALICO O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE UN MURO. / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	4,533.59	4,533.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,533.59	4,533.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUADRADO	8.80		7 FAMILIA	1	5	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$50,311,637.84

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
184580 /0119	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	191 MURO FIRME (QUE NO SEA CON MATERIALES DE: EMBARRAJARE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LAMINA DE CARTON, METALICO O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE TRES MUROS. / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	07/10/2014 //	30/12/2014 //	13,600.79	13,600.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.79	13,600.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUADRADO	26.40		7 FAMILIA	3	12	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$50,311,637.84

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
184581 /0120	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	191 MURO FIRME (QUE NO SEA CON MATERIALES DE: EMBARR O BAJARE QUE, CARRIZ O, BAMBU, PALMA, LAMINA DE CARTON , METALICO O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE UN MUROS. / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	4,533.59	4,533.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,533.59	4,533.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUADRADO	8.80		7 FAMILIA	1	5	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$50,311,637.84

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
184582 /0121	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	191 MURO FIRME (QUE NO SEA CON MATERIALES DE: EMBARRÓ BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LAMINA DE CARTON , METALICO O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE DOS MUROS. / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	9,067.19	9,067.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,067.19	9,067.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUADRADO	17.60		7 FAMILIA	2	8	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
 Año de Ejercicio 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$50,311,637.84

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
184583 /0122	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	191 MURO FIRME (QUE NO SEA CON MATERIALES DE: EMBARRÓ BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LAMINA DE CARTON , METALICO O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE UN MURO. / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	4,533.59	4,533.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,533.59	4,533.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	8.80		7 FAMILIA	1	5	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
 Año de Ejercicio 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$50,311,637.84

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
184584 /0123	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	191 MURO FIRME (QUE NO SEA CON MATERIALES DE: EMBARRÓ BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LAMINA DE CARTON , METALICO O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE UN MURO. / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	4,533.59	4,533.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,533.59	4,533.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	8.80		7 FAMILIA	1	5	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$50,311,637.84

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
184585 /0124	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	191 MURO FIRME (QUE NO SEA CON MATERIALES DE: EMBARRÓ BAJARE QUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LAMINA DE CARTON , METALICO O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE UN MURO. / COLONIA SAN JOSÉ IXHUATEPEC	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	4,533.59	4,533.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,533.59	4,533.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	8.80		7 FAMILIA	1	5	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$50,311,637.84

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
184587/0126	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	191 MURO FIRME (QUE NO SEA CON MATERIALES DE: EMBARRAJARE QUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LAMINA DE CARTON , METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE DOS MUROS. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	9,067.19	9,067.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,067.19	9,067.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUADRADO	17.60		7 FAMILIA	2	8	100	100.00
184588/0127	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE UNA CISTERNA. / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	15,073.83	15,073.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,073.83	15,073.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		7 FAMILIA	1	5	100	100.00
184589/0128	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE UNA CISTERNA. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	15,073.83	15,073.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,073.83	15,073.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		7 FAMILIA	1	5	100	100.00
184590/0129	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE UNA CISTERNA. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	15,073.83	15,073.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,073.83	15,073.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		7 FAMILIA	1	5	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$50,311,637.84

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
184591 /0130	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE UNA CISTERNA. / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	15,073.83	15,073.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,073.83	15,073.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		7 FAMILIA	1	5	100	100.00
184592 /0131	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE UNA CISTERNA. / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	15,073.83	15,073.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,073.83	15,073.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		7 FAMILIA	1	4	100	100.00
184593 /0132	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE UNA CISTERNA. / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	15,073.83	15,073.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,073.83	15,073.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		7 FAMILIA	1	5	100	100.00
184594 /0133	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION	185 ESTUFAS ECOLÓGICAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	3,360.35	3,360.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.35	3,360.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		7 FAMILIA	1	5	100	100.00
184595 /0134	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION	185 ESTUFAS ECOLÓGICAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA. / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	3,360.35	3,360.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.35	3,360.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		7 FAMILIA	1	5	100	100.00
184596 /0135	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION	185 ESTUFAS ECOLÓGICAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	3,360.35	3,360.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.35	3,360.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		7 FAMILIA	1	5	100	100.00
184597 /0136	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	175 CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SEPTICA	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONEXIÓN A RED DE DRENAJE. / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	07/10/2014 //	31/12/2014 //	2,868.47	2,868.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868.47	2,868.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		7 FAMILIA	1	5	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$50,311,637.84

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
184601 /0137	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	O MANTENIMIENTO	211 PRIMARIA (AULAS)	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR ESC. PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ. / COLONIA SAN JOSÉ IXHUATEPEC	CONTRATO	02/09/2014 //	13/11/2014 //	25,589.60	25,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,589.60	25,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	268	268	100	100.00
184603 /0138	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	O MANTENIMIENTO	211 PRIMARIA (AULAS)	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR A LA ESC. PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS. / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	02/10/2014 //	21/10/2014 //	25,589.60	25,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,589.60	25,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	383	383	100	100.00
184604 /0139	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	O MANTENIMIENTO	211 PRIMARIA (AULAS)	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR A LA ESC. PRIMARIA FORD 169 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	03/10/2014 //	28/11/2014 //	25,589.60	25,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,589.60	25,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	288	288	100	100.00
184606 /0140	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	O MANTENIMIENTO	211 PRIMARIA (AULAS)	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR A LA ESC. PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	04/10/2014 //	22/10/2014 //	25,589.60	25,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,589.60	25,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	172	172	100	100.00
184607 /0141	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	O MANTENIMIENTO	211 PRIMARIA (AULAS)	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR A LA ESC. PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	03/10/2014 //	31/10/2014 //	25,589.60	25,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,589.60	25,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	467	467	100	100.00
184608 /0142	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	O MANTENIMIENTO	211 PRIMARIA (AULAS)	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR A LA ESC. PRIMARIA LUIS CABRERA LOBATO. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	10/10/2014 //	07/11/2014 //	25,589.60	25,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,589.60	25,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	252	252	100	100.00
184609 /0143	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	O MANTENIMIENTO	202 PREESCOLAR (AULAS)	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR AL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	02/10/2014 //	14/11/2014 //	25,589.60	25,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,589.60	25,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	161	161	100	100.00
184610 /0144	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	O MANTENIMIENTO	222 SECUNDARIA (AULAS)	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR EN LA ESC. TEL. SEC. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	04/11/2014 //	28/11/2014 //	25,589.60	25,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,589.60	25,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	685	685	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$50,311,637.84

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
184611/0145	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	O MANTENIMIENTO	222 SECUNDARIA (AULAS)	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR DE LA ESC. TEL. SEC. NARCISO MENDOZA / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	03/11/2014 //	28/11/2014 //	25,589.60	25,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,589.60	25,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	283	283	100	100.00
184612/0146	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	O MANTENIMIENTO	222 SECUNDARIA (AULAS)	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR DE LA ESC. SEC. FELIPE VILLANUEVA / LOMAS DE TEPEOLULCO	CONTRATO	07/11/2014 //	29/11/2014 //	25,589.60	25,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,589.60	25,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	255	255	100	100.00
184613/0147	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	O MANTENIMIENTO	211 PRIMARIA (AULAS)	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR EN LA ESC. PRIM. JUANA DE ASBAJE. / LOMAS DE TEPEOLULCO	CONTRATO	07/11/2014 //	29/11/2014 //	25,589.60	25,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,589.60	25,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	478	478	100	100.00
184614/0148	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	O MANTENIMIENTO	202 PREESCOLAR (AULAS)	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MOCTEZUMA / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/11/2014 //	27/11/2014 //	25,589.60	25,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,589.60	25,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	100	100	100	100.00
184616/0149	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	O MANTENIMIENTO	222 SECUNDARIA (AULAS)	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR EN LA ESC. TEL. SEC. RICARDO FLORES MAGÓN / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	06/11/2014 //	26/11/2014 //	25,589.60	25,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,589.60	25,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	636	636	100	100.00
184617/0150	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	O MANTENIMIENTO	211 PRIMARIA (AULAS)	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR EN LA ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA / COLONIA REFORMA URBANA	CONTRATO	07/11/2014 //	06/12/2014 //	25,589.60	25,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,589.60	25,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	493	493	100	100.00
184618/0151	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	O MANTENIMIENTO	222 SECUNDARIA (AULAS)	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR EN LA ESC. SEC. N° 565 HERIBERTO ENRIQUEZ. / COLONIA REFORMA URBANA	CONTRATO	21/11/2014 //	06/12/2014 //	25,589.60	25,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,589.60	25,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	260	260	100	100.00
184619/0152	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	O MANTENIMIENTO	202 PREESCOLAR (AULAS)	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ. / COLONIA REFORMA URBANA	CONTRATO	20/11/2014 //	11/12/2014 //	25,589.60	25,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,589.60	25,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	280	280	100	100.00
184620/0153	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	O MANTENIMIENTO	222 SECUNDARIA (AULAS)	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR EN LA TEL. SEC. N° 245 SILVESTRE REVUELTAS. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	05/12/2014 //	31/12/2014 //	25,589.60	25,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,589.60	25,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	75	75	100	100.00
184621/0154	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	O MANTENIMIENTO	211 PRIMARIA (AULAS)	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO / TLALNEPANTLA	CONTRATO	03/11/2014 //	19/11/2014 //	25,589.60	25,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,589.60	25,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	185	185	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$50,311,637.84

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
184622 /0155	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	O MANTENIMIENTO	202 PREESCOLAR (AULAS)	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET / TLALNEPANTLA	CONTRATO	31/10/2014 //	30/11/2014 //	25,589.60	25,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,589.60	25,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	100	100	100	100.00
184691 /0158	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE Y HARDWARE	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	28/10/2014 //	31/12/2014 //	796,399.74	796,399.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,399.74	796,399.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	50.00		4 MUNICIPIO	1	664225	100	100.00
184693 /0159	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	28/10/2014 //	31/12/2014 //	209,830.08	209,830.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,830.08	209,830.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	600.00		4 MUNICIPIO	1	664225	100	100.00
185564 /0162	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	I EQUIPAMIENTO	202 PREESCOLAR (AULAS)	EQUIPAMIENTO DE LA ESTANCIA INFANTIL ANGÉLICA PERALTA / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	03/11/2014 //	31/12/2014 //	1,004,149.57	1,004,149.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,149.57	1,004,149.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	78	78	100	100.00
185565 /0163	04 SAL	02 ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD	I EQUIPAMIENTO	173 CLINICA DENTAL	EQUIPAMIENTO DE LA CLINICA ODONTOLÓGICA INTEGRAL UBICADA EN EX EJIDO DE TEPEOLULCO / TLALNEPANTLA	CONTRATO	23/09/2014 //	21/11/2014 //	4,315,579.84	4,315,579.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,315,579.84	4,315,579.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		1 PERSONA	6000	6000	100	100.00
185566 /0164	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	I EQUIPAMIENTO	202 PREESCOLAR (AULAS)	EQUIPAMIENTO CTDC LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	02/10/2014 //	12/12/2014 //	42,052.68	42,052.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,052.68	42,052.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	16314	16314	100	100.00



REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Reporte de Ejercido Acumulado



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$50,311,637.84

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 155							TOTAL		43,754,701.47	43,754,701.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,754,701.47	43,754,701.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. SERGIO A. CAMARA FRANCO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. PABLO NAZARIO NERI JUAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

TLALNEPANTLA