



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE FÍSICO	
								REAL	GLOBAL
1.84814.12.6	CONSTRUCCIÓN Ó HABILITACIÓN DE PLAZAS ESTADO DE MÉXICO (OBRA NUEVA), COBERTURA REGIONAL, VARIAS (ATLACOMULCO).	ATLACOMULCO	OP-12-0141	CONSTRUCTORA ZOLIKEN, S.A. DE C.V.	4,470,834.33	4,208,218.27	94.13%	100.00	100.00