



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE
								REAL
1.87802.12.2	ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES DE 30 COMEDORES ESCOLARES (OBRA NUEVA) COBERTURA ESTATAL, TODO EL ESTADO (CUAUTITLAN IZCALLI Y CUAUTITLÁN, MÉXICO)	VARIOS MUNICIPIOS	OP-12-0216	ASTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4,000,000.00	723,933.21	18.10%	18.00



FÍSICO
GLOBAL
18.00