



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE
								REAL
1.87802.12	ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES DE 30 COMEDORES ESCOLARES (OBRA NUEVA) COBERTURA ESTATAL, TODO EL ESTADO (NICOLAS ROMERO Y VILLA DEL CARBÓN)	VARIOS MUNICIPIOS	OP-12-0210	CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA, S.A. DE C.V.	4,000,000.00	600,000.00	15.00%	14.00

FÍSICO
GLOBAL
14.00