



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE FÍSICO	
								REAL	GLOBAL
1.13003.13	REMDELACION DE LAS OFICINAS QUE ALBERGAN AL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE UBICADAS EN AV. ESTADO DE MEXICO ORIENTE NO. 1701 COL. LLANO GRANDE, METEPEC, ESTADO DE MEXICO	METEPEC	OP-12-0336	CONSORCIO GENERAL DE OBRAS ALJABE, S.A. DE C.V.	1,000,000.00	694,042.19	69.40%	100.00	100.00