

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
 Año de Ejercicio 2011 INFORME DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$78,741,846.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
156890 /0001	05 EDU	IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN/HÉROES DE LA INDEPENDENCIA. TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	02/05/2011 //	30/06/2011 //	744,439.79	744,439.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,439.79	744,439.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3007.40		5 ALUMNO	1	700	100	100.00
156891 /0002	05 EDU	IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	066 PREESCOLAR	REHABILITACIÓN GENERAL DEL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ UBICADA EN LA COL. REFORMA URBANA. TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11 / COLONIA REFORMA URBANA	CONTRATO	02/05/2011 //	30/06/2011 //	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,544.79	708,544.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	272.62		5 ALUMNO	1	350	100	95.11
156892 /0003	05 EDU	IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL ESC. PRIM. CUAUHTÉMOC TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 / COLONIA TEQUESQUINAHUAC PARTE ALTA	CONTRATO	02/05/2011 //	30/06/2011 //	728,089.05	728,089.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,089.05	728,089.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2528.90		5 ALUMNO	1	550	100	100.00
156893 /0004	05 EDU	IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA COL. REFORMA URBANA. TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11 / COLONIA REFORMA URBANA	CONTRATO	02/05/2011 //	30/06/2011 //	677,047.97	677,047.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,047.97	677,047.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3586.41		5 ALUMNO	1	500	100	100.00
156895 /0005	05 EDU	IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	066 PREESCOLAR	REHABILITACIÓN GENERAL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS. TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	02/05/2011 //	30/06/2011 //	530,463.93	530,463.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,463.93	530,463.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2500.00		5 ALUMNO	1	400	100	100.00
156896 /0006	05 EDU	IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL ESC. PRIM. QUETZALCOATL TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 / COLONIA EL TENAYO	CONTRATO	02/05/2011 //	30/06/2011 //	744,052.84	744,052.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,052.84	744,052.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3740.00		5 ALUMNO	1	390	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
 Año de Ejercicio 2011 INFORME DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$78,741,846.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
156897 /0007	05	IE	C	068	REHABILITACIÓN GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL N. LIRA Y/O CONSTITUCIÓN DE 1917 TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 / COLONIA SANTA CECILIA	CONTRA TO	02/05/2011 //	30/06/2011 //	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,113.11	643,113.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	3629.00		5 ALUM NO	1	900	100	86.32
157021 /0008	05	IE	C	066	REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA. TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 / TLALNEPANTLA	CONTRA TO	02/05/2011 //	30/06/2011 //	442,848.06	442,848.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,848.06	442,848.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	492.00		5 ALUM NO	1	295	100	100.00
157022 /0009	05	IE	C	066	REHABILITACIÓN GENERAL DEL JARDÍN DE NIÑOS CIPACTLI. TLAL-DGOP-AD-010-11 / COLONIA SANTA CECILIA	CONTRA TO	02/05/2011 //	30/06/2011 //	743,462.90	743,462.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,462.90	743,462.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	1770.00		5 ALUM NO	1	161	100	100.00
157023 /0010	05	IE	C	068	REHABILITACIÓN GENERAL ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y/O GREGORIO TORRES QUINTERO. TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRA TO	02/05/2011 //	30/06/2011 //	742,603.46	742,603.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,603.46	742,603.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	487.89		5 ALUM NO	1	1200	100	100.00
157025 /0011	05	IE	C	068	REHABILITACIÓN GENERAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA Y/O CONSTITUCION DE 1857. TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRA TO	02/05/2011 //	30/06/2011 //	744,196.49	744,196.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,196.49	744,196.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	2483.50		5 ALUM NO	1	1200	100	100.00
157039 /0012	05	IE	A	068	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA. TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 / COLONIA CONSTITUCIÓN DE 1917	CONTRA TO	02/05/2011 //	30/06/2011 //	744,056.84	744,056.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,056.84	744,056.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	901.60		5 ALUM NO	1	328	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
 Año de Ejercicio 2011 INFORME DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$78,741,846.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
157040 /0013	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. PRIM. FORD 71. TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	02/05/2011 //	30/06/2011 //	744,751.02	744,751.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,751.02	744,751.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	782.00		5 ALUMNO	1	150	100	100.00
157041 /0014	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. PRIM. ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ. TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 / COLONIA SAN PEDRO BARRIENTOS	CONTRATO	02/05/2011 //	30/06/2011 //	744,981.58	744,981.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,981.58	744,981.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1977.29		5 ALUMNO	1	800	100	100.00
157043 /0015	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. PRIM. MÉXICO. TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 / COLONIA EL ROSARIO II	CONTRATO	15/07/2011 //	12/09/2012 //	739,575.96	739,575.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,575.96	739,575.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2543.62	0.00	5 ALUMNO	1	620	100	100.00
157044 /0016	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. PRIM. GENERALISIMO MORELOS. TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 / COLONIA TEQUESQUINAHUAC PARTE ALTA	CONTRATO	02/05/2011 //	30/06/2011 //	919,050.93	919,050.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,050.93	919,050.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1740.00		5 ALUMNO	1	900	100	100.00
157045 /0017	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. PRIM. DIEGO RIVERA. TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 / COLONIA CONSTITUCIÓN DE 1917	CONTRATO	02/05/2011 //	30/06/2011 //	897,627.15	897,627.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,627.15	897,627.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2236.56		5 ALUMNO	1	650	100	100.00
157227 /0018	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	066 PREESCOLAR	REHABILITACIÓN GENERAL JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	02/05/2011 //	30/06/2011 //	702,694.56	702,694.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,694.56	702,694.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	1055.00		5 ALUMNO	1	188	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2011 INFORME DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$78,741,846.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
157239 /0019	05 EDU	IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	081 SECUNDARIA	REHABILITACIÓN GENERAL ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ. TLAL-DGOP-FISM-AD-025-11 / COLONIA EL TENAYO	CONTRATO	09/05/2011 //	07/07/2011 //	741,837.35	741,837.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,837.35	741,837.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2000.00		5 ALUMNO	1	300	100	100.00
157266 /0020	05 EDU	IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	066 PREESCOLAR	REHABILITACIÓN GENERAL DEL JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA IXTLIXOCHITL. TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	09/05/2011 //	07/07/2011 //	744,937.22	744,937.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,937.22	744,937.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	708.00		5 ALUMNO	1	600	100	100.00
157270 /0021	05 EDU	IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. PRIM. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA. TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 / COLONIA EL TENAYO	CONTRATO	09/05/2011 //	07/07/2011 //	646,836.90	646,836.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,836.90	646,836.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1820.00		5 ALUMNO	1	1200	100	100.00
157486 /0022	05 EDU	IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. PRIM. 26 DE JULIO. TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	02/05/2011 //	30/06/2011 //	744,528.63	744,528.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,528.63	744,528.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1780.15		5 ALUMNO	1	900	100	100.00
157611 /0023	05 EDU	IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. PRIM. GERMÁN DEL CAMPO UBICADA EN LA COL. SAN ANDRÉS ATENCO. TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 / COLONIA AMPLIACIÓN LOMAS DE SAN ANDRÉS ATENCO	CONTRATO	09/05/2011 //	07/07/2011 //	739,504.86	739,504.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,504.86	739,504.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	235.00		5 ALUMNO	1	900	100	100.00
157725 /0024	05 EDU	IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	066 PREESCOLAR	REHABILITACIÓN GENERAL DEL JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET UBICADO EN LA COL. CUAUHTEMOC. TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	09/05/2011 //	07/07/2011 //	744,420.13	744,420.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,420.13	744,420.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	275.00		5 ALUMNO	1	416	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2011 INFORME DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$78,741,846.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
157728 /0025	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	081 SECUNDARIA	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. SEC. NO. 85 JOSÉ VASCONCELOS UBICADA EN LA COL. SAN ANDRÉS ATENCO TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 / COLONIA AMPLIACIÓN LOMAS DE SAN ANDRÉS ATENCO	CONTRATO	09/05/2011 //	07/07/2011 //	736,496.74	736,496.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,496.74	736,496.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2250.00		5 ALUMNO	1	600	100	100.00
157957 /0026	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	066 PREESCOLAR	REHABILITACIÓN GENERAL DEL JARDÍN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO. TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 / COLONIA EL TENAYO	CONTRATO	09/05/2011 //	07/07/2011 //	728,075.32	728,075.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,075.32	728,075.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2600.00		5 ALUMNO	1	400	100	100.00
157960 /0027	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O PRIM. GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO. TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	09/05/2011 //	07/07/2011 //	697,158.72	697,158.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,158.72	697,158.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1347.20		5 ALUMNO	1	300	100	100.00
157963 /0028	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS, UBICADA EN LA COL. SAN PABLO XALPA. TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	09/05/2011 //	07/07/2011 //	744,458.34	744,458.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,458.34	744,458.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2004.96		5 ALUMNO	1	400	100	100.00
157966 /0029	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. PRIM. RAMÓN GARCÍA CHÁVEZ, UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA. TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	23/05/2011 //	22/07/2011 //	898,018.72	898,018.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,018.72	898,018.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1347.56		5 ALUMNO	1	900	100	100.00
157971 /0030	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	066 PREESCOLAR	REHABILITACIÓN GENERAL DEL JARDÍN DE NIÑOS MA. ENRIQUETA CAMARILLO, UBICADA EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS 3a SECCIÓN. TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	09/05/2011 //	07/07/2011 //	744,993.57	744,993.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,993.57	744,993.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1763.35		5 ALUMNO	1	600	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2011 INFORME DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$78,741,846.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
158146 /0031	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	066 PREESCOLAR	REHABILITACIÓN GENERAL DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARTÍ, UBICADO EN LA COL. TEPEOLULCO. TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11. / PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)	CONTRATO	23/05/2011 //	21/07/2011 //	918,988.54	918,988.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,988.54	918,988.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	650.00		5 ALUMNO	1	400	100	100.00
158180 /0032	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	066 PREESCOLAR	REHABILITACIÓN GENERAL DEL JARDÍN DE NIÑOS CELIC CALLI, UBICADO EN EL FRACC. RINCÓN DEL VALLE. TLAL-DGOP-FISM-AD020-11 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	09/05/2011 //	07/07/2011 //	744,314.27	744,314.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,314.27	744,314.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1152.23		5 ALUMNO	1	400	100	100.00
158386 /0033	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	A CONSTRUCCIÓN	066 PREESCOLAR	REHABILITACIÓN GENERAL DEL JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA, UBICADA EN LA COL. LA PROVIDENCIA TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	09/05/2011 //	07/07/2011 //	721,815.58	721,815.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,815.58	721,815.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3000.00		5 ALUMNO	1	400	100	100.00
158387 /0034	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. PRIM. MARÍA ELENA VARGAS/ADOLFO LÓPEZ MATEOS, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO. TLAL-DGOP-FIMS-AD-026-11 / COLONIA EL PUERTO	CONTRATO	09/05/2011 //	07/07/2011 //	743,198.07	743,198.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,198.07	743,198.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	732.00		5 ALUMNO	1	400	100	100.00
158390 /0035	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	087 T.V. SECUNDARIA	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ. TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	23/05/2011 //	21/07/2011 //	845,079.35	845,079.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,079.35	845,079.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1856.45		5 ALUMNO	1	900	100	100.00
160526 /0036	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	066 PREESCOLAR	REHABILITACIÓN GENERAL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ELENA CHANES, UBICADA EN LA COL. SAN BARTOLO TENAYUCA TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11. / COLONIA SAN BARTOLO TENEYUCA	CONTRATO	26/09/2011 //	24/11/2011 //	721,803.32	721,803.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,803.32	721,803.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	800.00		5 ALUMNO	1	400	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2011 INFORME DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$78,741,846.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
160953 /0037	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	066 PREESCOLAR	REHABILITACIÓN GENERAL JARDÍN DE NIÑOS DAVID G. BERLANGA, UBICADO EN LA COL. SAN JOSÉ IXHUATEPEC TLAL-DGOP-FISM-AD-011-11 / COLONIA SAN JOSÉ IXHUATEPEC	CONTRATO	03/10/2011 //	01/12/2011 //	742,897.51	742,897.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,897.51	742,897.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	604.54		5 ALUMNO	1	400	100	100.00
160956 /0038	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA TATA VASCO, UBICADA EN LA U.H. I.M.S.S. TLALNEPANTLA TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11 / UNIDAD HABITACIONAL IMSS 2 TEQUESQUINAHUAC	CONTRATO	03/10/2011 //	01/12/2011 //	724,670.27	724,670.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,670.27	724,670.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1190.00		5 ALUMNO	1	600	100	100.00
160957 /0039	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COL. EL MIRADOR. TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	03/10/2011 //	01/12/2011 //	724,649.84	724,649.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,649.84	724,649.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1524.00		5 ALUMNO	1	600	100	100.00
160962 /0040	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES, UBICADA EN LA COL. SAN JUAN IXHUATEPEC / COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	03/11/2011 //	20/12/2011 //	3,991,589.58	3,991,589.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,991,589.58	3,991,589.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	4524.47		2 COLONIA	1	16032	100	100.00
160964 /0042	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA, UBICADA EN LA COL. SAN JUAN IXHUATEPEC. TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 / COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	03/11/2011 //	20/12/2011 //	1,417,955.57	1,417,955.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417,955.57	1,417,955.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1627.86		2 COLONIA	1	16032	100	100.00
160965 /0043	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUILAS, TRAMO DE AV. MARINA NACIONAL A CERRO DE LAS PALOMAS COL. DR.JORGE JIMENEZ CANTU TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	07/11/2011 //	21/12/2011 //	1,035,357.62	1,035,357.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,357.62	1,035,357.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	1231.09		2 COLONIA	1	31782	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2011 INFORME DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$78,741,846.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
160966 /0044	03	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL, TRAMO DE CERRO GRANDE A CERRO NEVADO DE TOLUCA, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	07/11/2011 //	21/12/2011 //	3,191,508.22	3,191,508.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,191,508.22	3,191,508.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	4469.71		2 COLONIA	1	31782	100	100.00
161000 /0045	05	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	081 SECUNDARIA	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. SEC. TEC. N° 37 QUETZALCOATL, UBICADA EN EL PUEBLO DE SANTA CECILIA ACATITLAN. TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 / COLONIA SANTA CECILIA	CONTRATO	17/10/2011 //	15/12/2011 //	724,449.33	724,449.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,449.33	724,449.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1415.00		5 ALUMNO	1	600	100	100.00
161003 /0046	05	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACION GRAL. ESC. PRIM. FORD 15 Y/O JOSE VASCONCELOS, UBICADA EN LA COL. LAS PALOMAS TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	17/11/2011 //	15/12/2011 //	724,836.37	724,836.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,836.37	724,836.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	845.00		5 ALUMNO	14	600	100	100.00
161006 /0047	05	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. PROF. RAFAEL MOLINA BETANCOURT, UBICADA EN LA COL. VISTA HERMOSA TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	17/10/2011 //	15/12/2011 //	722,719.12	722,719.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,719.12	722,719.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1500.00		5 ALUMNO	1	600	100	100.00
161011 /0048	05	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL E IMPERMEABILIZACIÓN ESC. PRIM. FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA COL. VISTA HERMOSA TLAL-DGOP-FISM-AD-038-11 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	17/10/2011 //	15/11/2011 //	722,386.39	722,386.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,386.39	722,386.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	900.00		5 ALUMNO	1	600	100	100.00
161014 /0050	05	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	081 SECUNDARIA	REHABILITACION GRAL. DE LA ESC. TELESECUNDARIA TLALOC, UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE SANTA CECILIA. TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 / COLONIA SANTA CECILIA	CONTRATO	17/10/2011 //	15/12/2011 //	718,999.78	718,999.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,999.78	718,999.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1645.00		5 ALUMNO	1	450	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
 Año de Ejercicio 2011 INFORME DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$78,741,846.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
161016 /0051	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	081 SECUNDARIA	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. SEC. TEC. N° 24 VICTOR BRAVO AHUJA, UBICADA EN LA COL. SAN JUAN IXHUATEPEC. TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 / COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	17/10/2011 //	15/12/2011 //	724,892.99	724,892.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,892.99	724,892.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2075.00		5 ALUMNO	1	700	100	100.00
161017 /0052	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	081 SECUNDARIA	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO. TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 / COLONIA EL PUERTO	CONTRATO	17/10/2011 //	15/12/2011 //	721,210.88	721,210.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,210.88	721,210.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2150.01		5 ALUMNO	1	600	100	100.00
161089 /0053	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO TEYOTL 2DA ETAPA TRAMO CALLE ALPINO A CAÑADA DE HUAYATLACO. TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	17/10/2011 //	15/12/2011 //	739,812.60	739,812.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,812.60	739,812.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	899.05		2 COLONIA	1	22478	100	100.00
161091 /0054	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS TIHUI. TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	03/11/2011 //	20/12/2011 //	2,642,438.50	2,642,438.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,642,438.50	2,642,438.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3400.09		2 COLONIA	1	22478	100	100.00
161092 /0055	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EXPLORADORES NIEBLA TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	03/11/2011 //	20/12/2011 //	1,080,550.30	1,080,550.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,550.30	1,080,550.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1570.00		2 COLONIA	1	21146	100	100.00
161193 /0056	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS. UBICADA EN LA COL. CUAUHTEMOC TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	14/11/2011 //	28/12/2011 //	1,262,461.22	1,262,461.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,461.22	1,262,461.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1121.60		2 COLONIA	1	3776	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2011 INFORME DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$78,741,846.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
161391 /0057	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	17/10/2011 //	15/12/2011 //	689,893.53	689,893.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,893.53	689,893.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1500.00		5 ALUMNO	1	600	100	100.00
161392 /0058	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA, UBICADA EN LA COL. SAN JUAN IXHUATEPEC. TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 / COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	17/10/2011 //	15/12/2011 //	721,802.44	721,802.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,802.44	721,802.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2514.30		5 ALUMNO	1	600	100	100.00
161486 /0060	03 ASH	UR URBANIZACIÓN	A CONSTRUCCIÓN	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICO 68 2DA ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A 2DA ANDADOR DEL GAS. TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11 / COLONIA SAN PEDRO BARRIENTOS	CONTRATO	25/11/2011 //	29/12/2011 //	1,754,850.33	1,754,850.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754,850.33	1,754,850.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1897.50		2 COLONIA	1	6920	100	100.00
161487 /0061	03 ASH	UR URBANIZACIÓN	A CONSTRUCCIÓN	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE E. PORTES GIL. DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE DE LOS PAJAROS. TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11 / COLONIA BENITO JUÁREZ (TEQUEXQUINAHUAC)	CONTRATO	25/11/2011 //	29/12/2011 //	2,536,684.41	2,536,684.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,536,684.41	2,536,684.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3588.00		2 COLONIA	1	5220	100	100.00
161502 /0062	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	068 PRIMARIA	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIMARIA CLUB DE LEONES, UBICADA EN LA COL. EL TENAYO CENTRO TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 / COLONIA EL TENAYO	CONTRATO	17/10/2011 //	15/12/2011 //	724,958.74	724,958.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,958.74	724,958.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1050.00		5 ALUMNO	1	600	100	100.00
161504 /0063	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	081 SECUNDARIA	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESEC. NUEVA CREACION, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU TLAL-DGOP-FISM-AD-053-11 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	17/10/2011 //	15/12/2011 //	724,344.36	724,344.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,344.36	724,344.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	282.29		5 ALUMNO	1	500	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
 Año de Ejercicio 2011 INFORME DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$78,741,846.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
161526 /0064	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y/O AGUSTIN TAPIA MIRANDA, UBICADA EN LA COL. INDEPENDENCIA TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	17/10/2011 //	15/12/2011 //	744,421.16	744,421.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,421.16	744,421.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1210.00		5 ALUMNO	1	600	100	100.00
161528 /0065	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	081 SECUNDARIA	REHABILITACIÓN GENERAL ESC. SEC. GRAL. LA PRESA N° 19 JAIME SABINES, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA SECC. TLAL-DGOP-FISM-AD-047-11 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	17/10/2011 //	15/12/2011 //	724,964.48	724,964.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,964.48	724,964.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2698.50		5 ALUMNO	1	700	100	100.00
161534 /0066	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB EXC. DE LORENA DE LA CALLE BENITO JUAREZ A LA CALLE NUEVOS HORIZONTES, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2A SECC. TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	14/12/2011 //	31/12/2011 //	2,064,461.47	2,064,461.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064,461.47	2,064,461.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3116.40		2 COLONIA	1	21146	100	100.00
161536 /0067	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES MEXICANOS Y LA CALLE H. COLEGIO MILITAR, TRAMO DE CALLE PENTATLON UNIVERSITARIO A CALLE YOLOXOCHITL, UBICADAS EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA SECC. TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	14/12/2011 //	31/12/2011 //	2,687,465.82	2,687,465.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687,465.82	2,687,465.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2606.19		2 COLONIA	1	20125	100	100.00
161636 /0068	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	081 SECUNDARIA	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. SEC. GRAL. CONSTITUCION DE 1917, UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917. TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 / COLONIA CONSTITUCIÓN DE 1917	CONTRATO	17/10/2011 //	15/12/2011 //	724,256.09	724,256.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,256.09	724,256.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3066.45		5 ALUMNO	1	700	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2011 INFORME DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$78,741,846.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
161637 /0069	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	081 SECUNDARIA	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. TEC. N° 14 LAZARO CARDENAS DEL RIO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA SECC TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 / COLONIA LAZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	17/10/2011 //	15/12/2011 //	724,369.49	724,369.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,369.49	724,369.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2418.62		5 ALUMNO	1	600	100	100.00
161638 /0070	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN DE 3,116.40 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL DE CERRO DE LAS CRUCES A CERRO NEVADO DE TOULCA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU TLAL-DGOP-FISM -IR-018-11 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	14/12/2011 //	31/12/2011 //	2,237,198.82	2,237,198.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171,438.57	2,171,438.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	3116.40		2 COLONIA	1	31782	100	97.06
161646 /0071	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	059 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ 2DA ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A PROLONGACION HIDALGO, UBICADA EN LA COL. SAN PEDRO BARRIENTOS TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11 / COLONIA SAN PEDRO BARRIENTOS	CONTRATO	29/11/2011 //	29/12/2011 //	1,075,935.03	1,075,935.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,935.03	1,075,935.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2540.00		2 COLONIA	1	6920	100	100.00
161667 /0073	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACUARIO, TRAMO DE VIA LACTEA A ALFA CENTAURO, UBICADA EN LA COL. LA SIDERAL TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	13/12/2011 //	30/12/2011 //	429,865.24	429,865.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,865.24	429,865.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	592.37		2 COLONIA	1	678	100	100.00
161669 /0074	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA DE SANTA ROSA, TRAMO DE INSURGENTES NORTE A LAGO SAYATLAN, UBICADA EN LA COL. LA LAGUNA TLAL-DGOP-FIMS-AD-058-11 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	16/12/2011 //	30/12/2011 //	868,526.18	868,526.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,526.18	868,526.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1211.24		2 COLONIA	1	7281	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2011 INFORME DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$78,741,846.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
161673 /0075	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TICOMAN, TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA. TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	16/12/2011 //	30/12/2011 //	851,498.64	851,498.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,498.64	851,498.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	783.72		2 COLONIA	1	1888	100	100.00
161687 /0077	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL (2ª ETAPA) DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK CONZALEZ, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2A SECC TLAL-DGOP-FIMS-AD-056-11 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	31/10/2011 //	29/12/2011 //	724,736.38	724,736.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,736.38	724,736.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	300.00		5 ALUMNO	1	600	100	100.00
161692 /0078	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	059 PAVIMENTACION	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES, TRAMO DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE DE LOS PAJAROS, UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ. TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11 / COLONIA BENITO JUÁREZ (TEQUEXQUINAHUAC)	CONTRATO	31/10/2011 //	29/12/2011 //	1,774,973.65	1,774,973.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774,973.65	1,774,973.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	5499.00		2 COLONIA	1	5220	100	100.00
161699 /0079	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	081 SECUNDARIA	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. TELESEC. RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11 / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	17/10/2011 //	15/12/2011 //	723,024.57	723,024.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,024.57	723,024.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2418.62		5 ALUMNO	1	600	100	100.00
161700 /0080	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	066 PREESCOLAR	REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LUCIA "SAENZ DE BARANDA", UBICADO EN LA COL. BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC. TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11 / COLONIA BENITO JUÁREZ (TEQUEXQUINAHUAC)	CONTRATO	17/10/2011 //	15/12/2011 //	749,970.62	749,970.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,970.62	749,970.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1784.00		5 ALUMNO	1	300	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
 Año de Ejercicio 2011 INFORME DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$78,741,846.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
161946 /0081	08 AD M	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	H GASTOS INDIRECTOS	030 ELABORACION DE ESTUDIOS PARA OBRA PUBLICA	Servicios Profesionales para el Apoyo Administrativo de Estudios, Proyectos y Seguimiento para el Proceso de Pago de Contratistas. 2011 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	02/05/2011 //	30/12/2011 //	1,554,394.60	1,554,394.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554,394.60	1,554,394.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 ESTUDIO	1.00		4 MUNICIPIO	1	683808	100	100.00
162171 /0082	08 AD M	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	H GASTOS INDIRECTOS	107 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SUPERVISION	GASTOS INDIRECTOS 3% ADQUISICION DE 4 VEHICULOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ / TLALNEPANTLA	CONTRATO	15/02/2011 //	30/12/2011 //	685,993.84	685,993.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,993.84	685,993.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	4.00		4 MUNICIPIO	1	684	100	100.00
165468 /0083	08 AD M	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	113 ADQUISICION DE EQUIPO	GASTOS INDIRECTOS 3% ADQUISICION DE 2 MARTILLOS HIDRAULICOS CON KIT PARA EL PROGRAMA DE URBANIZACION 2012, PARA LOS TRABAJOS DE DEMOLICION EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ / TLALNEPANTLA	ADMINISTRACION	02/04/2012 //	31/12/2012 //	638,116.00	600,000.00	0.00	38,116.00	0.00	0.00	0.00	638,116.00	600,000.00	0.00	38,116.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	2.00		4 MUNICIPIO	2	664225	100	100.00
181529 /0084	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACION DE LA AV. LA PRESA, TRAMO EXCURSIONISTAS DE TONATIUH A ASOCIACIÓN DE EXCURSIONISMO D.F., UBICADA EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS 2DA SECCIÓN TLAL-DGOP-FISMAA-IR-011-14 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	18/08/2014 //	16/10/2014 //	1,787,874.36	1,787,874.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787,874.36	1,787,874.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1154.26		2 COLONIA	1	21146	100	100.00
181541 /0085	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN TENOCHTITLAN, DE LA AV. TENOCHTITLAN A TARASCOS, UBICADA EN LA COL. EL TENAYO CENTRO, TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-14 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	18/08/2014 //	16/10/2014 //	1,259,108.16	290,845.78	0.00	0.00	0.00	968,262.38	0.00	1,259,108.16	290,845.78	0.00	0.00	0.00	968,262.38	0.00	02 METRO CUADRADO	1003.26		2 COLONIA	1	8738	100	100.00
190914 /0086	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	148 ENCORTINADO	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO, TLAL-DGOP-FISMAA-IR-002-15 / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	07/09/2015 //	05/11/2015 //	753,219.93	1,537.10	0.00	0.00	0.00	0.00	751,682.83	753,219.92	1,537.10	0.00	0.00	0.00	0.00	751,682.82	02 METRO CUADRADO	117.49		2 COLONIA	1	15405	100	100.00



REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2011 INFORME DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Reporte de Ejercicio Acumulado



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$78,741,846.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 81							TOTAL		80,236,702.59	78,478,641.38	0.00	38,116.00	0.00	968,262.38	751,682.83	80,032,600.23	78,274,539.03	0.00	38,116.00	0.00	968,262.38	751,682.82								

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA
TESORERO MUNICIPAL

ING. JOSÉ ISRAEL DOMÍNGUEZ ZAVALA
ENC. DEL DESPACHO DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. PABLO NAZARIO NERI JUAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

TLALNEPANTLA