

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

2013-2015

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCION DE OBRAS POR CONTRATO



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS ESTRUCTURA U1-C EN LA ESCUELA PRIMARIA /
MARIANO MATAMOROS, UBICADA EN CALLE PINO SUAREZ S/N

ESTIMACION No.

4 (CUATRO) FINIQUITO

FECHA:

30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NO. DE CONTRATO:

NOMBRE DE LA EMPRESA:

LOCALIDAD: TEXALPA, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO







PERIODO:

16 DE SEPTIEMBRE DE 2015

AL

30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUERPO DE ESTIMACION

CONTRATADO						HASTA ESTIMACION ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		SALDO POR EJERCER		%
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	TOTAL ANTERIOR	IMPORTE	TOTAL ACTUAL	IMPORTE	TOTAL POR EJERCER	IMPORTE	A LA FECHA
INSTALACION ELECTRICA												
151-0010 /	Salida eléctrica de centro con tubería conduit galvanizado pared delgada varios diámetros y cable THW calibre 12 aterizadas con cable de cobre desnudo calibre 12 incluye: curvas, coples, conectores, tubo likatite, soporteria, prueba, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	Sal /	45.00 /	\$1,202.32 /	\$54,104.40 /	45.00 /	\$54,104.40 /	0.00 /	\$0.00 /	0.00 /	\$0.00 /	100.00%
151-0793 /	Luminaria fluorescente tipo Slim Line de 2x38 W autobalastada, gabinete de lamina esmaltada para sobreponer de 0.31 x 1.22m, con tubos, incluye: difusor de acrílico, conexiones, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y pruebas.	Pza /	30.00 /	\$1,829.28 /	\$54,878.40 /	30.00 /	\$54,878.40 /	0.00 /	\$0.00 /	0.00 /	\$0.00 /	100.00%
151-8860 /	Interruptor de seguridad d221mb de 2 x 30 amp. Marca square d, fijado a una base de triplay de 16mm., incluye: conexiones, fusibles, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y pruebas.	Pza /	1.00 /	\$1,109.34 /	\$1,109.34 /	0.00 /	\$0.00 /	1.00 /	\$1,109.34 /	0.00 /	\$0.00 /	100.00%
151-6268 /	Tablero de control QO-4 Marca SQUARE D con 4 interruptores termomagnéticos (pastillas de 20 AMPS), incluye: material, mano de obra, herramienta.	Pza /	2.00 /	\$1,345.12 /	\$2,690.24 /	2.00 /	\$2,690.24 /	0.00 /	\$0.00 /	0.00 /	\$0.00 /	100.00%
151-4363 /	Cable de cobre THW cal. 8 mca Condumex incluye: suministro e instalación, tendido, guías, conexiones , amares, materiales, mano de obra, herramienta, equipo.	MI /	210.00 /	\$40.28 /	\$8,458.80 /	0.00 /	\$0.00 /	210.00 /	\$8,458.80 /	0.00 /	\$0.00 /	100.00%
151-3880 /	Registro eléctrico de 0.60 x 0.60 x 0.80m., a base de muro de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena 1:5, con aplanado pulido en el interior, con tapa de 5cm., de espesor de concreto de fc=150kg/cm2, con marco y contramarco comercial, incluye: capa de grava para filtro de 10cm., de espesor, material, herramienta, mano de obra y equipo.	Pza /	6.00 /	\$2,743.93 /	\$16,463.58 /	6.00 /	\$16,463.58 /	0.00 /	\$0.00 /	0.00 /	\$0.00 /	100.00%
41-9260 /	Tubería conduit de PVC pesado de 53 mm (2") de diam, mca. Omega, incluye: cople, pegamento, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	ML /	70.00 /	\$104.13 /	\$7,289.10 /	70.00 /	\$7,289.10 /	0.00 /	\$0.00 /	0.00 /	\$0.00 /	100.00%
151-6264 /	Varilla copper weld de 3/8" de diámetro y 1.50m., de longitud incluye: suministro, hincado, conector, mano de obra, equipo, conexión, herramienta, pruebas y material.	Pza /	2.00 /	\$1,358.83 /	\$2,717.66 /	0.00 /	\$0.00 /	2.00 /	\$2,717.66 /	0.00 /	\$0.00 /	100.00%
151-6262 /	Suministro y colocación de mufa de 2.00m., de altura para acometida de luz. Incluye: herramienta material y mano de obra.	Pza /	1.00 /	\$910.32 /	\$910.32 /	0.00 /	\$0.00 /	1.00 /	\$910.32 /	0.00 /	\$0.00 /	100.00%
						IMPORTE ESTA HOJA		\$13,196.12				
						IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR		\$8,853.55				
						IMPORTE ACUMULADO A ESTA HOJA		\$22,049.67				
CONSTRUCTORES DE JALTOCAN S.A. DE C.V						POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS						
 C. JOSE CARMEN GONZALEZ PALMAS ADMINISTRADOR UNICO		 C. DAVID GONZALEZ HERNANDEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION		 ING. ALVARO LEON CRUZ RESIDENTE DE OBRA		 ING. LUIS HECTOR MENDOZA ATRINO JEFE DE SUPERVISION		 C. SALVADOR HUELZO LOPEZ SUBDIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATO		 ING. ABRAHAM LOPEZ AGUILAR DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		