

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
Año de Ejercicio 2014 al 31 de ENERO de 2017
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$352,086,088.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | | | | | Inversión Ejercida | | | | | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------------------|--------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|-------|-------|---------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Estatal | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total | R. del Fondo | Estatal | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida | Aprobada | Modificada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 179049 /0001 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | P NOMINA | 128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 01/01/2014 // | 31/12/2014 // | 153,431,587.00 | 153,431,587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,431,587.00 | 153,431,587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 ELEMENTO | 1350.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 664225 | 100 | 100.00 |
| 179050 /0002 | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO | Q ADEUDO | 134 EJERCICIOS ANTERIORES | PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS) / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 01/01/2014 // | 31/12/2014 // | 118,654,501.00 | 118,654,501.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,770,517.19 | 32,770,517.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 PAGO | 12.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 664225 | 28 | 27.62 |
| 179051 /0003 | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO | R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 132 CAEM | PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCARIAS / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 01/01/2014 // | 31/12/2014 // | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,924,837.76 | 17,924,837.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 PAGO | 12.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 664225 | 23 | 22.40 |
| TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 3 | | | | | | | | | TOTAL | 352,086,088.00 | 352,086,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204,126,941.95 | 204,126,941.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA
TESORERO MUNICIPAL

ING. JOSÉ ISRAEL DOMÍNGUEZ ZAVALA
ENC. DEL DESPACHO DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. PABLO NAZARIO NERI JUAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL