

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$56,530,786.97

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
1444/ 0001 46705	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	218 REVESTIMIENTO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALPINO HURONES (ENTRE EXPLORADORES DE OCCIDENTE Y CALLE DE SAN MARTIN). COL. LAZARO CARDENAS 3ra SECC.TLAL-DGOP-FAIS-IR-002-16 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2016-05-09	2016-07-07	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,394,996.46	1,394,996.46	0.00	02 METRO CUADRADO	1,483.00		2 COLONIA	1	22,478	100	93.00
1532/ 0002 46746	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA NARCISO MENDOZA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU TLAL-DGOP-FAIS-IR-004-16 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	2016-06-03	2016-08-31	900,000.00	900,000.00	0.00	262,271.42	262,271.42	0.00	02 METRO CUADRADO	76.86		5 ALUMNO	1	301	30	29.14
2309/ 0003 103962	17 URB	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	174 COMEDORES COMUNITARIOS	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO, EN CALLE PERIFÉRICO DEL PANTEÓN COL. LÁZARO CÁRDENAS 3a SECC. TLAL-DGOP-FAIS-IR-005-16 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2016-06-30	2016-09-27	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,440,313.90	1,440,313.90	0.00	02 METRO CUADRADO	184.00		3 POBLADO	1	22,478	75	96.02
3087/ 0004	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	204 PREESCOLAR (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS AQUILES SERDÁN, COL. LOMAS DE TEPEOLULCO TLAL-DGOP-FAIS-IR-006-16 / LOMAS DE TEPEOLULCO	CONTRATO	2016-07-28	2016-09-25	900,000.00	900,000.00	0.00	447,967.36	447,967.36	0.00	02 METRO CUADRADO	100.00		5 ALUMNO	1	152	50	49.77
3634/ 0005 15104	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM) 2016 / TLALNEPANTLA	ADMINISTRACION	2016-09-15	2016-10-15	658,430.34	658,430.34	0.00	658,430.34	658,430.34	0.00	50 EQUIPO	46.00		4 MUNICIPIO	1	664,225	100	100.00
3637/ 0006 15104	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS SUSTITUYENDO Y ADQUIRIENDO MOBILIARIO. / TLALNEPANTLA	ADMINISTRACION	2016-09-15	2016-10-15	472,185.39	472,185.39	0.00	472,185.39	472,185.39	0.00	02 METRO CUADRADO	1.00		4 MUNICIPIO	1	664,225	100	100.00
3753/ 0007 184930	17 URB	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	174 COMEDORES COMUNITARIOS	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO / COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	2016-09-14	2016-12-12	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	745,060.49	745,060.49	0.00	02 METRO CUADRADO	149.76		3 POBLADO	1	31,860	50	49.67

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2016. INFORME DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2017
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$56,530,786.97

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
4101/0008 192818	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ. TLAL-DGOP-IR-011-16 / COLONIA SAN JOSÉ IXHUATEPEC	CONTRATO	2016-09-01	2016-10-15	650,000.00	650,000.00	0.00	322,359.89	322,359.89	0.00	02 METRO CUADRADO	256.00		5 ALUMNO	1	302	50	49.59
4106/0009 193317	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE LA CALLE OTZOLOAPAN A LIMITE DE CALLE. TLAL-DGOP-FAIS-IR-012-16 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2016-09-01	2016-10-30	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	3,171,441.74	3,171,441.74	0.00	02 METRO CUADRADO	3,239.00		2 COLONIA	1	5,605	99	99.11
4111/0010 193657	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS Y/O RICARDO FLORES MAGON. TLAL-DGOP-FAIS-IR-013-16 / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	2016-09-01	2016-11-14	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	969,001.97	969,001.97	0.00	02 METRO CUADRADO	529.00		5 ALUMNO	1	494	82	77.52
4112/0011 194113	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS DAVID G. BERLANGA TLAL-DGOP-FAIS-IR-014-16 / COLONIA SAN JOSÉ IXHUATEPEC	CONTRATO	2016-09-06	2016-11-04	800,000.00	800,000.00	0.00	395,845.03	395,845.03	0.00	02 METRO CUADRADO	442.00		5 ALUMNO	1	63	50	49.48
4113/0012 203940	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE. TLAL-DGOP-FAIS-IR-015-16 / PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)	CONTRATO	2016-09-09	2016-11-22	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	646,596.43	646,596.43	0.00	02 METRO CUADRADO	750.87		5 ALUMNO	1	589	50	49.74
4114/0013 204195	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK GONZALEZ. TLAL-DGOP-FAIS-IR-016-16 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2016-09-09	2016-11-22	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	595,742.94	595,742.94	0.00	02 METRO CUADRADO	150.00		5 ALUMNO	1	405	50	49.65
4115/0014 204533	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARTÍ. TLAL-DGOP-FAIS-IR-017-16 / PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)	CONTRATO	2016-09-14	2016-11-12	670,000.00	670,000.00	0.00	332,515.85	332,515.85	0.00	02 METRO CUADRADO	150.00		5 ALUMNO	1	138	50	49.63
4481/0015 216564	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (48 UNIDADES), TLAL-DGOP-FAIS-IR-010-16 / PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)	CONTRATO	2016-09-07	2016-11-25	3,085,066.00	3,085,066.00	0.00	2,103,202.68	2,103,202.68	0.00	02 METRO CUADRADO	640.00		7 FAMILIA	40	220	68	68.18
4483/0016 216968	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (48 UNIDADES), TLAL-DGOP-FAIS-IR-010-16 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2016-09-07	2016-11-25	154,253.30	154,253.30	0.00	106,434.78	106,434.78	0.00	02 METRO CUADRADO	32.00		7 FAMILIA	2	25	68	69.00
4484/0017 217055	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (48 UNIDADES), TLAL-DGOP-FAIS-IR-010-16 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2016-09-07	2016-11-25	308,506.60	308,506.60	0.00	212,869.55	212,869.55	0.00	02 METRO CUADRADO	64.00		7 FAMILIA	4	31	68	69.00

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$56,530,786.97

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
4487/ 0018 217122	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (1 UNIDAD), TLAL-DGOP-FAIS-IR-010-16 / PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)	CONTRATO	2016-09-07	2016-11-25	77,126.65	77,126.65	0.00	53,217.39	53,217.39	0.00	02 METRO CUADRADO	16.00		7 FAMILIA	1	5	69	69.00
4490/ 0019 217235	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (1 UNIDAD), TLAL-DGOP-FAIS-IR-010-16 / PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)	CONTRATO	2016-09-07	2016-11-25	77,126.65	77,126.65	0.00	53,217.39	53,217.39	0.00	02 METRO CUADRADO	16.00		7 FAMILIA	1	5	69	69.00
4519/ 0020 217491	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (22 UNIDADES), TLAL-DGOP-FAIS-IR-007-16 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2016-09-07	2016-11-05	848,393.15	848,393.15	0.00	505,888.53	505,888.53	0.00	02 METRO CUADRADO	176.00		7 FAMILIA	11	97	65	59.63
4543/ 0021 217625	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (22 UNIDADES), TLAL-DGOP-FAIS-IR-007-16 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2016-09-07	2016-11-05	308,506.60	308,506.60	0.00	212,869.55	212,869.55	0.00	02 METRO CUADRADO	64.00		7 FAMILIA	4	27	65	69.00
4545/ 0022 217686	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (22 UNIDADES), TLAL-DGOP-FAIS-IR-007-16 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2016-09-07	2016-11-05	77,126.65	77,126.65	0.00	53,217.38	53,217.38	0.00	02 METRO CUADRADO	16.00		7 FAMILIA	1	4	65	69.00
4548/ 0023 217756	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (22 UNIDADES), TLAL-DGOP-FAIS-IR-007-16 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2016-09-07	2016-11-05	462,759.90	462,759.90	0.00	319,304.33	319,304.33	0.00	02 METRO CUADRADO	96.00		7 FAMILIA	6	48	65	69.00
4613/ 0024 223065	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS. TLAL-DGOP-FAIS-AD-001-16 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	2016-10-05	2016-11-18	311,449.83	311,449.83	0.00	153,962.87	153,962.87	0.00	02 METRO CUADRADO	109.00		5 ALUMNO	1	169	50	49.43
4624/ 0025 223662	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD 169. TLAL-DGOP-FAIS-IR-023-16 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2016-10-05	2016-12-03	920,000.00	920,000.00	0.00	728,935.60	728,935.60	0.00	02 METRO CUADRADO	385.00		5 ALUMNO	1	700	79	79.24
4700/ 0026 228192	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION. TLAL-DGOP-FAIS-IR-030-16 / PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)	CONTRATO	2016-10-13	2016-12-11	950,000.00	950,000.00	0.00	473,974.54	473,974.54	0.00	02 METRO CUADRADO	565.00		5 ALUMNO	1	457	50	49.89
4701/ 0027 226268	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA SILVESTRE REVUELTAS. TLAL-DGOP-FAIS-IR-026-16 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2016-10-07	2016-12-05	900,000.00	900,000.00	0.00	446,913.06	446,913.06	0.00	02 METRO CUADRADO	110.00		5 ALUMNO	1	53	50	49.66
4710/ 0028 226328	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA OTILIO MONTAÑO Y/O MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. TLAL-DGOP-FAIS-IR-027-16 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	2016-10-12	2016-12-10	900,000.00	900,000.00	0.00	448,620.38	448,620.38	0.00	02 METRO CUADRADO	347.00		5 ALUMNO	1	724	50	49.85
4711/ 0029 226163	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS AQUILES SERDAN. TLAL-DGOP-FAIS-IR-025-16 / PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)	CONTRATO	2016-10-05	2016-12-03	620,000.00	620,000.00	0.00	308,615.55	308,615.55	0.00	02 METRO CUADRADO	233.00		5 ALUMNO	1	64	50	49.78

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$56,530,786.97

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
4712/ 0030 226349	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET. TLAL-DGOP-FAIS-IR-028-16 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2016-10-13	2016-12-11	650,000.00	650,000.00	0.00	324,557.27	324,557.27	0.00	02 METRO CUADRADO	180.00		5 ALUMNO	1	42	50	49.93
5840/ 0031 246747	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (55 UNIDADES). TLAL-DGOP-FAIS-IR-008-16 / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	2016-09-07	2016-12-05	77,126.65	77,126.65	0.00	74,041.59	74,041.59	0.00	02 METRO CUADRADO	16.00		7 FAMILIA	1	3	96	96.00
5841/ 0032 246684	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (55 UNIDADES). TLAL-DGOP-FAIS-IR-008-16 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2016-09-07	2016-12-05	771,266.50	771,266.50	0.00	740,415.84	740,415.84	0.00	02 METRO CUADRADO	160.00		7 FAMILIA	10	44	96	96.00
5844/ 0033 246626	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (55 UNIDADES). TLAL-DGOP-FAIS-IR-008-16 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	2016-09-07	2016-12-05	154,253.30	154,253.30	0.00	148,083.18	148,083.18	0.00	02 METRO CUADRADO	32.00		7 FAMILIA	2	10	96	96.00
5845/ 0034 244580	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (55 UNIDADES). TLAL-DGOP-FAIS-IR-008-16 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	2016-09-07	2016-12-05	154,253.30	154,253.30	0.00	148,083.17	148,083.17	0.00	02 METRO CUADRADO	32.00		7 FAMILIA	2	10	96	96.00
5846/ 0035 244565	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (55 UNIDADES). TLAL-DGOP-FAIS-IR-008-16 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	2016-09-07	2016-12-05	154,253.30	154,253.30	0.00	148,083.17	148,083.17	0.00	02 METRO CUADRADO	32.00		7 FAMILIA	2	6	96	96.00
5847/ 0036 244489	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (55 UNIDADES). TLAL-DGOP-FAIS-IR-008-16 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2016-09-07	2016-12-05	154,253.30	154,253.30	0.00	148,083.17	148,083.17	0.00	02 METRO CUADRADO	32.00		7 FAMILIA	2	9	96	96.00
5848/ 0037 244432	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (55 UNIDADES). TLAL-DGOP-FAIS-IR-008-16 / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	2016-09-07	2016-12-05	154,253.30	154,253.30	0.00	148,083.17	148,083.17	0.00	02 METRO CUADRADO	32.00		7 FAMILIA	2	11	96	96.00
5850/ 0038 244396	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (55 UNIDADES). TLAL-DGOP-FAIS-IR-008-16 / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	2016-09-07	2016-12-05	154,253.30	154,253.30	0.00	148,083.17	148,083.17	0.00	02 METRO CUADRADO	32.00		7 FAMILIA	2	8	96	96.00
5851/ 0039 244355	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (55 UNIDADES). TLAL-DGOP-FAIS-IR-008-16 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2016-09-07	2016-12-05	154,253.30	154,253.30	0.00	148,083.17	148,083.17	0.00	02 METRO CUADRADO	32.00		7 FAMILIA	2	10	96	96.00
5852/ 0040 244208	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (55 UNIDADES). TLAL-DGOP-FAIS-IR-008-16 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2016-09-07	2016-12-05	231,379.95	231,379.95	0.00	222,124.76	222,124.76	0.00	02 METRO CUADRADO	48.00		7 FAMILIA	3	17	96	96.00
5853/ 0041 244118	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (55 UNIDADES). TLAL-DGOP-FAIS-IR-008-16 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2016-09-07	2016-12-05	231,379.95	231,379.95	0.00	222,124.76	222,124.76	0.00	02 METRO CUADRADO	48.00		7 FAMILIA	3	12	96	96.00
5854/ 0042 244012	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (55 UNIDADES). TLAL-DGOP-FAIS-IR-008-16 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	2016-09-07	2016-12-05	385,633.25	385,633.25	0.00	370,207.93	370,207.93	0.00	02 METRO CUADRADO	80.00		7 FAMILIA	5	24	96	96.00
5855/ 0043 243848	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (55 UNIDADES). TLAL-DGOP-FAIS-IR-008-16 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2016-09-07	2016-12-05	1,388,279.70	1,388,279.70	0.00	1,323,656.74	1,323,656.74	0.00	02 METRO CUADRADO	288.00		7 FAMILIA	18	52	96	95.34

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$56,530,786.97

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
5856/ 0044 246825	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (55 UNIDADES). TLAL-DGOP-FAIS-IR-008-16 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	2016-09-07	2016-12-05	77,126.65	77,126.65	0.00	74,041.59	74,041.59	0.00	02 METRO CUADRADO	16.00		7 FAMILIA	1	3	96	96.00
5869/ 0045 248883	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (55 UNIDADES), TLAL-DGOP-FAIS-IR-009-16 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	2016-09-07	2016-12-05	77,126.65	77,126.65	0.00	38,563.33	38,563.33	0.00	02 METRO CUADRADO	16.00		7 FAMILIA	1	3	50	50.00
5871/ 0046 248853	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (55 UNIDADES), TLAL-DGOP-FAIS-IR-009-16 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	2016-09-07	2016-12-05	154,253.30	154,253.30	0.00	77,126.65	77,126.65	0.00	02 METRO CUADRADO	32.00		7 FAMILIA	2	8	50	50.00
5872/ 0047 248803	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (55 UNIDADES), TLAL-DGOP-FAIS-IR-009-16 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	2016-09-07	2016-12-05	154,253.30	154,253.30	0.00	77,126.65	77,126.65	0.00	02 METRO CUADRADO	32.00		7 FAMILIA	2	8	50	50.00
5873/ 0048 248768	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (55 UNIDADES), TLAL-DGOP-FAIS-IR-009-16 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	2016-09-07	2016-12-05	154,253.30	154,253.30	0.00	77,126.65	77,126.65	0.00	02 METRO CUADRADO	32.00		7 FAMILIA	2	9	50	50.00
5874/ 0049 248610	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (55 UNIDADES), TLAL-DGOP-FAIS-IR-009-16 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	2017-01-02	2017-01-03	231,379.95	231,379.95	0.00	115,689.98	115,689.98	0.00	02 METRO CUADRADO	48.00		7 FAMILIA	3	13	50	50.00
5877/ 0050 248577	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (55 UNIDADES), TLAL-DGOP-FAIS-IR-009-16 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	2016-09-07	2016-12-05	308,506.60	308,506.60	0.00	154,253.30	154,253.30	0.00	02 METRO CUADRADO	64.00		7 FAMILIA	4	16	50	50.00
5883/ 0051 248460	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (55 UNIDADES), TLAL-DGOP-FAIS-IR-009-16 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	2016-09-07	2016-12-05	694,139.85	694,139.85	0.00	347,069.93	347,069.93	0.00	02 METRO CUADRADO	144.00		7 FAMILIA	9	48	50	50.00
5886/ 0052 248368	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (55 UNIDADES), TLAL-DGOP-FAIS-IR-009-16 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	2017-01-02	2017-01-03	1,234,026.40	1,234,026.40	0.00	617,013.20	617,013.20	0.00	02 METRO CUADRADO	256.00		7 FAMILIA	16	69	50	50.00
5887/ 0053 248221	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (55 UNIDADES), TLAL-DGOP-FAIS-IR-009-16 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	2016-09-07	2016-12-05	1,234,026.40	1,234,026.40	0.00	595,610.18	595,610.18	0.00	02 METRO CUADRADO	256.00		7 FAMILIA	16	95	50	48.27
6006/ 0054 256254	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL Y/O MIGUEL HIDALGO. TLAL-DGOP-FAIS-AD-002-16 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2016-11-14	2016-12-17	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	564.00		5 ALUMNO	1	467	0	0.00
7438/ 0055 353495	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	TECHO FIRME / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	2016-02-24	2016-12-31	1,301,535.81	1,301,535.81	0.00	1,189,227.21	1,189,227.21	0.00	02 METRO CUADRADO	768.67		7 FAMILIA	99	992	99	91.37

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$56,530,786.97

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
7439/ 0056 329728	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	TECHOS FIRME / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	2016-02-24	2016-12-31	1,275,130.23	1,275,130.23	0.00	637,565.12	637,565.12	0.00	02 METRO CUADRAO	768.67		7 FAMILIA	96	482	50	50.00
7440/ 0057 353773	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	TECHOS FIRME / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	2016-02-24	2016-12-31	1,011,074.40	1,011,074.40	0.00	505,537.20	505,537.20	0.00	02 METRO CUADRAO	768.67		7 FAMILIA	77	765	50	50.00
7441/ 0058 355412	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	TECHOS FIRME / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2016-02-24	2016-12-31	931,857.65	931,857.65	0.00	465,928.83	465,928.83	0.00	02 METRO CUADRAO	768.67		7 FAMILIA	70	708	50	50.00
7443/ 0059 354983	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	TECHOS FIRME / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	2016-02-24	2016-12-31	879,046.48	879,046.48	0.00	439,523.24	439,523.24	0.00	02 METRO CUADRAO	768.67		7 FAMILIA	66	660	50	50.00
7445/ 0060 357751	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	TECHOS FIRME / PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)	CONTRATO	2016-02-24	2016-12-31	826,235.31	826,235.31	0.00	413,117.66	413,117.66	0.00	02 METRO CUADRAO	768.67		7 FAMILIA	65	627	50	50.00
7446/ 0061 355934	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	TECHOS FIRME / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	2016-02-24	2016-12-31	826,235.31	826,235.31	0.00	413,117.66	413,117.66	0.00	02 METRO CUADRAO	768.67		7 FAMILIA	65	630	50	50.00
7449/ 0062 352065	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	TECHOS FIRME / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	2016-02-24	2016-12-31	799,829.73	799,829.73	0.00	399,914.87	399,914.87	0.00	02 METRO CUADRAO	768.67		7 FAMILIA	60	605	50	50.00
7451/ 0063 354404	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	TECHOS FIRME / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2016-02-24	2016-12-31	773,424.14	773,424.14	0.00	386,712.07	386,712.07	0.00	02 METRO CUADRAO	768.67		7 FAMILIA	58	581	50	50.00
7453/ 0064 330025	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	TECHOS FIRME / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2016-02-24	2016-12-31	773,424.14	773,424.14	0.00	386,712.07	386,712.07	0.00	02 METRO CUADRAO	768.67		7 FAMILIA	58	590	50	50.00
7454/ 0065 350709	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	TECHOS FIRME / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	2016-02-24	2016-12-31	747,018.56	747,018.56	0.00	373,509.28	373,509.28	0.00	02 METRO CUADRAO	768.67		7 FAMILIA	56	560	50	50.00
7455/ 0066 355601	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	TECHOS FIRME / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2016-02-24	2016-12-31	720,612.98	720,612.98	0.00	360,306.49	360,306.49	0.00	02 METRO CUADRAO	768.67		7 FAMILIA	55	560	50	50.00

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$56,530,786.97

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
7456/ 0067 352482	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	TECHOS FIRME / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2016-02-24	2016-12-31	694,207.39	694,207.39	0.00	347,103.70	347,103.70	0.00	02 METRO CUADRADO	768.67		7 FAMILIA	53	518	50	50.00
7464/ 0068 330163	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	TECHOS FIRME / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	2016-02-24	2016-12-31	694,207.39	694,207.39	0.00	347,103.70	347,103.70	0.00	02 METRO CUADRADO	768.67		7 FAMILIA	52	534	50	50.00
7465/ 0069 355186	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	TECHOS FIRME / COLONIA SANTA CECILIA	CONTRATO	2016-02-24	2016-12-31	667,801.81	667,801.81	0.00	333,900.91	333,900.91	0.00	02 METRO CUADRADO	768.67		7 FAMILIA	50	504	50	50.00
7466/ 0070 354006	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	TECHOS FIRME / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	2016-02-24	2016-12-31	667,801.81	667,801.81	0.00	333,900.91	333,900.91	0.00	02 METRO CUADRADO	768.67		7 FAMILIA	50	507	50	50.00
7467/ 0071 353288	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	TECHOS FIRME / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	2016-02-24	2016-12-31	641,396.23	641,396.23	0.00	320,698.12	320,698.12	0.00	02 METRO CUADRADO	768.67		7 FAMILIA	48	489	50	50.00
7468/ 0072 351569	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	TECHOS FIRME / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	2016-02-24	2016-12-31	641,396.23	641,396.23	0.00	320,698.12	320,698.12	0.00	02 METRO CUADRADO	768.67		7 FAMILIA	48	481	50	50.00
7469/ 0073 350969	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	TECHOS FIRME / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	2016-02-24	2016-12-31	641,396.23	641,396.23	0.00	320,698.12	320,698.12	0.00	02 METRO CUADRADO	768.67		7 FAMILIA	48	501	50	50.00
7470/ 0074 328081	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	TECHOS FIRME / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2016-02-24	2016-12-31	641,396.23	641,396.23	0.00	320,698.12	320,698.12	0.00	02 METRO CUADRADO	768.67		7 FAMILIA	48	243	50	50.00
7471/ 0075 354826	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	TECHOS FIRME / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	2016-02-24	2016-12-31	614,990.64	614,990.64	0.00	307,495.32	307,495.32	0.00	02 METRO CUADRADO	768.67		7 FAMILIA	46	461	50	50.00
7472/ 0076 350275	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	TECHOS FIRME / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	2016-02-24	2016-12-31	614,990.64	614,990.64	0.00	307,495.32	307,495.32	0.00	02 METRO CUADRADO	768.67		7 FAMILIA	47	468	50	50.00
7473/ 0077 329814	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	TECHOS FIRME / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2016-02-24	2016-12-31	614,990.64	614,990.64	0.00	307,495.32	307,495.32	0.00	02 METRO CUADRADO	768.67		7 FAMILIA	47	470	50	50.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 77									TOTAL			54,834,862.54	54,834,862.54	0.00	34,061,764.70	34,061,764.70	0.00					

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$56,530,786.97

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA
TESORERO MUNICIPAL.

ING. JOSE ISRAEL DOMINGUEZ ZAVALA
DIR. GRAL. OBRAS PUBLICAS.

C. P. PABLO NAZARIO NERI JUÁREZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

TLALNEPANTLA