



H. AYUNTAMIENTO DE OCOYOACAC  
2013 - 2015




"2013 AÑO DEL BICENTENARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACION"

Ocoyoacac, México a 15 de julio del 2013

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCION: TESORERIA MUNICIPAL  
NUMERO DE OFICIO: MT/199/2013

MTRO. EN ADMINISTRACION PÚBLICA  
CARLOS DANIEL APORTELA RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE INVERSION PÚBLICA  
P R E S E N T E



Sirva este medio para enviarle un cordial saludo al mismo tiempo remitir a usted la documentación correspondiente al reporte de avance mensual del ramo 33 con los movimientos del mes de junio de los ejercicios 2011, 2012 y 2013 FORTAMUNDF (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y FISM (Fondo Para la Infraestructura Social Municipal) de los ejercicios fiscales 2012 y 2013.

Sin otro particular por el momento le reitero, mi más distinguida consideración.

ATENTAMENTE

C.P. y M.D.F. OSBAIDO ACOSTA ROJAS  
TESORERO MUNICIPAL



C.c.p. PRESIDENTE MUNICIPAL.-C.P.A Alfonso González García  
c.c.p. CONTRALOR INTERNO.- Lic. Gonzalo Estrada Manificio  
C.C.P. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.- Arq. Adnián Alfonso Palafox García

PLAZA DE LOS INSURGENTES No. 1 COL. CENTRO, OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 52740  
TEL/FAX. (728) 287 51 14, (728) 287 66 90



H. AYUNTAMIENTO DE OCOYOACAC  
2013 -2015



"2013 AÑO DEL BICENTENARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACION"

Ocoyoacac, México a 15 de julio del 2013

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCION: TESORERIA MUNICIPAL  
NUMERO DE OFICIO: MT/199/2013

MTRO. EN ADMINISTRACION PÚBLICA  
CARLOS DANIEL APORTELA RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE INVERSION PÚBLICA  
P R E S E N T E

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo al mismo tiempo remitir a usted la documentación correspondiente al reporte de avance mensual del ramo 33 con los movimientos del mes de junio de los ejercicios 2011,2012 y 2013 FORTAMUNDF (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y FISM (Fondo Para la Infraestructura Social Municipal) de los ejercicios fiscales 2012 y 2013.

Sin otro particular por el momento le reitero, mi más distinguida consideración.

ATENTAMENTE

  
C.P. y M.D.F. OSBALDO ACOSTA ROJAS  
TESORERO MUNICIPAL



C.c.p. PRESIDENTE MUNICIPAL.-C.P.A Alfonso González García  
c.c.p. CONTRALOR INTERNO.- Lic. Gonzalo Estrada Manifacio  
C.C.P. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.- Arq. Adrián Alfonso Palafox García

PLAZA DE LOS INSURGENTES No. 1 COL. CENTRO, OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 52740  
TEL/FAX. (728) 287 51 14, (728) 287 66 90




**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
**Registro de Avances Fiscales y Financieros**  
**(Cifras en Pesos)**  
**MUNICIPIO: 064 OCOYOACAC / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**Año de Ejercicio 2012 JUNIO DE 2013**  
**Reporte de Ejercicio Acumulado**

GOBIERNO DEL  
**ESTADO DE MEXICO**

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$5,826,994.34

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Indicador	Obras/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. In. Pro.		Fec. Ter. Pro.	Inversión Ejecutada				Inversión Aprobada			Beneficiarios		Avances							
							Fec. In. Real	Fec. Ter. Real		Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Blanco	Otras	Total	R. del Fondo		Estatal	Municipal	Beneficiarios	Blanco	Otras	J. Medios Aprobados	Modificaciones
167697	03	DA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	A CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE LOS PINOS EN SAN PEDRO CHOLULA OCOYOACAC	158 REDES DE DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE LOS PINOS EN SAN PEDRO CHOLULA OCOYOACAC	CONTRA TO	26/03/2012	31/12/2012	//	772,007.54	772,007.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1025.90	3	POBLADO	2680	99	100.00
167698	03	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO VIEJO A SANTIAGO DEL PEDREGAL / PEDREGAL DE GUADALUPE HIDALGO	CONTRA TO	26/03/2012	31/12/2012	//	1,024,197.85	1,024,197.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1950.00	2	CDLO NIA	61805	100	100.00
167701	03	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1° DE MAYO DE LA CALLE HERMANOS FLORES MAGON A LA PRIV. SIN SAN PEDRO CHOLULA OCOYOACAC	CONTRA TO	26/03/2012	31/12/2012	//	396,955.97	396,955.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	2	COLO NIA	61805	99	100.00
167705	03	DA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	A CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE 21 DE MARZO / SAN PEDRO CHOLULA	158 REDES DE DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE 21 DE MARZO / SAN PEDRO CHOLULA	CONTRA TO	19/04/2012	02/06/2012	//	447,574.54	447,574.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3	POBLADO	650	99	100.00
167707	03	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	036 ENCAMENTADO DE CALLES	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ENTRADA AL PANTEON GENERAL LADO NORTE / LA ASUNCION TEPEYOYLCA	CONTRA TO	01/08/2012	29/09/2012	//	754,162.35	754,162.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3	POBLADO	2350	100	100.00
167708	03	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	047 LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE LIC. VERDAD / SANTIAGUITO	CONTRA TO	23/04/2012	21/06/2012	//	173,040.18	173,040.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3	POBLADO	1250	100	100.00
167913	05	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	B AMPLIACION	068 PRIMARIA	TERMINACION DE BIBLIOTECA EN ESC. MIS PRIMERAS LETRAS ( LOMA BONITA ) / LOMA BONITA	CONTRA TO	13/08/2012	12/10/2012	//	446,198.19	446,198.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5	ALUMNO	180	100	100.00




SECRETARIA DE FINANZAS  
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

LEROO PONIENTE #300  
 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO CP 50000  
 TEL: (01722) 2152891  
 TEL: (01722) 2156017



**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
 Registro de Avances Físicos y Financieros  
 (Cifras en Pesos)  
**MUNICIPIO: 064 OCOYOACAC / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
 Año de Ejercicio: 2012 JUNIO DE 2013  
 Reporte de Ejercicio Acumulado



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$5,825,994.34


N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Indio	Obras/Localidad	Mod. Ejec.	Fecha		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances				
							Int. Pro.	Ter. Pro.	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otros	Total	R. del Fondo	Estatal		Municipal	Beneficiarios	Blanco	Otros
167914	03	URBANIZACION	A	043	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE UC. VERDAD (SANTIAGUITO) / SANTIAGUITO	DE CONTRA TO	13/08/2012	12/10/2012	0.00	864,823.49	864,823.49	0.00	864,823.49	0.00	0.00	0.00	0.00	01	1250	100	
							//	//										02		.00	
168993	03	URBANIZACION	B	043	URBANIZACION DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE EN EL LLANO DEL COMPROMISO (CONVENIO ADICIONAL) / PEDREGAL DE GUADALUPE HIDALGO	CONTRA TO	15/05/2012	15/11/2012	0.00	899,998.31	899,998.31	0.00	899,998.31	0.00	0.00	0.00	0.00	01	61805	100	
							//	//										02		.00	
173990	03	URBANIZACION	A	058	CAMINO DE ACCESO A LA CLINICA UNIVERSITARIA Y OBRAS AUXILIARES EN COLONIA GUADALUPE HIDALGO / PEDREGAL DE GUADALUPE HIDALGO	CONTRA TO	11/04/2013	31/07/2013	0.00	46,738.60	46,738.60	0.00	46,738.60	0.00	2,702.68	0.00	0.00	01	61805	100	
							//	//										02		.00	
<b>TOTAL</b>										5,825,994.34	5,825,994.34	0.00	5,825,994.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**PRESIDENCIA**  
 C.P.A. ANTONIO GONZALEZ HAYUNTAMIENTO 2013 - 2015  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 M.D.F. VICTOR ROSA ROJAS  
 TESOERERO MUNICIPAL

**TESORERIA**  
 M.D.F. VICTOR ROSA ROJAS  
 TESOERERO MUNICIPAL  
 HAYUNTAMIENTO 2013 - 2015

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
 M.D.F. ADRIAN ALFONSO PALAFOS GARCIA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
 HAYUNTAMIENTO 2013 - 2015

**CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL**  
 U.C. GONZALO ESTRADA MANIFACIO  
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



SECRETARIA DE FINANZAS  
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA  
 LERDO PONIENTE #300  
 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO CP 50000  
 TEL. (01722) 2152951  
 TEL. (01722) 2156017



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MEXICO


**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pasos)  
**MUNICIPIO: 064 OCOYOACAC / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
Año de Ejercicio 2011 JUNIO DE 2013  
Reporte de Ejercicio Acumulado



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
**ENIGRANDE**

TÉCNO FINANCIERO ASIGNADO: \$10,778,786.00

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Objeto de la Obra y/o Acción	Mod. Eje. C.	Fac. Ini. Pro.		Fac. Ter. Pro.		Inversión Ejecutada					Metas Totales			Avances									
						Fac. Ini. Real	Fac. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	J. Medios	Aprobados	Verificados	Medida	Cantidad	U. Personas	Por. %						
155448	03	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	036 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO / SAN PEDRO CHOLULA	CONTRA TO	25/03/2011	30/12/2011	1,155,260.13	1,155,260.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADADO	300.00		3	POBLADO	1	500	50	100.00
155450	03	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	036 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE DIAMANTE, TEPEYOYUCA	CONTRA TO	25/03/2011	30/12/2011	2,397,474.54	2,397,474.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADADO	1.00		3	POBLADO	1	6000	30	100.00
155451	03	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	142 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL	CONTRA TO	25/03/2011	30/12/2011	927,358.56	927,358.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEA	1.00		3	POBLADO	1	800	100	100.00
155452	03	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	144 CONSTRUCCION DE ARCO DE TECHO / SAN PEDRO ATLAPULCO	CONTRA TO	25/03/2011	30/12/2011	441,600.00	441,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADADO	1.00		3	POBLADO	1	500	100	100.00
155454	05	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	065 CONSTRUCCION DE DOS AULAS / LOMA BONITA	CONTRA TO	25/03/2011	30/12/2011	572,628.31	572,628.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADADO	1.00		5	ALUMNO	500	500	100	100.00
155455	03	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	143 URBANIZACION DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE DE EL LLANO DEL COMPROMISO / LA ASUNCION TEPEYOYUCA	CONTRA TO	25/03/2011	30/12/2011	5,048,356.96	5,048,356.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADADO	1.00		3	POBLADO	1	1300	98	100.00
158099	08	FM ADQUISICION DE EQUIPO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	2% DESARROLLO INSTITUCIONAL / OCOYOACAC	ADMINISTRACION	25/03/2011	31/12/2011	215,575.96	215,575.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4	MUNICIPIO	1	81605	100	100.00



SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

LERDO PONIENTE #300  
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO CP 50000  
TEL: (01722) 2152591  
TEL: (01722) 2156917



TECHO FINANCIERO ASIGNADO \$10,778,798.00

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Instituto	Otra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Real	Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Materiales		Beneficiarios		Avance					
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Pro.		Estatal	Municipal	Beneficiarios	Blanco	Otras	R. del Fondo	Estatal	Municipal	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personeas	Fig.	Fin.
169368	05	IE	INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	0581	REHABILITACION	0581	COMPRAS DE PINTURA PARA ESCUELAS / OCOYOACAC	22/11/2012	31/12/2012	20,543.54	20,543.54	0.00	20,543.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	.00	
173998	03	UR	URBANIZACION	058	CONSTRUCCION	058	PASOS VEHICULARES	11/04/2013	31/07/2013	22,813.36	22,813.36	0.00	22,813.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
TOTAL										10,801,411.36	10,778,798.00	0.00	10,778,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CP. ALFONSO GONZALEZ GARCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. ADRIAN ALFONSO PALAFOX GARCIA  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

CP. GONZALO ESTRELLA BIANFACIO  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MEXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Fisicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 064 OCOYOACAC / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
Año de Ejercicio 2013 JUNIO DE 2013  
Reporte de Ejercicio Acumulado



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$5,527,198.17




N. Contrato	Sesión	Programa	SubPrograma	Inicio	Objeto/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Mi. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Total	R. del Fondo	Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Beneficiarios		Mareas Totales		Avances									
							Fec. In. Real	Fec. Ter. Real	Fec. In. Real	Fec. Ter. Real			Estatal	Municipal	Beneficiarios	Interesados	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Beneficiarios	U. Pequeños	U. Medianos	U. Grandes	Fin.	Fin.		
173986	13	VC VIAS	A	016	TRABAJOS DE TERRACERIAS Y ALINEAMIENTO EN CAMINO REAL TRAMO SAN PEDRO RURALE ATLAPULCO- MOJONERA LA ASUNCION TEPEYOYUCA / SAN PEDRO ATLAPULCO	CONTRA	11/04/2013	31/12/2013	1,302,270.99	1,302,270.99	1,302,270.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
0001	COT	DE COMUNICACION					//	//	1,302,270.99	1,302,270.99	1,302,270.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>TOTAL</b>												1,302,270.99	1,302,270.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C.P.A. ALDO GONZALEZ GARCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ALEXANDER AGUIRRE ROSAS  
TESORERO MUNICIPAL

ARG. ADRIAN ALFONSO VALARDEZ GARCIA  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

LIC. GONZALO ESTRADA MANIFACIO  
CONTADOR INTERNO MUNICIPAL



SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

LERDO PONIENTE #300  
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO CP 50000  
TEL: (01722) 215391  
TEL: (01722) 2156017




**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

**MUNICIPIO: 064 OCOYOACAC / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS**  
Año de Ejercicio 2012 JUNIO DE 2013  
Reporte de Ejercicio Acumulado

GOBIERNO DEL  
**ESTADO DE MEXICO**

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$27,766,548.98

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Indiso	Omn/Localidad	Mod. Ejec.	Fac. In. Pro.		Fac. Ter. Pro.		Inversión Ejercida						Beneficiarios		Avances									
							Fac. In. Pro.	Fac. In. Rara	Fac. Ter. Pro.	Fac. Ter. Rara	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Pasivos	Fin.					
164871/0001	09	SP	P NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	DE SUELDOS DE SEGURIDAD / OCOYOACAC	ADMINISTRACION	14/02/2012	31/12/2012	5,184,218.87	5,184,218.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184,218.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEM ENTO	1.00	4	MUNIC IPIO	1	61805	85	100.00
164873/0002	09	SP	C MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	126 COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	/ OCOYOACAC	ADMINISTRACION	14/02/2012	31/12/2012	1,944,455.94	1,944,455.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944,455.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	15.00	4	MUNIC IPIO	1	61805	100	100.00
164874/0003	04	IS	I EQUIPAMIENTO	090 UNIDADES MEDICAS	EXAMENES ANTIDOPING / OCOYOACAC	ADMINISTRACION	14/02/2012	31/12/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	75.00	4	MUNIC IPIO	1	75	0	100.00
164875/0004	09	SP	O MANTENIMIENTO PUBLICO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	DE SEGURIDAD PUBLICA / OCOYOACAC	ADMINISTRACION	14/02/2012	31/12/2012	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	24.00	4	MUNIC IPIO	1	61805	100	100.00
164876/0005	03	EL	C REHABILITACION	034 ELECTRICACION URBANA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO / OCOYOACAC	ADMINISTRACION	14/02/2012	31/12/2012	317,027.00	317,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEA	1.00	4	MUNIC IPIO	1	61805	13	100.00
164881/0006	09	SP	O MANTENIMIENTO PUBLICO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS / OCOYOACAC	ADMINISTRACION	14/02/2012	31/12/2012	2,578,984.78	2,578,984.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,578,984.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	24.00	4	MUNIC IPIO	1	61805	95	100.00
164904/0007	14	PE	A PROTECCION ECOLOGICA	040 FOSFOS	PAGO DE CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS / OCOYOACAC	ADMINISTRACION	14/02/2012	31/12/2012	3,113,513.35	3,113,513.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3,113,513.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	1.00	4	MUNIC IPIO	1	61805	100	100.00




SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

LERDO PONIENTE #300  
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO CP 50000  
TEL: (01722) 2192591  
TEL: (01722) 2196017

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
 Registro de Avances Físicos y Financieros  
 (Cifras en Pesos)  
**MUNICIPIO: 064 OCOYOACAC / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS**  
 Año de Ejercicio 2012 JUNIO DE 2013  
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$27,768,548.68

N. Contad.	Sector	Programa	SubPrograma	Instituto	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fecha de la Obra y/o Acción		Inversión Aprobada				Inversión Ejercida				Beneficiarios		Meios Totales		Beneficiarios		Avances Fis.					
							Mod. Ejec.	Fecha de la Obra y/o Acción	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida		Moneda	Beneficiarios	U. Medida	Moneda	
164905	08	ADM	08	114	REPARACION Y MANTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS / OCOYOACAC	ADMINISTRACION	14/02/2012	31/12/2012	400,000.02	400,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	EQUIPO	31.00	4	MUNICIPAL	1	61805	100	100
164910	03	UR	03	011	REPARACION Y MANTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS / OCOYOACAC	ADMINISTRACION	14/02/2012	31/12/2012	260,884.00	260,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	METRO LINEA	31.00	3	POBLADO	1	61805	79	100
164914	14	PE	14	009	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE RECOLECTORES DE BASURA / OCOYOACAC	ADMINISTRACION	14/02/2012	31/12/2012	3,499,995.00	3,499,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34	VEHICULO	5.00	4	MUNICIPAL	1	61805	167	100
164911	03	AP	03	083	PAGO DE AGUA EN BLOQUE / OCOYOACAC	ADMINISTRACION	14/02/2012	31/12/2012	2,614,944.24	2,614,944.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15	SISTEMA	1.00	4	MUNICIPAL	1	61805	82	100
164912	08	SF	08	134	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES / OCOYOACAC	ADMINISTRACION	14/02/2012	31/12/2012	2,340,417.68	2,340,417.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81	PAGO	1.00	4	MUNICIPAL	1	61805	100	100
165032	03	UR	03	036	PAYMENTACION CONCRETO ASFALTICO A UN LADO NOR-PONIENTE / CALLES OCOYOACAC	CONTRATO	25/04/2012	31/12/2012	1,028,695.38	1,028,695.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62	METRO CUADRADO	959.00	3	POBLADO	1	5000	100	100
165034	07	DC	07	021	CONSTRUCCION DE CENTRO DISPENSARIO MEDICO / OCOYOACAC	CONTRATO	25/04/2012	31/12/2012	289,882.66	289,882.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	METRO CUADRADO	500.00	3	POBLADO	1	5000	100	100
165036	08	ADM	08	113	ADQUISICION DE UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA / OCOYOACAC	ADMINISTRACION	14/02/2012	31/12/2012	89,358.00	89,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	EQUIPO	75.00	4	MUNICIPAL	1	61805	100	100





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MEXICO


**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
**MUNICIPIO: 064 OCOYOACAC / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS**  
Año de Ejercicio 2012 JUNIO DE 2013  
Reporte de Ejercicio Acumulado



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
**EN GRANDE**

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$27,788,548.68

N. Comand./Subprogr./Programa	Subprograma	Programa	Datos de la Obra y/o Acción			Fecha			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances																									
			Institución	Objetividad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Otras	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Morfología	Medios	Cantidad	U. Ponderación	Fis.	Fin.																				
																								Fin. Prc.	Fin. Prc.	Fin. Prc.	Fin. Prc.	Fin. Prc.	Fin. Prc.	Fin. Prc.	Fin. Prc.	Fin. Prc.	Fin. Prc.	Fin. Prc.	Fin. Prc.								
165100 08 0018	MAQUINARIA Y EQUIPO MUNICIPAL	EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA SEGURIDAD PUBLICA / OCOYOACAC	ADMINISTRACION PARA TRACIO N	14/02/2012	31/12/2012	59,999.84	59,999.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	12.00		4	1	75	100	100	.00																				
165663 03 0019	CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE EN LA CALLE LIC. VERDAD / OCOYOACAC	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE LIC. VERDAD / OCOYOACAC	CONTRA TO	25/04/2012	31/12/2012	737,778.11	737,778.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	900.00		2	1	8000	99	100	.00																				
165664 04 0020	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO (ACABADOS) TEPEYOYUCA / LA ASUNCION TEPEYOYUCA	CONTRA TO	25/04/2012	31/12/2012	378,418.25	378,418.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	1.00		3	1	1000	100	100	.00																				
165768 03 0021	REHABILITACION DE BACHO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VALIDADES Y ALUMBRADO (BACHEO) TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION DE TRACIO N	24/01/2013	30/03/2013	496,614.72	496,614.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	400.00		3	4	300	30	79	.36																				
165770 09 0023	EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPO DE TRANSPORTE PATRULLAS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION DE TRACIO N	24/01/2013	30/03/2013	1,728,129.04	494,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34	3.00		4	1	61505	0	28	.63																				
165772 03 0024	EQUIPAMIENTO DE MATERIALES PUBLICOS	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	ADMINISTRACION DE TRACIO N	24/01/2013	30/03/2013	207,016.60	207,016.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	1.00		3	1	61505	0	100	.00																				
165824 09 0028	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS EJERCICIO FISCAL 2013 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION DE TRACIO N	24/01/2013	29/03/2013	197,615.20	197,615.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34	1.00		4	1	61505	0	100	.00																				
<b>TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 22</b>																						27,788,548.68	27,788,548.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,432,943.98	26,432,943.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE INFORMATICA  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA  
SERVIDOR PONIENTE #300  
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO CP 50000  
TEL: (01722) 2152591  
TEL: (01722) 2156017



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MEXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Fisicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 064 OCOYOACAC / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
Año de Ejercicio 2012 JUNIO DE 2013  
Reporte de Ejercicio Acumulado



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
**EL GRANDE**

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$27,788,548.68

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inscro	Datos de la Obra y/o Acción:				Inversión Aprobada				Inversión Ejecutada				Beneficiarios		Avance	
					Obra/Localidad	Mod. Ejeo.	Fac. In. Real	Fac. In. Pro.	Fac. Ter. Real	Fac. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Blanco	Otros	U. Medida/Aprobada

C.P.A. ALFONSO GONZALEZ GARCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL/CONSTITUCIONAL

M.D.E.M.-C.P. OSBALDO ACOSTA ROJAS  
TESORERO MUNICIPAL

ARO. ADRIAN ALFONSO PALAFOX GARCIA  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


U.C. GONZALO ESTRADA MANFACIO  
CONTADOR INTERNO MUNICIPAL



**PRESIDENCIA**



**TESORERIA**



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,  
DESARROLLO URBANO**

*[Handwritten signature]*





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MEXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Fisicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)


**MUNICIPIO: 064 OCOYOACAC / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS**  
Año de Ejercicio 2013 JUNIO DE 2013  
Reporte de Ejercicio Acumulado



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
**EN GRANDE**

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$29,763,719.84

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Dato de la Obra y/o Accion		Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Metas Totales			Beneficiarios			Avances Fis.									
				Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. In. Real	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Ciudad	U. Medida	U. Medida Aprobada		Modificada	U. Medida	Beneficiarios						
170975	09	GO B	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION Y TRAFICO	08/03/2013	31/12/2013	5,656,251.64	5,656,251.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 ELEMENTOS	0.00	0.00	4	MUNICIPIO	4	61805	0	33.41	
171049	09	GO B	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEG. MUNICIPAL	ADMINISTRACION Y TRAFICO	01/03/2013	31/12/2013	1,325,000.00	1,325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULOS	0.00	0.00	4	MUNICIPIO	4	61805	0	6.09
171050	09	GO B	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION Y TRAFICO	08/03/2013	31/12/2013	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULOS	0.00	0.00	4	MUNICIPIO	4	61805	0	30.41
171111	09	GO B	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO PARA PROTECCION CIVIL	ARTICULOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION Y TRAFICO	08/03/2013	31/12/2013	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPOS	0.00	0.00	4	MUNICIPIO	4	61805	0	0.00
171112	09	GO B	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO PARA PROTECCION CIVIL	VESTUARIO Y UNIFORMES DE PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION Y TRAFICO	08/05/2013	31/12/2013	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPOS	0.00	0.00	4	MUNICIPIO	4	61805	0	0.00
171115	04	SAL	IS INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	I EQUIPAMIENTO MEDICO	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION Y TRAFICO	08/05/2013	31/12/2013	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	3	POBLADO	3	61805	0	0.00




SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA  
LERDO PONIENTE #300  
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO CP 80000  
TEL. (01722) 2152591  
TEL. (01722) 2156017

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 064 OCOYOACAC / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
Año de Ejercicio 2013 JUNIO DE 2013  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$29,763,715.84

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Objeto de Inversión	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Medios Totales		Beneficiarios		Avance Fis.	
								Estatal	Municipal	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Total	U. Medida Aprobada	U. Medida Ejecutada	Cantidad		U. Personas
171118	09	SP	09	122	ADMINIS	08/03/2013	31/12/2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	0.00	20	61805	
0009	GO	SEGURIDAD PUBLICA		MATERIAL DE SENALIZACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	TRACIO N			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	1.00	4	61805	
	B			ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL											0.00	0.00	4	61805	
				EQUIPAMIENTO PARA PROTECCION CIVIL											0.00	0.00	4	61805	
171119	09	SP	09	121	ADMINIS	08/03/2013	31/12/2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	1.00	20	61805	
0010	GO	SEGURIDAD PUBLICA		EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION Y RADIO DE TELECOMUNICACION Y RADIO PARA TRANSMISION MUNICIPAL	TRACIO N			240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	1.00	4	61805	
	B			ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA											0.00	0.00	4	61805	
				EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA											0.00	0.00	4	61805	
171120	09	SP	09	008	ADMINIS	08/03/2013	31/12/2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34	1.00	2	61805	
0011	GO	SEGURIDAD PUBLICA		COMPRA DE PATRULLAS / TOTAL MUNICIPAL	TRACIO N			308,300.00	308,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34	1.00	4	61805	
	B			ADQUISICION DE VEHICULOS PRESEGUIDAD PUBLICA											0.00	0.00	4	61805	
				EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA											0.00	0.00	4	61805	
171121	09	SP	09	124	ADMINIS	08/03/2013	31/12/2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20	1.00	70	61805	
0012	GO	SEGURIDAD PUBLICA		ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS / TOTAL MUNICIPAL	TRACIO N			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20	1.00	4	61805	
	B			EXAMENES ANTIDOPING											0.00	0.00	4	61805	
				EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA											0.00	0.00	4	61805	
171127	09	SP	09	121	ADMINIS	08/03/2013	31/12/2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	1.00	100	61805	
0013	GO	SEGURIDAD PUBLICA		VESTUARIO Y UNIFORMES DE SEGURIDAD MUNICIPAL	TRACIO N			420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	1.00	4	61805	
	B			ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA											0.00	0.00	4	61805	
				EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA											0.00	0.00	4	61805	
171127	09	SP	09	121	ADMINIS	08/03/2013	31/12/2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	1.00	25	61805	
0014	GO	SEGURIDAD PUBLICA		PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD MUNICIPAL	TRACIO N			250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	1.00	4	61805	
	B			ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA											0.00	0.00	4	61805	
				EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA											0.00	0.00	4	61805	





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Fisicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 064 OCOYOACAC / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
Año de Ejercicio 2013 JUNIO DE 2013  
Reporte de Ejercicio Acumulado



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
EN GRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$23,783,715.84

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Objeto Localidad	Modo Ejec. /	Fec. In. Pto.		Total	Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Metas Totales			Beneficiarios		Avancea			
						Fec. In. Pto.	Fec. Hi. Real		R. del Fondo	Estatal	Municipal	Otros	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Otros	J. Medios	U. Personales	Medios		U. Personales	Fin. Fin.	
						08/03/2013	31/12/2013		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	20	4		61805	0	0.0
171130 /0015	09 GO B	SP SEGURIDAD PUBLICA	1 EQUIPAMIENTO	PRENDAS DE PROTECCION PARA PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIS TRACION	08/03/2013	31/12/2013	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	20	4	61805	0	0.0
171131 /0016	09 GO B	SP SEGURIDAD PUBLICA	1 EQUIPAMIENTO	MATERIAL DE SENALIZACION DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIS TRACION	08/03/2013	31/12/2013	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	50	4	61805	0	0.0
171141 /0017	09 GO B	SP SEGURIDAD PUBLICA	0 MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIS TRACION	08/03/2013	31/12/2013	2,045,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34	34	4	61805	0	18.67
171144 /0018	09 GO B	SP SEGURIDAD PUBLICA	0 MANTENIMIENTO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	ADMINIS TRACION	08/03/2013	31/12/2013	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34	20	4	61805	0	66.96
171148 /0019	03 ASH	AF AGUA POTABLE	083 CONSTRUCCION	SERVICIOS DE CLORACION DE AGUA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIS TRACION	08/03/2013	31/12/2013	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15	1	4	61805	0	40.71
171151 /0021	09 GO B	SP SEGURIDAD PUBLICA	1 EQUIPAMIENTO	COMPRA DE AMBULANCIA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIS TRACION	08/03/2013	31/12/2013	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34	1	4	61805	0	0.0









GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 064 OCOYOACAC / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
Año de Ejercicio 2011 JUNIO DE 2013  
Reporte de Ejercicio Acumulado



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MEXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$24,798,131.00

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Indicador	Objeto/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. In. Pro.		Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Beneficiarios		Metas Totales		Avances Fil. F.n.				
							Fec. In. Real	Fec. In. Pro.		R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Blanco	Otras	J. Medida	U. Medida	Beneficiarios	U. Personas		Cantidad	J. Medida		
154581	08	ADM	ADM	ADM	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS/OCOYOACAC	ADMINISTRACION	12/02/2011	31/12/2011	#	736,914.21	736,914.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	1	31.00	50	100.00	
154583	08	ADM	ADM	ADM	BALIZAMIENTO/OCOYOACAC	ADMINISTRACION	12/02/2011	31/12/2011	#	927,425.80	927,425.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58836	1	1.00	58836	100.00
154586	07	ADM	ADM	ADM	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE/OCOYOACAC	ADMINISTRACION	12/02/2011	31/12/2011	#	894,497.00	894,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58856	1	1.00	58856	100.00
154587	08	ADM	ADM	ADM	PAGO DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA/OCOYOACAC	ADMINISTRACION	12/02/2011	31/12/2011	#	639,000.00	639,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58823	1	13.00	58823	100.00
154588	08	ADM	ADM	ADM	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES/OCOYOACAC	ADMINISTRACION	12/02/2011	31/12/2011	#	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31000	1	31.00	31000	100.00
156808	14	ECO	ECO	ECO	PAGO DE CONFINAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS/OCOYOACAC	ADMINISTRACION	21/03/2011	31/12/2011	#	2,629,864.57	2,629,864.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24560	1	1.00	24560	100.00
156808	04	SAL	SAL	SAL	PAGO DE ESTUDIOS ANTIDOPING/OCOYOACAC	ADMINISTRACION	18/03/2011	15/06/2011	#	14,929.20	14,929.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55	1	1.00	55	100.00
156812	04	SAL	SAL	SAL	PAGO DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS/OCOYOACAC	ADMINISTRACION	21/03/2011	17/06/2011	#	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55	1	1.00	55	99.53



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Fisicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 064 OCOYOACAC / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
Año de Ejercicio 2011 JUNIO DE 2013  
Reporte de Ejercicio Acumulado



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
**ENGRANDE**

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$24,798,131.00

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Actividad		Mod. Espec.	Fec. In. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Medios Totales			Beneficiarios		Avances									
				Inicio	Obra/Localidad				R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otras B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios		Blanco	Otras	J. Medios Aprobados	Localidad	Medio	Cantidad	U. Personales	Fin.	
161022	08	FM	L	113	ADQUISICION DE CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA / OCOYOACAC	ADMINISTRACION	31/08/2011	31/12/2011	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	EQUIPO	1	1	51005	100	100	.00			
161032	03	AP	C	083	PAGO DE AGUA EN BLOQUE Y VOLUMENES SUMINISTRADOS (CAEM Y CONAGUA) / OCOYOACAC	CONTRATO	09/11/2011	31/12/2011	2,661,470.00	0.00	2,661,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15	SISTEMA	1	1	51005	100	100	.00			
161033	03	EL	C	034	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VALIDADES Y ALUMBRADO (LUMINARIAS) / OCOYOACAC URBANA	ADMINISTRACION	31/03/2011	31/12/2011	2,599,963.68	0.00	2,599,963.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	1	1	13000	0	100	.00			
161996	03	UR	A	043	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DIAMANTE / LOMA BONITA	CONTRATO	09/11/2011	31/12/2011	1,212,500.00	0.00	1,212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	METRO LINEA	2	1	1500	100	96	.88			
170986	03	UR	A	063	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES / OCOYOACAC	ADMINISTRACION	01/03/2013	31/12/2013	1,307,481.35	0.80	1,286,194.68	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
									<b>TOTAL</b>		<b>24,820,886.17</b>	<b>24,798,131.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

G.P. ALFONSO PALAFOX GARCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL  
2013 - 2015  
**RESIDENCIA**

M.D.E. RICARDO ACOSTA ROJAS  
TESORERO MUNICIPAL  
2013 - 2015  
**TESORERIA**

ARQ. ADRIAN ALFONSO PALAFOX GARCIA  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
2013 - 2015  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO**

LIC. GONZALO ESTRADA INFANCO  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

LERDO PONIENTE #900  
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO CP 50000  
TEL: (01722) 2152581  
TEL: (01722) 2158017