

H. AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO 2016

No. PROG	No. DE CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	RECURSO	MONTO CONTRATADO CON I.V.A.	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FÍSICO REAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	AVANCE	
						REAL	REAL			FÍSICO	FINANCIERO
12	ATIZA-DiyOP-IR-FEFOM-012/2016	REMEDIACIÓN DE LAS OFICINAS DEL CENTRO CULTURAL LUIS NISHIZAWA	ZONA ESMERALDA, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	FEFOM 2016	926,786.44	20/06/16	19/07/16	SERVICIOS S.A. DE C.V. NAPROTEC	100%	100%	100%
13	ATIZA-DiyOP-AD-FISMDF-013/2016	MEJORAMIENTO EN BARRA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	CALLE AGUILAS SERDÁN S/N, COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	FISM 2016	400,000.00	14/12/16	27/01/17	PISCIS G.P. S.A DE C.V.	100%	100%	82%
14	ATIZA-DiyOP-IR-FEFOM-014/2016	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE AVENIDA DE LA PIEDRA, TRAMO: DE BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS A AV. REAL DE CALACOAYA	COLONIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, ATIZAPÁN DE MÉXICO	FEFOM 2016	2,311,118.48	03/12/16	13/01/17	TOPOGRAFÍA, PROYECTOS Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%	100%
15	ATIZA-DiyOP-IR-FEFOM-015/2016	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CHICONCUAC, TRAMO: DE LA AVENIDA RUIZ CORTINES A LA CALLE ACOLMAN	FRACCIONAMIENTO LOMAS DE ATIZAPÁN, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	FEFOM 2016	2,160,301.70	23/12/16	05/03/17	EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V.	100%	100%	100%
16	ATIZA-DiyOP-IR-FEFOM-018/2016	INCORPORACIÓN VIAL DEL BAJO PUENTE EN EL PUNTO VERDE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADA EN AVENIDA DEL PARQUE, ENTROQUE CON BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS	FRACCIONAMIENTO JARDINES DE ATIZAPÁN, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	FEFOM 2016	3,677,794.98	11/07/16	05/08/16	SERVICIOS NAPROTEC S.A. DE C.V.	100%	100%	100%
17	ATIZA-DiyOP-AD-FISMDF-019/2016	MEJORAMIENTO EN AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 150 Y CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PREESCOLAR GABY BRIMMER	UBICADAS EN CALLES ARGELIA Y HOLANDA S/N, COLONIA MEXICO 86 Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA S/N, COLONIA U.A.M. RESPECTIVAMENTE, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	FISM 2016	2,240,385.36	18/10/16	15/01/17	KAHAKBAL S.A. DE C.V.	100%	100%	100%
18	ATIZA-DiyOP-IR-FEFOM-020/2016	REMEDIACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, COLONIA EL POTRERO, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	FEFOM 2016	924,515.75	15/08/16	28/09/16	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%	100%
19	ATIZA-DiyOP-IR-FIEM-021/2016	TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, GERTRUDIS BOCANEGRA	UBICADA EN LA CALLE VALLADOLID S/N, LOS OLIVOS Y EN CALLE JUÁREZ No. 8, SAN MATEO TECOLOAPAN, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	FIEM 2016	1,584,113.71	14/10/16	27/11/16	IDISA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	100%	100%	100%
20	ATIZA-DiyOP-IR-FIEM-022/2016	REHABILITACIÓN DE NÚCLEO SANITARIO, MURO DE CONTENCIÓN Y COLOCACIÓN DE LÁMPARAS EN ESCUELA PRIMARIA SIMÓN RAMÍREZ RODRÍGUEZ CON C.C.T. 15DPR2828M.	CALLE LOMA AZUL S/N, COLONIA SAN JUAN IXTACALA PLANO SUR, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	FIEM 2016	1,066,354.93	14/10/16	12/12/16	GRUPO CONSTRUCTOR SERMA, S.A. DE C.V.	100%	100%	100%
21	ATIZA-DiyOP-IR-FIEM-023/2016	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE EL ROSAL, TRAMO: DE LA CALLE BOSQUES A LA CALLE 5	COLONIA PROFESOR CRISTÓBAL HIGUERA, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	FIEM 2016	2,513,113.66	14/10/16	23/03/17	IDISA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	100%	100%	99%
22	ATIZA-DiyOP-IR-FIEM-024/2016	TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 150	UBICADA EN LAS CALLES ARGELIA Y HOLANDA S/N, MEXICO 86, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	FIEM 2016	814,874.45	14/10/16	27/11/16	IDISA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	100%	100%	100%
23	ATIZA-DiyOP-IR-FIEM-025/2016	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 16 CM. DE ESPESOR DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, TRAMO: DE LA AVENIDA SAGITARIO AL CAMINO REAL DE CALACOAYA	COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	FIEM 2016	1,719,906.67	14/10/16	10/03/17	INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%	98%
24	ATIZA-DiyOP-IR-FIEM-026/2016	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE BOSQUES, TRAMO: DE LA CALLE SAN FRANCISCO A LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS	COLONIA PROFESOR CRISTÓBAL HIGUERA, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	FIEM 2016	4,023,415.54	14/10/16	21/03/17	INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%	99%
25	ATIZA-DiyOP-IR-FIEM-027/2016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE PEDRO VERA, TRAMO: DE LA CALLE SAN FRANCISCO DE ASÍS A LA CALLE SAN FRANCISCO DE ASÍS	COLONIA LA ERMITA, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	FIEM 2016	837,036.36	14/10/16	30/12/16	IDISA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	100%	100%	96%
26	ATIZA-DiyOP-IR-FIEM-028/2016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE GLADIOLAS, TRAMO: DE LA CALLE LIRIOS A LA CALLE ROSAS	COLONIA PRADOS DE IXTACALA II, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	FIEM 2016	1,412,971.06	14/10/16	24/03/17	INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%	85%
27	ATIZA-DiyOP-IR-FIEM-029/2016	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TLATOANI CON C.C.T. 15D7V0129B Y CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC. SEC. OFICIAL No. 0308, MÁRTIRES DE CHICAGO CON C.C.T. 15EES0598N	UBICADAS EN CALLE VERACRUZ No. 35, MÉXICO NUEVO Y EN LA CALLE TOLUCA SUR S/N, LOMAS DE ATIZAPÁN, RESPECTIVAMENTE, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	FIEM 2016	1,524,604.69	19/09/16	12/12/16	INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%	100%
28	ATIZA-DiyOP-IR-FIEM-030/2016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE LIRIOS, TRAMO: DE LA CALLE TULIPÁN A LA CALLE GLADIOLAS	COLONIA PRADOS DE IXTACALA II, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	FIEM 2016	2,173,426.03	14/10/16	31/12/16	GRUPO CONSTRUCTOR SERMA, S.A. DE C.V.	100%	100%	99%

29	ATIZA-DiyOP-IR-FEFOM-031/2016	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA EN DIFERENTES PREDIOS MUNICIPALES DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA	DIFERENTES PREDIOS DEL TERRITORIO MUNICIPAL, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	FEFOM 2016	1,187,278.92	05/09/16	19/10/16	MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%	100%
30	ATIZA-DiyOP-IR-FIEM-032/2016	TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	UBICADA EN LA CALLE CHAMIZAL S/N, ATIZAPÁN CENTRO, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	FIEM 2016	1,085,983.57	12/09/16	12/12/16	GUSOR INGENIERÍA, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%	100%
31	ATIZA-DiyOP-AD-FIEM-033/2016	TECHUMBRE EN EL PATIO PRINCIPAL Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL PREESCOLAR ANEXO A LA NORMAL	UBICADA EN AVENIDA RUIZ CORTINES Y CALLE MUNICIPIO LIBRE S/N, LOMAS DE ATIZAPÁN, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	FIEM 2016	320,926.02	14/10/16	27/11/16	GRUPO CONSTRUCTOR SERMA, S.A. DE C.V.	100%	100%	100%
32	ATIZA-DiyOP-AD-FIEM-034/2016	TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	UBICADA EN TECOLOTE No. 2, CAPULÍN AMPLIACIÓN, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	FIEM 2016	543,446.18	14/10/16	27/11/16	IDISA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	100%	100%	100%
33	ATIZA-DiyOP-AD-FIEM-035/2016	TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR XILOMEN	UBICADA EN LA CALLE MANUEL DOBLADO S/N, EMILIANO ZAPATA AMPLIACIÓN, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	FIEM 2016	316,385.04	14/10/16	27/11/16	IDISA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	100%	100%	100%
34	ATIZA-DiyOP-IR-FIEM-036/2016	TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAÚL NORIEGA ONDOVILLA, TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 103, SIMÓN RAMÍREZ RODRÍGUEZ	UBICADAS EN AVENIDA ESTADO DE MÉXICO No. 14, AHUEHUETES, AVENIDA CENTRAL No. 8, EX HACIENDA DEL PEDREGAL Y EN BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/N, EL POTRERO, RESPECTIVAMENTE, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	FIEM 2016	1,648,363.84	12/09/16	12/12/16	GUSOR INGENIERÍA, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%	100%
35	ATIZA-DiyOP-IR-FIEM-037/2016	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RUIZ CORTINES, TRAMO: DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS A LA AVENIDA SAGITARIO	UBICADA EN COLONIA LOMAS DE GUADALUPE AMPLIACIÓN, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	FIEM 2016	2,114,805.81	07/11/16	23/12/16	EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V.	100%	100%	100%
36	ATIZA-DiyOP-IR-DREG-038/2016	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE MEDIOS, EN EL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESCUELA PRIMARIA MAESTRO MEXICANO	EN EL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	DREG 2016	737,163.67	26/10/16	22/12/16	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	100%	100%	100%
37	ATIZA-DiyOP-IR-FISM-039/2016	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO, AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MONTE ALBAN, TRAMO: DE BOULEVARD IGNACIO ZARAGOZA A CALLE MONTE SOL	UBICADA EN LA COLONIA MONTE MARIA, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	FISM 2016	2,820,131.55	14/12/16	11/02/17	PISCIS G.P. S.A. DE C.V.	100%	100%	93%
38	LO-815013947-E2-2016	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA OCEANO ATLÁNTICO, TRAMO: DE AVENIDA OCEANO PACÍFICO A LA CARRETERA ATIZAPÁN-NICOLÁS ROMERO	UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS LINDAS, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	FIEM 2016	9,881,224.09	11/11/16	23/03/17	IDISA INGENIERÍA S.A. DE C.V.	100%	100%	100%
39	ATIZA-DiyOP-IR-DREG-041/2016	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN EL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA 2016, (CANCHA DE FRONTON)	UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	DREG 2016	699,484.59	24/10/16	07/12/16	KAHAKBAL, S.A. DE C.V.	100%	100%	95%
40	LO-815013947-E3-2016	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA DE LAS TORRES, TRAMO: DEL BOULEVARD IGNACIO ZARAGOZA A PROLONGACIÓN CALLE VILLA REAL	UBICADA EN LA COLONIA VILLA DE LAS TORRES, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	FIEM 2016	5,439,237.68	07/11/16	23/12/16	DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%	100%
41	ATIZA-DiyOP-AD-RP-044-2016	REHABILITACIÓN Y OBRAS DEL PUENTE COLGANTE	UBICADO EN EL CAPULÍN SEGUNDA SECCIÓN, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	RPM 2016	399,991.46	15/02/17		PISCIS G.P. S.A. DE C.V.	100%	90%	0%
42	ATIZA-DiyOP-AD-FIEM-045-2016	CONSTRUCCIÓN DE AULA E IMPERMEABILIZACIÓN EN EL JARDIN DE NIÑOS GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	UBICADO EN CALLE FELIPE ANGELES S/N, COLONIA CINCO DE MAYO, CIUDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS	FIEM 2016	437,757.99	01/12/16	31/12/16	GRUPO CONSTRUCTOR BOORCI, S.A. DE C.V.	100%	100%	100%
43	ATIZA-DiyOP-IR-REP-046-2016	PARQUE NUEVA ERA	UBICADO EN CALLE NOGAL S/N ENTRE CALLES CONSTELACIÓN Y ABETO COL. ATIZAPÁN 2000, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	REP-RM 2016	1,798,319.12	11/11/16	21/12/16	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	100%	100%	100%
44	ATIZA-DiyOP-IR-REP-047-2016	PARQUE VIOLETA	UBICADO EN CALLE VIOLETAS S/N ENTRE CALLES DE TEJOCOTE Y AZUCENA, COL. AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	REP-RM 2016	2,095,034.70	11/11/16	21/12/16	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	100%	100%	100%
45	ATIZA-DiyOP-IR-HÁBITAT-048-2016	CONSTRUCCIÓN DE CALLE HIGO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS TRAMO DE CALLE PERA A CALLE MANZANO	UBICADO EN LA COLONIA EL CAPULÍN, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	HABITAT-RM 2016	2,779,443.51	11/11/16	28/12/16	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	100%	100%	100%
46	ATIZA-DiyOP-IR-HÁBITAT-049-2016	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CM DE ESPESOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE HIGO TRAMOS DE CALLES METALÚRGICA A QUÍMICA Y DE CALLE ESTÁTICA A CONCRETO	UBICADAS EN LAS COLONIAS LA UAM Y EL CAPULÍN, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	HABITAT-RM 2016	1,399,993.94	11/11/16	28/12/16	MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%	100%
47	ATIZA-DiyOP-IR-HABITAT-051-2016	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE HIGO PARA CONECTAR CON CALLES MATEMÁTICAS, QUÍMICA, ESTÁTICA, ALBAÑILES DE LA COLONIA EL CAPULÍN Y LA UAM	UBICADAS EN LAS COLONIAS LA UAM Y EL CAPULÍN, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	HABITAT-RM 2016	1,094,535.92	23/11/16	28/12/16	GRUPO CONSTRUCCIONES, R&M S.A. DE C.V.	100%	100%	100%
48	ATIZA-DiyOP-IR-RP-052-2016	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	UBICADA EN CALLE NOCHE BUENA S/N, COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	RPM 2016	998,876.24	27/03/17		REZEK CONSTRUCCIONES G.R. S.A. DE C.V.	100%	85%	85%

49	ATIZA-DiyOP-IR-FEFOM-053/2016	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARAS Y ADITIVOS EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO	UBICADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE MUNICIPIO, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	FEFOM 2016	3,018,028.06	22/11/16	28/02/17	BUFETE DE INSTALACIONES TÉCNICAS, S.A. DE C.V.	100%	100%	100%	
50	ATIZA-DiyOP-IR-RP-054-2016	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRES, MUROS, IMPERMEABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO	UBICADAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	RPM 2016	1,498,426.20	28/11/16	31/12/16	GRUPO R&M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%	98%	
51	ATIZA-DiyOP-IR-RP-055-2016	REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL REGISTRO CIVIL (SAPASITA)	UBICADO EN AV. JINETES, S/N, FRACCIONAMIENTO MAYORAZGOS DEL BOSQUE, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	RPM 2016	996,874.22	28/11/16	31/12/16	MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%	100%	
52	ATIZA-DiyOP-IR-FEFOM-056-2016	CONSTRUCCIÓN DE BARRERA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PARQUE ABDUL AZIZ	MAR ARABIGO S/N, ESQUINA GOLFO DE ADEN, FRACCIONAMIENTO DE LOMAS LINDAS, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	FEFOM 2016	1,198,420.22	28/11/16	31/12/16	MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%	100%	
53	ATIZA-DiyOP-IR-RP-057-2016	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 62 JAIME TORRES BODET	UBICADA EN CALLE FRANCISCO BARRERA NÚMERO 7, COLONIA PROFESOR CRISTÓBAL LA HIGUERA, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	RPM 2016	1,998,875.20	19/12/16	31/12/16	PISCIS G.P. S.A. DE C.V.	0%	0%	0%	
54	ATIZA-DiyOP-IR-RP-058-2016	REMODELACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL TEATRO IGNACIO ZARAGOZA	UBICADA EN CALZADA SAN MATEO S/N, COLONIA SAN JUAN BOSCO, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	RPM 2016	1,498,046.84	28/11/16	31/12/16	MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%	100%	
55	ATIZA-DiyOP-AD-RP-059-2016	REHABILITACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ANTIRRÁBICO	UBICADA EN MUNICIPIO LIBRE S/N COLONIA LOMAS DE ATIZAPÁN, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	RPM 2016	400,000.00	28/11/16	31/12/16	MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%	100%	
56	ATIZA-DiyOP-LP-PAD-061-2016	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE AV. DE LOS SAUCES TRAMO DE CARRETERA LAGO DE GUADALUPE A CALLE CONCRETO	UBICADA EN LA COLONIA BOSQUES DE IXTACALA, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	PAD 2016	6,915,089.87	21/12/16	04/02/17	SERVICIOS NAPROTEC S.A. DE C.V.	100%	100%	100%	
57	ATIZA-DiyOP-LP-PAD-062-2016	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE UNIDAD IZTAPALAPA, TRAMO DE AV. EMILIANO ZAPATA A PUENTE CRISANTEMO	UBICADA EN LA COLONIA UAM, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	PAD 2016	5,644,790.40	17/03/17	27/03/17	DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%	84%	
58	ATIZA-DiyOP-IR-PAD-063-2016	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE EMILIO BAZ, TRAMO DE AVENIDA SAN MARTÍN AL CAD. 0+390.05	UBICADA EN LA COLONIA SAN MARTÍN DE PORRES, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	PAD 2016	2,423,084.22	27/03/17		TOPOGRAFÍA, PROYECTOS Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	100%	94%	94%	
59	ATIZA-DiyOP-IR-FIEM-065/2016	SUSTITUCIÓN DE ESCALERAS POR RAMPAS EN PUENTE PEATONAL ALAMEDAS, BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	UBICADO EN EL FRACC. LAS ALAMEDAS, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	FIEM 2016	2,464,870.63			OBRA SUSPENDIDA	DESARROLLO INTEGRAL VALKENN, S. A. DE C. V.	0%	0%	0%
60	ATIZA-DiyOP-IR-FIEM-066/2016	PUENTE PEATONAL BLVD. IGNACIO ZARAGOZA (ESQ. AV. CENTRAL), BLVD. IGNACIO ZARAGOZA	UBICADO EN LA COL. EX HACIENDA PEDREGAL, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	FIEM 2016	3,487,582.16			OBRA SUSPENDIDA	NAPROTEC, S.A. DE C.V.	25%	0%	0%
61	ATIZA-DiyOP-IR-FIEM-067/2016	PUENTE PEATONAL, ATIZAPÁN, NICOLÁS ROMERO CRUCE CON CALLE OCEANO ATLÁNTICO (LA CIMA)	UBICADO EN LA COL. PEDREGAL DE ATIZAPÁN, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	FIEM 2016	4,076,002.48			OBRA SUSPENDIDA	NAPROTEC, S.A. DE C.V.	0%	0%	0%
62	ATIZA-DiyOP-IR-FIEM-068/2016	PUENTE PEATONAL, VILLAS DE LA HACIENDA, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (CRUCE BLVD. CUAUTITLÁN IZCALLI)	UBICADO EN VILLAS DE LA HACIENDA, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	FIEM 2016	3,993,853.26			OBRA SUSPENDIDA	NAPROTEC, S.A. DE C.V.	50%	0%	0%
63	ATIZA-DiyOP-IR-FIEM-069/2016	PUENTE PEATONAL ZONA ESMERALDA (FRENTE MEGA COMERCIAL) AV. J. JIMÉNEZ CANTÚ	UBICADO EN LA ZONA ESMERALDA, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	FIEM 2016	6,702,987.48			OBRA SUSPENDIDA	NAPROTEC, S.A. DE C.V.	25%	0%	0%
64	ATIZA-DiyOP-IR-RP-070/2016	AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE TOPAMPA	UBICADA EN MÉXICO NUEVO, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	RPM 2016	1,998,846.22	04/03/17			DESARROLLO INTEGRAL VALKENN, S. A. DE C. V.	90%	32%	32%
65	ATIZA-DiyOP-AD-RP-071/2016	CONSTRUCCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MACROCELDA NÚMERO 8 EN EL RELLENO SANITARIO	UBICADO EN COLONIA LOS OLIVOS, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	RPM 2016	12,000,000.00				PINL, S.A. DE C.V.	100%	100%	100%

Elaboró

Revisó

Autorizó