



MUNICIPIO DE
JOCOTITLÁN

Ayuntamiento | Jocotitlán
Constitucional | 2016-2018



"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"

A/R.

Ciudad de Jocotitlan, México a 16 de Agosto del 2017.

OFICIO No.TMJ/0201/2017.

LIC. JOSÉ GÓMEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN
PRESENTE.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 240 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, TIENEN LA OBLIGACION DE INFORMAR EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS O ACCIONES QUE SE EJECUTEN CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL, BAJO LOS MECANISMOS Y PERIODOS ESTABLECIDOS, EN TERMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE ASI MISMO SE ENVIA EL REPORTE DEL SIAVAMEN DE LOS PROGRAMAS DEL RAMO 33 EN SUS VERTIENTES FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.I.S.M.) CON MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017 EN CURSO, ASI COMO DEL PROGRAMA FONDOS DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) CON MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.

SIN MAS POR EL MOMENTO, LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

MTRA. MIREYA MONROY MONROY
TESORERA MUNICIPAL

c.c.p. LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA- CONTRALOR MUNICIPAL
ARQ. FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ- DIRECTIOR DE OBRAS
archivo*



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN
2016-2018



Plaza Constituyentes N°1
Jocotitlán, México C.P. 50700
Tel. 01 223 0191 // 712 122 9570
ayuntamientojocotitlan16-18@hotmail.com
www.jocotitlan.gob.mx


Orgullo que nos Une



MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2017. AL 31 DE JULIO DE 2017
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$24,320,374.00

Datos de la Obra y/o Acción																						
Control		Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances				
										Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
9950/0001/27546	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B	AMPLIACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLA DO	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ENDARE ETAPA 2 DE 3 / SANTA MARIA ENDARE	CONTRATO	2017-03-20	2017-07-12	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	03 METRO CUBICO	920.00	3 POBLADO	1	1,000	100	100.00
9951/0002/27446	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B	AMPLIACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLA DO	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SANITARIO ETAPA 1 DE 3 / SANTIAGO CASANDEJE	CONTRATO	2017-03-20	2017-06-17	749,400.00	749,400.00	0.00	749,400.00	749,400.00	0.00	03 METRO CUBICO	1,200.00	3 POBLADO	1	600	100	100.00
10464/0003/51446	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B	AMPLIACION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA PERA / SAN FRANCISCO CHEJE	CONTRATO	2017-03-09	2017-04-28	256,065.20	256,065.20	0.00	253,136.76	253,136.76	0.00	01 METRO LINEAL	126.00	3 POBLADO	1	40	100	98.86
10991/0004/76536	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B	AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDIN DENINOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON / BARRIO DE ENGASEME	CONTRATO	2017-04-03	2017-06-10	550,000.00	550,000.00	0.00	427,648.11	427,648.11	0.00	19 POSTE	10.00	3 POBLADO	1	80	77	77.75
10994/0005/82700	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B	AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE / LOS REYES	ADMINISTRACION	2017-06-08	2017-07-16	197,717.38	197,717.38	0.00	102,390.10	102,390.10	0.00	01 METRO LINEAL	2,800.00	3 POBLADO	1	200	51	51.79
10995/0006/82856	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B	AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE NANGUARU CUARTEL ALDAMA / SANTA MARIA CITEENDEJE	CONTRATO	2017-04-03	2017-06-01	570,000.00	570,000.00	0.00	376,566.48	376,566.48	0.00	19 POSTE	9.00	3 POBLADO	1	75	66	66.06
10997/0007/82899	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B	AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / CONCEPCION CARO	CONTRATO	2017-04-04	2017-05-18	400,000.00	400,000.00	0.00	322,530.53	322,530.53	0.00	01 METRO LINEAL	322.00	3 POBLADO	1	150	80	80.63
10999/0008/82911	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B	AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	CONTRATO	2017-04-13	2017-06-11	985,000.00	985,000.00	0.00	793,623.28	793,623.28	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	3 POBLADO	1	1,200	80	80.57
11000/0009/82823	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B	AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / EL RUSO	CONTRATO	2017-04-17	2017-06-15	300,000.00	300,000.00	0.00	282,977.14	282,977.14	0.00	01 METRO LINEAL	750.00	3 POBLADO	1	150	93	94.32
11002/0010/82791	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B	AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE / MAVORO	CONTRATO	2017-04-18	2017-06-16	370,000.00	370,000.00	0.00	189,494.07	189,494.07	0.00	01 METRO LINEAL	850.00	3 POBLADO	1	200	50	51.22
11759/0011/106964	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A	CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	214 PRIMARIA (DOTACION DE SERVICIOS BASICOS: AGUA, ELECTRIFICACION, DRENAJE)	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTRO ISIDRO MARTINEZ / SAN JOSE BOQUI	CONTRATO	2017-04-11	2017-05-25	275,000.00	275,000.00	0.00	196,114.47	196,114.47	0.00	01 METRO LINEAL	280.00	5 ALUMNO	1	150	71	71.31
11760/0012/106749	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B	AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ERNESTO PERALTA / HUENETLA	CONTRATO	2017-04-11	2017-06-23	290,566.52	290,566.52	0.00	275,622.70	275,622.70	0.00	19 POSTE	6.00	3 POBLADO	1	24	96	94.86
11761/0013/106983	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B	AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA / BARRIO EL LINDERO	CONTRATO	2017-04-18	2017-05-17	194,649.34	194,649.34	0.00	194,649.33	194,649.33	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	3 POBLADO	1	450	99	100.00
11762/0014/106792	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B	AMPLIACION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A JOCO / LA PROVIDENCIA	CONTRATO	2017-07-19	2017-08-14	280,000.00	280,000.00	0.00	251,206.23	251,206.23	0.00	01 METRO LINEAL	300.00	3 POBLADO	1	200	88	89.72





TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$24,320,374.00

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2017. AL 31 DE JULIO DE 2017
Reporte de Ejercicio Acumulado

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

Datos de la Obra y/o Acción																						
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
							Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	Fis.	Fin.		
11763/ 0015 106761	17 URB	09 OBRAS CO MPLEMENTAR IAS	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	COPNSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL / SAN MARCOS COAJOMULCO (SAN MARCOS)	ADMINIST RACION	2017-06-12	2017-08-04			149,100.00	149,100.00	0.00	65,700.00	65,700.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	3 POBLAD O	1	150	44	44.06
11764/ 0016 106757	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRONCPAL / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINIST RACION	2017-05-25	2017-06-16			111,825.00	111,825.00	0.00	97,775.00	97,775.00	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLAD O	1	200	87	87.44
11766/ 0017 112169	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	214 PRIMARIA (DOTACION DE SERVICIOS BASICOS: AGUA, ELECT RIFICACION, DRENAJE)	MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES / BARRIO DE LA LUZ	ADMINIST RACION	2017-04-03	2017-05-02			30,323.08	30,323.08	0.00	30,323.08	30,323.08	0.00	17 PIEZA	5 ALUMNO	1	80	99	100.00
12378/ 0018 106740	17 URB	09 OBRAS CO MPLEMENTAR IAS	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	ENCEMENTADO DE CALLE FRENTE A LA HACIENDA DE PASTEJE HACIA EL BARRIO DEL PROGRESO / BARRIO LA TENERIA (TENERIA PASTEJE)	ADMINIST RACION	2017-06-20	2017-08-20			99,400.00	99,400.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	3 POBLAD O	1	100	96	96.58
12391/ 0019 112194	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS ANAYA / BARRIO LA TENERIA (TENERIA PASTEJE)	ADMINIST RACION	2017-07-19	2017-08-14			72,429.00	72,429.00	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLAD O	1	50	10	10.25
12393/ 0020 112197	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO AUN COSTADO DE LA PRESA DEL MUERTO / BARRIO LA TENERIA (TENERIA PASTEJE)	CONTRAT O	2017-06-29	2017-08-28			112,275.68	112,275.68	0.00	38,987.50	38,987.50	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLAD O	1	200	34	34.72
12400/ 0021 143030	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL / SANTA MARIA ENDARE	ADMINIST RACION	2017-06-29	2017-07-17			115,453.50	115,453.50	0.00	115,453.50	115,453.50	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLAD O	1	100	100	100.00
12401/ 0022 143033	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	205 PREESCOLAR (DOTACION DE SERVICIOS BASICOS: AGUA, ELECT RIFICACION, DRENAJE)	CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROSEAU / MAVORO	CONTRAT O	2017-06-05	2017-07-20			220,000.00	220,000.00	0.00	202,839.00	202,839.00	0.00	01 METRO LINEAL	5 ALUMNO	1	150	92	92.20
12402/ 0023 142945	17 URB	09 OBRAS CO MPLEMENTAR IAS	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE HACIA LA HACIENDA DE ALCIBAR / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINIST RACION	2017-06-29	2017-08-14			500,000.00	500,000.00	0.00	304,051.92	304,051.92	0.00	02 METRO C UADRAD O	3 POBLAD O	1	300	60	60.81
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 23									TOTAL		7,228,204.70	7,229,204.70	0.00	5,773,913.20	5,773,913.20	0.00						

IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2016-2018



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2016-2018

ARQ. FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2016-2018



LIC. EDUARDO GARREOLA GARCIA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2016-2018



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros



MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2017, AL 31 DE JULIO DEL 2017
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$38,079,103.88

Datos de la Obra y/o Acción																												
Control		Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances								
9028/0001	02 DEE	AC ABASTO Y COMERCIO	I EQUIPAMIENTO	006 ADQUISICION DE MATERIALES	2017-02-16	2017-12-31	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	
9030/0002	02 DEE	AC ABASTO Y COMERCIO	I EQUIPAMIENTO	006 ADQUISICION DE MATERIALES	2017-02-16	2017-12-31	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31
9035/0003	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	2017-02-16	2017-12-31	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31
9038/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2017-02-16	2017-12-31	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31
9039/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	2017-02-16	2017-12-31	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31
9040/0006	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	2017-02-16	2017-12-31	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31
9041/0007	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	2017-02-16	2017-12-31	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31
9042/0008	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	2017-02-16	2017-12-31	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31
9043/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	2017-02-16	2017-12-31	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31
9952/0010	08 ADM	EP EDIFICIOS DE USO COMUN	C REHABILITACION	029 EDIFICIOS PUBLICOS	2017-02-16	2017-12-31	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31
9954/0012	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	113 ADQUISICION DE EQUIPO	2017-02-16	2017-12-31	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31
9955/0013	03 ASH	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION	083 SISTEMA DE AGUA POTABLE	2017-02-16	2017-12-31	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31
11485/0014	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	2017-02-16	2017-12-31	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-31
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 13													37,069,203.00	37,069,203.00	0.00	37,069,203.00	18,974,353.00	0.00										

Datos de la Obra y/o Acción																							
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios			Avances	
							Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	


IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL,
JOCOTITLÁN, MEX.
2016-2018


M. En C. Y.C.P. MIREYA MONROY MONROY
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL,
JOCOTITLÁN, MEX.
2016-2018


ARQ. FELICIANO DÍAZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL,
JOCOTITLÁN, MEX.
2016-2018


LIC. EDUARDO GARREOLA GARCÍA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL,
JOCOTITLÁN, MEX.
2016-2018

