



MUNICIPIO DE
JOCOTITLÁN

Ayuntamiento | Jocotitlán
Constitucional | 2016-2018



"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"

A/IL

Ciudad de Jocotitlán, México a 15 de Septiembre del 2017.

OFICIO No.TMJ/0233/2017.

LIC. JOSÉ GÓMEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN
PRESENTE.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 240 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, TIENEN LA OBLIGACION DE INFORMAR EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS O ACCIONES QUE SE EJECUTEN CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL, BAJO LOS MECANISMOS Y PERIODOS ESTABLECIDOS, EN TERMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE ASI MISMO SE ENVIA EL REPORTE DEL SIAMAMEN DE LOS PROGRAMAS DEL RAMO 33 EN SUS VERTIENTES FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.I.S.M.) CON MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017 EN CURSO, ASI COMO DEL PROGRAMA FONDOS DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) CON MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.

SIN MAS POR EL MOMENTO, LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

MTRA. MIREYA MONROY MONROY
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2017

c.c.p. LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA- CONTRALOR MUNICIPAL
ARQ. FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ- DIRECTOR DE OBRAS
archivo*




Plaza de los Reyes N°1
Jocotitlán, México C.P. 50700
Tel. 712 123 0191 // 712 122 9570
ayuntamientojocotitlan16-18@hotmail.com
www.jocotitlan.gob.mx

Orgullo que nos Une



Datos de la Obra y/o Acción										Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Mejoras Totales			Beneficiarios			Avance	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Índice	Objeto/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. In. Pro.	Fec. In. Real	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Apoyos Real.	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fin.	Pto.	
9028/0001	02 DEE	AC ABASTO Y COMERCIO	I EQUIPAMIENTO	006 ADQUISICION DE MATERIALES	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31		2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	1,971,530.50	1,971,530.50	0.00	66 LITRO	1.00	4 MUNICIPIOS	25	62,000	53	89.61	
9030/0002	02 DEE	AC ABASTO Y COMERCIO	I EQUIPAMIENTO	006 ADQUISICION DE MATERIALES	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS SEGURIDAD PUBLICA/ TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31		2,665,004.00	2,665,004.00	0.00	2,447,731.57	2,447,731.57	0.00	66 LITRO	1.00	4 MUNICIPIOS	40	62,000	61	91.84	
9035/0003	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS/ TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	402,935.09	402,935.09	0.00	63 MAQUINARIA	25.00	4 MUNICIPIOS	25	100	28	40.28	
9038/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA/ TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31		962,000.00	962,000.00	0.00	318,356.12	318,356.12	0.00	34 VEHICULO	40.00	4 MUNICIPIOS	40	62,000	30	33.10	
9039/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	SUELDO BASE / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31		15,895,286.00	15,895,286.00	0.00	6,624,398.87	6,624,398.87	0.00	80 ELEMENTO	100.00	4 MUNICIPIOS	100	62,000	35	41.68	
9040/0006	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICATOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31		3,672,089.22	3,672,089.22	0.00	2,815,610.33	2,815,610.33	0.00	81 PAGO	1.00	4 MUNICIPIOS	1	62,000	55	76.68	
9041/0007	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICOTOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31		6,900,000.00	6,900,000.00	0.00	5,007,694.50	5,007,694.50	0.00	81 PAGO	1.00	4 MUNICIPIOS	1	62,000	54	72.58	
9042/0008	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	O ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	PAGO DE PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31		1,183,823.78	1,183,823.78	0.00	465,387.56	465,387.56	0.00	81 PAGO	6.00	4 MUNICIPIOS	6	62,000	28	39.31	
9043/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	SEGUROS Y FIANZAS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31		240,000.00	240,000.00	0.00	234,004.17	234,004.17	0.00	50 EQUIPO	40.00	4 MUNICIPIOS	40	62,000	58	97.50	
9952/0010	08 ADM	EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN	C REHABILITACION	029 EDIFICIOS PUBLICOS	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICOTOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	823,376.01	823,376.01	0.00	02 METRO CUADRADOS	1.00	4 MUNICIPIOS	500	62,000	35	82.34	
9954/0012	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	113 ADQUISICION DE EQUIPO	ADQUISICION Y REPARACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	511,384.65	511,384.65	0.00	50 EQUIPO	15.00	4 MUNICIPIOS	1	62,000	38	51.14	
9955/0013	03 ASH	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION	083 SISTEMA DE AGUA POTABLE	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31		206,000.00	206,000.00	0.00	94,634.00	94,634.00	0.00	15 SISTEMA	1.00	4 MUNICIPIOS	1	62,000	20	45.94	
11485/0014	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURO PARA POLICIAS /TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31		145,000.00	145,000.00	0.00	143,016.00	143,016.00	0.00	50 EQUIPO	90.00	4 MUNICIPIOS	9	62,000	96	98.63	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 13										57,049,203.00	21,890,148.37	0.00	21,890,148.37	21,890,148.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros


(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2017, AL 31 DE AGOSTO DEL 2017
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$38,079,103.88


Control		Sector		Programa		SubPrograma		Datos de la Obra y/o Asesor		Origen Localidad		Mod. Ejec.		Fec. Ini Real		Fec. Ter Real		Total		Inversión Aprobada		R. del Fondo		Intereses B.		U. Medida		Aprobado		U. Medida		Monto Total		Beneficiarios		Avance		Fis.		Fin.	
---------	--	--------	--	----------	--	-------------	--	-----------------------------	--	------------------	--	------------	--	---------------	--	---------------	--	-------	--	--------------------	--	--------------	--	--------------	--	-----------	--	----------	--	-----------	--	-------------	--	---------------	--	--------	--	------	--	------	--

IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2016-2018

M. EN C. Y.C.P. MIREYA MONROY MONROY
TESORERA MUNICIPAL




AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2016-2018

ARQ. FELICIANO NAZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS




AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2016-2018

LIC. EDUARDO CARREOLA ARZUAGA
CONTRALORE INTERNO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2016-2018






GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2017. AL 31 DE AGOSTO DE 2017
Reporte de Ejercicio Acumulado



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$24,320,374.00

Datos de la Obra y/o Acción																										
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Indice	Objetividad	Mod. Ejec.	Fac. In. Pro.	Fac. In. Real	Fac. Ter. Pro.	Fac. Ter. Real	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Medios Totales		Beneficiarios		Averigüe							
							Fac. In. Pro.	Fac. In. Real	Fac. Ter. Pro.	Fac. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	U. Medidas	Aprobada	Aprob. Real	U. Medidas	Beneficiarios	U. Medidas	Beneficiarios	Pts	Pts		
9950/ 0001 27546	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	216 RED DE A LCANTARILLA DO	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ENDARE ETAPA 2 DE 3 / SANTA MARIA ENDARE	CONTRAT O	2017-03-20	2017-07-12			400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	03 METRO CUBICO	920.00		3 POBLAD O	1	1,000	100	100.00			
9951/ 0002 27446	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	216 RED DE A LCANTARILLA DO	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SANITARIO ETAPA 1 DE 3 / SANTIAGO CASANDEJE	CONTRAT O	2017-03-20	2017-06-17			749,400.00	749,400.00	0.00	749,400.00	749,400.00	03 METRO CUBICO	1,200.00		3 POBLAD O	1	600	100	100.00			
1046/ 0003 51446	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE / SAN FRANCISCO CHEJE	CONTRAT O	2017-03-09	2017-04-28			255,065.20	256,065.20	0.00	253,136.76	253,136.76	01 METRO LINEAL	126.00		3 POBLAD O	1	40	100	98.86			
10991/ 0004 76536	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDIN DENIROS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON / BARRIO DE ENGASEME	CONTRAT O	2017-04-03	2017-06-10			550,000.00	550,000.00	0.00	427,648.11	427,648.11	19 POSTE	10.00		3 POBLAD O	1	80	77	77.75			
10994/ 0005 82700	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE / LOS REYES	ADMINIST RACION	2017-06-08	2017-07-16			197,717.38	197,717.38	0.00	146,492.43	146,492.43	01 METRO LINEAL	2,800.00		3 POBLAD O	1	200	73	74.10			
10995/ 0006 82856	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE NANGUARU CUARTEL ALDAMA / SANTA MARIA CITEENDEJE	CONTRAT O	2017-04-03	2017-06-01			570,000.00	570,000.00	0.00	376,566.48	376,566.48	19 POSTE	9.00		3 POBLAD O	1	75	66	66.06			
10997/ 0007 82899	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / CONCEPCION CARO	CONTRAT O	2017-04-04	2017-05-18			400,000.00	400,000.00	0.00	322,530.53	322,530.53	01 METRO LINEAL	322.00		3 POBLAD O	1	150	80	80.63			
10999/ 0008 82911	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE / SAN MIGUEL TENEOCHITLAN	CONTRAT O	2017-04-13	2017-06-11			985,000.00	985,000.00	0.00	793,623.28	793,623.28	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLAD O	1	1,200	80	80.57			
11000/ 0009 82823	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / EL RUJO	CONTRAT O	2017-04-17	2017-06-15			300,000.00	300,000.00	0.00	282,977.14	282,977.14	01 METRO LINEAL	750.00		3 POBLAD O	1	150	93	94.32			
11002/ 0010 82791	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE / MAVORO	CONTRAT O	2017-04-18	2017-06-16			370,000.00	370,000.00	0.00	270,090.50	270,090.50	01 METRO LINEAL	850.00		3 POBLAD O	1	200	71	73.00			
11759/ 0011 106964	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	214 PRIMARIA (DOTACION DE SERVICIOS BASICOS: AGUA, ELECT RIFICACION, DRENAJE)	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTRO ISIDRO MARTINEZ / SAN JOSE BOQUI	CONTRAT O	2017-04-11	2017-05-25			275,000.00	275,000.00	0.00	196,114.47	196,114.47	01 METRO LINEAL	280.00		5 ALUMNO	1	150	71	71.31			
11760/ 0012 106749	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ERNESTO PENALTA / HUEMETLA	CONTRAT O	2017-04-11	2017-06-23			290,566.52	290,566.52	0.00	275,622.70	275,622.70	19 POSTE	6.00		3 POBLAD O	1	24	99	94.86			
11761/ 0013 106963	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA / BARRIO EL LINDERO	CONTRAT O	2017-04-18	2017-05-17			194,649.34	194,649.34	0.00	194,649.33	194,649.33	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLAD O	1	450	85	100.00			
11762/ 0014 106792	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A JOCO / LA PROVIDENCIA	CONTRAT O	2017-07-19	2017-08-14			280,000.00	280,000.00	0.00	251,206.23	251,206.23	01 METRO LINEAL	80.00		3 POBLAD O	1	200	79	88.72			






REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2017. AL 31 DE AGOSTO DE 2017
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$24,320,374.00

Datos de la Obra y Asignación																								
Catálogo	Sector	Programa	SubPrograma	Ítem	Descripción	Mod. Ejec.	Fac. Inicial	Fac. Final	Fac. Ter. Pro	Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Metas Totales		Beneficiarios			Avances			
										Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	D. Medida	U. Personal	U. Personal	U. Personal	
11763/0015106781	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	COPNSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL / SAN MARCOS COAJOMULCO (SAN MARCOS)	ADMINIST RACION	2017-06-12	2017-08-04		149,100.00	149,100.00	0.00	145,500.00		0.00	02 METRO CUADRO	605.00			3 POBLADO	1	150	97	97.58
11764/0016106757	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINIST RACION	2017-05-25	2017-06-16		194,303.00	194,303.00	0.00		194,303.00	0.00	01 METRO LINEAL	250.00			3 POBLADO	1	200	99	100.00
11765/0017112169	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	214 PRIMARIA (DOTACION DE SERVICIOS BASICOS: AGUA, ELECTRIFICACION, DRENAJE)	MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROES / BARRIO DE LA LUZ	ADMINIST RACION	2017-04-03	2017-05-02		30,323.08	30,323.08	0.00	30,323.08		0.00	17 PIEZA	1.00			5 ALUMNO	1	80	99	100.00
12378/0018106740	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	ENCEMENTADO DE CALLE FRENTE A LA HACIENDA DE PASTEJE HACIA EL BARRIO DEL PROGRESO / BARRIO LA TENERIA (TENERIA PASTEJE)	ADMINIST RACION	2017-06-20	2017-08-20		99,400.00	99,400.00	0.00		98,100.00	0.00	02 METRO CUADRO	390.00			3 POBLADO	1	100	98	98.69
12391/0019112194	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS ANAYA / BARRIO LA TENERIA (TENERIA PASTEJE)	ADMINIST RACION	2017-07-19	2017-08-14		72,429.00	72,429.00	0.00		46,884.00	0.00	01 METRO LINEAL	180.00			3 POBLADO	1	50	64	64.73
12393/0020112197	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	255 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO AUN COSTADO DE LA PRESA DEL MUERTO / BARRIO LA TENERIA (TENERIA PASTEJE)	CONTRATO	2017-06-29	2017-08-28		112,275.68	112,275.68	0.00		108,013.50	0.00	01 METRO LINEAL	1.00			3 POBLADO	1	200	95	96.20
12400/0021143030	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	255 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL / SANTA MARIA ENDAJE	ADMINIST RACION	2017-06-29	2017-07-17		188,735.60	188,735.60	0.00		188,735.60	0.00	01 METRO LINEAL	200,200.00			3 POBLADO	1	100	99	100.00
12401/0022143033	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	205 PREESCOLAR (DOTACION DE SERVICIOS BASICOS: AGUA, ELECTRIFICACION, DRENAJE)	CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROSEAU / MAYORO	CONTRATO	2017-06-05	2017-07-20		220,000.00	220,000.00	0.00		202,839.00	0.00	01 METRO LINEAL	245.55			5 ALUMNO	1	150	92	92.20
12402/0023142945	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE HACIA LA HACIENDA DE ALCIBAR / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINIST RACION	2017-06-29	2017-08-14		500,000.00	500,000.00	0.00		456,647.05	0.00	02 METRO CUADRO	1,582.00			3 POBLADO	3	300	90	91.33
13055/0024106723	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL / CASA BLANCA	ADMINIST RACION	2017-06-13	2017-08-21		169,950.00	169,950.00	0.00		39,560.00	0.00	02 METRO CUADRO	560.00			3 POBLADO	1	100	90	23.28
13058/0025106773	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LA BODEGA / BARRIO DE GUADALUPE	ADMINIST RACION	2017-06-20	2017-08-21		199,850.00	199,850.00	0.00		117,100.00	0.00	02 METRO CUADRO	700.00			3 POBLADO	3	150	54	58.59
13060/0028106994	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO	215 PRIMARIA (SANITARIOS)	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 2DA ETAPA / BARRIO DE LAS FUENTES	CONTRATO	2017-04-18	2017-06-01		200,000.00	200,000.00	0.00		120,935.41	0.00	02 METRO CUADRO	34.00			3 ALUMNO	1	35	60	60.47
13081/0027112185	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE / BARRIO DEL PROGRESO	ADMINIST RACION	2017-06-29	2017-07-31		18,405.00	18,405.00	0.00		18,360.00	0.00	01 METRO LINEAL	666.00			3 POBLADO	3	180	99	99.76



Datos de la Obra y/o Acción																					
Control	Sector	Programa	Subprograma	Unidad	Descripción	Mod. Eje.	Fec. In. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec. In. Real	Fec. Fin. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Agrupada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personeles	Fin.
13090/ 0041 145867	04 SAL	02 ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD	B AMPLIACION DIRECTA	232 CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD / SAN JUAN COAJOMULCO	CONTRATO	2017-06-12	2017-09-09			500,000.00	500,000.00	0.00	196,387.42	196,387.42	0.00	02 METRO C UADRAD O	3 POBLAD O	1	600	39.28
13091/ 0042 146057	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (TRANSFORMADOR) / SAN JOSE BOQUI	ADMINISTRACION	2017-07-24	2017-08-12			75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLAD O	1	600	100.00
13092/ 0043 175289	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA / SIFFARI	CONTRATO	2017-06-29	2017-08-02			300,000.00	300,000.00	0.00	250,602.92	250,602.92	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLAD O	1	200	83.53
13093/ 0044 145872	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE ENERGIA ELECTERICA AUN COSTADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE / SAN MARCOS COAJOMULCO (SAN MARCOS)	ADMINISTRACION	2017-07-03	2017-07-31			75,000.00	75,000.00	0.00	74,998.64	74,998.64	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLAD O	1	400	100.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO : EJERCICIO/ 44																					
							11,997,859.49		11,997,849.48	0.00	9,910,130.35	9,910,130.35	0.00					3083			

Complementarios: 14


Direct: 30

~~IVAN DE JESUS ESQUER
CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL~~

**M. En C. y C.P. MIREYA
MONROY MONROY
TESORERA MUNICIPAL**


**ARQ. FELICIANO DIAZ
RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS**

**LIC. EDUARDO
CARREOLA GARCÍA
CONTRALOR INTERNO
MUNICIPAL**



AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTILAN, NEX
2016-2018

INSTITUTO CONSTITUCIONAL
CALLE 100, MEX.
06000



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2015-2018

