



MUNICIPIO DE
JOCOTITLÁN

1, 2, 3 y 6

Ayuntamiento | Jocotitlán
Constitucional | 2016-2018



"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"

[Handwritten signature]

LIC. JOSÉ GÓMEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN
PRESENTE.

Ciudad de Jocotitlán, México a 19 De Junio de 2017.

OFICIO No.TMJ/0151/2017.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 240 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, TIENEN LA OBLIGACION DE INFORMAR EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS O ACCIONES QUE SE EJECUTEN CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL, BAJO LOS MECANISMOS Y PERIODOS ESTABLECIDOS, EN TERMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE ASI MISMO SE ENVIA EL REPORTE DEL SIIVAMEN DE LOS PROGRAMAS DEL RAMO 33 EN SUS VERTIENTES FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.I.S.M.) CON MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017 EN CURSO, ASI COMO DEL PROGRAMA FONDOS DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) CON MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTE **AL MES DE MAYO DEL 2017.**

SIN MAS POR EL MOMENTO, LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO.



M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN

ATENTAMENTE

[Handwritten signature]

MTRA. MIREYA MONROY MONROY
TESORERA MUNICIPAL



c.c.p. LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA- CONTRALOR MUNICIPAL
ARQ. FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ- DIRECTOR DE OBRAS
archivo*

Plaza Constituyentes N°1
Jocotitlán, México C.P. 50700
Tel. 712 123 0191 // 712 122 9570
ayuntamientojocotitlan16-18@hotmail.com
www.jocotitlan.gob.mx

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2017. AL 31 DE MAYO DEL 2017
Reporte de Ejercicio Acumulado




Código	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
				Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Capacidad	U. Personas	Fin.
006	ADQUISICION DE MATERIALES	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-02-16	2017-12-31	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	1,135,149.46	1,135,149.46	0.00	66 LITRO	25	62,000	51.60
006	ADQUISICION DE MATERIALES	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-02-16	2017-12-31	2,665,004.00	2,665,004.00	0.00	1,621,382.56	1,621,382.56	0.00	66 LITRO	40	62,000	60.83
079	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS/ TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-02-16	2017-12-31	1,189,000.00	1,189,000.00	0.00	291,441.15	291,441.15	0.00	63 MAQUINARIA	25	100	24.52
126	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-02-16	2017-12-31	962,000.00	962,000.00	0.00	242,180.08	242,180.08	0.00	34 VEHICULO	40	62,000	25.18
128	NOMINA PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	SUELDO BASE / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-02-16	2017-12-31	15,895,286.00	15,895,286.00	0.00	3,382,627.78	3,382,627.78	0.00	80 ELEMENTO	100	62,000	21.28
133	ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICATOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-02-16	2017-12-31	3,672,089.22	3,672,089.22	0.00	1,204,864.72	1,204,864.72	0.00	81 PAGO	1	62,000	32.81
133	ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICOTOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-02-16	2017-12-31	6,900,000.00	6,900,000.00	0.00	2,890,233.07	2,890,233.07	0.00	81 PAGO	1	62,000	41.89
134	OBRA Y SERVICIOS	PAGO DE PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-02-16	2017-12-31	1,183,823.78	1,183,823.78	0.00	365,387.56	365,387.56	0.00	81 PAGO	6	62,000	30.86
121	ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	SEGUROS Y FIANZAS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-02-16	2017-12-31	240,000.00	240,000.00	0.00	149,041.37	149,041.37	0.00	50 EQUIPO	40	62,000	62.10
029	EDIFICIOS PUBLICOS	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICOTOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-02-16	2017-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	576,675.22	576,675.22	0.00	02 METRO C UADRAD	600	62,000	57.67
113	ADQUISICION DE EQUIPO	ADQUISICION Y REPARACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-02-16	2017-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	261,384.64	261,384.64	0.00	50 EQUIPO	15	62,000	26.14
083	SISTEMA DE AGUA POTABLE	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2017-02-16	2017-12-31	2017-02-16	2017-12-31	206,000.00	206,000.00	0.00	94,634.00	94,634.00	0.00	15 SISTEMA	15	62,000	45.94
TOTAL										0.00	12,215,001.61	12,215,001.61	0.00				



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2017. AL 31 DE MAYO DEL 2017
Reporte de Ejercicio Acumulado


Objeto de la Obra y/o Acción		Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
		Obra/Localidad	Inciso	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida		Cantidad


JUAN CRUZ
MUNICIPAL


M. En C. Y. P. MIREYA MONROY MONROY
TESORERA MUNICIPAL



ARQ. FELICIANO DÍAZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS


LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JUCOTITLÁN, MEX.
2016-2018


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JUCOTITLÁN, MEX.
2016-2018


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JUCOTITLÁN, MEX.
2016-2018


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
JUCOTITLÁN, MEX.
2016-2018


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JUCOTITLÁN, MEX.
2016-2018



MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2017. AL 31 DE MAYO DE 2017
Reporte de Ejercicio Acumulado

de la Obra y/o Acción				Inversión Aprobada				Inversión Ejercida				Metas Totales				Beneficiarios			Avances	
Mod. Ejec.	Obra/Localidad	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.		Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fls.	Fin.		
216 RED DE ALCANTARILLADO	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ENDARE ETAPA 2 DE 3 / SANTA MARIA ENDARE	2017-03-20	2017-07-12	400,000.00	400,000.00	0.00		400,000.00	400,000.00	0.00	03 METRO CUBICO	920.00	3 POBLADO		1	1,000	100	100.00		
216 RED DE ALCANTARILLADO	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SANITARIO ETAPA 1 DE 3 / SANTIAGO CASANDEJE	2017-03-20	2017-06-17	749,400.00	749,400.00	0.00		749,400.00	749,400.00	0.00	03 METRO CUBICO	1,200.00	3 POBLADO		1	600	100	100.00		
255 DRENAJE PLUVIAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA PERA / SAN FRANCISCO CHEJE	2017-03-09	2017-04-28	253,136.76	253,136.76	0.00		253,136.76	253,136.76	0.00	01 METRO LINEAL	126.00	3 POBLADO		1	40	100	98.86		
181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON / BARRIO DE ENGASEME	2017-04-03	2017-06-10	550,000.00	550,000.00	0.00		550,000.00	427,648.11	0.00	19 POSTE	10.00	3 POBLADO		1	80	77	77.75		
217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE / LOS REYES	2017-06-08	2017-07-16	197,717.38	197,717.38	0.00		102,390.10	102,390.10	0.00	01 METRO LINEAL	2,800.00	3 POBLADO		1	200	51	51.79		
181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE NANGUARU CUARTEL ALDAMA / SANTA MARIA CITENDEJE	2017-04-03	2017-06-01	570,000.00	570,000.00	0.00		376,566.48	376,566.48	0.00	19 POSTE	9.00	3 POBLADO		1	75	66	66.06		
217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / CONCEPCION CARO	2017-04-04	2017-05-18	400,000.00	400,000.00	0.00		322,530.53	322,530.53	0.00	01 METRO LINEAL	322.00	3 POBLADO		1	150	80	80.63		
217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	2017-04-13	2017-06-11	985,000.00	793,623.28	0.00		793,623.28	793,623.28	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	3 POBLADO		1	1,200	80	80.57		
217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / EL RUJO	2017-04-17	2017-06-15	300,000.00	300,000.00	0.00		89,948.30	89,948.30	0.00	01 METRO LINEAL	750.00	3 POBLADO		1	150	29	29.98		
217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE / MAVORO	2017-04-18	2017-06-16	370,000.00	370,000.00	0.00		110,850.52	110,850.52	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	3 POBLADO		1	200	29	29.96		



ARQ. FELICIANO DÍAZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

M. En C. y C.P. MIREYA MONROY MONROY
TESORERA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL.

COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS, COTTLAN, MEX.

OLUCA, ESTADO DE MEXICO
EL: (01722) 6250482
EL: (01722) 6254488

UNIDAD DE NORMATIVIDAD
TEL: (01722) 6250482

UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
TEL: (01722) 6250469

2016-2017

