



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)


MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017, INFORME DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$85,276,484.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		Avances			
							Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
11741/000157	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	281 OLLA/COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN AV. SAN ISIDRO (FISM 2017 Y REMANENTES AÑOS ANTERIORES, FISMAA 2014 Y 2015) / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-03-30	2017-09-27	2,260,538.80	2,260,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	652.00		4 MUNICIPIO	1	8,614	0	0.00
11746/000250	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUARDIANES DE LA MONTAÑA / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	2017-07-07	2017-10-04	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	1,392,323.18	1,392,323.18	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2,201.63		2 COLONIA	1	20,125	43	43.51
12128/000336	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-07-07	2017-10-04	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	596,558.17	596,558.17	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	891.20		2 COLONIA	1	8,614	40	49.71
12130/0004118468	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y MEJORAMIENTO DE LOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JAIME SABINES / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	2017-07-12	2017-10-09	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	896,604.17	896,604.17	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	559.00		5 ALUMNO	1	1,248	40	49.81
12827/0005158248	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA DON GUADALUPE VICTORIA / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	2017-09-18	2017-10-20	1,386,000.00	1,386,000.00	0.00	542,392.92	542,392.92	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	154.00		5 ALUMNO	1	432	40	39.13
12984/000653	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA DE LA SEGUNDA CDA. DE PAVÓN DE CALLE PAVÓN A LIMITE CON ESCALINATAS / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	2017-10-10	2017-12-08	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	1,048,736.70	1,048,736.70	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,393.00		2 COLONIA	1	15,405	25	49.94
12986/0007159691	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	154 BIBLIOTECA	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA BIBLIOTECA TEPEOLULCO / LOMAS DE TEPEOLULCO	CONTRATO	2017-09-18	2017-11-20	900,000.00	900,000.00	0.00	404,787.65	404,787.65	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	551.69		5 ALUMNO	1	10,020	100	44.98
12988/0008159706	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD 132 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-09-12	2017-11-25	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	258.00		5 ALUMNO	1	347	0	0.00
12991/0009159753	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	2017-09-29	2017-11-24	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	871,447.51	871,447.51	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	366.00		5 ALUMNO	1	268	5	49.80
12994/0010160061	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	154 BIBLIOTECA	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA BIBLIOTECA ÁNGEL MA. GARIBAY / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-09-18	2017-11-24	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	125.00		5 ALUMNO	1	20,125	0	0.00





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. INFORME DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$65,276,484.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
							Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
14452/ 0011 248251	17 URB	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	C REHABILITACION DIRECTA	174 COMEDORES COMUNITARIOS	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE TEPEOLULCO UBICADO EN LA CALLE SAN JOSÉ DEL CABO TLAL-DGOP-IR-009-17 / PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)	CONTRATO	2017-10-13	2017-12-11	1,085,000.00	1,085,000.00	0.00	485,615.41	485,615.41	0.00	02 METRO CUADRADO	418.44		4 MUNICIPIO	1	10,020	30	44.76
14454/ 0012 248812	17 URB	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	C REHABILITACION DIRECTA	174 COMEDORES COMUNITARIOS	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ UBICADO EN LA CALLE CERRO MARIANA TLAL-DGOP-FISM-IR-010-17 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	2017-10-13	2017-12-21	1,085,500.00	1,085,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	62.00		3 POBLADO	1	31,782	0	0.00
14825/ 0013 200769	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN LA TELESECUNDARIA NARCISO MENDOZA / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	2017-11-30	2017-12-31	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	116.00		5 ALUMNO	1	256	0	0.00
14894/ 0014 260208	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	204 PREESCOLAR (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ. TLAL-DGOP-FISM-IR-019-17 / COLONIA REFORMA URBANA	CONTRATO	2017-11-15	2017-12-31	1,403,000.00	1,403,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	348.00		5 ALUMNO	1	52	0	0.00
14895/ 0015 260551	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA SECUNDARIA HERIBERTO ENRÍQUEZ. TLAL-DGOP-FISM-IR-021-17 / COLONIA REFORMA URBANA	CONTRATO	2017-11-15	2017-12-31	1,360,500.00	1,360,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	428.00		5 ALUMNO	1	542	0	0.00
14898/ 0018 260594	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	204 PREESCOLAR (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOHN DEWEY. TLAL-DGOP-FISM-IR-022-17 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-11-17	2017-12-31	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	168.00		5 ALUMNO	1	47	0	0.00
14897/ 0017 260678	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y MEJORAMIENTO DE LOS SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ. TLAL-DGOP-FAIS-IR-020-17 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	2017-11-20	2017-12-31	1,269,121.00	1,269,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	195.00		5 ALUMNO	1	691	0	0.00
14898/ 0018 261009	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y MEJORAMIENTO DE LOS SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARIO AGUILERA DORANTES. / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	2017-11-17	2017-12-31	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	145.00		5 ALUMNO	1	71	0	0.00
14900/ 0019 262551	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	MEJORAMIENTO HIDRÁULICO DE LOS CANALES PLUVIALES, COMUNIDAD DE TEPEOLULCO. TLAL-DGOP-FISM-LP-002-17 / PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-31	17,525,000.00	17,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	323.00		2 COLONIA	1	10,119	0	0.00





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)


MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. INFORME DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$65,276,484.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios			Avances		
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
14901/0020 262732	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	Z. MEJORAMIENTO DIRECTA	281 OLLA/COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	COLECTOR LADO SUR DEL RIO DE LOS REMEDIOS Y AUTOPISTA MÉXICO PACHUCA. / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-31	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	189.00		2 COLONIA	1	15,465	0	0.00
14907/0021 250444	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-IR-012-17 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-10-25	2017-12-23	418,181.84	418,181.84	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	64.00		7 FAMILIA	4	28	0	0.00
14908/0022 250476	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-IR-012-17 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-10-25	2017-12-23	418,181.84	418,181.84	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	64.00		7 FAMILIA	4	31	0	0.00
14909/0023 250700	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO, EN AGEB 1156, COL. DR. JORGE J. CANTU. / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	2017-10-25	2017-12-23	522,727.25	522,727.25	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	80.00		7 FAMILIA	5	35	0	0.00
14910/0024 251008	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-IR-012-17 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	2017-10-25	2017-12-23	418,181.84	418,181.84	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	64.00		7 FAMILIA	4	33	0	0.00
14911/0025 251515	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-IR-012-17 / COLONIA CONSTITUCIÓN DE 1917	CONTRATO	2017-10-25	2017-12-23	418,181.80	418,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	64.00		7 FAMILIA	4	28	0	0.00
14912/0026 251517	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-IR-012-17 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	2017-10-25	2017-12-23	522,727.25	522,727.25	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	80.00		7 FAMILIA	5	31	0	0.00
14913/0027 251520	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-IR-012-17 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	2017-10-25	2017-12-23	522,727.25	522,727.25	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	80.00		7 FAMILIA	5	35	0	0.00
14914/0028 251523	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-IR-012-17 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	2017-10-25	2017-12-23	418,181.84	418,181.84	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	64.00		7 FAMILIA	4	26	0	0.00
14915/0029 251530	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-IR-012-17 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-10-25	2017-12-23	522,727.25	522,727.25	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	80.00		7 FAMILIA	5	29	0	0.00
14916/0030 250955	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-IR-012-17 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	2017-10-25	2017-12-23	418,181.84	418,181.84	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	64.00		7 FAMILIA	4	24	0	0.00





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. INFORME DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$65,276,484.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
14917/0031255555	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-IR-013-17 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-10-26	2017-12-24	623,121.90	623,121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	96.00		2 COLONIA	6	30	0	0.00
14918/0032253858	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-IR-013-17 / PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)	CONTRATO	2017-10-26	2017-12-24	3,634,878.10	3,634,878.10	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	560.00		7 FAMILIA	35	144	0	0.00
14919/0033253578	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-IR-017-17 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-11-10	2017-12-24	422,222.20	422,222.20	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	64.00		7 FAMILIA	4	16	0	0.00
14920/0034253510	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-IR-017-17 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-11-10	2017-12-24	527,777.80	527,777.80	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	80.00		7 FAMILIA	5	19	0	0.00
14921/0035255566	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-LP-001-17 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	842,105.28	842,105.28	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	128.00		7 FAMILIA	8	38	0	0.00
14922/0036255573	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-LP-001-17 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	631,578.96	631,578.96	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	96.00		7 FAMILIA	6	31	0	0.00
14923/0037261468	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-LP-001-17 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	210,526.32	210,526.32	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	32.00		7 FAMILIA	2	14	0	0.00
14924/0038261500	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-LP-001-17 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	210,526.32	210,526.32	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	32.00		7 FAMILIA	2	11	0	0.00
14926/0039261546	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-LP-001-17 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	526,315.80	526,315.80	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	80.00		7 FAMILIA	5	32	0	0.00
14927/0040261569	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-LP-001-17 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	315,789.48	315,789.48	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	48.00		7 FAMILIA	3	17	0	0.00
14928/0041261592	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-LP-001-17 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	210,526.32	210,526.32	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	32.00		7 FAMILIA	2	9	0	0.00
14929/0042261609	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-LP-001-17 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	210,526.30	210,526.30	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	32.00		7 FAMILIA	2	7	0	0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)


MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. INFORME DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$65,276,484.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción			Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
				Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.			Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
14930/ 0043 261678	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-LP-001-17 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	210,526.30	210,526.30	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	32.00		7 FAMILIA	2	12	0	0.00
14931/ 0044 261972	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-LP-001-17 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	315,789.48	315,789.48	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	48.00		7 FAMILIA	3	15	0	0.00
14932/ 0045 262109	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-LP-001-17 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	421,052.64	421,052.64	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	64.00		7 FAMILIA	4	21	0	0.00
14933/ 0046 262166	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-LP-001-17 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	315,789.48	315,789.48	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	48.00		7 FAMILIA	3	14	0	0.00
14934/ 0047 262340	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-LP-001-17 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	210,526.30	210,526.30	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	32.00		7 FAMILIA	2	13	0	0.00
14935/ 0048 262389	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-LP-001-17 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	315,789.48	315,789.48	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	48.00		7 FAMILIA	3	15	0	0.00
14936/ 0049 262484	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-LP-001-17 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	421,052.64	421,052.64	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	64.00		7 FAMILIA	4	22	0	0.00
14937/ 0050 262756	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-LP-001-17 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	210,526.30	210,526.30	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	32.00		7 FAMILIA	2	10	0	0.00
14938/ 0051 262789	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-LP-001-17 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	210,526.30	210,526.30	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	32.00		7 FAMILIA	2	11	0	0.00
14939/ 0052 262802	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-LP-001-17 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	210,526.30	210,526.30	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	32.00		7 FAMILIA	2	13	0	0.00
14940/ 0053 262889	08 ADM	12 GASTOS INDIRECTOS	T MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	235 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	GASTOS INDIRECTOS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO / TLALNEPANTLA	ADMINISTRACION	2017-11-15	2017-12-31	1,675,794.00	1,675,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	683,808	0	0.00





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)


MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. INFORME DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$65,276,484.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
14941/0054268399	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	MODERNIZACION DE EQUIPOS DE COMPUTO PC DE ESCRITORIO Y PORTATILES / TLALNEPANTLA	ADMINISTRACION	2017-07-07	2017-12-31	475,948.00	475,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	22.00		4 MUNICIPIO	1	683,808	0	0.00
14942/0055268431	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	MODERNIZACION DE EQUIPOS DE COMPUTO PC DE ESCRITORIO Y PORTATILES / TLALNEPANTLA	ADMINISTRACION	2017-07-07	2017-12-31	51,272.00	51,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	2.00		4 MUNICIPIO	1	683,808	0	0.00
14943/0056268372	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	MODERNIZACION DE EQUIPOS DE COMPUTO PC DE ESCRITORIO Y PORTATILES / TLALNEPANTLA	ADMINISTRACION	2017-07-07	2017-12-31	321,030.00	321,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	10.00		4 MUNICIPIO	1	683,808	0	0.00
14944/0057268905	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	MODERNIZACION DE EQUIPOS DE COMPUTO PC DE ESCRITORIO Y PORTATILES / TLALNEPANTLA	ADMINISTRACION	2017-07-07	2017-12-31	179,794.20	179,794.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	5.00		4 MUNICIPIO	1	683,808	0	0.00





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)


MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. INFORME DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$65,276,484.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
14945/ 0058 269060	08 ADM	FM FORTALEC MIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLL O INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEM ARCACIONES TERRITORIA LES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMEN TARIOS	002 ACONDICI ONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA / TLALNEPANTLA	ADMINIST RACION	2017-07-07	2017-12-31	80,620.00	80,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	70.00		4 MUNICIPI O	1	683,808	0	0.00
14948/ 0059 269060	08 ADM	FM FORTALEC MIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLL O INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEM ARCACIONES TERRITORIA LES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMEN TARIOS	002 ACONDICI ONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA / TLALNEPANTLA	ADMINIST RACION	2017-07-07	2017-12-31	77,256.00	77,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	70.00		4 MUNICIPI O	1	683,808	0	0.00
14947/ 0060 269145	08 ADM	FM FORTALEC MIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLL O INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEM ARCACIONES TERRITORIA LES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMEN TARIOS	002 ACONDICI ONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA / TLALNEPANTLA	ADMINIST RACION	2017-07-07	2017-12-31	57,942.00	57,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	70.00		4 MUNICIPI O	1	683,808	0	0.00
14948/ 0061 269404	08 ADM	FM FORTALEC MIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLL O INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEM ARCACIONES TERRITORIA LES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMEN TARIOS	002 ACONDICI ONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA / TLALNEPANTLA	ADMINIST RACION	2017-07-07	2017-12-31	28,710.00	28,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	70.00		4 MUNICIPI O	1	683,808	0	0.00





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. INFORME DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017


Reporte de Ejercicio Acumulado


TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$65,276,484.00


Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
14949/ 0062 269412	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA / TLALNEPANTLA	ADMINISTRACION	2017-07-07	2017-12-31	14,397.44	14,397.44	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	70.00		4 MUNICIPIO	1	683,808	0	0.00	
14950/ 0063 269422	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA / TLALNEPANTLA	ADMINISTRACION	2017-07-07	2017-12-31	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	70.00		4 MUNICIPIO	1	683,808	0	0.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 63									TOTAL	64,993,983.44	64,993,983.44	0.00	6,238,465.71	6,238,465.71	0.00							323	


Complementarios: 21

Directa: 41


LIC. AURORA DENISSE
UGALDE ALEGRÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL


LIC. RICARDO SANTOS
ARREOLA
TESORERO MUNICIPAL


ING. JOSE ISRAEL
DOMINGUEZ ZAVALA
DIR. GRAL. OBRAS
PUBLICAS.


C. P. PABLO NAZARIO
NERI JUÁREZ
CONTRALOR INTERNO
MUNICIPAL

