

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto					Avance Financiero				Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
MEX17170401048790	Rehabilitación Del Parque Campiñas De Aragón	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	2017	\$849,642	\$846,672	\$846,672	Otros	100.00
MEX17170401048794	Rehabilitación Del Parque De Los Tepos	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	2017	\$849,642	\$846,672	\$844,558	Otros	99.00
MEX17170401048797	Rehabilitación Del Parque Jardines De Casa Nueva	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	2017	\$849,642	\$848,955	\$848,955	Otros	100.00
MEX17170401048799	Rehabilitación Del Parque Júcar	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	2017	\$849,642	\$848,955	\$848,955	Otros	100.00
MEX17170401048800	Rehabilitación Del Parque U. H. Las Fuentes Ecatepec	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	2017	\$849,642	\$848,955	\$848,955	Otros	100.00
MEX17170401048805	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Abel C. Salazar	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Educación	2017	\$1,150,358	\$1,150,358	\$1,150,358	Otros	100.00
MEX17170401048807	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Ignacio M. Altamirano	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Educación	2017	\$1,150,358	\$1,106,137	\$951,278	Metros Cuadrados	86.00
MEX17170401048809	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Educación	2017	\$1,150,358	\$1,099,590	\$1,099,590	Metros Cuadrados	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto					Avance Financiero				Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
MEX17170401048811	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Profr. Luis Gutierrez Díaz	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Educación	2017	\$1,150,358	\$1,106,137	\$961,739	Metros Cuadrados	86.00
MEX17170401048812	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Secundaria Ehécatl No. 0852	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Educación	2017	\$1,150,358	\$1,106,137	\$973,658	Metros Cuadrados	88.00
MEX17170401048814	Fresado Y Reencarpetado De La Av. Granjas	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	2017	\$1,659,814	\$1,658,770	\$1,409,872	Metros	85.00
MEX17170401048816	Fresado Y Reencarpetado De La Calle Gobernador Ing. Salvador Sánchez Colín	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	2017	\$5,426,992	\$5,416,980	\$5,388,206	Metros	99.00
MEX17170401048818	Fresado Y Reencarpetado De La Av. Valle De Santiago	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	2017	\$4,446,512	\$4,419,019	\$4,417,239	Metros	99.00
MEX17170401048820	Parque De Circuito Capullis	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	2017	\$6,989,883	\$6,948,000	\$5,975,280	Otros	86.00
MEX17170401049880	Remodelación Y Equipamiento Del Parque Municipal Y Kiosko De San Agustín 1ra Sección	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	2017	\$8,466,683	\$8,460,517	\$2,538,155	Otros	30.00
MEX17170401049903	Rehabilitación Del Camellón ¿Av. Acero¿	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	2017	\$6,110,326	\$6,078,314	\$5,886,421	Otros	96.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto					Avance Financiero				Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
MEX17170401049909	Rehabilitación Del Camellón "Av. Independencia"	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	2017	\$4,306,498	\$4,274,114	\$4,067,375	Otros	95.00
MEX17170401049919	Parque Alborada De Aragón	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	2017	\$2,789,389	\$2,776,677	\$2,695,043	Otros	97.00
MEX17170401049941	Deportiva Jardines De Aragón	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	2017	\$4,899,848	\$4,891,357	\$4,433,575	Otros	90.00
MEX17170401049946	Parque Mexicanos Unidos	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	2017	\$1,881,185	\$1,869,943	\$1,735,251	Otros	92.00
MEX17170401049993	Perforación, Equipamiento, Electrificación Y Obra Civil Del Pozo San Miguel Xalostoc	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	2017	\$5,663,141	\$5,575,594	\$1,672,678	Otros	30.00
MEX17170401049996	Rehabilitación De Pozo Profundo 335 Jardines De Santa Clara	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	2017	\$1,674,381	\$1,655,813	\$496,744	Otros	30.00
MEX17170401049998	Equipamiento, Electrificación Y Obra Civil Del Pozo 304 Jardines De Morelos	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	2017	\$2,662,478	\$2,626,986	\$2,626,986	Otros	100.00
MEX17170401050001	Módulo Deportivo Izcalli Santa Clara	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	2017	\$13,010,117	\$12,748,054	\$5,951,801	Otros	46.00