

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto					Avance Financiero				Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
MEX17170100843780	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Preparatoria Oficial Ciento Ventiocho General Francisco Villa - 29381	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$1,386,083	\$1,333,509	\$1,333,509	Otros	100.00
MEX17170100843781	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En En La Primaria Simón Bolívar - 30712	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$1,150,358	\$907,205	\$839,240	Metros Cuadrados	100.00
MEX17170100843782	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Cascabel En Al Colonia Tepetzcasco - 30655	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$6,070,240	\$5,915,308	\$5,915,308	Metros Cuadrados	100.00
MEX17170100843783	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En El Preescolar Leona Vicario - 30685	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$1,150,358	\$1,069,772	\$1,069,772	Metros Cuadrados	100.00
MEX17170100843784	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Presidente Lázaro Cárdenas Del Río - 28438	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$1,150,358	\$1,126,890	\$1,126,890	Metros Cuadrados	100.00
MEX17170100843786	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Las Venitas - 28120	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$5,190,637	\$5,101,396	\$5,101,396	Metros Cuadrados	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto					Avance Financiero				Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
MEX17170100843787	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Niños Heroes - 28411	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$1,150,358	\$1,118,912	\$1,005,358	Metros Cuadrados	100.00
MEX17170100843788	Construcción Y Obras Complementarias Del Tanque A La Palma - 27065	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$16,200,000	\$16,133,262	\$15,845,362	Otros	100.00
MEX17170100843789	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria José María Morelos Y Pavon - 28393	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$1,150,358	\$1,117,312	\$1,117,312	Metros Cuadrados	100.00
MEX17170100843790	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Basilio Perez Gallardo - 28319	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$1,150,358	\$1,134,054	\$1,134,054	Metros Cuadrados	100.00
MEX17170100843791	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En El Jardín De Niños Gabriel García Márquez - 28288	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$1,150,358	\$1,117,312	\$1,117,312	Metros Cuadrados	100.00
MEX17170100843792	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano - 28219	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$1,150,358	\$1,134,054	\$1,134,054	Metros Cuadrados	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto					Avance Financiero				Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
MEX17170200865069	Rehabilitación De Deposito O Tanque De Agua Potable Tanque Iii Ciudad Cuauhtemoc - 87314	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$600,000	\$300,000	\$87,571	Otros	50.00
MEX17170200865070	Rehabilitación De Carcamo De Bombeo Para Aguas Residuales Carcamo Xiv El Cegor - 90380	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$2,000,000	\$999,660	\$299,898	Otros	30.00
MEX17170200865071	Rehabilitación De Carcamo De Bombeo Para Aguas Residuales Carcamo Xxvi Pichrado Pagaza - 91312	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$1,500,000	\$748,909	\$224,673	Otros	30.00
MEX17170200865072	Rehabilitación De Carcamo De Bombeo Para Aguas Residuales Carcamo Xviii Poligonos - 89363	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$600,000	\$296,842	\$89,053	Otros	30.00
MEX17170200865073	Rehabilitación Integral De Carcamo De Bombeo Para Aguas Residuales Carcamo Ii Industriales - 88141	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$1,200,000	\$593,663	\$178,099	Otros	50.00
MEX17170200865074	Rehabilitación De Carcamo De Bombeo Para Aguas Residuales Carcamo Xxiii Centrla Ejidos - 89199	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$2,000,000	\$985,653	\$295,696	Otros	30.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto					Avance Financiero				Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
MEX17170200865075	Rehabilitación De Carcamo De Bombeo Para Aguas Residuales Carcamo Xxii Indutriales - 88793	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$850,000	\$422,688	\$126,806	Otros	30.00
MEX17170200865076	Rehabilitación De Carcamo De Bombeo Para Aguas Residuales Carcamo Iii Chopo - 89124	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$900,000	\$447,688	\$134,306	Otros	30.00
MEX17170200865077	Rehabilitación De Carcamo De Bombeo Para Aguas Residuales Carcamo Xix Media Luna - 89535	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$800,000	\$390,079	\$117,024	Otros	30.00
MEX17170200865078	Construcción Y Obras Complementarias De Una Red De Agua Potable En Ejidos De Tulpetlac - 83260	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$2,300,000	\$1,150,000	\$344,103	Metros lineales	50.00
MEX17170200865079	Rehabilitación Del Pozo Profundo De Agua Potable Pozo Jesus Arriaga I - 83654	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$1,200,000	\$600,000	\$176,935	Otros	50.00
MEX17170200865080	Rehabilitación De Deposito O Tanque De Agua Potable Tanque Ii San Andres - 84676	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$800,000	\$400,000	\$117,110	Otros	50.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto					Avance Financiero				Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
MEX17170200865081	Rehabilitación De Deposito O Tanque De Agua Potable Tanque I San Andres - 84500	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$1,500,000	\$750,000	\$220,166	Otros	50.00
MEX17170200865082	Rehabilitación Integral Del Pozo Profundo De Agua Potable Pozo Avenida Central I - 83770	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$1,200,000	\$600,000	\$176,944	Otros	50.00
MEX17170200865083	Construcción Y Obras Complementarias De Linea De Conducción Del Tanque Uno Del Sistema San Andres Hacia El Tanque Coanalco - 82933	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$2,500,000	\$1,246,997	\$374,099	Metros lineales	50.00
MEX17170200865085	Rehabilitación De Deposito O Tanque De Agua Potable Tanque Almarcigo - 85437	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$800,000	\$400,000	\$119,690	Otros	50.00
MEX17170200865087	Rehabilitación De Deposito O Tanque De Agua Potable Tanque El Ostor - 85123	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$700,000	\$350,000	\$104,522	Otros	50.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto					Avance Financiero				Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
MEX17170200865088	Rehabilitación Integral Del Pozo Profundo De Agua Potable Pozo Francisco Villa - 84185	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$1,200,000	\$600,000	\$175,217	Otros	50.00
MEX17170200865089	Rehabilitación De Deposito O Tanque De Agua Potable Tanque C La Palma - 85060	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$400,000	\$200,000	\$59,623	Otros	50.00
MEX17170200865090	Rehabilitación De Deposito O Tanque De Agua Potable Tanque B La Palma - 84966	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$400,000	\$200,000	\$59,771	Otros	50.00
MEX17170200865091	Rehabilitación De Deposito O Tanque De Agua Potable Tanque Iii San Andres - 84789	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$300,000	\$150,000	\$43,974	Otros	50.00
MEX17170200865093	Rehabilitación De Deposito O Tanque De Agua Potable Tanque Ii Ciudad Cuauhtemoc - 85537	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$800,000	\$400,000	\$114,232	Otros	50.00
MEX17170200865094	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Luis Donald Colosio - 75236	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$1,631,598	\$1,605,511	\$1,605,511	Metros Cuadrados	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto					Avance Financiero				Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
MEX17170200865095	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Encino - 75580	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$1,815,655	\$1,740,786	\$1,740,786	Metros Cuadrados	100.00
MEX17170200865096	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle San Judas Tadeo - 76606	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$1,992,749	\$1,958,656	\$1,755,709	Metros Cuadrados	100.00
MEX17170200865097	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Adolfo Lopez Mateos - 75986	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$1,689,214	\$1,655,959	\$1,655,959	Metros Cuadrados	100.00
MEX17170200865098	Construcción Y Obras Complementarias Del Tanque Vista Hermosa - 74474	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$13,500,000	\$13,487,262	\$13,487,262	Otros	100.00
MEX17170200865099	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Cerrada Lirios - 75953	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$856,312	\$783,685	\$783,685	Metros Cuadrados	100.00
MEX17170200865100	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Luis Enrique Erro - 75818	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$2,135,239	\$2,076,230	\$2,076,230	Metros Cuadrados	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto					Avance Financiero				Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
MEX17170200865101	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Miguel Hidalgo - 75495	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$2,508,738	\$2,468,623	\$2,468,623	Metros Cuadrados	100.00
MEX17170200865102	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Cerrada De Rosales - 75897	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$938,196	\$918,231	\$918,231	Metros Cuadrados	100.00
MEX17170200865103	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez - 75782	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$947,832	\$925,425	\$925,425	Metros Cuadrados	100.00
MEX17170200865104	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Cerrada Tecamac Andador Y Cerrada Tultepec - 76914	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$2,360,579	\$2,225,749	\$2,225,749	Metros Cuadrados	100.00
MEX17170200865105	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Cerrada Violetas - 75969	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$696,349	\$623,810	\$623,810	Metros Cuadrados	100.00
MEX17170200865106	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Privada Ignacio Zaragoza - 76493	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$1,356,616	\$1,259,576	\$1,259,576	Metros Cuadrados	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto					Avance Financiero				Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
MEX17170300931012	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Cerrada La Pera Pueblo De San Andres De La Cañada - 149552	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$813,702	\$788,863	\$713,467	Metros Cuadrados	100.00
MEX17170300931013	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Atlacomulco En La Colonia El Ostor - 149486	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$504,508	\$497,879	\$484,347	Metros Cuadrados	100.00
MEX17170300931014	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Cerrada Batalla Del Monte En El Pueblo De San Andres De La Cañada - 149452	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$649,755	\$626,350	\$603,617	Metros Cuadrados	100.00
MEX17170300931015	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Calandria En El Pueblo De Santo Tomas Chiconautla - 149526	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$522,378	\$513,835	\$489,656	Metros Cuadrados	100.00
MEX17170300931016	Construcción De Drenaje Sanitario Sobre Barranca De San Andres En La Colonia Hank Gonzalez - 149339	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$1,539,622	\$1,506,603	\$1,506,603	Metros lineales	100.00
MEX17170401004619	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable Xii San Agustín - 312970	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$6,813,196	\$4,000	\$0	Otros	50.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto					Avance Financiero				Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
MEX17170401004620	Construcción Y Obras Complementarias De Linea De Conducción Del Tanque Pozo Xvii La Cuchilla A Cisterna Del Pozo Xix Ejidal Emiliano Zapata - 312825	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$3,469,169	\$4,000	\$0	Metros lineales	0.00
MEX17170401004621	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Francisco Villa - 312399	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$133,600	\$133,600	\$125,479	Vivienda	93.00
MEX17170401004622	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad La Aguita - 312078	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$263,200	\$263,200	\$250,958	Vivienda	95.00
MEX17170401004623	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Andres De La Cañada - 312170	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$133,600	\$133,600	\$125,479	Vivienda	93.00
MEX17170401004624	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Hank Gonzalez - 312032	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$263,200	\$263,200	\$250,958	Vivienda	95.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto					Avance Financiero				Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
MEX17170401004625	Construcción De Tanque De Agua Potable Y Obras Complmemtarias El Tejocote - 312902	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$16,504,000	\$16,504,000	\$0	Otros	50.00
MEX17170401004626	Construcción De Drenaje Sanitario Y Obras Complementarias De La Calle Zumpango En La Colonia Cd Azteca Oriente - 313012	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$552,091	\$3,345,628	\$1,896,211	Metros lineales	50.00
MEX17170401004627	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tablas Del Pozo - 312339	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$133,600	\$133,600	\$125,479	Vivienda	93.00
MEX17170401004628	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable Cccxlii San Martín De Porres - 312604	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$4,639,064	\$4,000	\$0	Otros	0.00
MEX17170401004629	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Arboledas Xalostoc Y La Lomita - 311040	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$392,800	\$392,800	\$376,437	Vivienda	95.00
MEX17170401004630	Rehabilitación De Deposito O Tanque De Agua Potable Tanque I Ciudad Cuauhtemoc - 275660	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$1,200,000	\$600,000	\$172,541	Otros	50.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto					Avance Financiero				Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
MEX17170401004631	Construcción Y Obras Complementarias De Linea De Conducción Del Tanque Atzolco Al Tanque El Ostor - 275986	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$1,500,000	\$750,000	\$224,461	Metros lineales	50.00
MEX17170401004632	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Sagitario I Y li - 275059	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$390,000	\$390,000	\$390,000	Vivienda	100.00
MEX17170401004633	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Secundaria Lix José Vasconcelos - 274972	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$1,150,358	\$1,109,081	\$554,540	Metros Cuadrados	50.00
MEX17170401004634	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Colonia Viveros Xalostoc - 276920	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$19,113,794	\$18,880,374	\$9,440,187	Otros	50.00
MEX17170401004635	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Jardines De Santa Clara - 267885	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$130,000	\$130,000	\$126,455	Vivienda	97.00
MEX17170401004636	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Santa Clara Coatitla - 268113	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	Vivienda	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto					Avance Financiero				Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
MEX17170401004637	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Ejercito Del Trabajo I - 267796	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$130,000	\$130,000	\$126,455	Vivienda	97.00
MEX17170401004638	Construcción Y Obras Complementarias Del Tanque li Tierra Blanca - 270379	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$15,087,894	\$15,078,495	\$7,539,248	Otros	50.00
MEX17170401004639	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De El Gallito - 268018	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$130,000	\$130,000	\$126,455	Vivienda	97.00
MEX17170401004640	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Jardines De Morelos Secc Playas - 264814	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$130,000	\$130,000	\$130,000	Vivienda	100.00
MEX17170401004641	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Jardines De Morelos Secc Rios - 264806	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$130,000	\$130,000	\$130,000	Vivienda	100.00
MEX17170401004642	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Potrero Del Rey I Y li - 264697	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$130,000	\$130,000	\$126,455	Vivienda	97.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto					Avance Financiero				Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
MEX17170401004643	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Jardines Del Tepeyac - 266979	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$130,000	\$130,000	\$126,455	Vivienda	97.00
MEX17170401004644	Construcción Y Obras Complementarias Del Tanque La Joya - 270329	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$15,000,000	\$7,500,000	\$2,246,255	Otros	50.00
MEX17170401004645	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Jardines Del Tepeyac - 267008	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$130,000	\$130,000	\$126,455	Vivienda	97.00
MEX17170401004646	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Ampliación Cuanalco - 267060	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$910,000	\$910,000	\$885,184	Vivienda	97.00
MEX17170401004647	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Buenavista - 267017	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$390,000	\$390,000	\$385,819	Vivienda	98.00
MEX17170401004648	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Mexicalco I - 267002	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$130,000	\$130,000	\$126,455	Vivienda	97.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto					Avance Financiero				Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
MEX17170401004649	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Almarcigo Norte - 266998	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$520,000	\$520,000	\$505,819	Vivienda	97.00
MEX17170401004650	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Jardines Del Tepeyac - 266955	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$130,000	\$130,000	\$126,455	Vivienda	97.00
MEX17170401004651	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Ciudad Cuauhtemoc Secc Moctezuma - 264234	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$130,000	\$130,000	\$130,000	Vivienda	100.00
MEX17170401004652	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Margarito F Ayala - 265347	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$130,000	\$130,000	\$130,000	Vivienda	100.00
MEX17170401004653	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Plan De Arroyo - 265713	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$130,000	\$130,000	\$130,000	Vivienda	100.00
MEX17170401004654	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad El Cegor - 264796	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$260,000	\$260,000	\$260,000	Vivienda	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto					Avance Financiero				Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
MEX17170401004655	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Luis Donaldo Colosio - 264790	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$130,000	\$130,000	\$130,000	Vivienda	100.00
MEX17170401004656	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Progreso De Guadalupe - 264758	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$390,000	\$390,000	\$390,000	Vivienda	100.00
MEX17170401004657	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Emiliano Zapata Secc I - 267107	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$130,000	\$130,000	\$126,455	Vivienda	97.00
MEX17170401004658	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Plan De Ayala - 267033	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$520,000	\$520,000	\$505,819	Vivienda	97.00
MEX17170401004659	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad San Francisco De Asis - 264766	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$130,000	\$130,000	\$130,000	Vivienda	100.00
MEX17170401004660	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Buenavista - 267085	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$390,000	\$390,000	\$379,364	Vivienda	97.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto					Avance Financiero				Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
MEX17170401004661	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Almarcigo Norte - 267103	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$130,000	\$130,000	\$126,455	Vivienda	97.00
MEX17170401004662	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad El Ostor - 267099	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$130,000	\$130,000	\$126,455	Vivienda	97.00
MEX17170401004663	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Santa Clara Coatitla - 267096	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$130,000	\$130,000	\$126,455	Vivienda	97.00
MEX17170401004664	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De La Presa - 267076	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$390,000	\$390,000	\$379,364	Vivienda	97.00
MEX17170401004665	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De La Estrella - 266892	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$130,000	\$130,000	\$126,455	Vivienda	97.00
MEX17170401004666	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Prados De Santa Clara - 265899	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$130,000	\$130,000	\$130,000	Vivienda	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto					Avance Financiero				Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
MEX17170401004667	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Ejidos De San Cristobal - 264774	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$130,000	\$130,000	\$130,000	Vivienda	100.00
MEX17170401004668	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Ciudad Cuauhtemoc Secc Cuitlahuac - 264684	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$130,000	\$130,000	\$130,000	Vivienda	100.00
MEX17170401004669	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Franja Valle De Mexico - 262860	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$130,000	\$130,000	\$130,000	Vivienda	100.00
MEX17170401004670	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Ampliación San Miguel Xalostoc - 262821	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$130,000	\$130,000	\$130,000	Vivienda	100.00
MEX17170401004671	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Ciudad Cuauhtemoc Secc Chiconautlan Mmm - 263937	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$130,000	\$130,000	\$130,000	Vivienda	100.00
MEX17170401004672	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Margarita Maza De Juarez - 267529	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$130,000	\$130,000	\$126,455	Vivienda	97.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto					Avance Financiero				Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
MEX17170401004673	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Nicolas Bravo - 263034	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$130,000	\$130,000	\$130,000	Vivienda	100.00
MEX17170401004674	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Granjas Valle De Guadalupe - 262886	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$130,000	\$130,000	\$130,000	Vivienda	100.00
MEX17170401004675	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Ciudad Cuauhtemoc Secc Embajadas - 263879	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$130,000	\$130,000	\$130,000	Vivienda	100.00
MEX17170401004676	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De José Antonio Torres - 263803	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$260,000	\$260,000	\$260,000	Vivienda	100.00
MEX17170401004677	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad El Chamizal - 263049	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$130,000	\$130,000	\$130,000	Vivienda	100.00
MEX17170401004678	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad El Chamizal - 260336	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$260,000	\$260,000	\$260,000	Vivienda	1.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto					Avance Financiero				Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
MEX17170401004679	Equipamiento Y Obra Civil De Pozo Profundo De Agua Potable Cccxxxv Jardines De Santa Clara - 258295	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$1,435,889	\$1,396,652	\$698,326	Otros	50.00
MEX17170401004680	Equipamiento Y Obra Civil De Pozo Profundo De Agua Potable Adolfo Lopez Mateos - 258070	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$6,400,000	\$6,358,552	\$6,199,588	Otros	80.00
MEX17170401004681	Equipamiento Y Obra Civil De Pozo Profundo De Agua Potable Cccxi - 257810	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$3,764,111	\$3,710,668	\$1,855,334	Otros	50.00
MEX17170401004682	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Granjas Valle De Guadalupe - 260306	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$130,000	\$130,000	\$130,000	Vivienda	100.00
MEX17170401004683	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Alfredo Del Mazo Tm Y Gral Vicente Guerrero Tv En La Colonia Sagitario Iii - 255268	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$842,136	\$834,257	\$417,128	Otros	50.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto					Avance Financiero				Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
MEX17170401004684	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Alfredo V Bonfil En La Colonia Piedra Grande - 254837	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$1,392,103	\$1,366,002	\$1,190,334	Otros	100.00
MEX17170401004685	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Garibay Kintana En La Uh Ctm Xiv - 255200	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$1,556,602	\$1,526,752	\$1,485,453	Otros	50.00
MEX17170401004686	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Técnica Lxxxviii Cuauhtemotzin En La Localidad De Ciudad Cuauhtemoc - 254490	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$572,882	\$561,465	\$561,465	Otros	100.00
MEX17170401004687	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De El Chamizal - 260698	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$130,000	\$130,000	\$130,000	Vivienda	100.00
MEX17170401004688	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Granjas Valle De Guadalupe - 260185	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$260,000	\$260,000	\$260,000	Vivienda	1.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto					Avance Financiero				Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
MEX17170401004689	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Viveros Xlostoc - 260139	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$130,000	\$130,000	\$130,000	Vivienda	100.00
MEX17170401004690	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Lii Ehecatl En La Colonia Estrella - 255717	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$1,358,548	\$1,332,403	\$1,332,403	Otros	100.00
MEX17170401004691	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Rafael Ramirez En La Localidad Granjas Valle De Guadalupe - 255325	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$374,010	\$366,807	\$366,807	Otros	100.00
MEX17170401004692	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Octavio Paz En La Colonia Granjas Ecatepec Primera Secc - 255310	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$518,049	\$508,075	\$508,075	Otros	80.00
MEX17170401004693	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Nezahualcoyotl En La Localidad De Cd Cuauhtemoc - 255287	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$368,281	\$360,990	\$360,990	Otros	100.00
MEX17170401004694	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Preparatoria Oficial Ccxi Nicolas Bravo En La Localidad Ctm Xiv - 255376	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$659,633	\$647,733	\$549,440	Otros	50.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto					Avance Financiero				Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
MEX17170401004695	Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Rosaura Zapata En La Colonia Luis Donaldo Colosio - 255385	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$578,611	\$573,138	\$286,569	Otros	60.00
MEX17170401004696	Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Gaby Brimer En El Pueblo De San Andres De La Cañada - 255362	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$283,986	\$281,315	\$140,657	Otros	60.00
MEX17170401004697	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Luis Spota En La Colonia Hank Gonzalez - 255087	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$802,853	\$795,300	\$397,650	Metros lineales	50.00
MEX17170401004698	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad La Glorieta - 260673	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$520,000	\$520,000	\$520,000	Vivienda	100.00
MEX17170401004699	Equipamiento Y Obra Civil Del Pozo Profundo De Agua Potable Ccli - 256189	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$5,779,378	\$5,673,629	\$2,836,815	Otros	50.00
MEX17170401004700	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria José María Morelos Y Pavón En La Colonia La Estrella - 254389	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$791,395	\$776,150	\$776,150	Otros	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto					Avance Financiero				Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
MEX17170401004701	Construcción De Barda Perimetral En La Secundaria Lvii General Porfirio Diaz - 255796	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$2,011,689	\$1,970,273	\$1,970,273	Otros	100.00
MEX17170401004702	Construcción Y Obras Complementarias De Lineas De Conducción Del Pozo Xxii Al Tanque La Joya - 237178	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$8,500,000	\$4,250,000	\$1,274,638	Metros lineales	50.00
MEX17170401004703	Construcción Y Obras Complementarias Del Pozo Profundo De Agua Potable Venta La Guadalupana - 237290	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$4,850,000	\$2,425,000	\$726,669	Otros	50.00
MEX17170401004704	Rehabilitación Integral Del Pozo Profundo De Agua Potable Pozo Ix El Bosque - 236477	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$1,500,000	\$750,000	\$213,896	Otros	50.00
MEX17170401004705	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Melchor Ocampo Turno Matutino Y Emiliano Zapata Turno Vespertino - 231487	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$1,150,358	\$1,097,456	\$886,275	Metros Cuadrados	50.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto					Avance Financiero				Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
MEX17170401004706	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Graciano Sanchez - 232380	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$1,150,358	\$1,106,952	\$1,106,952	Metros Cuadrados	50.00
MEX17170401004707	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Secundaria Xcvii Andres Henestrosa - 232369	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$1,150,358	\$1,106,952	\$1,106,952	Metros Cuadrados	50.00
MEX17170401004708	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Melchor Ocampo - 232262	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$1,150,358	\$1,109,081	\$554,540	Metros Cuadrados	50.00
MEX17170401004709	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Angela Peralta - 232238	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$1,150,358	\$1,103,591	\$1,103,591	Metros Cuadrados	100.00
MEX17170401004710	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Fundación De México Tm Y Salvador Novo Tv - 231625	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$1,150,358	\$1,098,289	\$1,098,289	Metros Cuadrados	100.00
MEX17170401004711	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Revolución - 231379	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$1,150,358	\$1,097,456	\$886,275	Metros Cuadrados	50.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto					Avance Financiero				Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
MEX17170401004712	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Las Americas - 231675	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$1,150,358	\$1,114,669	\$1,114,669	Metros Cuadrados	50.00
MEX17170401004713	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Secundaria Oficial Ochocientos Ochenta Xaltocan - 231728	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$1,150,358	\$1,103,591	\$1,103,591	Metros Cuadrados	100.00
MEX17170401004714	Rehabilitación De Una Red De Alcantarillado Y Obras Complementarias En La Colonia Miguel Hiadalgo - 227659	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$5,375,000	\$5,266,772	\$2,633,386	Metros lineales	50.00
MEX17170401004715	Construcción De Tanque De Agua Potable Y Obras Complementarias En La Colonia Piedra Grande - 227634	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$16,048,000	\$16,030,994	\$15,031,569	Otros	50.00
MEX17170401004716	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En El Jardín De Niños Margarita Maza De Juárez - 212081	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$649,361	\$619,277	\$619,277	Metros Cuadrados	100.00
MEX17170401004717	Rehabilitación De Una Red De Alcantarillado Y Obras Complementarias En Varias Calles De La Colonia Viveros Xalostoc - 212690	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$5,650,000	\$5,594,115	\$4,957,839	Metros lineales	50.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto					Avance Financiero			Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
MEX17170401004718	Construcción De Una Red De Alcantarillado Y Obras Complementarias En Varias Calles De La Colonia Ejidos De Santa María Tulpetlac - 212216	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$9,021,130	\$8,903,855	\$8,771,664	Metros lineales	50.00