

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto					Avance Financiero				Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
MEX17170401050215	Colocación De Arco Sombra En Escuela Primaria Octavio Paz Con Clave Cct15epr4396z En La Colonia Los Bordos	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Educación	2017	\$240,000	\$211,195	\$0	Metros Cuadrados	30.00
MEX17170401050248	Construcción De Arcotecho En La Escuela Preparatoria Oficial No. 128 General Francisco Villa En La Colonia Hank González	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Educación	2017	\$1,085,000	\$1,055,586	\$0	Metros Cuadrados	30.00
MEX17170401050259	Construcción De Arcotecho En La Escuela Primaria Amado Nervo Con Clave Cct15dpr2906y En La Colonia La Presa Tulpetlac	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Educación	2017	\$1,253,000	\$1,242,386	\$0	Metros Cuadrados	30.00
MEX17170401050292	Construcción De Arcotecho En La Escuela Primaria Juan B. Garza En La Colonia Jardines De Sana Clara Ecatepec	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Educación	2017	\$1,310,000	\$1,258,076	\$0	Metros Cuadrados	30.00
MEX17170401050395	Construcción De Arcotecho En La Escuela Primaria Laura Méndez De Cuenca Con Clave Cct15epr4134o En La Colonia El Parque Tulpetlac	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Educación	2017	\$768,200	\$749,409	\$0	Metros Cuadrados	30.00
MEX17170401050413	Construcción De Arcotecho En La Escuela Primaria Lic. Adolfo López Mateos Con Clave Cct15dpr0593z Colonia Santa Clara	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Educación	2017	\$1,605,000	\$1,495,119	\$448,536	Metros Cuadrados	30.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto					Avance Financiero				Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
MEX17170401050431	Construcción De Arcotecho En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez Con Clave Cct15epr1934m En La Coloni Ampliación Norte Xalostoc, San Pedro Xalostoc	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Educación	2017	\$1,110,000	\$1,086,637	\$0	Metros Cuadrados	30.00
MEX17170401050445	Construcción De Arcotecho En La Escuela Primaria Mariano Matamoros Con Clave Cct15dpr1450jel La Colonia Texalpa, Tulpetlac	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Educación	2017	\$1,305,000	\$1,304,075	\$391,222	Metros Cuadrados	30.00
MEX17170401050474	Construcción De Arcotecho En La Escuela Primaria Melchor Ocampo Con Clave Cct15dpr1267l En La Colonia Santa Clara Coatitla	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Educación	2017	\$1,335,100	\$1,272,059	\$381,618	Metros Cuadrados	30.00
MEX17170401050494	Construcción De Arcotecho En La Escuela Primaria Tlacaelt En La Colonia Hank González	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Educación	2017	\$1,045,000	\$1,002,823	\$300,847	Metros Cuadrados	30.00
MEX17170401050503	Construcción D Arcotecho En La Escuela Secundaria Oficial No. 102 Juan Fernández Albarran En La Colonia Santa Clara Coatitla	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Educación	2017	\$1,180,000	\$1,097,198	\$329,159	Metros Cuadrados	30.00
MEX17170401050530	Construcción De Arcotecho En La Escuela Secundaria Oficial No. 823 Forjadores De La Nación Con Clave Cct15ees1226e En La Colonia Almarcigo Sur	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Educación	2017	\$1,255,780	\$1,230,521	\$369,156	Metros Cuadrados	30.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto					Avance Financiero				Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
MEX17170401050548	Construcción De Arcotecho En La Escuela Secundaria Técnica 120 Mario Molina Enriquez Con Clave Cct15est0818a En La Colonia La Presa Tulpetlac	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Educación	2017	\$1,340,000	\$1,325,168	\$0	Metros Cuadrados	30.00
MEX17170401050556	Construcción De Arcotecho En La Escuela Secundaria Telpochtlicalli No. 44con Clave Cct15des0044p En La Colonia San Pedro Xalostoc	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Educación	2017	\$1,135,550	\$1,135,511	\$0	Metros Cuadrados	30.00
MEX17170401050563	Construcción De Arcotecho En Jardin De Niños Atzin Con Clave Cct15ejn4552j En La Colonia La Guita	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Educación	2017	\$736,170	\$728,286	\$0	Metros Cuadrados	30.00
MEX17170401050672	Construcción De Arcotecho En Jardin De Niños Xipehuatzin Con Clave Cct15djl1086l En La Colonia Los Bordos	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Educación	2017	\$662,910	\$655,346	\$0	Metros Cuadrados	30.00
MEX17170401050678	Construcción De Arcotecho En Escuela Primaria José Azuela Con Clave Cct15dpr1848r En La Colonia La Palma	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Educación	2017	\$1,335,250	\$1,306,686	\$0	Metros Cuadrados	30.00
MEX17170401050681	Remodelación De Parque Recreativo Entre Av. Chiapas Y Av. De Las Torres	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	2017	\$1,298,040	\$1,296,700	\$0	Otros	30.00