

[Regresar principal](#)

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

[Regresar principal](#)

NOMBRE DE MUNICIPIO O DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

No.MPIO.: 92

MES CORRESPONDIENTE: FEBRERO DE 2012

NUM. PROG.	CLAVE CONTABLE Rubro 1.2.3	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	PRESUPUESTO BASE	RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Rubro 1.2.3) (a)	INSUMOS			IMPORTE TOTAL (Rubro 1.2.3)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Rubro 1.2.3)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (5)	POLIZA (6)		AVANCES (7)	
							MATERIALES (2)	MANO DE OBRA(3)	MAQUINARIA Y EQUIPO (4)					TIPO Y NÚMERO	FECHA	FÍSICO	FINANCIERO
1	DC/MTTO/004/09	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE PEDRO FERRIZ, PUEBLO SAN LUCAS PATONI	PUEBLO SAN LUCAS PATONI	171,875.40	PROPIO	17,794.48				-	17,794.48	154,081					10%
2	DC/MTTO/001/09	PROYECTO DE DRENAJE EN AV. NORTE Y AV. DEL TRABAJO, EN EL PUEBLO SAN ANDRES ATENCO	PUEBLO SAN ANDRES ATENCO	178,912.07	PROPIO	52,789.29				-	52,789.29	126,122.78					30%
3	DC/MTTO/014/09	PROYECTO DE DRENAJE DE 45 CM. DE DIAMETRO EN AV. LAGO DE GUADALUPE VIA GUSTAVO BAZ - AUTOPISTA MEXICO QUERETARO	LA PROVIDENCIA	299,799.08	PROPIO	44,697.35				-	44,697.35	255,101.73					15%
4	DC/MTTO/015/09	DRENAJE PLUVIAL EN PLAZA COLISEO, COL. LOMAS BOULEVARES	LOMAS BOULEVARES	202,581.02	PROPIO	122,124.64				-	122,124.64	80,456.38					60%
5	DC/MTTO/017/09	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE 45 A 76 CM. DE DIAMETRO EN AV. LAGO DE GUADALUPE VIA GUSTAVO BAZ -LIMITE ATIZAPAN	LA PROVIDENCIA	616,238.34	PROPIO	100,632.28				-	100,632.28	515,606.06					16%
6	DC/MTTO/008/09	SUSTITUCION DE DRENAJE EN AV. EMILIANO ZAPATA, COL. DIVISION DEL NORTE	DIVISION DEL NORTE	159,722.24	PROPIO	33,312.84				-	33,312.84	126,409.40					21%
7	DC/MTTO/017/09	PROYECTO DE REFORZAMIENTO HIDRAULICO EN MATERIA DE DRENAJE EN CALLE IZTACIHUAT EN LA COL. BALCONES DE VALLE DORADO	BALCONES DE VALLE DORADO	394,564.80	PROPIO	198.26				-	198.26	394,366.54					0%
8	DC/MTTO/001/09	PROYECTO DE DRENAJE EN CALLE IZTACIHUATL Y EL PANTEON JARDINES DEL RECUERDO EN LA COL. LOMA BONITA	LOMA BONITA	292,710.40	PROPIO	30,624.08				-	30,624.08	262,086.32					10%
9	DC/MTTO/013/09	LINEA DE DRENAJE DE 38 CM. DE DIAMETRO COL. LOMAS DE TEPEOLULCO	LOMAS DE TEPEOLULCO	49,203.97	PROPIO	3,336.80				-	3,336.80	45,867.17					7%
10	DC/OA/01/10	REHABILITACION DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE DOS BOCAS DE TORMENTA CON REJILLAS PLUVIALES EN LA COL. LAS ARBOLEDAS	LAS ARBOLEDAS	350,000.00	PROPIO	82,194.90				-	82,194.90	267,805.10					23%
11	DC/OA/006/10	CASETA CARCAMO TULPAN, FRACC. VALLE DORADO	FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO	119,145.28	PROPIO	124,758.77				-	124,758.77	- 5,613.49					105%
12	DC/OA/007/10	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE CAMINO PUBLICO, SAN PEDRO BARRIENTOS	SAN PEDRO BARRIENTOS	141,125.60	PROPIO	35,171.60				-	35,171.60	105,954.00					25%
13	DC/OA/008/10	AMPLIACION DE META A INCREMENTO DE LA RED TRATADA HACIA LA EMPRESA SMURFI	LOS REYES INDUSTRIAL	572,274.74	PROPIO	950,262.78				-	950,262.78	- 377,988.04					166%
14	DC/OA/002/11	ADECUACION DE CRUCERO PARA EL ACCESO AL TANQUE CARACOLES COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	DR. JORGE JIMENEZ CANTI	40,850.00	PROPIO	358,220.57				-	358,220.57	- 317,370.57					877%
15	DC/OA/003/11	INTRODUCCION DE RED Y DESVIO DE COLECTOR PREDIO C. DR. BURCIAGA COL. OLIVO II	EL OLIVO II	39,244.00	PROPIO	47,644.00				-	47,644.00	- 8,400.00					121%

TOTALES 15 OBRAS 3,628,246.94 2,003,762.64 - - - - 2,003,762.64

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
12	04	2012

	C. Fernando García Vázquez	C. P. Miguel Angel Gutiérrez Herrera	C. Cesar Soto Herrera	Ing. Gilberto Ibarra Meléndez
Presidente del Consejo	Director del Organismo	Director de Finanzas	Comisario	Responsable de Obra

[Regresar principal](#)

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

[Regresar principal](#)

NOMBRE DE MUNICIPIO O DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

No.MPIO.: 92

MES CORRESPONDIENTE: FEBRERO DE 2012

NUM. PROG.	CLAVE CONTABLE Rubro 1.2.3	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	PRESUPUESTO BASE	RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Rubro 1.2.3) (a)	INSUMOS			IMPORTE TOTAL (Rubro 1.2.3)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Rubro 1.2.3)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (5)	POLIZA (6)		AVANCES (7)	
							MATERIALES (2)	MANO DE OBRA(3)	MAQUINARIA Y EQUIPO (4)					TIPO Y NÚMERO	FECHA	FÍSICO	FINANCIERO

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL AREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACION CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIO.S.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.