

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal

NOMBRE DE MUNICIPIO O DEPENDENCIA:

SMO DE AGUA DEL AYUNTAMIENTO DE TLALNE

No.MPIO.:

92

MES CORRESPONDIENTE: (1)

MAYO DE 2012

Regresar principal

NÚM. PROG.	CLAVE CONTABLE Rubro 1.2.3	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Rubro 1.2.3) (a)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACION (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Rubro 1.2.3)	RETENCIONES (Cta. 2.1.1.7)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Rubro 1.1.3)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Rubro 1.2.3)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE	
												2% (6)	0.2% (7)	0.5% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL						TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FÍSICO (15)	FINANCIE RO
1	PDM-TLAL-DC-001	REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE (LINEAS Y TOMAS DOMICILIARIAS) EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA SAN LUCAS	LUCAS TEPETLACA	3,333,333.17	RP 09	3,331,250.73					-					-			-	-	-	3,331,250.73	2,082.44	PROCESO			65%	100%
2	PDM-TLAL-DC-003	REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE (TOMAS DOMICILIARIAS), DENTRO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, ZONA CENTRO.	CENTRO TLALNEPA	8,271,076.20	PATME-09	8,271,076.20					-					-			-	-	-	8,271,076.20		TERMINADA			100%	100%
3	PDM-TLAL-DC-027	CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN EL MIRADOR, EX EJIDO DE TEPEOLULCO, ZONA DE DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE LAS CANCHAS.	EX EJIDO DE TEPEOL	2,789,314.97	RODDER-201	2,789,227.26					-					-			-	-	-	2,789,227.26	87.71	TERMINADA			100%	100%
4	PDM-TLAL-DC-047	CONSTRUCCION DE REJILLAS Y ADECUACION DE DESCARGA, COL. VIVEROS DEL RIO.	COL. VIVEROS DEL RIO	176,254.39	RODDER-201	166,725.95					-					-			-	-	-	166,725.95	9,528.44	TERMINADA			100%	95%
5	PDM-TLAL-DC-057	REHABILITACION DE LA SECCION HIDRAULICA EN EL RIO SANTA CRUZ PARA EFICIENTAR EL DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES	COL. XOCOYAHUALCO	446,596.47	RODDER-201	446,596.47					-					-			-	-	-	446,596.47	0.00	TERMINADA			100%	100%
6	PDM-TLAL-DC-002	SECTORIZACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, DENTRO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, ZONA CENTRO.	CENTRO TLALNEPA	4,943,409.64	PATME-09	891,084.53					-					-			-	-	-	891,084.53	4,052,325.11	TERMINADA			100%	18%
7	PDM-TLAL-DC-006	CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE ALIVIO, COL. VALLE DEL TENAYO	COL. VALLE DEL TENAYO	2,203,924.00	RODDER 201	2,055,775.85					-					-			-	-	-	2,055,775.85	148,148.15	TERMINADA			100%	93%
8	PDM-TLAL-DC-009	REHABILITACION DE LA LINEA DE ATARJEIA, CALLE: VIVEROS DE COYOACAN. COL. VIVEROS DE LA LOMA.	VIVEROS DE LA LOMA	485,730.77	RODDER 201	485,686.55					-					-			-	-	-	485,686.55	44.22	TERMINADA			100%	100%
9	PDM-TLAL-DC-008	REHABILITACION DEL LAVADERO DE DESCARGA CARCAMO JACARANDAS.	COL. JACARANDAS	201,745.55	RODDER 201		1	5-12-11 AL 16-04-12	167,368.01	26,778.88	194,146.89			836.84		836.84			-	836.84	193,310.05	194,146.89	7,598.66	TERMINADA			100%	96%
TOTALES		9 OBRAS		22,851,385.16					167,368.01	26,778.88	194,146.89	-	-	836.84	-	836.84	-	-	-	836.84	193,310.05	18,631,570.43	4,219,814.73					

C. FERNANDO GARCIA VAZQUEZ

Presidente del Consejo

C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA

Director de Finanzas

C. CESAR ANGEL ZOTO HERRERA

Comisario

C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ

Responsable de Obra

FECHA DE IMPRESION

DIA	MES	AÑO
10	07	2012

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL AREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACION CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIO.S.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

Ver. 2011