



**Cuenta Pública 2015**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Miles de pesos)**

Municipio: TLAXIAPANTLA DE BAZ (082)

Al 31 de diciembre de 2015 (2)

Clave Presupuestaria (1)	Identificación de la Obra (2)	Núm. Contrato (3)	Ubicación de la Obra (4)	Fecha de Inicio (5)	Fecha de Término (6)	Tipo de Ejecución (7)	Bienes Propios (8)	Avance (9)		Fuente de Financiamiento (10)		
								Fisico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-02-823	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE JUDOS MULTIPLES VARIAS COLONIAS TLAL-OGOP-FOPADEC-IR-002-11	TLAL-OGOP-FOPADEC-IR-002-11	TLAXIAPANTLA DE BAZ	31/01/11	2/11/2011	C		100%	93%	610	FOPADEC 11	2,435,369.72
1235-02-821	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GERMAN BAZ Y CALLE DURAN CUATRO TLAL-OGOP-FOPADEC-IR-003-11	TLAL-OGOP-FOPADEC-IR-003-11	SAN JUAN IXTLATEPEC	17/1/11	28/12/11	C		100%	73%	610	FOPADEC 11	3,038,021.76
1235-02-833	TLAL-OGOP-FOPADEC-IR-001-13 REHABILITACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE FÚTBOL EN EL DEPORTIVO SANTA CECILIA, UBICADA EN LA AV. SAN RAFAEL ESQ. AMATEL EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL	TLAL-OGOP-FOPADEC-IR-001-13	SAN RAFAEL	9/06/13	8/11/13	C		100%	100%	610	FOPADEC-IR 13	4,494,426.70
1235-04-14	MTB-FED-LPN-301-2013 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COL. EL PUERTO, LAZARO CARDENAS PARA SECCIÓN EL OLIVO II PARTI: ALTA, LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO AMPLIACIÓN Y LOS PARALES	MTB-FED-LPN-001-2013	VARIAS COLONIAS	8/06/13	31/12/13	C		100%	100%	101	PIM 13	6,395,362.45
1235-09-02	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PIM-DGDUOPC-AD-001-03	PIM-DGDUOPC-AD-001-03	SAN JUAN IXTLATEPEC	6/04/03	6/06/03	C		100%	71%	101	PIM 03	119,593.74
1235-02-14	DISEÑO Y ELABORACIÓN DE ESCULTURA DE BRONCE EN PARQUE CRICRI PIM-DGDUOPC-AD-SP-002-04	PIM-DGDUOPC-AD-SP-002-04	SAN JUAN IXTLATEPEC	12/07/04	14/09/04	C		100%	100%	101	PIM 04	156,400.00
1235-02-40	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VARIAS BIBLIOTECAS PIM-AD-004-06	PIM-AD-004-06	TLAXIAPANTLA DE BAZ	12/07/04	4/09/04	C		100%	100%	101	PIM 04	234,988.94
1235-09-58	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBAS EN AV ALFREDO DEL MAZO PIM-A-016-04	PIM-A-016-04	EL PUERTO	12/07/04	14/09/04	C		100%	84%	101	PIM 04	633,424.42
1235-09-69	PIMIR01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS COLONIAS VARIAS EN EL MUNICIPIO	PIMIR 01-06	VARIAS COLONIAS	3/02/06	3/04/06	C	X	100%	100%	101	PIM 06	475,117.27
1235-09-188	REHABILITACIÓN DE VARIAS BIBLIOTECAS PIM-AD-003-07	PIM-AD-003-07	TLAXIAPANTLA DE BAZ	14/09/07	13/11/07	C		100%	89%	101	PIM 07	287,837.61
1235-09-170	REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRO LARRADA PIM-AD-001-07	PIM-AD-001-07	CONSTRUCCIÓN DE 1917	14/09/07	13/11/07	C		100%	85%	101	PIM 07	349,812.65

1235-09-176	REMEDIACIÓN DEL TERRENO DE LA CASA DE LA CULTURA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ PIM-AD-001-09	PIM-AD-001-09	TLALNEPANTLA CENTRO	13/07/09	14/09/09	C		100%	100%	101	PIM 09	936,514.13
1235-09-184	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA TERCERA COAD. COL. PRENSA NACIONAL PIM-LP-003-09	PIM-LP-003-09	PRENSA NACIONAL	13/07/09	14/09/09	C		100%	94%	101	PIM 09	2,453,244.51
1235-09-250	PAVIMENTACIÓN DEL CUERPO FUENTE DE LA AV. DE LAS ARMAS, FRACC. IND. LAS ARMAS TLAL-DOGOP-PIM-IR-027-10	TLAL-DOGOP-PIM-IR-027-10	FRACC. IND. LAS ARMAS	17/12/10	20/12/10	C		100%	90%	101	PIM 10	2,700,403.47
1235-09-252	TLAL-DOGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO MADERO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE COL. EL MIRADOR	TLAL-DOGOP-PIM-IR-023-10	EL MIRADOR	17/12/10	30/12/10	C		100%	51%	101	PIM 10	1,116,579.61
1235-09-253	REMEDIACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO TLAL-DOGOP-PIM-AD-019-10	TLAL-DOGOP-PIM-AD-019-10	TLALNEPANTLA CENTRO	29/11/10	28/12/10	C		100%	92%	101	PIM 10	761,491.58
1235-09-268	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA Y REJAS TRANSVERSALES TLAL-DOGOP-PAGIM-IR-001-11	TLAL-DOGOP-PAGIM-IR-001-11	LAS PALMAS	30/12/11	27/02/11	C		100%	69%	298	PAGIM 11	850,050.57
1235-09-269	ELECTRIFICACIÓN CALLE TRUENO, FRESNO Y CAPULIN, EN LA COL. TABLA HONDA ZONA INDUSTRIAL	S/N	TABLA HONDA	17/11/11	19/12/12	C		100%	99%	101	PIM 11	180,525.70
1235-09-270	ELECTRIFICACIÓN CALLE LOS REYES LA PAZ COL. EX-FUJIDOS DE SANTA CECILIA	S/N	EX-FUJIDOS DE SANTA CECILIA	4/02/12	18/12/12	C		100%	93%	101	PIM 11	150,809.00
1235-09-271	ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPLIACIÓN ARBOLEDAS	S/N	AMPLIACIÓN ARBOLEDAS	14/02/12	18/12/12	C		100%	93%	101	PIM 11	185,338.83
1235-09-272	ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN XHILUTEPEC	S/N	LOMAS DE SAN JUAN XHILUTEPEC	19/01/11	21/12/12	C		100%	90%	101	PIM 11	1,432,000.00
1235-09-275	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AV. ALFREDO DEL MAZO, TRAMO AV. SANTA CECILIA A CALLE DEL PUERTO, RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AV. TOLTECAS, TRAMO BLVD. AVILA CAMACHO A AV. MARIO COLÍN; RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LAS CALLES NOCHE BUENAS, TULIPANES, AZAFRAN, ANÁMONAS, ALICATHACPS, LAS COLOMBIANAS Y CONVENTO DE SAN FERNANDO; RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AV. MARIANO ESCOBEDO, TRAMO AV. AYUNTAMIENTO A BLVD. AVILA CAMACHO TLAL-DOGOP-PIM-AD-003-11	TLAL-DOGOP-PIM-AD-003-11	TLALNEPANTLA DE BAZ	19/05/11	12/09/11	C		100%	83%	101	PIM 11	33,564,018.96
1235-09-276	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LAS AVENIDAS VALLE DE BRAVO Y TEOHUIHUACÁN, RIO LERMA Y TOLTECAS VARIAS COLONIAS	TLAL-DOGOP-PIM-AD-004-11	TLALNEPANTLA DE BAZ	16/05/11	14/09/11	C		100%	93%	101	PIM 11	34,840,958.85
1235-09-277	RECONSTRUCCIÓN DE VARIAS CALLES EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ TLAL-DOGOP-PIM-AD-001-11	TLAL-DOGOP-PIM-AD-001-11	TLALNEPANTLA DE BAZ	10/05/11	14/09/11	C		100%	63%	101	PIM 11	23,594,787.01
1235-09-283	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES ALEDANAS AL MERCADO SILBERTO GOMEZ TLAL-DOGOP-PIM-IR-025-11	TLAL-DOGOP-PIM-IR-025-11	TLALNEPANTLA DE BAZ	02/05/2011	30/06/2011	C		100%	90%	101	PIM 11	4,804,798.00

1235-09-284	MTB-LPH-307-2011 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA DE URBANIZACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS EN ZONA PONIENTE Y ORIENTE	MTB-LPH-307-2011	VARIAS COLONIAS	01/11/2011	21/12/2011	C		100%	100%	101	PIM 11	3,935,854.00
1235-09-293	REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11	SAN MIGUEL CHA MA	14/09/2011	28/10/2011	C		100%	58%	208	PAGIM 11	1,610,955.35
1235-09-294	REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ZACATECAS TLAL-DGOP-PAGIM-R-006-11	TLAL-DGOP-PAGIM-R-006-11	VALLE CEYLAN	19/09/2011	7/11/2011	C		100%	92%	208	PAGIM 11	2,220,708.35
1235-09-296	REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	TLAL-DGOP-PAGIM-R-005-11	FRANCISCO VILLA	12/06/11	16/11/11	C		100%	30%	208	PAGIM 11	301,028.38
1235-09-309	ELECTRIFICACION DE LA CCL. EX. EJIDOS DE TEPELOILLO	SIN	EX EJIDOS DE TEPELOILLO	10/10/04	2/12/04	C		100%	93%	101	PIM 04	42,275.94
1235-09-317	TLAL-DGOP-PAGIM-R-018-11 DESMOLDE DE COLECTOR DE 90CMS HASTA EL COLECTOR DE 152 CMS CALLE HIDALGO COL SAN LUCAS PATONI	TLAL-DGOP-PAGIM-R-018-11	SAN LUCAS PATONI	19/05/11	12/10/11	C		100%	93%	208	PAGIM 11	1,017,232.54
1235-09-317	SUPERVISION EXTERNA DE OBRA EN VARIAS COLONIAS TLAL-DGOP-PIM-AD-008-11	TLAL-DGOP-PIM-AD-008-11	VARIAS COLONIAS	18/05/11	2/10/11	C		100%	93%	101	PIM 11	1,774,643.34
1235-09-318	SUPERVISION EXTERNA DE OBRA EN VARIAS COLONIAS TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11	TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11	TLALNEPANTLA DE BAZ	18/05/11	12/10/11	C		100%	69%	101	PIM 11	1,880,863.02
1235-09-321	PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ZARAGOZA TLAL-DGOP-PIM-R-616-11	TLAL-DGOP-PIM-R-616-11	TLALNEPANTLA CENTRO	31/10/11	28/12/11	C		100%	53%	101	PIM 11	1,107,422.29
1235-09-329	CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL EDIFICIO DEL CENTRO ADM CRISTINA PACHECO TLAL-DGOP-PIM-R-020-11	TLAL-DGOP-PIM-R-020-11	IND. LA PRESA	31/11/11	30/12/11	C	X	100%	91%	101	PIM 11	1,668,548.70
1235-09-327	AMPLIACION DE LA CASA DEL PUEBLO TLAL-DGOP-PIM-R-021-11	TLAL-DGOP-PIM-R-021-11	XOCOYAHUALCO	31/11/11	30/12/11	C		100%	96%	101	PIM 11	1,170,089.97
1235-09-332	PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE MAIANCROS TLAL-DGOP-PIM-R-022-11	TLAL-DGOP-PIM-R-022-11	TLALNEPANTLA CENTRO	31/10/11	28/12/11	C		100%	79%	101	PIM 11	887,574.61
1235-09-342	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA TLAL-DGOP-PIM-R-031-12	TLAL-DGOP-PIM-R-031-12	U.H. P.I.P.S.A.	23/01/12	22/03/12	C		100%	93%	101	PIM 11	1,354,873.38
1235-09-364	PAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE SOR Y ROVEROSA TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12	TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12	TLALNEPANTLA CENTRO	27/02/12	26/04/12	C		100%	93%	101	PIM 12	216,897.86
1235-09-365	REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE RUBERTO GOMEZ TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12	TLALNEPANTLA CENTRO	27/02/12	26/04/12	C		100%	99%	101	PIM 12	397,524.52
1235-09-368	REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AMANALCO TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12	TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12	TLALNEPANTLA CENTRO	27/02/12	26/04/12	C		100%	99%	101	PIM 12	200,154.25
1235-09-374	REPAVIMENTACION CON ASFALTO PRIVADA TERESA DE AVILA TLAL-DGOP-PIM-AD-022-12	TLAL-DGOP-PIM-AD-022-12	J.H. ALTAMISTA	27/02/12	26/04/12	C		90%	89%	101	PIM 12	260,831.89
1235-09-380	DEPORTIVO RUIR MASSIEU TLAL-DGOP-PIM-REF-LP-001-12	TLAL-DGOP-PIM-REF-LP-001-12	EL ROSARIO I SEC II	16/04/12	14/07/12	C		100%	73%	508	PIM-REF 12	178.12
1235-09-409	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ TLAL-DGOP-PIM-AD-045-12	TLAL-DGOP-PIM-AD-045-12	NARINA NACIONAL	5/03/12	3/05/12	C		100%	87%	101	PIM 12	454,342.41
1235-09-409	ESCUELA TELESECUNDARIA R CARDO FLORES MACON TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12	TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12	VALLE CEYLAN	6/03/12	2/05/12	C		100%	38%	101	PIM 12	1,2514.79
1235-09-410	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIMARIA MAESTRO ANTONIO CASO TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12	TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12	DIVISION DEL NORTE	5/03/12	3/05/12	C		100%	73%	101	PIM 12	233,437.84

1235-09-411	PRIMERA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO CUMBRES DEL VALLE TLAL-EGOP-PIM-IR-012-12	TLAL-EGOP-PIM-IR-012-12	CUMBRES DEL VALLE	26/03/12	24/05/12	C		100%	74%	10'	PIM 12	1,875,524.00
1235-09-415	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ TLAL-EGOP-PIM-AD-095-12	TLAL-EGOP-PIM-AD-095-12	SAN PEDRO BARRIENTOS	22/03/12	26/05/12	C		100%	57%	10'	PIM 12	570,083.82
1235-09-422	TLAL-EGOP-PIM-REP-001-12 AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EXHACIENDA DE ENMEDIO, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EXHACIENDA DE EN MEDIO	TLAL-EGOP-PIM-REP-001-12	EXHACIENDA DE ENMEDIO	30/04/12	26/07/12	C		100%	13%	538	REP 12	7,938.42
1235-09-424	RETIRO DE LINEA AEREA DE M.T. EN LA CALLE SOR JUANA MLS DE LA CRUZ, FRENTE AL 1-ATRO CENTENARIO Y MODIFICACION DE ACOMETIDA DE USUARIOS EXISTENTES	S/N	TLALNEPANTLA CENTRO	30/04/12	26/07/12	C		100%	100%	10'	P.M 12	697,550.74
1235-09-425	ACOMETIDA QUE ALIMENTARA AL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA PLAZA DR. GUSTAVO BAZ, QUE CONSTA DE UNA EXTENSION DE LINEA PRIMARIA SUBTERRANEA, LA INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL Y LA CANALIZACION DE 16 MTS. QUE CRUZARA LA CALLE PRESIDENTE JUAREZ	S/N	TLALNEPANTLA CENTRO	30/04/12	26/07/12	C		100%	100%	10'	PIM 12	347,612.12
1235-09-426	CONEXION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL QUE ALIMENTARA AL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO Y LINEA	S/N	TLALNEPANTLA CENTRO	30/04/12	26/07/12	C		100%	100%	10'	P.M 12	125,185.44
1235-09-427	MODIFICACION DE INSTALACION PARA CONVERSION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION AEREA A SUBTERRANEA	S/N	TLALNEPANTLA CENTRO	30/04/12	26/07/12	C		100%	100%	101	P.M 12	328,250.21
1235-09-433	REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. PRESIDENTE RUIZ CORTINEZ TLAL-EGOP-PIM-AD-084-12	TLAL-EGOP-PIM-AD-084-12	TLALNEPANTLA CENTRO	22/03/12	26/05/12	C		90%	86%	101	P.M 12	826,198.05
1235-09-435	REMEDIACION DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA SOCIAL TLAL-EGOP-PIM-IR-025-12	TLAL-EGOP-PIM-IR-025-12	TLALNEPANTLA CENTRO	14/03/12	18/07/12	C	X	100%	96%	101	PIM 12	446,287.95
1235-09-436	DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO MEZQUITA TLAL-EGOP-PIM-AD-018-11	TLAL-EGOP-PIM-AD-018-11	DR. JORGE JIMENEZ CANTU	8/12/11	30/12/11	C		100%	58%	101	PIM 12	123,777.45
1235-09-441	MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACION 2012	MTB-LPN-004-2012	VARIAS COLONIAS	1/01/12	31/12/12	C		100%	100%	10'	PIM 12	6,458,297.84
1235-09-448	REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA FORD 19 TLAL-EGOP-PIM-AD-078-12	TLAL-EGOP-PIM-AD-078-12	EL ARENAL	4/06/12	24/08/12	C		100%	87%	101	PIM 12	342,615.36
1235-09-449	REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA TLAL-EGOP-PIM-AD-077-12	TLAL-EGOP-PIM-AD-077-12	SAN BARTOLO TENAYUCA	4/06/12	24/08/12	C		100%	76%	101	PIM 12	453,731.24
1235-09-453	TRABAJOS VARIOS EN EL DEPORTIVO TLAL-EGOP-PIM-IR-035-12	TLAL-EGOP-PIM-IR-035-12	FRACC. IND. TLALNEPANTLA	9/07/12	6/08/12	C		100%	75%	101	PIM 12	2,611,832.85
1235-09-455	RECONSTRUCCION DEL JARDIN DE NIÑOS L. H. N. DEL IMSS TLAL-EGOP-PIM-AD-093-12	TLAL-EGOP-PIM-AD-093-12	U. H. I. M. S. S.	25/06/12	23/08/12	C		50%	86%	101	PIM 12	293,617.36
1235-09-456	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO C.A. INDEPENDENCIA TLAL-EGOP-PIM-AD-036-12	TLAL-EGOP-PIM-AD-036-12	COOPERATIVA LA HOMANA	25/06/12	23/08/12	C		70%	87%	101	PIM 12	330,707.08
1235-09-458	TLAL-EGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY, UBICADO EN LA COLONIA AMPACACION GUSTAVO BAZ	TLAL-EGOP-PIM-AD-087-12	AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA	2/07/12	30/08/12	C		100%	77%	101	PIM 12	393,213.83

1235-09-472	TLAL-DGOP-PIM-R-040-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LAUREL TRAMO DE PIMUL A LA AV. DR. ARZOBISPO M. PEREZ GIL UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALÁ	TLAL-DGOP-PIM-IR-040- 12	LOS REYES IXTACALÁ	8/07/12	6/03/12	C		100%	77%	101	PIM 12	1,096,729.51
1235-09-473	TLAL-DGOP-PIM-IR-041-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FRESNO TRAMO DE LAUREL A LA CALLE DEL ALAMO UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALÁ	TLAL-DGOP-PIM-IR-041- 12	LOS REYES IXTACALÁ	5/07/12	6/03/12	C		132%	87%	101	PIM 12	397,144.05
1235-09-476	TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE AGUILÓN, DEL RÍO LEONA A TOLTECAS UBICADA EN LA COL. LA ROMANA	TLAL-DGOP-PIM-IR-033- 12	LA ROMANA	18/08/12	16/08/12	C		130%	81%	131	PIM 12	2,483,203.51
1235-09-478	TLAL-DGOP-PIM-AD-062-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE RETIRO DE CDA. V. DE OLIVAR DEL CONDE UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	TLAL-DGOP-PIM-AD- 062-12	VIVEROS DE LA LOMA	25/08/12	24/07/12	C		130%	72%	101	PIM 12	368,100.20
1235-09-481	TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FISM Y HABITAT 2012, EN VARIAS COLONIAS	TLAL-DGOP-PIM-IR-038- 12	VARIAS COLONIAS	9/07/12	1/01/12	C		130%	32%	101	PIM 12	521,135.25
1235-09-482	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PLANTAXA Y PRIVADA, TRAMO DE LA CALLE VIVEROS UMAN (INFIERNILLO) A PLANTA EXCAV. UBICADA EN EL FRACC. ELECTRA	TLAL-DGOP-FEFOM-IR- 004-12	ELECTRA	6/06/12	4/13/12	C		130%	82%	210	FEFOM 12	153,927.80
1235-09-490	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. MIGUEL HIDALGO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12	TLAL-DGOP-FEFOM-IR- 003-12	SAN PABLO XALPA	27/08/12	25/10/12	C		110%	92%	210	FEFOM 12	2,080,282.66
1235-09-491	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12	TLAL-DGOP-FEFOM-IR- 005-12	LA PROVIDENCIA	31/08/12	1/12/12	C		130%	92%	210	FEFOM 12	1,178,241.46
1235-09-500	TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FE-OM Y HOPALDAS 2012 UBICADO EN VARIAS COLONIAS	TLAL-DGOP-PIM-IR-045- 12	VARIAS COLONIAS	19/09/12	17/12/12	C		130%	33%	101	PIM 12	468,790.42
1235-09-510	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE RIO BRAVO, CALLE RIO VERDE Y CIRCUITO RIO SAN JAMER. TRAMO TODO EL CIRCUITO, UBICADA EN EL FRACC. VIVEROS DEL RIO	TLAL-DGOP-FEFOM- AD-002-12	VIVEROS DEL RIO	17/08/12	30/11/12	C		130%	92%	210	FEFOM 12	1,724,545.37
1235-09-514	TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AJUAS EXISTENTES EN EL JARDIN DE VINOS 18 DE MARZO, UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA	TLAL-DGOP-PIM-IR-046- 12	SANTA CECILIA	13/08/12	11/11/12	C		130%	83%	131	PIM 12	4,137,326.69

1235-09-513	TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE GRAN IMPACTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MUNICIPAL CONSISTENTE EN REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES ECONÓMICOS DE OBRA UBICADA EN VARIAS COLONIAS	TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12	VARAS COLONIAS	29/10/12	21/12/12	C		100%	97%	101	PIM 12	1,471,381.91
1235-09-517	PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACIÓN Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA NUEVA IMAGEN (PISO FIRME)	S/N	VARAS COLONIAS	1/01/12	31/12/12	C		100%	50%	101	PIM 12	1,652,730.93
1235-09-520	TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13 REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA SECUNDARIA JOSÉ MARIA VELÁSQUEZ OBREGÓN, UBICADA EN EL PUEBLO SAN LUCAS PATONI	TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13	PUEBLO DE SAN LUCAS PATONI	5/05/13	18/07/13	C		100%	61%	101	PIM 13	285,704.81
1235-09-523	TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA SECUNDARIA CHICAL 132 LUG. CARRIL RAMOS MILLÁN, UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO.	TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13	XOCOYAHUALCO	5/05/13	18/07/13	C		100%	100%	101	PIM 13	884,755.77
1235-09-533	TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACIÓN DE LA TV SEC. BOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMÉNEZ CANTU	TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13	DR. JORGE JIMÉNEZ CANTU	1/07/13	15/09/13	C		100%	100%	101	PIM 13	655,967.34
1235-09-540	TLAL-DGOP-PIM-AD-023-13 REHABILITACIÓN DE LA PRIMARIA JUANA DE ARAÚZ, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	TLAL-DGOP-PIM-AD-023-13	EX EJIDO DE TEPEOLULCO	24/07/13	21/09/13	C		100%	100%	101	PIM 13	397,937.56
1235-09-541	TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACIÓN PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUÁREZ" DE LA SANTA MARIA TLAYACAMPA, UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13	SANTA MARIA TLAYACAMPA	25/07/13	25/09/13	C		100%	100%	101	PIM 13	696,355.27
1235-09-543	TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADA EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13	TLALNEPANTLA CENTRO	21/08/13	15/09/14	C	X	8%	13%	101	PIM 13	83,714,030.50
1235-09-562	TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 PARQUE EL PUERTO, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13	EL PUERTO	21/10/13	26/12/13	C		100%	100%	506	PIM REP 13	3,200,000.00
1235-09-575	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-025-13 PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALAMO DE BELÉN DE LOS PADRES A PINO VERDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA SECC.	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-025-13	VALLE DE LOS PINOS 1RA SECC.	30/05/13	7/12/13	C		100%	100%	212	FEFOM 13	1,501,483.06
1235-09-581	TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "TABLA FONDA", UBICADA EN LA U.H. TABLA FONDA	TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13	TABLA FONDA	26/2/13	26/12/13	C		100%	64%	605	CONACULTA 13	595,742.31
1235-09-582	TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "JAVIER PEREZ OLAGARAY", UBICADA EN LA U.H. SAN BUENAVENTURA	TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13	SAN BUENAVENTURA	27/2/13	26/12/13	C		100%	98%	605	CONACULTA 13	1,450,759.93
1235-09-584	TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "FUCILO EL ROSARIO", UBICADA EN LA U.H. EL ROSARIO SECTOR II	TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13	EL ROSARIO SECTOR II	27/2/13	26/12/13	C		100%	100%	605	CONACULTA 13	1,497,450.00
1235-09-594	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (PVI) GUSTAVO DÍAZ	TLAL-DGOP-PIM-IR-017-13	VARAS COLONIAS	17/12/13	15/04/14	C		100%	100%	101	PIM 13	326,833.93

1235-05-505	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POLICRUM DISTAL	TLAL-DGOP-PIM-IR-0-16-13	VARIAS COLONIAS	7/11/13	26/03/14	C		100%	88%	101	PIM 13	3,866,453.63
1235-05-512	TLAL-DGOP-PIM-AD-043-13 REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GAXTE, UBICADA EN LA COL. VALLE DE SANTA MONICA	TLAL-DGOP-PIM-AD-043-13	VALLE DE SANTA MONICA	25/11/13	30/10/13	C		100%	43%	101	PIM 13	129,609.97
1235-09-615	TLAL-DGOP-PIM-LP-003-13 CONSTRUCCIÓN DE UN PASO A NIVEL EN EL CRUCE MAL DE LA AVENIDA TOLTECAS Y AVENIDA HIDALGO, UBICADA EN LA COL. ROMANA	TLAL-DGOP-PIM-LP-003-13	LA ROMANA	20/05/13	27/08/14	C		92%	69%	131	PIM 13	64,837,878.54
1235-09-615	DVMA-TJAL-008-2014 MODERNIZACION PASO CARRILLO Y CALLE VALENTINA, EN LA COL. CONSTRUCCION, SUMINISTRO Y RETIRO DE LINEAS REALIZADAS POR CFE	DVMA-TJAL-008-2014	TLALNEPANTLA CENTRO	1/06/14	1/03/14	C		100%	100%	101	PIM 14	42,121,371.01
1235-09-622	SECTOR 3. CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, CALLE MATAMOROS ESQUINA JAVIER MINA COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO; CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE SALÓN DE USOS, CALLE VALLE DE BRAVO ESQUINA JILOTEPEC; FRACCIONAMIENTO LA ROMANA; REMODELACIÓN DEL JARDIN DE LA DIANA COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO; CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PROLONGACIÓN CALLE JILOTEPEC, COLONIA EL TRIANGULO; PRIMERA ETAPA COLOCACIÓN JUEGOS INFANTILES ENTRE PINO ROJO, VERDE Y SECO; FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 2DA SECCIÓN; RENOVACIÓN DEL PRIMER NIVEL DE CASA DE GUILERA ESQUINA GRANJAS Y CIRCUITO VIVEROS PONIENTE; UNIDAD HABITACIONAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS; CONSTRUCCIÓN DE BARRA DE LADO AVENIDA MARIO COLIN, COLONIA BENITO JUÁREZ CENTRO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO (TLAL-DGOP-PIM-LP-002-14)	TLAL-DGOP-PIM-LP-002-14	VARIAS COLONIAS	13/05/14	10/10/14	C		85%	30%	101	PIM 14	7,629,280.47

1235-03-622	SECTOR 4: REHABILITACIÓN ESPACIO DEPORTIVO, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, TECHADO ÁREA DE JUEGOS INFANTILES (0-6 AÑOS), APARATOS DE GIMNASIA, A ESPALDAS DEL CENTRO CULTURAL Y SOCIAL "EL MÍO", ENTRE EDIFICIO FERNANDO DE ALBA IXTLIXÓCHITL Y TEPOTZOMOC, PIRCSARIO I; ADECUACIÓN DEL LOCAL PARA CENTRO COMUNITARIO, ESTANCIA DIURNA PARA ADULTOS DE LA TERCERA EDADE CON ÁREA DE EJERCICIOS, AVENIDA DE LOS BARRIOS Y CONVENTO DE TEPOTZTLÁN, COLONIA HOJÁRES, FERROCARREROS, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO CALLE LHOPE Y AVENIDA DEL TRABAJO, AVENIDA INDUSTRIAL, PUERTO DE LOS REYES; PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO AVENIDA DEL TRABAJO DE AVENIDA PRESIDENTE JUÁREZ A LAS VÍAS DEL TRÉNSITO "PLEBIO LOS REYES", UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO (TLALDGOP-FIM-LP-003-14)	TLALDGOP-FIM-LP-003-14	VARIAS COLONIAS	13/05/14	10/10/14	C	92%	80%	101	PIM 14	7,151,928.13
1235-03-624	TLALDGOP-FIM-LP-004-14 SECTOR 5: CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, CONVENTO DE SAN AGUSTÍN Y CONVENTO DE LA CONCEPCIÓN, FRACC. JARDINES DE SANTA MONICA, VEJERIA (FORO ABIERTO) AVENIDA MORELOS, CALLE JALISCO Y AVENIDA OAXACA, FRACC. JACARANDAS, ALAMEDA RECREATIVA, AVENIDA REFORMA DE LOS PADRES, FRACC. VALLE VERDE Y VALLE DE LOS PINOS 2A, SECC. PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO, CALLE CONVENTO DE SANTABRIGIDA DE SAN AGUSTÍN A CALLE OCOTE, FRACC. JARDINES DE SANTA MONICA, UBICADA EN EL MUNICIPIO	TLALDGOP-FIM-LP-004-14	VARIAS COLONIAS	9/07/14	5/12/14		50%	50%	101	PIM 14	4,932,092.87
1235-03-625	TLALDGOP-FIM-LP-006-14 SECTOR 9: CONSTRUCCIÓN DE CASA DE USOS MÚLTIPLES, PROLONGACIÓN VALLEJO - 100 METROS (A UN COSTADO DEL L.N. DEFENSORES DE LA PATRIA Y ESC. SEC. #21); REMODELACIÓN DE PARQUE, CALLE CLAVEL, ARROYO SECO Y GERANIO, PUERTO SAN MIGUEL CHAMPA; PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO, CALLE GUADALUPE VICTORIA, DE AV. DENITO JUAREZ A FELIPE ANGELES, PUERTO SAN LUCAS PATON, PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PIRULES DE CALLE GRANADOS A CALLE CERRITOS COL. LA ARBOLEDA	TLALDGOP-FIM-LP-006-14	VARIAS COLONIAS	9/07/14	5/12/14		30%	40%	101	PIM 14	2,228,093.07



1235-09-826	SECTOR 7 BARRA. CONSTRUCCION DE CENTROS DEPORTIVOS VARIAS COLONIAS TLAL-060P-PIM-LP-005-14	TLAL-060P-PIM-LP-005-14	VARIAS COLONIAS	30/11/14	31/12/14	C		82%	80%	101	PIM 14	7,755,361.99
1235-09-827	TLAL-060P-PIM-LP-007-14 SECTOR 1 MURO DE CONTENCIÓN COL. ROBLES PATERA; CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS, LAJO DEL MONTE Y NIDO DE AGUILAS, FRACC. LOMAS DE VALLE DORADO CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO, CALLE MIGUEL ANGE, FRENTE A LA IGLESIA, FRACC. LOMAS AGUIEVARES; REPAVIMENTACION BOULEVARD PONTIFICADO PETI, CERRO DE LA MALINCHE Y TEPOXATLI, FRACC. PUEBLOS; CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, CALLE REPUBLICA, FRACC. LOMAS BOULEVARES, MURO DE CONTENCIÓN CALLE DIAZ ORDAZ, COL. BENITO JUAREZ	TLAL-060P-PIM-LP-007-14	VARIAS COLONIAS	20/03/14	17/12/14			80%	80%	101	PIM 14	6,330,159.67
1235-09-828	TLAL-060P-PIM-LP-008-14 SECTOR 8 CONSTRUCCION DE SALON INTEGRAL DE LEGS MULTIPLES CON CONSULTORIOS Y JUEGOS FLEJIDOS Y CERRADOS, PISTA DE PATINAJE Y DAILE TECHADO, DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO (SANTA CECILIA) Y PROYCCION 100 METROS VALLEJO, REHABILITACION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS: PARQUE LOMA BONITA, COL. LOMA BONITA; PARQUE COLONIA IZCAHUITI DEL RIO, COL. ZCACLI DEL RIO, PARQUE ENRIQUE YARCEZ, PARQUE DILIGENCIAS, COL. LAMILAHONDA	TLAL-060P-PIM-LP-008-14	VARIAS COLONIAS	08/08/14	30/12/14			98%	70%	101	PIM 14	6,094,828.87
1235-09-830	CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE EQUINOTERAPIA TLAL-060P-PIM-LP-009-14	TLAL-060P-PIM-LP-009-14	EL TENAYO	23/03/14	31/12/14	C		100%	100%	101	PIM 14	5,940,828.15
1235-09-837	TLAL-060P-PIM-LP-010-14 SECTOR 8FIS PUNTE PRATONAL UBICADO EN GOOD YEAR CIRC Y AV. SIERRA NEVADA ESQUINA CON AV. SANTA MONICA, COLONIA VISTA HERMOSA; MALLA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE VESTIDORES Y BANOS DE CANCHA DE FUTBOL EN EL PUEBLO DE MOODYAHUALCO; CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES, COLONIA SI DE MIRADOR, REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VIVEROS DE LA CASCADA, DE CALLE SAN JULIAN A LA GLORIETA, FRACCIONAMIENTO VIVEROS DE LA LOMA, UBICADA EN EL MUNICIPIO	TLAL-060P-PIM-LP-010-14	VARIAS COLONIAS	26/11/14	31/12/14	C		85%	60%	101	PIM 14	5,881,151.26

1235-09-040	TLAL-DGCP-PIMLP-D-1-14 SECTOR TRECE: CONSTRUCCION DE TECHO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "ANTONIO CASO" UBICADA EN AVENIDA NECAZA NO 50 COLONIA DIVISION DEL NORTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA DE AUTOPISTA MEXICO PACIFIKA A AV. NECAZA, AV. NECAZA DE CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA A CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES; CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES DE AV. NECAZA A CALLE DEL FERROCARRIL PRINCIPAL, CALLE DEL FERROCARRIL PRINCIPAL DE CALLE RUIZ CORTINES A AV. EMILIANO ZAPATA.	TLAL-DGCP-PIMLP-31-1-14	VARIAS COLONIAS	26/11/14	31/12/14	C		30%	30%	101	FISM 14	3,692,496.65
1235-09-039	CONSTRUCCION DE LECHERIA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA SECC.	MTO-LPN-011-2014	LAZARO CARDENAS 3RA SECC.	1/9/14	31/12/14	C		90%	90%	101	FISM 14	402,115.39
1235-09-644	TLAL-DGCP-FEFOM-IR-001-15 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA REYES HERCULES PR. MERA ETAPA, UBICADA EN VARIAS COLONIAS	TLAL-DGCP-FEFOM-IR-001-15	VARIAS COLONIAS	1/9/14	31/12/14	C		100%	100%	216	FEFOM 15	14,087,654.12
1235-10-279	ESC. PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON REHABILITACION SANITARIA FISM-AD-030-08	FISM-AD-030-08	JACARANDAS	7/1/08	31/12/08	C		100%	100%	421	FISM 08	34,018.82
1235-10-297	ESCUELA MANUEL ALTAMIRANO PONTJRA, FISM-AD-042-08	FISM-AD-042-08	LA ROMANA	14/1/08	28/12/08	C		100%	100%	421	FISM 08	20,056.51
1235-10-349	REHABILITACION GENERAL CAV. NUEVA CREACION COL. EL RSCD TLAL-DGCP-FISM-AD-020-09	TLAL-DGCP-FISM-AD-020-09	DIVISION DEL NORTE	23/1/09	28/12/09	C		100%	97%	423	FISM 09	15,039.21
1235-10-356	REHABILITACION DE ALLAS Y REHABILITACION GENERAL ESC. PRIMARIA HERCULES DE LA REVOLUCION TLAL-DGCP-FISM-IR-001-13	TLAL-DGCP-FISM-IR-001-13	EX EJIDO DE TEPICOLULCO	13/09/10	11/11/10	C		100%	93%	425	FISM 10	45,356.00
1235-10-357	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA TLAL-DGCP-FISM-AD-005-10	TLAL-DGCP-FISM-AD-005-10	LAZARO CARDENAS 3 SECC.	13/09/10	11/11/10	C		100%	99%	425	FISM 10	4,335.50
1235-10-373	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLALBA TLAL-DGCP-FISM-IR-021-10	TLAL-DGCP-FISM-IR-021-10	SANTA MARIA TLAYACAMPA	27/11/10	30/12/10	C		100%	99%	425	FISM 10	1,601,720.00
1235-10-374	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE TLAL-DGCP-FISM-IR-012-15	TLAL-DGCP-FISM-IR-012-15	LA PETROLERA	25/10/10	23/12/10	C		100%	98%	423	FISM-00	1,779,421.38
1235-10-375	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOSA (TRAMO DIVISION DEL NORTE A CDA VISTA HERMOSA) DE LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU, FISM-IR-13-10	TLAL-DGCP-FISM-IR-013-10	DR. JORGE JIMENEZ CANTU	15/10/10	15/12/10	C		100%	98%	423	FISM-00	22,678.03
1235-10-376	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAYO REFA TLAL-DGCP-FISM-IR-008-10	TLAL-DGCP-FISM-IR-008-10	DR. JORGE JIMENEZ CANTU	25/05/10	23/12/10	C		100%	100%	423	FISM-09	5,212,635.68
1235-10-377	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA CARDONERA TLAL-DGCP-FISM-IR-017-10	TLAL-DGCP-FISM-IR-017-10	DR. JORGE JIMENEZ CANTU	25/06/10	23/12/10	C		100%	100%	423	FISM-09	2,527,440.80
1235-10-378	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 TLAL-DGCP-FISM-IR-018-13	TLAL-DGCP-FISM-IR-018-13	EX EJIDOS DE TEPICOLULCO	25/06/10	23/12/10	C		100%	99%	423	FISM-09	11,329.00

1235-10-388	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ADMINISTRADORES TRAMO PRIMARIA A ANDADOR MUNICIPIO LIBRE Y URBANISTAS (IRAMU) ADMINISTRADORES A URBANISTAS) DE LA COL. REFORMA URBANA. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10	COLONIA REFORMA URBANA	25/10/10	23/12/10	C	100%	100%	423	FISMAA 09	3,025,754.58
1235-10-395	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. 9 CON GUARNICIONES Y BANQUETAS TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10	EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	25/10/10	23/12/10	C	100%	91%	423	FISMAA 09	90,712.00
1235-10-403	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOCANFO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10	TEPEOLULCO	25/10/10	23/12/10	C	100%	94%	423	FISMAA 09	22,678.00
1235-10-409	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10	SAN PEDRO BARRIENTOS	14/12/10	30/12/10	C	100%	100%	423	FISMAA 09	1,520.23
1235-10-410	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL GAS TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10	SAN PEDRO BARRIENTOS	14/12/10	23/12/10	C	100%	88%	423	FISMAA 09	7,050.77
1235-10-411	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIZOC TRAMO BENITO JUAREZ A CDA BENITO JUAREZ TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-10	SAN PEDRO BARRIENTOS	15/10/10	15/12/10	C	100%	100%	423	FISMAA 09	51,421.91
1235-10-412	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TECOLOAPAN TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10	EX EJIDOS DE SANTA CECILIA	14/12/10	30/12/10	C	100%	100%	423	FISMAA 09	22,678.00
1235-10-414	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10	SANTA MARIA TLAYACAMPA	14/12/10	30/12/10	C	100%	55%	423	FISMAA 09	27,678.00
1235-10-415	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLG. LOPEZ MATEOS TRAMO MEXICO 68 A CALLE DEL GAS TLAL-DGOP-FISMAA-AD-011-10	SAN PEDRO BARRIENTOS	15/10/10	15/12/10	C	100%	100%	423	FISMAA 09	317,744.31
1235-10-417	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS REYES TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10	EX EJIDOS DE SANTA CECILIA	14/12/10	30/12/10	C	100%	69%	423	FISMAA 09	22,678.00
1235-10-118	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TARAJIMARAS TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10	CUAUHTÉMOC	14/12/10	30/12/10	C	100%	100%	423	FISMAA 09	8,671.00
1235-10-119	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10	CUAUHTÉMOC	14/12/10	30/12/10	C	100%	89%	423	FISMAA 09	22,678.00
1235-10-120	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CUAUHTÉMOC TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10	SAN PEDRO BARRIENTOS	14/12/10	30/12/10	C	100%	63%	423	FISMAA 09	8,671.00
1235-10-424	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAMIZAL TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10	SAN LUCAS PATONI	14/12/10	30/12/10	C	100%	100%	423	FISMAA 09	11,538.00
1235-10-431	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIXTECAS TLAL-DGOP-FISMAA-AD-21-10	CUAUHTÉMOC	14/12/10	30/12/10	C	100%	100%	423	FISMAA 09	1,204,067.07
1235-10-433	REHABILITACIÓN GRAL. DE LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y SPAYON TLAL-DGOP-FISMAA-AD-301-11	LA LAGUNA	02 DE MAYO DE 2011	30 DE JUNIO DE 2011	C	100%	99%	427	FISMAA 11	6,801.51
1235-10-430	REHABILITACIÓN GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ TLAL-DGOP-FISMAA-AD-032-11	REFORMA URBANA	20/05/11	30/06/11	C	100%	95%	427	FISMAA 11	790,808.33
1235-10-437	REHABILITACIÓN GRAL. DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA TLAL-DGOP-FISMAA-AD-034-11	REFORMA URBANA	20/05/11	30/06/11	C	100%	90%	427	FISMAA 11	699,345.80

1235-10-438	REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ UCHIREZ TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11	LA ARBOLEDA	2005-11	30/06/11	C		100%	94%	427	FISM 11	14,268.00
1235-10-439	REHABILITACION GRAL DE LA ESC. IGNACIO MANUEL ALTAY RAYO TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11	DR. JORGE JIMENEZ CANTU	2005-11	30/06/11	C		100%	90%	427	FISM 11	22,378.13
1235-10-440	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11	DR. JORGE JIMENEZ CANTU	2005-11	30/06/11	C		100%	98%	427	FISM 11	23,670.20
1235-10-441	REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS CHAMA-PORCOA TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11	LOMA BONITA	2005-11	30/06/11	C		100%	60%	427	FISM 11	14,268.00
1235-10-442	REHABILITACION GRAL DE LA ESC. PRIM. HERMENEGILDO GARCIA TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11	CONSTITUCION DE 1917	2005-11	30/06/11	C		100%	100%	427	FISM 11	768,734.94
1235-10-443	REHABILITACION GRAL DE LA ESC. PRIM. DIEGO RIVERA TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11	CONSTITUCION DE 1917	2005-11	21/07/11	C		100%	99%	427	FISM 11	928,165.15
1235-10-444	REHABILITACION GRAL DE LA ESC. PRIM. CUAJHTEMOC TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11	TEQUEXGJINJA JC	2005-11	30/06/11	C		100%	97%	427	FISM 11	22,154.47
1235-10-445	REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. QUETZALCOATL TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11	EL TENAYO	2005-11	20/06/11	C		100%	70%	427	FISM 11	384,095.87
1235-10-446	REHABILITACION GRAL DEL JARDIN DE NIÑOS CIPACTL TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11	SANTA CECILIA	2005-11	30/06/11	C		100%	99%	427	FISM 11	743,452.89
1235-10-447	REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL N. LIRA Y/O CONSTITUCION DE 1917 TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11	SANTA CECILIA	2005-11	30/06/11	C		100%	86%	427	FISM 11	609,753.68
1235-10-448	REHABILITACION GRAL DEL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11	XOCOYA-HUALCO	2005-11	30/06/11	C		100%	88%	427	FISM 11	544,731.98
1235-10-449	REHABILITACION GRAL DE LA ESC. PRIM. 26 DE JUNIO TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11	FRANCISCO VILLA	2005-11	20/06/11	C		100%	99%	427	FISM 11	14,268.00
1235-10-450	REHABILITACION GRAL DEL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11	SAN MIGUEL CHALMA	2005-11	7/07/11	C		100%	99%	427	FISM 11	767,270.97
1235-10-451	REHABILITACION GRAL DE LA ESC. PRIM. GENERALISIMO MORELOS TLAL-DGOP-FISM-AD-011-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-011-11	BENITO JUAREZ	2005-11	21/07/11	C		100%	99%	427	FISM 11	947,586.96
1235-10-452	REHABILITACION GRAL DE LA ESC. PRIM. CORD 71 TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11	LA IDYA XTALALA	2005-11	30/06/11	C		100%	99%	427	FISM 11	22,342.53
1235-10-453	REHABILITACION GRAL DE LA ESC. PRIM. ANDRES MOLINA ENRIQUEZ TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11	U. H. SARRENTOS	2005-11	7/07/11	C		100%	100%	427	FISM 11	22,349.46
1235-10-455	REHABILITACION GRAL DE LA ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ DOCAHEGRA TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11	EL TENAYO	2005-11	7/07/11	C		100%	88%	427	FISM 11	668,238.90
1235-10-456	REHABILITACION GRAL DE LA ESC. PRIM. MEXICO TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11	EL ROSARIO	2005-11	7/07/11	C		100%	99%	427	FISM 11	762,253.96
1235-10-457	REHABILITACION GRAL DEL JARDIN DE NIÑOS JIMENEZ TORRES BODEY TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11	CUALITEMOC	2005-11	7/07/11	C		100%	99%	427	FISM 11	22,878.00
1235-10-458	REHABILITACION GRAL DE LA ESC. PRIM. GERMAN DELCAMPO TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11	SAN ANDRES ATENCO	2005-11	7/07/11	C		100%	99%	427	FISM 11	761,630.01
1235-10-459	REHABILITACION GRAL DE LA ESC. SEC. N° 85 TLAL-DGOP-FISM-AD-083-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-083-11	SAN ANDRES ATENCO	2005-11	7/07/11	C		100%	98%	427	FISM 11	761,424.51
1235-10-460	REHABILITACION GRAL DEL JARDIN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11	U. H. EL TENAYO	2005-11	7/07/11	C		100%	97%	427	FISM 11	21,842.26
1235-10-461	REHABILITACION GRAL DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE MART TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11	EX EJIDOS DE TEPECLALCO	2005-11	21/07/11	C		100%	99%	427	FISM 11	27,568.66

1235-10-462	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y OGSTILLA Y/O PRIM. GENERAL SIMÓN MACRELOS TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11	XOCOYA-HUALCO	30/05/11	7/07/11	C	100%	93%	427	FISM 11	718,270.75
1235-10-463	REHABILITACIÓN GRAL. DEL JARDIN DE NIÑOS NA. ENRIQUETA CAMARILLO TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11	LAZARO CARDENAS 1 SECC	30/05/11	7/07/11	C	100%	100%	427	FISM 11	785,782.82
1235-10-464	REHABILITACIÓN GRAL. DEL JARDIN DE NIÑOS CELIC CALU TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11	RINCON DEL VALLE	30/05/11	7/07/11	C	100%	99%	427	FISM 11	23,295.78
1235-10-465	REHABILITACIÓN GRAL. DE LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11	SAN PABLO XALPA	30/05/11	7/07/11	C	100%	99%	427	FISM 11	765,752.09
1235-10-466	REHABILITACIÓN GRAL. DE LA ESC. PRIM. RAMON GARCIA CHAVEZ TLAL-DGOP-FISM-R-006-11	TLAL-DGOP-FISM-R-006-11	SAN MIGUEL CHALMA	23/05/11	21/07/11	C	100%	98%	427	FISM 11	22,678.25
1235-10-467	REHABILITACIÓN GRAL. DE LA ESC. SEC. TV. SOR. JUANAINES DE LA CRUZ TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11	TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11	DR. JORGE JIMENEZ SANTU	23/05/11	21/07/11	C	100%	99%	427	FISM 11	23,459.98
1235-10-468	REHABILITACIÓN GRAL. DEL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11	LA PROVIDENCIA	30/05/11	7/07/11	C	100%	96%	427	FISM 11	745,490.75
1235-10-469	REHABILITACIÓN GRAL. DE LA ESC. PRIM. MARIA ELENA VARGAS TLAL-DGOP-FISM-AD-025-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-025-11	EL PUERTO	30/05/11	7/07/11	C	100%	93%	427	FISM 11	22,295.94
1235-10-472	REHABILITACIÓN GRAL. DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANFE TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11	SAN BARTOLO TENAYUCA	28/05/11	24/11/11	C	100%	99%	427	FISM 11	761,628.92
1235-10-474	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXC. THUI TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11	TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11	LAZARO CARDENAS 3 SECC	30/11/11	28/12/11	C	100%	99%	427	FISM 11	2,721,854.00
1235-10-475	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11	DR. JORGE JIMENEZ SANTU	27/11/11	21/12/11	C	100%	100%	427	FISM 11	3,278,988.47
1235-10-476	REHABILITACIÓN GRAL. DE LA ESC. PRIM. FORD 15 TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11	LAS PALOMAS	17/10/11	15/12/11	C	100%	100%	427	FISM 11	724,896.37
1235-10-477	REHABILITACIÓN GRAL. E INFRAESTRUCTURA DE LA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE TLAL-DGOP-FISM-AD-038-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-038-11	VISTA HERMOSA	17/10/11	15/12/11	C	100%	100%	427	FISM 11	1,036.41
1235-10-478	REHABILITACIÓN GRAL. DE LA ESC. PRIM. RAFAEL MOURA B. TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11	VISTA HERMOSA	17/10/11	15/12/11	C	100%	100%	427	FISM 11	744,436.09
1235-10-479	REHABILITACIÓN GRAL. DE LA ESC. TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11	EL PUERTO	17/10/11	15/12/11	C	100%	100%	427	FISM 11	742,947.20
1235-10-480	REHABILITACIÓN GRAL. DE LA ESC. SEC. 24 VICTOR BRAVO AGUILA TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11	SAN JUAN IXHUATEPEC	17/10/11	15/12/11	C	100%	100%	427	FISM 11	724,852.93
1235-10-481	REHABILITACIÓN GRAL. DE LA ESC. TELESECUNDARIA TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11	EX EJIDOS DE SANTA CECILIA	17/10/11	15/12/11	C	100%	100%	427	FISM 11	740,596.77
1235-10-482	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11	TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11	SAN JUAN IXHUATEPEC	30/11/11	20/12/11	C	100%	100%	427	FISM 11	88,216.92
1235-10-483	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11	TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11	LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	30/11/11	20/12/11	C	100%	100%	427	FISM 11	39,440.00
1235-10-484	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUILAS TLAL-DGOP-FISM-R-010-11	TLAL-DGOP-FISM-R-010-11	DR. JORGE JIMENEZ SANTU	27/11/11	21/12/11	C	100%	100%	427	FISM 11	1,035,287.62
1235-10-485	REHABILITACIÓN GRAL. DE LA ESC. SEC. N° 37 QUETZATCOATL TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11	SANTA CECILIA	17/10/11	15/12/11	C	100%	100%	427	FISM 11	724,410.33
1235-10-487	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXP. REBELA TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11	TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11	LAZARO CARDENAS 2 SECC	30/11/11	30/11/11	C	100%	55%	427	FISM 11	1,080,550.30

1235-10-486	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AJFINO TEYOTL TLAL-DGOP-FISM-AD-045-12	TLAL-DGOP-FISM-AD-045-12	LAZARO CARDENAS 2A SECCION	17/01/11	15/12/11	C		100%	100%	427	FISM 11	22,411.20
1235-13-488	REHABILITACION GRAL DE LA ESC. PRIMARIA TATA VASCO TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11	J. H. I. M. S. H.	27/01/11	1/12/11	C		100%	100%	427	FISM 11	21,740.11
1235-13-489	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUMECAS TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11	TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11	GUAYATEPEC	14/11/11	28/12/11	C		100%	100%	427	FISM 11	1,260,932.22
1235-13-490	REHABILITACION GRAL DE LA ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11	SAN JUAN XHULA TLPLC	17/10/11	15/12/11	C		100%	100%	427	FISM 11	721,832.44
1235-13-491	REHABILITACION GRAL DE LA ESC. PRIM. CLUB DE LEONES TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11	TENAYO CENTRO	17/10/11	15/12/11	C		100%	100%	427	FISM 11	724,958.75
1235-10-493	REHABILITACION GRAL DE LA ESC. PRIM. IGNACIO RAMIREZ TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11	LOMAS DE SAN JUAN IXHATEPEC	17/10/11	15/12/11	C		100%	100%	427	FISM 11	589,883.53
1235-10-494	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIO FORTES GL TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11	TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11	BENITO JUAREZ	25/11/11	29/12/11	C		100%	100%	427	FISM 11	2,600,310.41
1235-10-495	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXC. DE LORONA TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11	TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11	LAZARO CARDENAS 2A SECCION	14/12/11	31/12/11	C		100%	100%	427	FISM 11	2,129,055.47
1235-10-496	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MEXICO 88 TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11	TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11	SAN PEDRO BARRIENTOS	25/11/11	29/12/11	C		100%	100%	427	FISM 11	1,754,660.34
1235-13-497	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11	TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11	SAN PEDRO BARRIENTOS	29/11/11	29/12/11	C		100%	100%	427	FISM 11	1,075,835.63
1235-13-498	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES MEXICANOS Y LA CALLE H. COLEGIO MILITAR DE MEXICO TRAMO 1 CALLE EXPLORADORES MEXICANOS DE LA CALLE PENTATLON UNIVERSITARIO A CALLE YOLOXOCHITL 2- CALLE COLEGIO MILITAR DE MEXICO DE LA CALLE YOLOXOCHITL A LA AVENIDA LA PRESA 1 SECC. TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11	TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11	LAZARO CARDENAS 1 SECC	14/12/11	31/12/11	C		100%	100%	427	FISM 11	2,742,797.82
1235-13-499	REHABILITACION GRAL DE LA ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11	INDEPENDENCIA	17/10/11	15/12/11	C		100%	100%	427	FISM 11	8,124.68
1235-13-501	REHABILITACION GRAL DEL CENTRO DE DESARROLLO LUCIA BAENZ TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11	BENITO JUAREZ	17/10/11	15/12/11	C		100%	100%	427	FISM 11	772,465.74
1235-13-502	REHABILITACION GRAL DE LA ESC. TELESER. RICARDO FLORES MAGON TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11	LOMAS DE SAN JUAN IXHATEPEC	17/10/11	15/12/11	C		100%	100%	427	FISM 11	21,890.73
1235-13-503	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11	EL MIRADOR	3/10/11	1/12/11	C		100%	100%	427	FISM 11	19,446.83
1235-13-505	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARINA NACIONAL TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11	TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11	DR. JORGE JIMENEZ CANTU	14/12/11	31/12/11	C		100%	87%	427	FISM 11	2,271,786.30
1235-13-506	REHABILITACION GRAL DE LA ESC. SEC. GRAL CONSTITUCION DE 1917 TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11	CONSTITUCION DE 1917	17/10/11	15/12/11	C		100%	100%	427	FISM 11	725,243.58
1235-13-507	REHABILITACION GRAL DE LA ESC. SEC. N° 41 LAZARO CARDENAS TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11	LAZARO CARDENAS 3 SECC	17/10/11	15/12/11	C		100%	100%	427	FISM 11	14,758.03
1235-13-508	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACUARIO TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11	LA SIDERAL	13/11/11	26/12/11	C		100%	100%	427	FISM 11	12,180.03
1235-13-509	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIM. OC SANTA ROSA TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11	LA LAGUNA	18/12/11	30/12/11	C		100%	100%	427	FISM 11	894,146.19

1235-10-510	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TICOMAN TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11	AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA	18/12/11	30/12/11	C		100%	100%	427	FISM 11	25,230.00
1235-10-511	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATLAMICA TLAL-DGOP-FISM-AD-60-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-60-11	AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA	13/12/11	30/12/11	C		130%	100%	427	FISM 11	18,444.00
1235-10-512	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA TLAL-DGOP-FISM-AD-081-11	TLAL-DGOP-FISM-AD-081-11	SANTA MARIA TLAYACAN PA	15/12/11	30/12/11	C		100%	100%	427	FISM 11	1,591,021.12
1235-10-513	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE N-908 HERODES TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11	TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11	REFITO JUAREZ	31/10/11	23/12/11	C		120%	97%	427	FISM 11	1,734,693.50
1235-10-517	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AV DEL PANTEON TLAL-DGOP-FISM-IR-025-12	TLAL-DGOP-FISM-IR-025-12	SAN ISIDRO KIHUATEPEC	28/05/12	25/07/12	C		40%	98%	428	FISM 12	2,433,272.89
1235-10-523	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VLLA TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12	TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12	DR. JORGE JIMENEZ CANTU	27/08/12	25/10/12	C		120%	93%	429	FISM 12	102,051.00
1235-10-524	TLAL-DGOP-FISM-AD-023-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 3RA CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV MORELOS A CALLE PAVON	TLAL-DGOP-FISM-AD-023-12	LOMAS DE SAN JUAN KIHUATEPEC	26/07/12	23/09/12	C		100%	100%	429	FISM 12	104,824.77
1235-10-525	TLAL-DGOP-FISM-AD-024-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A 1RA CDA DE MORELOS	TLAL-DGOP-FISM-AD-024-12	LOMAS EL SAN JUAN KIHUATEPEC	28/07/12	23/09/12	C		120%	100%	429	FISM 12	106,898.45
1235-10-530	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALPINO CARPIO TRAMO DE VOLCANES A CERRO DEL CHICHUHITE, UBICADA EN LA COL LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12	LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION	27/08/12	25/10/12	C		120%	100%	429	FISM 12	1,690,850.02
1235-10-531	REPAVIMENTACION CON ASPHALTO CALLE LAGO SAYATLAN TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12	TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12	LA LAGUNA	27/08/12	25/10/12	C		130%	100%	429	FISM 12	475,113.30
1235-10-536	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-005-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA MESA DE POPocatepecIL A CERRO DE LA RINCONADA UBICADA EN LA COL DR. JORGE JIMENEZ CANTU	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-005-14	DR. JORGE JIMENEZ CANTU	9/05/14	20/11/14	C		120%	120%	431	FISMAA 14	4,779,627.80
1235-10-553	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE GRUPO QUETZALES TLAL-DGOP-FISMAA-IR-015-14	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-015-14	LAZARO CARDENAS 1RA. SECC	8/05/14	20/11/14	C		120%	100%	419	FISMAA 14	465,646.20
1235-14-5	PIM-HABITAT/R005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO DEL PANTEON, COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECCION	PIM-HABITAT/R005-05	LAZARO CARDENAS 3 SECC	13/05/05	13/08/05	C		120%	100%	501	PIM-HABITAT 05	555,316.96
1235-14-8	PIM-HABITAT/R003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL DR. JORGE JIMENEZ CANTU	PIM-HABITAT/R003-05	DR. JORGE JIMENEZ CANTU	13/05/05	13/08/05	C		120%	98%	501	PIM-HABITAT 05	999,999.09
1235-14-6	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PIM-HABITAT-LP-002-05	PIM-HABITAT-LP-002-05	SAN ISIDRO KIHUATEPEC	13/05/05	13/08/05	C		120%	99%	501	PIM-HABITAT 05	1,685,421.21
1235-14-58	PARQUE DEPORTIVO PUEBLO LOS REYES TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11	LOS REYES IXTAGALA	22/08/11	19/11/11	C		120%	94%	508	PIM-REP 11	10,065.49
1235-14-59	PARQUE UNION Y ESFUERZO TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11	DR. JORGE JIMENEZ CANTU	22/08/11	19/11/11	C		120%	94%	508	PIM-REP-11	1,345,121.36

1235-4-62	MODULO DEPORTIVO SANTA MARIA TLAYACAMPA TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11	SANTA MARIA TLAYACAMPA	22/08/11	15/11/11	C		100%	94%	503	PIM-REP 11	3,406.38
1235-4-63	DEPORTIVO CARACOL TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11	DR. JORGE JIMENEZ CANO	22/08/11	15/11/11	C		100%	94%	503	PIM-REP 11	1,498,072.00
1235-4-65	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES COMANDO ALPINO TRAMO AVENIDA CRÁTER A VOLCANES, DEFENSORES AYEDA TRAMO JOVENES ALPINISTAS A CLUB VANGUARDIA ALPINO; CRÁTER TRAMO AV. LA PRESA A LEGIÓN DE JOVENES ALPINISTAS; VOLCANES TRAMO CLUB ALPINO TEGALL A EXCURSIONISTAS ZEMPOALTEPETL ALPINO AVALANCHA TRAMO CLUB EXCURSIONISTAS IXTAPAPA A CLUB SIERRA; ARQUEROS TRAMO EXPLORADORES DE MÉXICO A AV. LA PRESA EXCURSIONISTAS COTLALTEPETL TRAMO A-BERGHE CHALCHOPAN A TENOCHTILAN; ALPINO POLITÉCNICO TRAMO ALPINO AVANANTE A ALPINO ZIRATE, ALPINO AGUILUCHOS TRAMO AV CRÁTER A EXPLORADORES DE MÉXICO TLAL-DGOP-PIM-HAB-IP-001-11	TLAL-DGOP-PIM-HAB-IP-001-11	LAZARO CARDENAS 3 SECC	10 DE OCTUBRE DE 2011	15 DE DICIEMBRE DE 2011	C		100%	94%	501	PIM-HABITAT 11	15,570,825.85
1235-14-66	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES SAMUEL VILLEGAS TRAMO TANQUE 1 A AV. FEDERAL NOVENA DE MORELOS TRAMO AV. FEDERAL A 1A DE PAVÓN; DÉCIMA DE MORELOS TRAMO AV. FEDERAL A 1A DE PAVÓN, PARQUE NACIONAL TRAMO 59 DE MORELOS A HIDALGO; AV. VIDRIO PLANO TRAMO 2A CDA VIDRIO PLANO A DURÁN CASTRO; DURÁN CASTRO TRAMO AV. FEDERAL A VIDRIO PLANO; AV PAVÓN TRAMO DR. SILBERTO BORDONCACHO A AV DEL TANQUE 1 TLAL-DGOP-PIM-HAB-IP-002-11	TLAL-DGOP-PIM-HAB-IP-002-11	LOMAS DE SAN JUAN XHUATEPEC	10/10/11	15/12/11	C		100%	94%	501	PIM-HABITAT 11	9,041,852.01
1235-14-67	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV PACIFICO TRAMO 1A CERRADA DE SANTA CECILIA A FRANCISCO VILLA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PERITAS TRAMO PEDRO FERRIZ A CALLE VICENTE GUERRERO CALLES TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11	EL PUERTO	28/10/11	21/12/11	C		100%	94%	501	PIM-HABITAT 11	2,881,807.94
1235-14-68	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ECATEPEC DE MORELOS TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11	AMPLIACION GUSTAVO BAZ PHAGUA	23/10/11	18/12/11	C		100%	94%	501	PIM-HABITAT 11	1,772,670.03
1235-14-69	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OUMECAS TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-02-11	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-02-11	CUALATEMOC	23/10/11	18/12/11	C		100%	94%	501	PIM-HABITAT 11	886,826.03
1235-14-73	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MERCEDARIOS TRAMO CERRO MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO UBICADA EN LA COL LAZARO CARDENAS 3RA SECCION	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IP-002-13	LAZARO CARDENAS 3 SECC	21/10/13	4/12/13	C		100%	100%	501	PIM-HABITAT 13	3,851,086.99
1235-15-12	REMODELACION DEL DEPORTIVO CARLOS HEMOSILLO 3 ETAPA EXCED-PET-032-09	EXCED-PET-032-09	SAN RAFAEL	17/09/09	16/10/09	C		100%	98%	301	EXCED-PET	7,547.83
1735-16-73	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE NARANJO TLAL-DGOP-GIS-IP-017-09	TLAL-DGOP-GIS-IP-017-09	TEOLIXCUINAHUAC	2/11/2009	28/12/2009	C		100%	98%	203	GIS 39	646,312.91



1235-16-25	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES LA LOMA TLAL-DGOP-GIS-LP-020-08	TLAL-DGOP-GIS-LP-020-08	LA LOMA TLALUNEMEX	12/11/09	29/12/09	C		100%	75%	203	GIS 08	1,229,574.44
1235-16-27	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE CULTURA GR 56A TLAL-DGOP-GIS-LP-015-09	TLAL-DGOP-GIS-LP-015-09	EL ROSARIO I	12/11/09	29/12/09	C		100%	51%	208	GIS 09	1,149,665.05
1235-16-29	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE PROL. 100 NTS. TLAL-DGOP-GIS-LP-118-09	TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09	EL TENAYO	12/11/09	29/12/09	C		100%	75%	203	GIS 09	1,384,803.62
1235-16-36	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA DUAJAS, PETUNIAS, TULIPANES Y BEGONIAS TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09	TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09	VALLE HERMOSO	10/12/09	29/12/09	C		100%	57%	203	GIS 09	959,562.75
1235-16-40	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO Y FRANCISCO V. LA TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09	TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09	EX EJIDOS DE SAN LLUCAS PATON	15/10/2009	12/12/2009	C		100%	96%	209	GIS 09	5,635,102.41
1235-16-45	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LAS ENTRADAS B3, B5, B7, B11, B13, B15 Y B17 TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09	TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09	U.H. Gustavo Baz praca col. Los Reyes Itzacala	12/11/09	26/12/09	C		100%	75%	203	GIS 09	2,012,257.00
1235-16-53	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO AV. DE LOS FAYES TLAL-DGOP-GIS-IR-005-11	TLAL-DGOP-GIS-IR-005-11	SAN ANDRES ATENCO	09/03/2011	31/05/2011	C		100%	78%	207	GIS 11	1,395,918.83
1235-17-01	ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA MCDU-AD-001-08	MEEDU-AD-001-08	EL ROSARIO II	15/10/2008	15/12/2008	C		133%	100%	610	MCEBU-08	59,710.03
1235-18-01	REHABILITACIÓN DE 8 MÓDULOS DE VIGILANCIA SUBSEM-JN-IR-001-11	SUBSEM-JN-IR-001-11	TLALNEPANTLA DE BAZ	13/04/2011	28/05/2011	C		133%	87%	633	SUBSEM-JN 11	661,379.00
1235-19-01	REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA TLAL-DGOP-FID-LP-001-13	TLAL-DGOP-FID-LP-001-13	SAN RAFAEL	25/08/14	22/11/14	C		132%	100%	610	FID 13	15,387,984.51
1235-19-05	REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA, UBICADA EN EL FRACC. SAN RAFAEL	TLAL-DGOP-FID-LP-001-13	SANTA CECILIA	24/07/15	26/11/15	C		133%	100%	610	FID 13	12,542,785.55
1235-20-01	POUFORM DIGITAL 1ª ETAPA TLAL-DGOP-FDC-LP-001-14	TLAL-DGOP-FDC-LP-001-14	EL ROSARIO SECTOR III	12/09/14	10/12/14	C	X	85%	100%	610	FDC 14	7,394,000.00
1235-20-02	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL TEATRO CENTENARIO, UBICADA EN TLALNEPANTLA CENTRO	TLAL-DGOP-FC-LP-001-15	TLALNEPANTLA CENTRO	15/06/2015	22/10/2015	C	X	83%	40%	510	FC 15	1,174,555.93
1235-21-10	REHABILITACIÓN DE COCINA Y CANCELERIA EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA TLAL-DGOP-FPCE-AD-002-14	TLAL-DGOP-FPCE-AD-002-14	NUEVA XTACALA	24/11/2014	29/12/2014	C		130%	100%	903	FPCE 14	849,483.13
1235-21-11	REHABILITACIÓN GRAL. DE LA ESC. SECUNDARIA N° 75 LAS XTACALAS TLAL-DGOP-FPCE-AD-003-14	TLAL-DGOP-FPCE-AD-003-14	SAN JUAN XTACALA	25/11/2014	18/12/2014	C		100%	100%	903	FPCE 14	499,324.30
1235-09-227	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ, GUILLERMO FREYTO Y AGUILERAS SEROAN COL. SAN JUAN IXHUATEPEC	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-003-13	SAN JUAN IXHUATEPEC	15/04/2013	02/05/2013	C		100%	100%	206	PAGIM 10	2,678,166.54
1235-09-228	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y MECOXA COL. DIVISION DEL NORTE	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-13	DIVISION DEL NORTE	15/04/2013	02/05/2013	C		100%	100%	206	PAGIM 10	1,873,432.93
1235-09-229	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV. PASEO DEL F.F.C.O. E108, E83, E139, COL. U.H. GUSTAVO BAZ PRADA	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-009-13	GUSTAVO BAZ	19/04/2013	02/05/2013	C		100%	100%	206	PAGIM 10	1,934,768.08

1235-09-233	TLAL-DGCP-PAG-WIR-011-10 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AZUCENAS ZARAGOZA Y EMILIANOZAPATA COL. EX EJIDOS SANTILUCAS PATONI	TLAL-DGCP-PAGIM-IR- 011-10	EX EJIDOS DE SAN LUCAS PATONI	19/04/2013	02/06/2010	C	100%	100%	206	PAGIM 10	2,647,403.60
1235-09-236	TLAL-DGCP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. LOMAS TULPAN	TLAL-DGCP-PAGIM-IR- 008-10	LOMAS TULPAN	19/04/2010	02/06/2010	C	100%	100%	206	PAGIM 10	1,459,159.78
1235-09-239	TLAL-DGCP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES PROLONGACIÓN ARGENTINA (TRAMO MARACAIBO Y CALLE DEL PLAN) Y BRASIL (TRAMO PROLONG. ARGENTINA Y C. DEL PLAN)	TLAL-DGCP-PAGIM-AD- 001-10	SAN JOSE IXHUATEPEC	19/04/2010	02/08/2010	C	100%	100%	206	PAGIM 10	3,073,497.36
1235-09-239	TLAL-DGCP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MORELOS, VICENTE GUERRERO, BENITO JUAREZ	TLAL-DGCP-PAGIM-AD- 002-10	SAN JUAN IXHUATEPEC	19/04/2010	02/08/2010	C	100%	100%	206	PAGIM 10	3,211,775.54
1235-09-243	TLAL-DGCP-PAG-WAD-004-10 LINEA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD DEL TANQUE SAN ISIDRO HASTA MARINA NACIONAL COL. MARINA NACIONAL	TLAL-DGCP-PAGIM-AD- 004-10	MARINA NACIONAL	19/04/10	2/08/10	C	100%	100%	206	PAGIM 10	4,358,605.86
1235-09-256	TLAL-DGCP-PIM-R-025-10 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZAYACATL ENTRE ATLIXOCHTLI Y REINA XOCHITLCOOL EL TENAYO	TLAL-DGCP-PIM-R-025- 10	EL TENAYO	19/04/2010	02/08/2010	C	100%	100%	101	PIM 10	2,070,387.25
1235-09-257	TLAL-DGCP-PIM-R-024-10 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAGILES UBICADA EN LA COL. SAN ANDRES ATENCIO AMPULACION	TLAL-DGCP-PIM-R-024- 10	SAN ANDRES ATENCIO	19/04/10	2/08/10	C	100%	100%	101	PIM 10	751,317.61
1235-09-263	TLAL-DGCP-PIM-AD-010-10 DEMOLUCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO GORDO DE LA COL. JORGE JIMENEZ CANTU	TLAL-DGCP-PIM-AD- 010-10	DR. JORGE JIMENEZ CANTU	14/12/2010	17/12/2010	C	100%	100%	101	PIM 10	324,581.53
1235-09-287	TLAL-DGCP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIVEROS DE UMAN (LIMITE CON LA COL. ELECTRO) COL. VIVEROS DEL VALLE	TLAL-DGCP-PAGIM-IR- 002-11	VIVEROS DEL VALLE	03/03/2011	31/05/2011	C	100%	100%	208	PAGIM 11	640,453.09
1235-09-240	TLAL-DGCP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GAS VO BARRERA (TRAMO VALLARTA E IGNACIO ZARAGOZA)	TLAL-DGCP-PAGIM-AD- 003-10	SAN JUAN IXHUATEPEC	19/04/2010	31/05/2010	C	100%	100%	206	PAGIM 10	952,129.81
1235-22-12	TLAL-DGCP-FAIS-IR-004- 15 REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALFONSO HERNANDEZ DE EXPLORADORES DE MEXICO AL LIMITE URBANO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA SECC.	TLAL-DGCP-FAIS-R- 004-15	LAZARO CARDENAS 3RA SECC	23/07/15	26/10/15	C	100%	100%	435	FAIS 15	3,442,847.15
1235-23-01	TLAL-DGCP-PAD-LP-004-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 4, UBICADA EN LAS COLONIAS LAZARO CARDENAS 1ERA, SECCION, SAN SIBIRO IXHUATEPEC Y SAN JOSE IXHUATEPEC	TLAL-DGCP-PAD-LP- 004-15	VARIAS COLONIAS	22/05/2015	18/05/2015	C	54%	50%	215	PAD 15	6,341,546.06
1235-23-02	TLAL-DGCP-PAD-LP-003-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 3	TLAL-DGCP-PAD-LP- 003-15	VARIAS COLONIAS	22/05/2015	18/05/2015	C	50%	43%	215	PAD 15	5,102,080.40

1235-23-03	TLAL-DGOP-PAD-IP-002-15 PRINCIPALES EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 2, UBICADA EN LAS COLONIAS LAZARO GARDENAS, 2° Y 3° SECCIONES	TLAL-DGOP-PAD-IP- 002-15	VARIAS COLONIAS	27/06/2015	15/09/2015	C		53%	30%	215	PAD 15	5,178,449.23
1235-23-04	TLAL-DGOP-PAD-IR-001-15 PRINCIPALES EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 1	TLAL-DGOP-PAD-IR- 001-15	VARIAS COLONIAS	15/08/2015	09/12/2015	C		30%	30%	215	PAD 15	5,935,958.87
1235-25-03	TLAL-DGOP-FCE-IR-008-15 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PASEO DE DEPORTIVO "EL TRIANGULO" EN LA CALLE PERRO ARRILERA Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PROLONGACION DE SOTEPEC, EN EL TRIANGULO	TLAL-DGOP-FCE-IR- 008-15	EL TRIANGULO	2/09/15	15/01/15	C		70%	43%	810	FCE 15	489,810.92
1235-02-594	CONSTRUCCION DE CANCHAS SALDOS FINALES PIM-DOP-AD-052-21	PIM-DOP-AD-052-21	TLALNEPANTLA DE BAZ	5/25/01	4/07/01	C		100%	98%	101	PIM 01	346,527.03
1235-02-595	CONSTRUCCION DE CANCHAS SALDOS FINALES PIM-DOP-AD-054-21	PIM-DOP-AD-054-21	TLALNEPANTLA DE BAZ	5/05/01	4/07/01	C		100%	98%	101	PIM 01	241,358.65
Total												725,649,353.54



L. G. GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JOSÉ JUAN ZOTO BOLAÑA  
SEGUNDO SINDICO

L. C. LUIS MARCELO ORIHUELA MARCHUEZ  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNEPANTLA DE BAZ



SECRETARIA DEL  
AYUNTAMIENTO



MTRA. CELIA BALBUENA TEJEDA  
TESORERA MUNICIPAL

ING. RUBÉN JOSÉ DAVILA  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS