

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
 Registro de Avances Físicos y Financieros  
 (Cifras en Pesos)  
 MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 Año de Ejercicio 2016 INFORME DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016  
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$56,530,786.97

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
1444/0001	17 URB	09 OBRAS C OMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION	218 REVESTIMIENTO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALPINO HUIONES (ENTRE EXPLORADORES DE OCCIDENTE Y CALLE DE SAN MARTIN). COL. LAZARO CARDENAS 3ra SECC.TLAL-DGOP-IR-002-16 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2016-05-09	2016-07-07	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,483.00	0.00	2 COLONIA	1	22,478	0	0.00
1532/0002	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES )	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA NARCISO MENDOZA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU TLAL-DGOP-FAIS-IR-004-16 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMENEZ CANTU	CONTRATO	2016-06-03	2016-08-31	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,271.42	262,271.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	76.86	23.06	5 ALUMNO	1	301	30	29.14
2309/0003	17 URB	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION	174 COMEDORES COMUNITARIOS	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO, EN CALLE PERIFÉRICO DEL PANTEÓN COL. LAZARO CÁRDENAS 3a SECC, TLAL-DGOP-FAIS-IR-005-16 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2016-06-30	2016-09-27	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	184.00	0.00	3 POBLADO	1	22,478	0	0.00
3087/0004	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION	204 PREESCOLAR (COMEDORES ESCOLARES )	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NINOS AQUILES SERDÁN, COL. LOMAS DE TEPEOLULCO TLAL-DGOP-FAIS-IR-006-16 / LOMAS DE TEPEOLULCO	CONTRATO	2016-07-28	2016-09-25	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	100.00	0.00	5 ALUMNO	1	152	0	0.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 4									4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,271.42	262,271.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRÍA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA  
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. SERGIO A. CÁMARA FRANCO  
DIRECTOR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS

C. P. PABLO NAZARIO NERI JUÁREZ  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL