

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2016 REPORTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$56,530,786.97

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
1444/ 0001 46705	17 URB	09 OBRAS C OMPLEMENT ARIAS	A CONSTRUCCI ON	218 REVESTI MIENTO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALPINO HUONES (ENTRE EXPLORADORES DE OCCIDENTE Y CALLE DE SAN MARTIN). COL. LAZARO CÁRDENAS 3ra SECC.TLAL-DGOP- FAIS-IR-002-16 / TLALNEPANTLA	CONTRAT O	2016-05-09	2016-07-07	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,471.53	1,227,471.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,483.00	1,483.00	2 COLONI A	1	22,478	100	81.83
1532/ 0002 46746	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACI ON	A CONSTRUCCI ON	224 SECUNDARI A (COMEDORE S ESCOLARES )	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA NARCISO MENDOZA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU TLAL-DGOP- FAIS-IR-004-16 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMENEZ CANTU	CONTRAT O	2016-06-03	2016-08-31	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,271.42	262,271.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	76.86	23.06	5 ALUMN O	1	301	30	29.14
2309/ 0003 103962	17 URB	01 ACCESO A LA ALIMENTACI ON	A CONSTRUCCI ON	174 COMEDORE S COMUNITARI OS	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO, EN CALLE PERIFÉRICO DEL PANTEÓN COL. LAZARO CÁRDENAS 3a SECC, TLAL-DGOP-FAIS-IR-005-16 / TLALNEPANTLA	CONTRAT O	2016-06-30	2016-09-27	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	184.00	0.00	3 POBLAD O	1	22,478	0	0.00
3087/ 0004	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACI ON	A CONSTRUCCI ON	204 PREESCOLA R (COMEDORE S ESCOLARES )	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS AQUILES SERDÁN, COL. LOMAS DE TEPEOLULCO TLAL-DGOP- FAIS-IR-006-16 / LOMAS DE TEPEOLULCO	CONTRAT O	2016-07-28	2016-09-25	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	100.00	0.00	5 ALUMN O	1	152	0	0.00
3634/ 0005	08 ADM	FM FORTALE CIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONA L MUNICIPAL Y DE LAS DEM ARCACIONES TERRITORIAL ES DEL DISTRITO FEDERAL	234 ADQUISICI ÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM) 2016 / TLALNEPANTLA	ADMINIST RACION	2016-09-15	2016-10-15	658,430.34	658,430.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	46.00	0.00	4 MUNICIP IO	1	664,225	0	0.00
3637/ 0006	08 ADM	FM FORTALE CIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONA L MUNICIPAL Y DE LAS DEM ARCACIONES TERRITORIAL ES DEL DISTRITO FEDERAL	002 ACONDI CIONAMIENT O DE ESPACIOS FÍSICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS SUSTITUYENDO Y ADQUIRIENDO MOBILIARIO. / TLALNEPANTLA	ADMINIST RACION	2016-09-15	2016-10-15	472,185.39	472,185.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1.00	0.00	4 MUNICIP IO	1	664,225	0	0.00
3753/ 0007 184930	17 URB	01 ACCESO A LA ALIMENTACI ON	A CONSTRUCCI ON	174 COMEDORE S COMUNITARI OS	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO / COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRAT O	2016-09-14	2016-12-12	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	149.76	0.00	3 POBLAD O	1	31,860	0	0.00
4101/ 0008 192818	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCI ON	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICI ÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA. BELISARIO DOMINGUEZ. TLAL-DGOP- IR-011-16 / COLONIA SAN JOSÉ IXHUATEPEC	CONTRAT O	2016-09-01	2016-10-15	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	256.00	0.00	5 ALUMN O	1	302	0	0.00
4106/ 0009 193317	17 URB	09 OBRAS C OMPLEMENT ARIAS	C REHABILITACI ON	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRAD O)	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE LA CALLE OTZOLOAPAN A LIMITE DE CALLE. TLAL-DGOP-FAIS- IR-012-16 / TLALNEPANTLA	CONTRAT O	2016-09-01	2016-10-30	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	3,239.00	0.00	2 COLONI A	1	5,605	0	0.00
4111/ 0010 193657	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCI ON	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICI ÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS Y/O RICARDO FLORES MAGON. TLAL-DGOP-FAIS-IR-013-16 / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRAT O	2016-09-01	2016-11-14	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	529.00	0.00	5 ALUMN O	1	494	0	0.00

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$56,530,786.97

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
4112/0011194113	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION	248	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS DAVID G. BERLANGA TLAL-DGOP-FAIS-IR-014-16 / COLONIA SAN JOSÉ IXHUATEPEC	CONTRATO	2016-09-06	2016-11-04	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	442.00	0.00	5 ALUMNO	1	63	0	0.00	
4113/0012203940	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION	248	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE. TLAL-DGOP-FAIS-IR-015-16 / PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)	CONTRATO	2016-09-09	2016-11-22	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	750.87	0.00	5 ALUMNO	1	589	0	0.00	
4114/0013204195	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION	248	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK GONZALEZ. TLAL-DGOP-FAIS-IR-016-16 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2016-09-09	2016-11-22	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	150.00	0.00	5 ALUMNO	1	405	0	0.00	
4115/0014204533	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION	248	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSÉ MARTÍ. TLAL-DGOP-FAIS-IR-017-16 / PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)	CONTRATO	2016-09-14	2016-11-12	670,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	150.00	0.00	5 ALUMNO	1	138	0	0.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 14									TOTAL		16,500,615.73	16,500,615.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,742.95	1,489,742.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRÍA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA  
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. SERGIO A. CÁMARA FRANCO  
DIRECTOR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS

C. P. PABLO NAZARIO NERI JUÁREZ  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL