

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2016 INFORME DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$56,530,786.97

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
1444/000146705	17 URB	09 OBRAS C OMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION	218 REVESTIMIENTO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALPINO HUONES (ENTRE EXPLORADORES DE OCCIDENTE Y CALLE DE SAN MARTIN). COL. LAZARO CARDENAS 3ra SECC.TLAL-DGOP-FAIS-IR-002-16 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2016-05-09	2016-07-07	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,471.53	1,227,471.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,483.00	1,483.00	2 COLONIA	1	22,478	100	81.83
1532/000246746	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA NARCISO MENDOZA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU TLAL-DGOP-FAIS-IR-004-16 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMENEZ CANTU	CONTRATO	2016-06-03	2016-08-31	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,271.42	262,271.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	76.86	23.06	5 ALUMNO	1	301	30	29.14
2309/0003103962	17 URB	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION	174 COMEDORES COMUNITARIOS	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO, EN CALLE PERIFÉRICO DEL PANTEÓN COL. LAZARO CÁRDENAS 3a SECC, TLAL-DGOP-FAIS-IR-005-16 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2016-06-30	2016-09-27	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	184.00	0.00	3 POBLADO	1	22,478	0	0.00
3087/0004	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION	204 PREESCOLAR (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS AGUILERAS SERDÁN, COL. LOMAS DE TEPEOLULCO TLAL-DGOP-FAIS-IR-006-16 / LOMAS DE TEPEOLULCO	CONTRATO	2016-07-28	2016-09-25	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	100.00	0.00	5 ALUMNO	1	152	0	0.00
3634/000515104	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM) 2016 / TLALNEPANTLA	ADMINISTRACION	2016-09-15	2016-10-15	658,430.34	658,430.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	46.00	0.00	4 MUNICIPIO	1	664,225	0	0.00
3637/000615104	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS SUSTITUYENDO Y ADQUIRIENDO MOBILIARIO. / TLALNEPANTLA	ADMINISTRACION	2016-09-15	2016-10-15	472,185.39	472,185.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1.00	0.00	4 MUNICIPIO	1	664,225	0	0.00
3753/0007184930	17 URB	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION	174 COMEDORES COMUNITARIOS	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO / COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	2016-09-14	2016-12-12	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	149.76	0.00	3 POBLADO	1	31,860	0	0.00
4101/0008192818	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ TLAL-DGOP-IR-011-16 / COLONIA SAN JOSÉ IXHUATEPEC	CONTRATO	2016-09-01	2016-10-15	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	256.00	0.00	5 ALUMNO	1	302	0	0.00
4106/0009193317	17 URB	09 OBRAS C OMPLEMENTARIAS	C REHABILITACION	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRAD O)	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE LA CALLE OTZOLOAPAN A LIMITE DE CALLE. TLAL-DGOP-FAIS-IR-012-16 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2016-09-01	2016-10-30	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	3,239.00	0.00	2 COLONIA	1	5,605	0	0.00
4111/0010193657	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS Y/O RICARDO FLORES MAGON. TLAL-DGOP-FAIS-IR-013-16 / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	2016-09-01	2016-11-14	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	529.00	0.00	5 ALUMNO	1	494	0	0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2016 INFORME DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$56,530,786.97

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
4112/ 0011 194113	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCI ON	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN N DE EDUCACIÓN FÍSICA	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS DAVID G. BERLANGA TLAL-DGOP- FAIS-IR-014-16 / COLONIA SAN JOSÉ IXHUATEPEC	CONTRAT O	2016-09-06	2016-11-04	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	442.00	0.00	5 ALUMN O	1	63	0	0.00
4113/ 0012 203940	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCI ON	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN N DE EDUCACIÓN FÍSICA	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE. TLAL-DGOP-FAIS-IR-015-16 / PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)	CONTRAT O	2016-09-09	2016-11-22	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	750.87	0.00	5 ALUMN O	1	589	0	0.00
4114/ 0013 204195	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCI ON	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN N DE EDUCACIÓN FÍSICA	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK GONZALEZ. TLAL-DGOP-FAIS- IR-016-16 / TLALNEPANTLA	CONTRAT O	2016-09-09	2016-11-22	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	150.00	0.00	5 ALUMN O	1	405	0	0.00
4115/ 0014 204533	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCI ON	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN N DE EDUCACIÓN FÍSICA	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSÉ MARTÍ. TLAL-DGOP-FAIS- IR-017-16 / PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)	CONTRAT O	2016-09-14	2016-11-12	670,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	150.00	0.00	5 ALUMN O	1	138	0	0.00
4481/ 0015 216564	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON	178 CUARTOS DORMITORI OS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (48 UNIDADES), TLAL-DGOP-FAIS-IR-010-16 / PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)	CONTRAT O	2016-09-07	2016-11-25	3,085,066.00	3,085,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	640.00	0.00	7 FAMILIA	40	220	0	0.00
4483/ 0016 216968	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON	178 CUARTOS DORMITORI OS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (48 UNIDADES), TLAL-DGOP-FAIS-IR-010-16 / TLALNEPANTLA	CONTRAT O	2016-09-07	2016-11-25	154,253.30	154,253.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	32.00	0.00	7 FAMILIA	2	25	0	0.00
4484/ 0017 217055	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON	178 CUARTOS DORMITORI OS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (48 UNIDADES), TLAL-DGOP-FAIS-IR-010-16 / TLALNEPANTLA	CONTRAT O	2016-09-07	2016-11-25	308,506.60	308,506.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	64.00	0.00	7 FAMILIA	4	31	0	0.00
4487/ 0018 217122	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON	178 CUARTOS DORMITORI OS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (1 UNIDAD), TLAL- DGOP-FAIS-IR-010-16 / PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)	CONTRAT O	2016-09-07	2016-11-25	77,126.65	77,126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	16.00	0.00	7 FAMILIA	1	5	0	0.00
4490/ 0019 217235	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON	178 CUARTOS DORMITORI OS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (1 UNIDAD), TLAL- DGOP-FAIS-IR-010-16 / PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)	CONTRAT O	2016-09-07	2016-11-25	77,126.65	77,126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	16.00	0.00	7 FAMILIA	1	5	0	0.00
4519/ 0020 217491	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON	178 CUARTOS DORMITORI OS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (22 UNIDADES), TLAL-DGOP-FAIS-IR-007-16 / TLALNEPANTLA	CONTRAT O	2016-09-07	2016-11-05	848,393.15	848,393.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	176.00	0.00	7 FAMILIA	11	97	0	0.00
4543/ 0021 217625	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON	178 CUARTOS DORMITORI OS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (22 UNIDADES), TLAL-DGOP-FAIS-IR-007-16 / TLALNEPANTLA	CONTRAT O	2016-09-07	2016-11-05	308,506.60	308,506.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	64.00	0.00	7 FAMILIA	4	27	0	0.00
4545/ 0022 217686	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON	178 CUARTOS DORMITORI OS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (22 UNIDADES), TLAL-DGOP-FAIS-IR-007-16 / TLALNEPANTLA	CONTRAT O	2016-09-07	2016-11-05	77,126.65	77,126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	16.00	0.00	7 FAMILIA	1	4	0	0.00
4548/ 0023 217756	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON	178 CUARTOS DORMITORI OS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (22 UNIDADES), TLAL-DGOP-FAIS-IR-007-16 / TLALNEPANTLA	CONTRAT O	2016-09-07	2016-11-05	462,759.90	462,759.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	96.00	0.00	7 FAMILIA	6	48	0	0.00
4613/ 0024 223065	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCI ON	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN N DE EDUCACIÓN FÍSICA	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS. TLAL-DGOP- FAIS-AD-001-16 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRAT O	2016-10-05	2016-11-18	311,449.83	311,449.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	109.00	0.00	5 ALUMN O	1	169	0	0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2016 INFORME DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$56,530,786.97

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
4624/ 0025 223662	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCI ON	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD 169. TLAL-DGOP- FAIS-IR-023-16 / TLALNEPANTLA	CONTRAT O	2016-10-05	2016-12-03	920,000.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	385.00	0.00	5 ALUMN O	1	700	0	0.00
4700/ 0026 228192	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCI ON	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION. TLAL-DGOP- FAIS-IR-030-16 / PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)	CONTRAT O	2016-10-13	2016-12-11	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	565.00	0.00	5 ALUMN O	1	457	0	0.00
4701/ 0027 226268	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACI ON	A CONSTRUCCI ON	224 SECUNDARI A (COMEDORE S ESCOLARES)	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA SILVESTRE REVUELTAS. TLAL-DGOP-FAIS- IR-026-16 / TLALNEPANTLA	CONTRAT O	2016-10-07	2016-12-05	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	110.00	0.00	5 ALUMN O	1	53	0	0.00
4710/ 0028 226328	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCI ON	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA OTILIO MONTAÑO Y/O MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. TLAL-DGOP-FAIS-IR-027-16 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRAT O	2016-10-12	2016-12-10	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	347.00	0.00	5 ALUMN O	1	724	0	0.00
4711/ 0029 226163	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCI ON	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS AQUILES SERDAN. TLAL-DGOP- FAIS-IR-025-16 / PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)	CONTRAT O	2016-10-05	2016-12-03	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	233.00	0.00	5 ALUMN O	1	64	0	0.00
4712/ 0030 226349	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCI ON	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET. TLAL- DGOP-FAIS-IR-028-16 / TLALNEPANTLA	CONTRAT O	2016-10-13	2016-12-11	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	180.00	0.00	5 ALUMN O	1	42	0	0.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 30									TOTAL		27,150,931.06	27,150,931.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,742.95	1,489,742.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRÍA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA
 TESORERO MUNICIPAL

MTRO. SERGIO A. CÁMARA FRANCO
 DIRECTOR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS

C. P. PABLO NAZARIO NERI JUÁREZ
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL