

OBRA: MANTENIMIENTO DE 8 AULAS EN LA ESC PRIMARIA JOSE MARTI, UBICADA EN SUR 24 Y AV SAN AGUSTIN

ESTIMACION No

3 (TRES) NR

FECHA

20 DE ENERO DEL 2015

NOMBRE DE LA EMPRESA

MC GLOBAL TECHNOLOGY S.A DE C.V

VO. DE CONTRATO

LOCALIDAD: NUEVO PASEO DE SAN AGUSTIN

PERIODO

05 DE DICIEMBRE DEL 2014

AL

30 DE DICIEMBRE DEL 2014

CUERPO DE ESTIMACION

CONTRATADO						HASTA ESTIMACION ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		SALDO POR EJERCER		%
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	TOTAL ANTERIOR	IMPORTE	TOTAL ACTUAL	IMPORTE	TOTAL POR EJERCER	IMPORTE	A LA FECHA
	ACABADOS											
40-0007	Aplanado fino en muros con mortero cemento-arena 1:4 a plomo y regla de 2.0 cm de espesor promedio, hasta 6.00 mts. De altura y en cualquier nivel incluye: acarreo de materiales, herramientas, equipo y mano de obra	M2	287.38	\$128.30	\$36,870.85	287.38	\$36,870.85	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
95-0605	Pintura para interiores y exteriores marca vinemex de comex a 2 manos sobre áreas preparadas raspadas y resanadas o sobre material nuevo. Hasta una altura de 4.00m. Incluye: preparación de la superficie, resanes, raspado, aplicación de una mano de sellador vinil acrílico marca comex 5 x 1, obras de protección y señalización, aplicación hasta cubrir perfectamente la superficie, acarreo de desperdicios, limpieza de la superficie, andamios, retiro de sobrantes fuera de obra, material, equipo, herramienta, mano de obra. Y limpieza	M2	490.05	\$57.20	\$28,045.66	300.43	\$17,184.60	0.00	\$0.00	198.62	\$11,361.06	60.20%
	INSTALACION ELECTRICA											
151-0802	Suministro y colocación de luminaria de gabinete de lujo de 2 x 39 watts 110v de 0.30 x 1.22m. Incluye: tubo fluorescente, balastura, acrílico, cabeceras, mano de obra, instalación, elementos de fijado, herramienta y equipo.	PZA	24.00	\$1152.21	\$27,653.04	24.00	\$27,653.04	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
151-0060	Salida eléctrica para centro, apagador y/o contacto a base de tubería conduit galvanizado p.p. de 19mm. de e. caja cuadrada de acero galvanizado con entradas de 19mm. de e. cable de cobre calibre 12 awg con aislamiento tipo thw 90°C, 600v, cable de cobre desnudo calibre 12 awg. Marca condomex. Incluye: conexiones, soportes, elementos de sujeción, herramientas, guías, mano de obra, andamio a cualquier nivel, acarreo dentro y fuera de obra, puesta en servicio y pruebas	SAL	31.00	\$865.26	\$26,823.68	31.00	\$26,823.68	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
151-2400	Contacto monofásico duplex polarizado, 127 V, 15 Amp, línea Light, marca Bricino catalogo N4188 (tres módulos) normal colocado a 0.30 m del N.P.T. Incluye: chasis tres módulos catalogo N4703 placa N4803 color blanco opaco. Incluye: suministro, instalación, prueba, materiales de consumo, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	8.00	\$150.32	\$1,202.56	8.00	\$1,202.56	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
151-4360	Cable de cobre THW cal. 12 mca Condomex incluye: suministro e instalación, tendido, guías, conexiones, amarres, materiales, mano de obra, herramienta, equipo.	ML	436.00	\$15.27	\$6,657.72	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	436.00	\$6,657.72	0.00%
151-8860	Interruptor de seguridad D221RNB de 2 x 30 amp. Marca Square D. Fijado a una base de triplay de 16mm. Incluye: conexiones, fusibles, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y pruebas.	PZA	1.00	\$867.70	\$867.70	0.00	\$0.00	1.00	\$867.70	0.00	\$0.00	100.00%
151-6269	Tablero de control QO-2 Marca SQUARE D con interruptores termomagnéticos (pastillas de 15 AMPs) incluye: material, mano de obra, herramienta.	PZA	1.00	\$420.04	\$420.04	0.00	\$0.00	1.00	\$420.04	0.00	\$0.00	100.00%

IMPORTE ESTA HOJA \$ 1,287.74

IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR \$ 1,420.040

IMPORTE ACUMULADO A ESTA HOJA \$ 2,707.78

MC-GLOBAL TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUSTAVO ESTRADA CHAVEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

C. HILARIO MARTINEZ RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

C. JUAN CARLOS SOTO COLIN
RESIDENTE DE OBRA

ING. LUIS HECTOR MENDOZA ATRIANO
JEFE DE SUPERVISION

C. SALVADOR RUEZO LOPEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATO

ING. GERMAN LÓPEZ AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

