



Servicios Electricos y Obra Civil

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

2013-2015

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCION DE OBRAS POR CONTRATO



OBRA: MANTENIMIENTO DE 8 AULAS EN LA ESC PRIMARIA JOSE MARTI, UBICADA EN SUR 24 Y AV SAN AGUSTIN

ESTIMACION No. 1 (UNO) EV

FECHA: 12 de noviembre de 2014

NO DE CONTRATO: DOP/FISMDF-14/2014/0351R

NOMBRE DE LA EMPRESA: MC GLOBAL TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.

LOCALIDAD NUEVO PASEO DE SAN AGUSTIN

PERIODO: 25 - AGOSTO - 2014 AL 10 - NOVIEMBRE - 2014

CUERPO DE ESTIMACION

CONTRATADO						HASTA ESTIMACION ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		SALDO POR EJERCER		%
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	TOTAL ANTERIOR	IMPORTE	TOTAL ACTUAL	IMPORTE	TOTAL POR EJERCER	IMPORTE	A LA FECHA
	MANTENIMIENTO DE 8 AULAS EN LA ESC. PRIMARIA JOSE MARTI EDIF. "A"											
	PRELIMINARES											
15-1010	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. (Hasta 500 m2).	M2	0.00	\$8.51	\$0.00	0.00	\$0.00	24.74	\$161.06	0.00	\$0.00	100.00%
	DESMANTELAMIENTOS											
10-6490	Desmontaje de techumbre a base de lamina galvanizada y/o Pintor y/o zinc y/o plastiza de PVC, incluye: maniobras hasta una altura de 8.00 m., andamios, herramienta, mano de obra y retiro de escombros fuera de la obra.	M2	0.00	\$31.09	\$0.00	0.00	\$0.00	9.35	\$290.69	0.00	\$0.00	100.00%
10-5745	Desmontaje de tubería y canalizaciones eléctricas visibles, hasta una altura máxima de 3.50 mts. Con recuperación de material, incluye: retiro de 1 a 4 líneas de conducción de diferentes calibres, acopio al lugar asignado por la supervisión, mano de obra y herramienta.	ML	0.00	\$25.24	\$0.00	0.00	\$0.00	69.25	\$1,747.87	0.00	\$0.00	100.00%
10-3110	Picado en forma manual en muros y plafones, para recibir aplastado, incluye: apile y acarreo de escombros producto de picado hasta 20 m. De distancia horizontal, herramienta y mano de obra.	M2	0.00	\$15.25	\$0.00	0.00	\$0.00	263.33	\$4,015.78	0.00	\$0.00	100.00%
	ACABADOS											
40-0007	Aplastado fino en muros con mortero cemento-arena 1:4 a plomo y regla de 2.0 cm de espesor promedio, hasta 6.00 mts. De altura y en cualquier nivel, incluye: acarreo de materiales, herramientas, equipo y mano de obra.	M2	0.00	\$128.30	\$0.00	0.00	\$0.00	13.05	\$1,674.32	0.00	\$0.00	100.00%

IMPORTE ESTA HOJA \$ 7,889.72

IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR \$ -

IMPORTE ACUMULADO A ESTA HOJA \$ 7,889.72

SUBTOTAL \$ 7,889.72

IVA \$ 1,262.36

TOTAL \$ 9,152.08

MC GLOBAL TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUSTAVO ESTRADA CHÁVEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

C. HILARIO MARTINEZ RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

C. JUAN CARLOS SOTO COLIN
RESIDENTE DE OBRA

ING. LUIS HECTOR MENDOZA ATRIANO
JEFE DE SUPERVISION

C. SALVADOR HUEZO LOPEZ ENCARGADO
DE LA SUBDIRECCION DE OBRAS POR
CONTRATO

