

OBRA: MANTENIMIENTO DE 8 AULAS EN LA ESC PRIMARIA JOSE MARTI, UBICADA EN SUR 24 Y AV SAN AGUSTIN

ESTIMACION No 2 (DOS)

FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2014

NOMBRE DE LA EMPRESA MC GLOBAL TECHNOLOGY S.A DE C.V

NO DE CONTRATO

PERIODO 11 DE NOVIEMBRE DEL 2014 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014

LOCALIDAD NUEVO PASEO DE SAN AGUSTIN

CUERPO DE ESTIMACION

CONTRATADO						HASTA ESTIMACION ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		SALDO POR EJERCER		%
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	TOTAL ANTERIOR	IMPORTE	TOTAL ACTUAL	IMPORTE	TOTAL POR EJERCER	IMPORTE	A LA FECHA
	HERRERIA											
80-8503	Suministro e instalacion de estructura metalica para soporte a base de Monton de acuerdo al plano proporcionado calidad comercial incluye: fabricacion flete de materiales a la obra, primario anticorrosivo y dos manos de pintura esmalte, tornilleria de conexi6n soldadura, desperdicios, ajustes, trazo, mano de obra, herramienta y equipo	KG	763.39	\$47.50	\$36,201.03	332.40	\$15,789.00	0.00	\$0.00	430.99	\$20,412.03	43.54%
56-0011	Suministro y colocaci6n de Techumbre a base de lamina multipanel de 2" de espesor cal. 26/26 altura maxima 4.00 m incluye: molduras y accesorios, material de fijaci6n, cortes, elevaci6n del material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecuci6n	M2	296.40	\$854.18	\$253,178.95	0.00	\$0.00	294.35	\$251,427.86	2.05	\$1,751.07	99.31%
75-0700	Ventanas a base de aluminio duranodik con perfiles de 3" incluye: instalaci6n, materiales, equipo, herramienta y mano de obra	M2	14.70	\$1,258.38	\$18,496.19	0.00	\$0.00	14.70	\$18,496.19	0.00	\$0.00	100.00%
80-0630	Puerta de aluminio tipo CAPFCE incluye: cerradura philips JMC-509 accesorios, herrajes, pasador de maroma, sellador acrilico, fijaci6n en estructura con tornillos y taquetes, materiales, mano de obra y herramienta	M2	10.00	\$1,425.14	\$14,251.40	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	10.00	\$14,251.40	0.00%
75-2215	Vidrio de 6 mm de espesor, corte a la medida, incluye: suministro, colocaci6n, mano de obra, herramienta y desperdicios	M2	15.00	\$325.22	\$4,878.30	0.00	\$0.00	15.00	\$4,878.30	0.00	\$0.00	100.00%
	LIMPIEZA											
190-0080	Limpieza final de la obra, incluye: acarreo de material de desperdicio a una primera estaci6n de 20 mts. De distancia, horizontal, materiales, mano de obra, herramienta y equipo	M2	269.61	\$12.40	\$3,367.43	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	269.61	\$3,367.43	0.00%
	MANTENIMIENTO DE 8 AULAS EN LA ESC. PRIMARIA JOSE MARTI EDIF. "B"											
	PRELIMINARES											
15-1010	Trazo y nivelaci6n con equipo topogr6fico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. (Hasta 500 m2)	M2	277.65	\$6.51	\$1,807.50	0.00	\$0.00	236.47	\$1,539.42	41.18	\$268.08	85.17%
	DESMANTELIAMIENTOS											
10-6450	Desmontaje de techumbre a base de lamina galvanizada y/o Pintor y/o zinc y/o pl6stica de PVC, incluye: maniobras hasta una altura de 8.00 m., andamios, herramienta, mano de obra y retiro de escombros fuera de la obra	M2	285.00	\$31.08	\$8,860.65	0.00	\$0.00	285.00	\$8,860.65	0.00	\$0.00	100.00%
10-6005	Desmontaje de perfil estructural (MON-TEN, PTR, 6ngulo etc.) Hasta una altura de 5.00 m., incluye: acarreo a 20 m. De distancia horizontal, incluye: equipo, mano de obra, herramienta, andamios y acopio a lugar asignado por la supervisi6n. (Estructuras pesadas)	KG	763.39	\$35.20	\$26,871.33	0.00	\$0.00	249.31	\$8,775.71	514.08	\$18,095.62	32.66%

IMPORTE ESTA HOJA \$ 293,880.15

IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR \$ 56,482.45

IMPORTE ACUMULADO A ESTA HOJA \$ 350,462.60

MC GLOBAL TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUSTAVO ESTRADA CH6VEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

C. HILARIO MART6NEZ RODR6GUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

C. JUAN CARLOS SOTO COL6N
RESIDENTE DE OBRA

ING. LUIS HECTOR MENDOZA ATRIANO
JEFE DE SUPERVISION

C. SALVADOR HUEZ6 J6PEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCION DE OBRAS POR CONTRATO

