

BRA: MANTENIMIENTO DE 6 AULAS EN LA ESC PRIMARIA JOSE MARTI, UBICADA EN SUR 24 Y AV SAN AGUSTIN

ESTIMACION No 3 (TRES) NR

FECHA 20 DE ENERO DEL 2015

NOMBRE DE LA EMPRESA MC GLOBAL TECHNOLOGY S.A DE C.V

PERIODO 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014

O DE CONTRATO

LOCALIDAD: NUEVO PASEO DE SAN AGUSTIN

**CUERPO DE ESTIMACION**

CONTRATADO						HASTA ESTIMACION ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		SALDO POR EJERCER		
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	TOTAL ANTERIOR	IMPORTE	TOTAL ACTUAL	IMPORTE	TOTAL POR EJERCER	IMPORTE	A LA FECHA
151-2400	Contacto monofasico duplex polarizado 127 V. 15 Amp. linea Light marca Bicino catalogo N4188 (tres módulos) normal colocado a 0.30 m del N.P.T incluye chasis tres módulos catalogo N4703 placa N4803 color blanco opalo. Incluye: suministro, instalación, prueba, materiales de consumo, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	8.00	\$150.32	\$1,202.56	8.00	\$1,202.56	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
151-4360	Cable de cobre THW cal. 12 mca Conduflex incluye: suministro e instalación tendido guías, conexiones, amarres, materiales, mano de obra, herramienta, equipo.	ML	436.00	\$15.27	\$6,657.72	12.00	\$183.24	0.00	\$0.00	424.00	\$6,474.48	2.75%
151-8860	Interruptor de seguridad Q221RNB de 2 x 30 amp. Marca Square D, fijado a una base de triplay de 16mm. incluye: conexiones, fusibles, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y pruebas.	PZA	1.00	\$867.70	\$867.70	0.00	\$0.00	1.00	\$867.70	0.00	\$0.00	100.00%
151-6269	Tablero de control QO-2 Marca SQUARE D con interruptores termomagnéticos (pastillas de 15 AMPS) incluye: material, mano de obra, herramienta.	PZA	1.00	\$420.04	\$420.04	0.00	\$0.00	1.00	\$420.04	0.00	\$0.00	100.00%
<b>HERRERIA</b>												
80-8503	Suministro e instalación de estructura metálica para soporte a base de Monton de acuerdo al plano proporcionado calidad comercial. incluye: fabricación, fleje de materiales a la obra, primario anticorrosivo y dos manos de pintura esmalte, herramienta de conexión, soldadura, desperdicios, ajustes, trazo, mano de obra, herramienta y equipo.	KG	763.39	\$47.50	\$36,261.03	498.62	\$23,684.45	0.00	\$0.00	264.77	\$12,576.58	65.32%
56-0011	Suministro y colocación de Techumbre a base de lámina multipanel de 2" de espesor cal. 26/26 altura máxima 4.00 m incluye: molduras y accesorios, material de fijación, cortes, elevación del material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	296.40	\$854.18	\$253,178.95	296.36	\$253,144.78	0.00	\$0.00	0.04	\$34.17	99.99%
75-0700	Ventanas a base de aluminio duranodik con perfiles de 3" incluye: instalación, materiales, equipo, herramienta y mano de obra.	M2	7.50	\$1,268.38	\$9,437.85	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	7.50	\$9,437.85	0.00%
80-0630	Puerta de aluminio tipo CAPFCE, incluye: cerradura philips JMC-500, accesorios, herrajes, pasador de maroma, sellador acrílico, fijación en estructura con tornillos y taquetes, materiales, mano de obra y herramienta.	M2	10.00	\$1,425.14	\$14,251.40	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	10.00	\$14,251.40	0.00%
75-2215	Vidrio de 6 mm de espesor, corte a la medida, incluye: suministro, colocación, mano de obra, herramienta y desperdicios.	M2	15.00	\$325.22	\$4,878.30	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	15.00	\$4,878.30	0.00%
<b>LIMPIEZA</b>												
190-0080	Limpeza final de la obra, incluye: acarreo de material de desperdicio a una primera estación de 20 mts. De distancia, horizontal, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	277.65	\$12.49	\$3,467.85	0.00	\$0.00	277.65	\$3,467.85	0.00	\$0.00	100.00%

IMPORTE ESTA HOJA \$ 4,765.59

IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR \$ 50,912.85

IMPORTE ACUMULADO A ESTA HOJA \$ 55,668.44

MC GLOBAL TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUSTAVO ESTRADA CHÁVEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

C. JUAN MARTINEZ RODRIGUEZ  
ADMINISTRADOR UNICO

C. JUAN CARLOS SOTO COLIN  
RESIDENTE DE OBRA

ING. LUIS HECTOR MENDOZA ATRIANO  
JEFE DE SUPERVISION

C. SALVADOR HUEZO LOPEZ SUBDIRECTOR  
DE OBRAS POR CONTRATO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
ING. ABRAHAM AGUILAR  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS