GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
Secretaría del Agua y Obra Pública
Subsecretaría del Agua y Obra Pública
Dirección General de Construcción de Obra Pública

REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE FÍSICO	
								REAL	GLOBAL
1.84814.12.12	CONSTRUCCIÓN Ó HABILITACIÓN DE PLAZAS ESTADO DE MÉXICO (OBRA NUEVA), COBERTURA REGIONAL, VARIAS (HUEHUETOCA).	HUEHUETOCA	OP-12-0163	J.A. INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	3,846,959.10	3,846,258.43	99.98%	98.00	98.00