GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 005 ALMOLOYA DE JUÁREZ / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Año de Ejercicio 2013 REPORTE DE DICIEMBRE 2013, EDIT. 13/01/2014

Reporte de Ejercido Acumulado

GRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $30,492,684.15

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
172721 /0002	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	036 ENCEMENTADO DE CALLES	(14) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA TERCERA MANZANA / MAYORAZGO DE LEON (ESTACION RIO MEXICO)	CONTRATO	29/05/2013 //	27/07/2013 //	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,955.23	598,955.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1200.00		3 POBLADO	1	4030	100	99.82
172728 /0003	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	(19) PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO DE SAN CRISTOBAL A CIENEGUILLAS DE GUADALUPE / SAN CRISTOBAL	CONTRATO	30/05/2013 //	12/08/2013 //	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,824.01	770,824.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1500.00		3 POBLADO	1	455	100	96.35
172732 /0004	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	087 T.V. SECUNDARIA	(6) CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA OFICIAL NO. 0223 IGNACIO RAMIREZ / DILATADA SUR (DILATADA)	CONTRATO	29/05/2013 //	26/08/2013 //	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,544.94	599,544.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	124.00		5 ALUMNO	1	120	100	99.93
172733 /0005	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	066 PREESCOLAR	(10) CONSTRUCCION DE UN NUCLEO SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE ZUBIETA / TINAJA, LA	CONTRATO	29/05/2013 //	26/08/2013 //	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,958.52	371,958.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	35.20		5 ALUMNO	1	6	80	82.66
172766 /0006	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	066 PREESCOLAR	(21) CERCO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS RICARDO CASTRO / SAN LORENZO CUAUHTENCO	CONTRATO	29/05/2013 //	12/06/2013 //	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,916.30	324,916.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	98.00		5 ALUMNO	1	56	100	92.83
172767 /0007	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	087 T.V. SECUNDARIA	(22) CERCOS PERIMETRALES DE LA ESC. TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC / SAN LORENZO CUAUHTENCO	CONTRATO	29/05/2013 //	12/07/2013 //	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,052.72	332,052.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	62.00		5 ALUMNO	1	102	100	94.88
173364 /0008	03 ASH	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION	093 VIVIENDA RURAL	APOYO A LA VIVIENDA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	16/05/2013 //	31/12/2013 //	5,180,000.00	5,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 VIVIENDA	1500.00		1 PERSONA	1	7500	0	0.00

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 005 ALMOLOYA DE JUÁREZ / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Año de Ejercicio 2013 REPORTE DE DICIEMBRE 2013, EDIT. 13/01/2014

Reporte de Ejercido Acumulado

GRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $30,492,684.15

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Contro	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin
173585 /0009	03 ASH	UR URBANIZ ACION	C REHABILIT ACION	036 ENCEME NTADO DE CALLES	PRIORIDADES DEL PLAN / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIS TRACIO N	26/04/2013 //	31/12/2013 //	3,387,054.88	3,387,054.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754,657.01	2,754,657.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	6000.0 0		3 POBL ADO	82	35000	99	81. 33
173587 /0010	03 ASH	DA DRENAJ E Y ALCANT ARILLAD O	C REHABILIT ACION	158 REDES DE DRENAJ E SANITAR IO	PRIORIDADES DEL PLAN / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIS TRACIO N	26/04/2013 //	31/12/2013 //	249,778.76	249,778.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,778.76	249,778.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METR O LINEA L	3000.0 0		3 POBL ADO	82	40000	100	100 .00
173589 /0011	03 ASH	AP AGUA POTABL E	C REHABILIT ACION	083 SISTEMA DE AGUA POTABL E	PRIORIDADES DEL PLAN / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIS TRACIO N	26/04/2013 //	31/12/2013 //	527,158.71	527,158.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,036.89	527,036.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METR O LINEA L	3000.0 0		4 MUNIC IPIO	1	40000	100	99. 98
173591 /0012	05 EDU	IE INFRAES TRUCTU RA BASICA DE EDUCAC ION	C REHABILIT ACION	066 PREESC OLAR	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EDUCATIVO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIS TRACIO N	26/04/2013 //	31/12/2013 //	152,704.26	152,704.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,704.26	152,704.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	17000. 00		5 ALUM NO	27000	27000	100	100 .00
173592 /0013	05 EDU	IE INFRAES TRUCTU RA BASICA DE EDUCAC ION	C REHABILIT ACION	068 PRIMARI A	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EDUCATIVO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIS TRACIO N	26/04/2013 //	31/12/2013 //	382,357.79	382,357.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,327.65	382,327.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	50000. 00		5 ALUM NO	20000	20000	100	99. 99
173594 /0014	05 EDU	IE INFRAES TRUCTU RA BASICA DE EDUCAC ION	C REHABILIT ACION	081 SECUND ARIA	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EDUCATIVO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIS TRACIO N	26/04/2013 //	31/12/2013 //	168,242.46	168,242.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,242.46	168,242.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	50000. 00		5 ALUM NO	20000	20000	71	100 .00
173826 /0016	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	036 ENCEME NTADO DE CALLES	CONTINUACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL / CASA NUEVA (CASA NUEVA YEBUCIVI)	CONTRA TO	03/07/2013 //	16/08/2013 //	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,970.02	249,970.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	476.00		3 POBL ADO	1	797	100	99. 98

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 005 ALMOLOYA DE JUÁREZ / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Año de Ejercicio 2013 REPORTE DE DICIEMBRE 2013, EDIT. 13/01/2014

Reporte de Ejercido Acumulado

GOBIERNO GRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $30,492,684.15

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Contro	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficianos	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
173977 /0017	03 ASH	DA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	A CONSTRUCCION	158 REDES DE DRENAJE SANITARIO	(8) TERMINACION DEL DRENAJE DEL CAMINO QUE VA HACIA SAN MATEO TLALCHICHILPAN / TEPETATAL, EL	CONTRATO	22/07/2013 //	04/09/2013 //	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,898.95	399,898.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	500.00		3 POBLADO	1	350	100	99.98
173999 /0018	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	(11) PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO HACIA BENITO JUAREZ / LAGUNA DE TABERNILLAS (EL RESBALOSO)	CONTRATO	25/07/2013 //	22/09/2013 //	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,080.02	690,080.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1435.00		3 POBLADO	1	1568	100	98.58
174008 /0019	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	036 ENCEMENTADO DE CALLES	(16) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA ALTURA DE LA BARRANCA / PAREDON CENTRO	CONTRATO	30/07/2013 //	27/09/2013 //	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,817.78	598,817.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1050.00		3 POBLADO	1	445	90	99.80
174011 /0020	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	036 ENCEMENTADO DE CALLES	(18) CONTINUACION DEL CONCRETO HIDRAULICO DE LA ESCUELA PRIMARIA A LA CASA DE LOS ARCOS / SAN ANTONIO BUENAVISTA	CONTRATO	05/08/2013 //	03/10/2013 //	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,639.95	690,639.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1300.00		3 POBLADO	1	788	100	98.67
174012 /0021	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	036 ENCEMENTADO DE CALLES	(28) CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA IGLESIA HACIA EL EMBARCADERO / BARRIO DEL CARMEN	CONTRATO	05/08/2013 //	18/09/2013 //	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,526.32	499,526.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	980.00		3 POBLADO	1	601	100	99.91
174142 /0022	01 AGF	AR DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO	D MEJORAMIENTO DE SUELOS	095 FERTILIZANTES	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO (FERTILIZANTES) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	26/04/2013 //	30/06/2013 //	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,600.00	1,497,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59 TONELADA	234.00		6 PRODUCTOR	2340	2340	100	99.84
174259 /0023	13 COT	VC VIAS DE COMUNICACION	C REHABILITACION	016 CAMINOS RURALES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION (MEZCLA ASFALTICA) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	07/06/2013 //	31/12/2013 //	1,670,400.00	1,670,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670,400.00	1,670,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59 TONELADA	1200.00		4 MUNICIPIO	1	147653	100	100.00
174376 /0024	13 COT	VC VIAS DE COMUNICACION	C REHABILITACION	058 PASOS VEHICULARES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	26/04/2013 //	31/12/2013 //	329,600.00	329,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,600.00	329,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	10000.00		3 POBLADO	82	30000	100	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 005 ALMOLOYA DE JUÁREZ / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Año de Ejercicio 2013 REPORTE DE DICIEMBRE 2013, EDIT. 13/01/2014

Reporte de Ejercido Acumulado

GRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $30,492,684.15

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Contro	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
174379 /0025	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	036 ENCEME NTADO DE CALLES	(35) CONTINUACION DEL CONCRETO HIDRAULICO DE LA ESCUELA AL PANTEON. / ARROYO ZARCO LA MESA	CONTRA TO	26/08/2013 //	09/10/2013 //	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,457.49	498,457.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	850.00		3 POBL ADO	1	236	100	99. 69
174381 /0026	03 ASH	DA DRENAJ E Y ALCANT ARILLAD O	A CONSTRUC CION	158 REDES DE DRENAJ E SANITAR IO	(27) CONTINUACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA AVENIDA PRINCIPAL RUMBO A BACHILLERES / SANTA MARIA NATIVITAS	CONTRA TO	13/08/2013 //	11/09/2013 //	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,151.06	198,151.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METR O LINEA L	168.80		3 POBL ADO	1	250	100	99 08
174382 /0027	03 ASH	EL ELECTRI FICAC.O N	B AMPLIACIO N	033 ELECTRI FICACIO N RURAL	(9) ELECTRIFICACION DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA IGLESIA. / GAVIA, LA (SAN JOSE LA GAVIA)	CONTRA TO	05/08/2013 //	03/10/2013 //	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,749.43	393,749.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	14.00		3 POBL ADO	1	2157	65	78. 75
174383 /0028	05 EDU	IE INFRAES TRUCTU RA BASICA DE EDUCAC ION	A CONSTRUC CION	066 PREESC OLAR	(23) TERMINACION DE UN AULA PARA EL JARDIN DE NIÑOS ANSELMO CAMACHO / SAN MATEO TLALCHICHILPAN	CONTRA TO	03/07/2013 //	16/08/2013 //	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,592.62	192,592.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	48.00		5 ALUM NO	1	204	90	77. 04
174390 /0029	05 EDU	IE INFRAES TRUCTU RA BASICA DE EDUCAC ION	A CONSTRUC CION	066 PREESC OLAR	(5) CONSTRUCCION DE UN AULA REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS JUAN SUAREZ DE PERALTA / COLONIA BELLAVISTA	CONTRA TO	05/08/2013 //	13/10/2013 //	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,762.39	282,762.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	48.00		5 ALUM NO	1	26	91	94 25
174490 /0030	05 EDU	IE INFRAES TRUCTU RA BASICA DE EDUCAC ION	A CONSTRUC CION	066 PREESC OLAR	(30) CONTINUACION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "NIÑOS HEROES" / LAGARTOS, LOS (B. LOS LAGARTOS DE YEBUCIVI)	CONTRA TO	29/06/2013 //	12/08/2013 //	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,654.32	299,654.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METR O LINEA L	116.65		5 ALUM NO	1	9	100	99. 88
174768 /0031	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	036 ENCEME NTADO DE CALLES	(12) CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL PAVIMENTO EXISTENTE RUMBO A LA GALERA / LOMA BLANCA	CONTRA TO	30/08/2013 //	28/10/2013 //	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,546.74	688,546.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	1565.0		3 POBL ADO	1	259	98	98. 36

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 005 ALMOLOYA DE JUÁREZ / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Año de Ejercicio 2013 REPORTE DE DICIEMBRE 2013, EDIT. 13/01/2014
Reporte de Ejercido Acumulado

GOBIERNO DE TODOS LOS MEXICANOS
enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $30,492,684.15

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
174777 /0032	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	036 ENCEMENTADO DE CALLES	(13) CONTINUACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION REFORMA / LOMA DEL SALITRE (COLONIA LOMA DEL SALITRE)	CONTRATO	23/08/2013 //	21/09/2013 //	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,503.50	249,503.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	500.00		3 POBLADO	1	925	100	99.80
174784 /0033	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	036 ENCEMENTADO DE CALLES	(17) CONTINUACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD / SAN AGUSTIN LAS TABLAS	CONTRATO	30/08/2013 //	28/10/2013 //	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,320.12	448,320.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	860.00		3 POBLADO	1	634	20	89.66
174790 /0038	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	066 PREESCOLAR	(32) CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS / LAGUNITA EJIDO DEL JACAL YEBUCIVI, LA	CONTRATO	23/08/2013 //	31/10/2013 //	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,300.60	285,300.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	48.00		5 ALUMNO	1	6	90	81.51
174985 /0039	03 ASH	EL ELECTRIFICACION	B AMPLIACION	033 ELECTRIFICACION RURAL	(1) ELECTRIFICACION EN LA AVENIDA AGUSTIN MELGAR / BARRIO LA CABECERA 2DA. SECCIÓN	CONTRATO	26/08/2013 //	09/10/2013 //	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,677.43	339,677.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	8.00		3 POBLADO	1	60	90	84.92
174986 /0040	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	036 ENCEMENTADO DE CALLES	(33) CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA ESCUELA PRIMARIA HACIA EL CAMINO PRINCIPAL / PLAN BARRIO DE OCOYOTEPEC (PLAN DE CANCHEMI)	CONTRATO	10/09/2013 //	24/10/2013 //	670,846.00	670,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1265.00		3 POBLADO	1	109	100	0.00
174987 /0041	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	068 PRIMARIA	(37) CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEON GUZMAN / LOMA DE LA TINAJA	CONTRATO	28/08/2013 //	10/11/2013 //	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,670.89	321,670.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	48.00		5 ALUMNO	1	37	99	91.91
174995 /0042	01 AGF	AR DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO	D MEJORAMIENTO DE SUELOS	006 ADQUISICION DE MATERIALES	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO (HERBICIDA 1) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	10/07/2013 //	01/09/2013 //	335,553.60	335,553.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,404.00	335,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68 KILOGRAMO	2544.00		6 PRODUCTOR	2544	2544	100	99.96
174997 /0043	01 AGF	AR DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO	D MEJORAMIENTO DE SUELOS	006 ADQUISICION DE MATERIALES	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO (HERBICIDAS 2) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	10/07/2013 //	01/09/2013 //	164,444.00	164,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,444.00	164,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68 LITRO	2544.00		6 PRODUCTOR	2544	2544	100	100.00

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 005 ALMOLOYA DE JUÁREZ / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Año de Ejercicio 2013 REPORTE DE DICIEMBRE 2013, EDIT. 13/01/2014

Reporte de Ejercido Acumulado

GOBIERNO PEQUEÑA Y LOGRA
GRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $30,492,684.15

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Contro	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
175215 /0044	03 ASH	EL ELECTRI FICACIO N	B AMPLIACIO N	033 ELECTRI FICACIO N RURAL	(2) AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE PRESA LA NOPALERA / BENITO JUAREZ	CONTRA TO	30/08/2013 //	14/10/2013 //	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,411.41	178,411.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	5.00		3 POBL ADO	1	120	95	89. 21
175297 /0045	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	036 ENCEME NTADO DE CALLES	(36) ENCEMENTADO EN LA ENTRADA PRINCIPAL PARTIENDO DE LA CARRETERA / LA POSTA	CONTRA TO	13/09/2013 //	14/10/2013 //	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,584.38	190,584.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	450.00		3 POBL ADO	1	336	100	95. 29
175428 /0046	05 EDU	IE INFRAES TRUCTU RA BASICA DE EDUCAC ION	A CONSTRUC CION	066 PREESC OLAR	(24) CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS BO. SAN AGUSTIN / SAN MIGUEL ALMOLOYAN	CONTRA TO	12/09/2013 //	25/11/2013 //	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,176.28	315,176.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	48.00		5 ALUM NO	1	29	90	90. 05
175435 /0047	03 ASH	EL ELECTRI FICACIO N	B AMPLIACIO N	033 ELECTRI FICACIO N RURAL	(25) AMPLIACION DE ELECTRIFICACION A UN COSTADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO / SANTA JUANA CENTRO (LA PALMA)	CONTRA TO	04/09/2013 //	18/10/2013 //	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,756.41	253,756.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	7.00		3 POBL ADO	1	70	63	63. 44
175436 /0048	03 ASH	EL ELECTRI FICACIO N	B AMPLIACIO N	033 ELECTRI FICACIO N RURAL	(34) PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BARRIO SANTIAGUITO / PIEDRAS BLANCAS SUR	CONTRA TO	04/09/2013 //	18/10/2013 //	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,905.57	216,905.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	6.00		3 POBL ADO	1	80	86	86. 76
175683 /0049	03 ASH	AP AGUA POTABL E	A CONSTRUC CION	083 SISTEMA DE AGUA POTABL E	(4) AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE / CIENEGUILLAS DE MAÑONES	CONTRA TO	23/09/2013 //	22/11/2013 //	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,055.18	92,055.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 SISTE MA	1.00		3 POBL ADO	1	342	60	36. 82
175769 /0050	03 ASH	EL ELECTRI FICACIO N	B AMPLIACIO N	033 ELECTRI FICACIO N RURAL	(3) AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN BARRIO LA CAÑADA / CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	CONTRA TO	17/10/2013 //	30/11/2013 //	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,633.62	472,633.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	12.00		3 POBL ADO	1	90	95	94. 53
175858 /0051	03 ASH	DA DRENAJ E Y ALCANT ARILLAD O	A CONSTRUC CION	158 REDES DE DRENAJ E SANITAR IO	(20) CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE REAL SAN ISIDRO / SAN ISIDRO (SAN ISIDRO EL RESERVADO)	CONTRA TO	04/09/2013 //	12/11/2013 //	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,349.98	283,349.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METR O LINEA L	393.00		3 POBL ADO	1	2088	100	94. 45

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 005 ALMOLOYA DE JUÁREZ / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Año de Ejercicio 2013 REPORTE DE DICIEMBRE 2013, EDIT. 13/01/2014
Reporte de Ejercido Acumulado

GRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $30,492,684.15

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
175994 /0052	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	066 PREESCOLAR	(7) CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EN BARRIO SANTIAGUITO / SAN PEDRO DE LA HORTALIZA (EJ. M. ALMOLOYAN)	CONTRATO	07/10/2013 //	05/12/2013 //	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,587.38	299,587.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	48.00		5 ALUMNO	1	23	100	99.86
176563 /0053	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	159 BACHEO	(39) BACHEO / SANTA MARIA NATIVITAS	CONTRATO	08/11/2013 //	27/11/2013 //	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	172.67		3 POBLADO	1	3532	100	0.00
176569 /0054	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	068 PRIMARIA	(29) MURO DE CONTENCION Y CISTERNA DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS / SANTITO, EL (BARRIO EL SANTITO YEBUCIVI)	CONTRATO	23/11/2013 //	14/12/2013 //	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	75.00		5 ALUMNO	1	117	70	0.00
176573 /0055	03 ASH	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION	053 TANQUE DE AGUA POTABLE	(38) TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 60 M3 DE AGUA POTABLE / SAN NICOLAS AMEALCO	CONTRATO	08/11/2013 //	12/12/2013 //	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,526.70	270,526.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	60.00		3 POBLADO	1	1069	90	90.18
176943 /0061	03 ASH	EL ELECTRIFICACION	B AMPLIACION	033 ELECTRIFICACION RURAL	(15) AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA AVENIDA PRINCIPAL / OCOYOTEPEC (OCOYOTEPEC CENTRO)	CONTRATO	06/12/2013	14/01/2014	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	8.00		3 POBLADO	1	100		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 50						TOTAL			29,375,140.46	29,375,140.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,130,753.29	21,130,753.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. VICTOR ESQUIVEL GARDUÑO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX. 2013-2015