GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Dirección General de Infraestructura Rural
Contratos de Obra Pública, **2012**

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

DATOS DEL CONTRATO				Avance Ejercicio Presupuestal				AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			% AVANCE	
NUMERO	NOMBRE DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE ($)	CONCEPTO	IMPORTE PARCIAL	EJERCICIO ACUMULADO	PENDIENTE EJERCER	PARCIAL	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	PENDIENTE AMORTIZAR	FÍSICO	FINANCIERO
SEDAGRO-DGIR-2012-012 ADE	Estudios y proyecto ejecutivo para la Construcción de la Presa El Peñoncillo, municipio de Sultepec	COPEI, Ingeniería, S.A. de C.V.	**$1,997,737.02**	**Anticipo**	**$998,868.14**	**$1,657,846.04**	**$339,890.98**		**$404,882.28**	**$593,985.86**	**100%**	**83%**
				Est. 1	**$404,882.28**			$404,882.28				
				Est. 2	**$254,095.62**							
				Est. 3								