Bitácora Electrónica de Obra Pública

Organismo: MUNICIPIO DEL VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Área: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Contrato: VCHS-ADF-CEB14-04-OP/2014 (PLAZA CULTURAL)

Obra: CONSTRUCCION DE PLAZA CULTURAL EN CABECERA MUNICIPAL 1A. ETAPA CON NUMERO DE OBRA: CEB/010/214

Lugar: EXPLANADA MUNICIPAL VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

No. de nota: 1 **Fecha:** 2015-02-25 12:49:32.0

Tipo Nota: Apertura **Referencia:**

Contratista		Dependencia	
Nombre del Contratista:	JOEL MARTINEZ TLALI	**Nombre:**	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Domicilio:	PORTAL DEL CIELO MZ. 4 LT. 43 CASA 34 FRACCIONAMIENTO VILLAS CHALCO	**Centro de Trabajo:**	H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
Teléfono:	5530506485	**Domicilio:**	Alfredo del Mazo esq. Av. Tezozomoc S/N, Alfredo Baranda, 56616 Estado de México
		Teléfono:	59711177

Datos particulares del contrato

Número del Contrato: VCHS-ADF-CEB14-04-OP/2014 **Proyecto:** PLAZA CULTURAL

Partida Presupuestal: FEDERAL (CONTINGENCIAS ECONOMICAS B)

Objeto del contrato: CONSTRUCCION DE PLAZA CULTURAL EN CABECERA MUNICIPAL 1A. ETAPA CON NUMERO DE OBRA: CEB/010/214

Plazo: 90 Días naturales. **Fecha de inicio:** 26/12/2014 **Fecha de Término:** 25/03/2015

Monto: 9,980,000.00 MN

Lugar y caracteristicas del sitio donde se desarrollan los trabajos: EXPLANADA MUNICIPAL VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado

Superintendente de construcción

Nombre: RODRIGUEZ MACIAS ROBERTO
Profesión: CIUDADANO
Identificación oficial : ROMR850721HMCDC
Domicilio: INDEPENDENCIA NORTE 19 LOTE 6 No. int.1242
Teléfono: (55) 5133 1000
Correo electrónico: RRODRIGUEZM@ASA.GOB.MX

Residente

Nombre: CARMONA GONZALEZ MANUEL
Profesión: ARQUITECTO
Identificación oficial : 0969047149820
Domicilio: JARDIN AV. ALFREDO DEL MAZO No. int LT. 27
Teléfono: 59718111
Correo electrónico: arqco2000@hotmail.com

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)

Firmada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)

No. de nota: 2 **Fecha:** 2015-02-26 21:14:42.0

Tipo Nota: Validacion **Referencia:**

Horarios para Asentar Notas

Se podran asentar notas en el siguiente horario:
00:01 a 23:59 lunes, martes, miercoles, jueves,viernes, sabado, domingo
La bitácora se podra consultar las 24 horas de los 365 dias del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas:3 dias
Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Así mismo, se establece que por ninguna causa se deberán de modificar las notas ya firmadas; de ser el caso, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los numero generadores serán presentados a la Residencia de Obra con una periodicidad : Quincenal

Estimaciones

La contratista deberá presentar la estimación a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes al periodo , establecido como fecha de corte en el contrato. La Residencia de Obra deberá de autorizar la estimación en un plazo no mayor a 15 días, contados a partir de la fecha de recepción de la estimación. Para el trámite y autorización de las estimaciones se establece que:

- Unicamente se deberán adjuntar a las estimaciones los números generadores autorizados y hoja de referencia de la ubicación de la documentación soporte.
- La documentación soporte de los números generadores deberá estar integrada en el archivo derivado de la realización de los trabajos, el cual se debe integrar y mantener de acuerdo a las funciones de la supervisión, en el sitio de la obra.

Cantidades Adicionales o Conceptos no Previstos en el Contrato

La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna

Seguridad, Higiene y Protección al Ambiente

En el caso de que se deba implementar algo adicionalmente a lo establecido en el contrato, se deberá realizar lo siguiente:
La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
Firmada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)

No. de nota: 3 Fecha: 2015-03-12 17:22:32.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias **Referencia:**

El dia 26/12/2014 se presenta reporte diario elaborado por SUPERVISION , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHASE DAN POR INICIADOS LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE PLAZA CULTURAL EN CABECERA MUNICIPAL 1a ETAPA. SE ENTREGA A LA CONTRATISTA LA OBRA, EL PROYECTO, Y BANCO DE NIVEL. ASI MISMO SE INDICA INICIAR LOS TRABAJOS PRELIMINARES CORRESPONDIENTES, Y A CUBRIR TODOS LOS FRENTES DEL PROYECTO, PARA EL CUAL DEBERA CONTAR CON MAQUINARIA, MATERIALES, Y PERSONAL SUFICIENTE. RECORDANDOLE QUE DEBERAN CONTAR CON LOS IMPLEMENTOS MINIMOS DE SEGURIDAD DE SU PERSONAL ASI COMO ELABORAR LA DELIMITACION DE LAS AREAS A CONSTRUIR Y DEBERAN IMPLEMENTARSE SEÑALAMIENTOS PARA PROTECCION DE TERCEROS ANTES DEL INICIO DE SUS TRABAJOS.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
Firmada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)

No. de nota: 4 Fecha: 2015-03-12 17:27:13.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias **Referencia:**

El dia 26/12/2014 se presenta reporte diario elaborado por SUPERVISION , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA SE INDICA A LA CONTRATISTA INICIAR LA DEMOLICION DE LOS PISOS EXISTENTES EN LA PLAZA PRINCIPAL, LA CUAL SEGUN VARIAS CALAS REALIZADAS, SE PRESENTA EN UN PROMEDIO DE 12CM DE ESPESOR, POR LO QUE DEBERA REALIZARSE POR MEDIOS MECANICOS. ASI MISMO SE INDICA REALIZAR UN SONDEO AL SISTEMA DE DRENAJE EXISTENTE PARA SU UTILIZACION, DEL CUAL DEBERA CONSIDERAR SU NIVELACION Y PENDIENTE.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
Firmada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)

No. de nota: 5 Fecha: 2015-04-07 16:20:18.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias **Referencia:**

El dia 26/12/2014 se presenta reporte diario elaborado por CONTRATISTA , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISION QUE SE INICIAN LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA, SE INICIA LA DEMOLICION DE PISOS EXISTENTES POR MEDIOS MECANICOS, SE REALIZA SONDEO A LA LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE DEL PALACIO MUNICIPAL, DE LA CUAL SE OBSERVA, REALIZANDO ABERTURA A LAS TAPAS DE REGISTROS PRINCIPALES, QUE SE ENCUENTRA COLAPSADO, DEJANDO PASAR UNA MINIMA CANTIDAD DE FLUJO. SE SOLICITA INDICACION.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)
Firmada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)

No. de nota: 6 Fecha: 2015-04-07 16:21:12.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias **Referencia:**

El dia 27/12/2014 se presenta reporte diario elaborado por CONTRATISTA , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA SE INFORMA A LA SUPERVISION Y EN REFERENCIA A LA NOTA ANTERIOR, QUE SE INICIO EL TRABAJO DE TAPIAL AL REDEDOR DE LA OBRA, SOLICITANDO SE PERMITA CONCLUIR SOLO LA ZONA SUR, ASI MISMO SE REALIZARAN LOS TRABAJOS QUE PUDIERAN ESTAR FUERA DE LAS AREAS DONDE SE REALIZAN DICHAS FESTIVIDADES.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)
Firmada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)

No. de nota: 7 **Fecha:** 2015-04-07 16:21:51.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias **Referencia:**

El dia 19/01/2015 se presenta reporte diario elaborado por CONTRATISTA , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA SE INFORMA A LA SUPERVISION QUE EN BASE AL PROYECTO AUTORIZADO, SE IDENTIFICARON CONCEPTOS DE OBRA CON VOLUMENES EXCEDENTES, ESPECIFICAMENTE EN LOS CONCEPTOS DE EXCAVACION, CARGA, ACAREOS, Y MEJOAMIENTOS, POR LO QUE SE SOLICITA SEAN AUTORIZADAS PARA SU EJECUCION.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)
Firmada por: ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)
MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)

No. de nota: 8 **Fecha:** 2015-04-07 16:22:46.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias **Referencia:**

El dia 23/01/2015 se presenta reporte diario elaborado por CONTRATISTA , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA SE INFORMA A LA SUPERVISION QUE SE INICIAN LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE MUROS EN JARDINERAS, ASI TAMBIEN SE ELABORAN LAS RANURAS PARA CONEXION DE NUEVAS ESTRUCTURAS COMO SE INDICA EN EL PROYECTO.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)
Firmada por: ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)
MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)

No. de nota: 9 **Fecha:** 2015-04-07 16:23:27.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias **Referencia:**

El dia 26/01/2015 se presenta reporte diario elaborado por CONTRATISTA , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA SE INFORMA A LA SUPERVISION QUE SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE PISOS EXISTENTES, SE DA INICIO A LA EXCAVACION PARA LA SUSTITUCION DE LA LINEA DE DRENAJE PRINCIPAL DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL. EL CUAL CONSISTE EN DOS LINEAS DE TUBERIA DE CONCRETO DE 30CM DE DIAMETRO

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)
Firmada por: ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)
MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)

No. de nota: 10 **Fecha:** 2015-04-07 16:24:09.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias **Referencia:**

El dia 28/01/2015 se presenta reporte diario elaborado por CONTRATISTA , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA SE INFORMA A LA SUPERVISION QUE SE INICIA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE Y CAPTACION PLUVIAL, EL CUAL CONSISTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 6" Y 10", LA CONSTRUCCION DE REGISTROS CON REJILLA DE CAPTACION PLUVIAL., Y REGISTROS DE TABIQUE DE 80X80CM, ASI TAMBIEN LAS TUBERIAS DL SISTEMA ELECTRICO A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 50mm Y 38mm.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)
Firmada por: ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)
MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)

No. de nota: 11 **Fecha:** 2015-04-07 16:24:51.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias **Referencia:**

El dia 02/02/2015 se presenta reporte diario elaborado por CONTRATISTA , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA SE INFORMA A LA SUPERVISION QUE SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE SUSTITUCION DE LA LINEA DE DRENAJE CON TUBERIA DE CONCRETO DE 30CM DE DIAMETRO, PARA LA CUAL SE INFORMA TAMBIEN QUE SE HAN RETRASADO ESTOS TRABAJOS DERIVADO DE QUE SE HA ENCONTRADO EL NIVEL DE AGUAS FREATICAS A UNA ALTURA APROXIMADA DE 1.20 M, Y SE HA REQUERIDO EL BOMBEO CONSTANTE.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)
Firmada por: ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)
MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)

No. de nota: 12 **Fecha:** 2015-04-07 16:25:32.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias **Referencia:**

El dia 03/02/2015 se presenta reporte diario elaborado por CONTRATISTA , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA SE INFORMA A LA SUPERVISION QUE SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION EN ZONA DE PISO DE CONCRETO ECOLOGICO, SE REALIZA EL AFINE DEL FONDO DE LA EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS, SE PROCEDE A SUMINISTRAR Y CONSTRUIR EL FILTRO A BASE DE TEZONTLE DE 1" A 3" SIN FINOS.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)
Firmada por: ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)
MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)

No. de nota: 13 **Fecha:** 2015-04-07 16:26:08.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias **Referencia:**

El dia 07/02/2015 se presenta reporte diario elaborado por CONTRATISTA , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA SE INFORMA A LA SUPERVISION QUE SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE UNIFICACION DE JARDINERAS EN EL LADO NORTE DE LA PLAZA. ASI MISMO SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE SUSTITUCION DE LA LINEA DE DRENAJE, QUE CONSISTIO EN 2 LINEAS DE TUBERIA DE CONCRETO DE 30cm DE DIAMETRO, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE LAS 4 CAJAS REGISTRO QUE SE REQUIRIERON. SE INICIA EL RELLENO DE LA EXCAVACION SOBRE LOMO DE ESTAS TUBERIAS, LA CUAL SE REALIZARA CONFORME A LA INDICACION DE LA SUPERVISION.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)
Firmada por: ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)
MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)

No. de nota: 14 **Fecha:** 2015-04-07 16:27:07.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias **Referencia:**

El dia 09/02/2015 se presenta reporte diario elaborado por CONTRATISTA , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TALUD EN JARDINDERAS A BASE DE RELLENO DE TEZONTLE, FIRME DE CONCRETO Y RECUBRIMIENTO PETREO EN LOSETAS DE TEZONTLE, ASI MISMO SE HAS SUMINISTRADO LA LUMINARIAS TIPO AZULEJO SOLAR COMO SE INDICA EN CATALOGO DE CONCEPTOS

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)
Firmada por: ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)
MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)

No. de nota: 15 **Fecha:** 2015-04-07 16:27:49.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias **Referencia:**

El dia 10/02/2015 se presenta reporte diario elaborado por CONTRATISTA , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA SE ENTREGA A LA SUPERVISION LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) CON MONTO ESTIMADO DE $ 3,335,207.78 INCLUYE I.V.A., Y UN MONTO NETO A COBRAR DE $ 3,335,207.78 INCLUYE I.V.A. Y DEDUCCIONES. PARA QUE PUEDA SER REVISADO Y APROBADO PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)
Firmada por: ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)
MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)

No. de nota: 16 **Fecha:** 2015-04-07 18:42:44.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias **Referencia:**

El dia 27/12/2014 se presenta reporte diario elaborado por RESIDENCIA , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA SE INFORMA A LA CONSTRATISTA QUE DESPUES DEL SONDEO REALIZADO A LA LINEA DE DRENAJE EXISTENTE Y DEL CUAL SE OBSERVO SU COLAPSO, SE INDICA REALIZAR LA SUSTITUCION COMPLETA DE TUBERIA DE CONCRETO, DEMOLIENDO TAMBIEN LA CAJA/REGISTRO CENTRAL. EN VIRTUD DE SER UNA NECESIDAD PARA LA OBRA Y DADO A QUE ESTOS TRABAJOS NO ESTAN CONSIDERADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS CONTRATADO, SE SOLICITA PRESENTE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA SU REVISION Y POSIBLE APROBACION COMO CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
Firmada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)

No. de nota: 17 **Fecha:** 2015-04-07 18:43:30.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias **Referencia:**

El dia 27/12/2014 se presenta reporte diario elaborado por RESIDENCIA , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA SE HACE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE LAS AUTORIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO HAN SOLICITADO LA OCUPACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DERIVADO DE LAS FESTIVIDADES DE FIN DE AÑO, POR LO QUE SE SOLICITA SUSPENDER LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE PISOS EN ESTA AREA HASTA EL DIA 14 DE ENERO. SE INDICA MANTENER SU PERSONAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE UNIFICACION DE JARDINERAS, RENIVELACION EN ZONA DE JARDINES Y REVISION A LA RED ELECTRICA,HIDRAULICA Y SANITARIA.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
Firmada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)

No. de nota: 18 Fecha: 2015-04-07 18:44:15.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:

El día 19/01/2015 se presenta reporte diario elaborado por RESIDENCIA , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA SE INFORMA A LA SUPERVISION QUE SE RETOMAN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA DEMOLICION DEL PISO DE LA PLAZA PRINCIPAL, INFORMANDO TAMBIEN QUE SE DARA SEGUIMIENTO A LA SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE PRINCIPAL QUE CRUZA LA EXPLANADA DE PONIENTE A ORIENTE, SE INICIARA LA REVISION A LA RED ELECTRICA EXISTENTE, Y LA REPARACION DE REGISTROS EXISTENTES.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
Firmada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)

No. de nota: 19 Fecha: 2015-04-07 18:46:39.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:

El día 20/01/2015 se presenta reporte diario elaborado por RESIDENCIA , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA SE HACE INFORMA A LA CONTRATISTA DE LA UBICACION DE LA LINEA ELECTRICA DEL ASTA BANDERA EXISTENTE, LA CUAL CONSISTE EN UNA LINEA DE TUBO DE PVC DE 2" CON AL MENOS 4 CABLES CONDUCTORES QUE VIENEN DE LA SUBESTACION ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL. SE INDICA REALIZAR DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE LOS REGISTROS EXISTENTES, SEGUN EL PROYECTO EJECUTIVO, CONSIDERANDO QUE DEBERA REALIZARSE POR MEDIOS MANUALES Y SU PERSONAL DEBERA CONTAR CON EL EQUIPO MINIMO DE SEGURIDAD PARA LA EJECUCION DE DE ESTOS TRABAJOS

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
Firmada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)

No. de nota: 20 Fecha: 2015-04-07 18:49:00.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:

El día 21/01/2015 se presenta reporte diario elaborado por RESIDENCIA , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA Y DANDO SEGUIMIENTO A LA NOTA NO. 11, SE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE SE HAN REVISADO LOS VOLUMENES DE OBRA PARA LOS TRABAJOS PRELIMINARES, LOS CUALES ARROJAN CANTIDADES DE OBRA EXCEDENTES AL CATALOGO CONTRATADO, DICHOS VOLUMENES DE TRABAJOS NO AFECTAN EL PRESUPUESTO CONTRATADO, POR LO QUE SE UTORIZA SU EJECUCION, SOLICITANDO A SU VEZ, INCREMENTE SU FUERZA DE TRABAJO Y CUBRIR TODOS LOS FRENTES Y AREAS DE LA OBRA.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
Firmada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)

No. de nota: 21 Fecha: 2015-04-07 18:49:30.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:

El día 27/01/2015 se presenta reporte diario elaborado por RESIDENCIA , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA SE INDICA A LA CONTRATISTA REALIZAR LA EXCAVACION PARA LA CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO ECOLOGICO COMO SE INDICA EN EL PROYECTO, EL CUAL CONSISTE EN, 50CM DE ESPESOR DE TEZONTLE DE 1" A 3" SIN FINOS, Y SOBRE ESTE, 10CM DE ESPESOR DE GRAVA DE 3/4". ESTOS ESPESORES SE DEBERAN CONSIDERAR DESDE EL NIVEL DE PISO TERMINADO. ASI MISMO SE INDICA CONSTRUIR LA GUARNICIONES DE CONCRETO EN SECCION DE 40X20X15 CM EN LOS PERIMETROS DE PISO DE CONCRETO ECOLOGICO.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
Firmada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)

No. de nota: 22 Fecha: 2015-04-07 18:50:28.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:

El día 29/01/2015 se presenta reporte diario elaborado por RESIDENCIA , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA SE INFORMA A LA CONTRATISTA Y SE ENTREGA LA MODIFICACION DEL PISO DE CONCRETO ECOLOGICO EN SU LADO PONIENTE, LA CUAL CONSISTE EN REDUCIR EL ANCHO DE PISO DE 1.80 M A 1.30 M (MEDIDAS INTERIORES DE GUARNICION, EN VIRTUD DE QUE LA LINEA DE INSTALACION ELECTRICA DEL ASTA BANDERA SE VE AFECTADA POR ESTOS TRABAJOS, DICHA MODIFICACION NO AFECTA LA ESENCIA DEL PROYECTO. ASI MISMO DE INDICA REAIZAR EL AFINE DEL FONDO DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN ESTA CONSTRUCCION DE FILTRO.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
Firmada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)

No. de nota: 23 Fecha: 2015-04-07 18:50:54.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:

El día 30/01/2015 se presenta reporte diario elaborado por RESIDENCIA , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA SE INDICA EN LA OBRA A LA CONTRATISTA DE LOS ARBOLES QUE DEBERA CONSIDERAR PARA SU DERRIBE, DE LOS CUALES SE INFORMA QUE ESTAN EN ESTADO DETERIORADO. DICHOS ARBOLES SE ENCUENTRAN EN LA ZONA DE AMPLIACION DE BANQUETA EN EL LADO ORIENTE. SE INDICA INCREMENTAR SU FUERZA DE TRABAJO Y CUBRIR TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA, CON EL OBJETO DE TERMINAR EN TIEMPO Y FORMA CON LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
Firmada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)

No. de nota: 24 Fecha: 2015-04-07 18:51:46.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:

El día 03/02/2015 se presenta reporte diario elaborado por RESIDENCIA , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA Y EN VIRTUD DE UNA REVISION AL CALENDARIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS SE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE SE OBSERVA UN ATRASO CONSIDERABLE DE LA OBRA. POR LO QUE SE SOLICITA INCREMENTAR SU FUERZA DE TRABAJO E INFORME A ESTA SUPERVISION LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
Firmada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)

No. de nota: 25 Fecha: 2015-04-07 18:52:19.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:

El día 04/02/2015 se presenta reporte diario elaborado por RESIDENCIA , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA SE INDICA A LA CONTRATISTA CONCLUIR A LA BREVEDAD CON LOS TRABAJOS DE SUSTITUCION DE LA LINEA DE DRENAJE PRINCIPAL DEL PALACIO MINICIPAL. EN VIRTUD DE QUE LOS SERVICIOS SANITARIOS NO ESTAN OPERANDO. ASI MISMO SE INDICA REALIZAR EL RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE ESTA EXCAVACION Y REALIZAR EL ACOSTILLADO Y RELLENO DE LA CEPA HASTA 30 CM SOBRE LOMO DE TUBO CON TEZONTLE DE 1" A 3" Y EL RESTO CON TEPETATE EN CAPAS DE 20CM COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS HASTA LA ALTURA DE TERRENO NATURAL.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
Firmada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)

No. de nota: 26 Fecha: 2015-04-07 18:53:33.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:

El día 09/02/2015 se presenta reporte diario elaborado por RESIDENCIA , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA SE INDICA A LA CONTRATISTA REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL MEJORAMIENTO PARA LA PLAZA PRINCIPAL, LA CUAL SEGUN LA NIVELACION REVISADA POR TOPOGRAFIA SE REQUIERE REALIZAR ESCARIFICACION A LA BASE DE TEPETATE EXISTENTE, EN AL MENOS 10CM DE PROFUNDIDAD, PARA LOGRAR UNA MEZCLA HOMOGENEA CON EL MATERIAL DE TEPETATE SUMINISTRADO.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
Firmada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)

No. de nota: 27 Fecha: 2015-04-07 18:54:38.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:

El día 11/02/2015 se presenta reporte diario elaborado por RESIDENCIA , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA SE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE SE HA REVISADO SU ESTIMACION NO. 1 (UNO) CON MONTO ESTIMADO DE $ 3,335,207.78 INCLUYE I.V.A., Y UN MONTO NETO A COBRAR DE $3,335,207.78 INCLUYE I.V.A. Y DEDUCCIONES. OTOROGANDO EL VISTO BUENO PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE, PREVIA REVISION Y CONCILIACION DE LOS GENERADORES DE OBRA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
Firmada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)

No. de nota: 28 Fecha: 2015-10-05 09:03:17.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:

El día 11/02/2015 se presenta reporte diario elaborado por SUPERVISION , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA SE INDICA A LA CONTRATISTA CONCLUIR EL MEJORAMIENTO Y NIVELACION BASE PARA LA CONSTRUCCION DEL PISO PRINCIPAL DE LA EXPLANADA, DURANTE LA CONSTRUCCION DEL PISO SE DEBERA HACER UNA REVISION TOPOGRAFICA CONSTANTE DE LOS NIVELES DEL PROYECTO , SE INDICA CUBRIR EL FRENTE DE TRABAJOS QUE CORRESPONDEN AL ANDADOR PEATONAL SOBRE LA AV. A. DEL MAZO. SE ENTREGA A LA CONTRATISTA EL PROYECTO Y UBICACION PARA LA CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA PLAZA, SE INDICA INICIAR SU CONSTRUCCION.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
Firmada por: ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)
MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)

No. de nota: 29 Fecha: 2015-10-05 19:42:03.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:

El día 12/02/2015 se presenta reporte diario elaborado por SUPERVISION , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA SE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE COLOCACION DEL SISTEMA DE DRENAJE Y CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LOS LATERALES ORIENTE Y PONIENTE DE LA PLAZA, LOS CUALES SE CONECTARAN A LA LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE. ASI TAMBIEN SE CONCLUYE LA COLOCACION DE LINEAS DE TUBERIA DE PVC CONDUIT PARA LA INSTALACION ELECTRICA. SE INDICA SE PROCEDA A LOS SIGUIENTES TRABAJOS COMO INDICA EL PROYECTO.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
Firmada por: ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)
MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)

No. de nota: 30 **Fecha:** 2015-10-05 19:44:59.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias **Referencia:**

El día 14/02/2015 se presenta reporte diario elaborado por SUPERVISION , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA SE CONCLUYE EL MEJORAMIENTO DE TERRENO, INCLUIDO EN LA ZONA DE TUBERIA PRINCIPAL DE DRENAJE DEL PALACIO MUNICIPAL, SE INDICA A LA CONTRATISTA LA REVISION DE NIVELES POR MEDIOS TOPOGRAFICOS, ASI COMO LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA SU APROBACION

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
Firmada por: ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)
MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)

No. de nota: 31 **Fecha:** 2015-10-05 19:46:28.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias **Referencia:**

El día 14/02/2015 se presenta reporte diario elaborado por SUPERVISION , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA SE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE DERIVADO DE LA REVISION TOPOGRAFIA SE HAN PRESENTADO DIVERSAS VARIACIONES DE NIVEL, POR LO QUE SE INDICA REALIZAR LA CORRECION DE NIVELACION, YA QUE SE AFECTA EL ESPESOR DE PISO DE CONCRETO QUE DEBERA CUMPLIR CON 11CM DE ESPESOR.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
Firmada por: ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)
MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)

No. de nota: 32 **Fecha:** 2015-10-05 19:47:39.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias **Referencia:**

El día 17/02/2015 se presenta reporte diario elaborado por SUPERVISION , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA SE INDICA A LA CONTRATISTA QUE SE CONSIDEREN LOS PASOS PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO Y DE INSTALACION DE BOMBAS, MISMAS QUE SE CONDUCIRAN DE MANERA SUBTERRANEA DESDE LA LINEA DE AGUA PRINCIPAL HASTA LAS CISTERNAS.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
Firmada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)

No. de nota: 33 **Fecha:** 2015-10-05 19:48:55.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias **Referencia:**

El día 17/02/2015 se presenta reporte diario elaborado por SUPERVISION , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA SE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE SE INICIAN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETA, LA CUAL COLINDA HACIA LA AV. ALFREDO DEL MAZO, SE DEBERA CONSIDERAR LA NIVELACION INDICADA POR EL AREA DE TOPOGRAFIA, ASI MISMO SE INICIAN LOS TRABAJOS QUE CORRESPONDEN A LA JARDINERIA PARA LAS ZONAS NORTE, ORIENTE Y PONIENTE DE LA PLAZA, SE SOLICITA PRESENTE EL MUESTREO DE ARBOLES Y PASTO PARA SU AUTORIZACION.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
Firmada por: ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)
MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)

No. de nota: 34 **Fecha:** 2015-10-05 19:56:03.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias **Referencia:**

El día 18/02/2015 se presenta reporte diario elaborado por SUPERVISION , el cual contiene la siguiente información:

CON ESTA FECHA SE RECUERDA A LA CONTRATISTA QUE EL CONCRETO PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE LA EXPLANADA PRINCIPAL DBEREA SUMINISTRARSE COMO INDICA EL CATALOGO DE CONCEPTOS CONTRATADO: CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM2, SE INDICA QUE DURANTE LA CONSTRUCCION DE PISOS SE DEBERA CONTAR CON PERSONAL DE LABORATORIO PARA LA VERIFICACION DEL CONCRETO A SUMINISTRAR, ASI COMO UNA CONSTANTE REVISION DE LOS NIVELES POR PARTE DE SU TOPOGRAFIA.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)

Firmada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)

No. de nota: 35 **Fecha:** 2015-10-05 19:58:33.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias **Referencia:**

El día 19/02/2015 se presenta reporte diario elaborado por SUPERVISION , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA SE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION Y MEJORAMIENTO EN LA ZONA DE BANQUETA DE AV. ALFREDO DEL MAZO, SE INDICA CONSTRUIR EL FIRME DE CONCRETO EN ESTA BANQUETA, CONSIDERANDO EL ESPESOR DEL ACABADO PETREO DE AL MENOS 2CM DE ESP. Y 1CM DE ASENTADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA. ASI MISMO SE INDICA SE INICIE LA COLOCACION DE RECUBRIMIENTO PETREO EN LA ZONA DE TALUD DE JARDINERAS DEL ASTA BANDERA.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
Firmada por: ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)
MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)

No. de nota: 36 **Fecha:** 2015-10-05 20:00:31.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias **Referencia:**

El día 20/02/2015 se presenta reporte diario elaborado por SUPERVISION , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA SE INFORMA A LA CONTRATISTA, A PETICION DE LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO, QUE SE PLANTEA UN SISTEMA DE ANCLAJES A NIVEL DE PISOS PARA LA SUJECION DE LONAS Y CARPAS PARA LOS DIVERSOS EVENTOS QUE SE DESARROLLAN EN ESTA, EL CUAL CONSISTIRA EN LA FABRICACION Y COLOCACION DE ANCLAJES A BASE DE BARRAS METALICAS DE 5/8" DE DIAMETRO, LOS CULES SE DEBERAN EMPOTRAR AL CONCRETO AL MOMENTO DEL COLADO. SE ENTREGA EL DISEÑO Y DETALLES DE CONSTRUCCION.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
Firmada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)

No. de nota: 37 **Fecha:** 2015-10-05 20:01:26.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias **Referencia:**

El día 21/02/2015 se presenta reporte diario elaborado por SUPERVISION , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA SE ENTREGA A LA CONTRATISTA EL DISEÑO PARA LA COLOCACION DEL ACABADO PETREO SOBRE ESTE FIRME, A BASE DE RECINTO DE 2CM DE ESPESOR. SE DEBERAN COLOCAR LAS LUMINARIAS TIPO AZULEJO SOLAR SEGUN ESPECIFICA EL PROYECTO Y CATALOGO DE CONCEPTOS.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
Firmada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)

No. de nota: 38 **Fecha:** 2015-10-05 20:02:31.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias **Referencia:**

El día 21/02/2015 se presenta reporte diario elaborado por SUPERVISION , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA SE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE DURANTE LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN LA EXPLANADA SE HAN IDENTIFICADO INCONSISTENCIAS EN LOS NIVELES DE PROYECTO, POR LO QUE SE INDICA REALIZAR LAS DEMOLICIONES Y CORRECCIONES PERTINENTES.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
Firmada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)

No. de nota: 39 **Fecha:** 2015-10-05 20:04:04.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias **Referencia:**

El día 21/02/2015 se presenta reporte diario elaborado por SUPERVISION , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA SE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE EL PROYECTO CONSIDERA BANCAS DE CONCRETO A BASE DE COLUMNA Y LOSA DE CONCRETO CON ACABADO MARTELINADO. SE INDICA CONCLUIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA JARDINERIA.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
Firmada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)

No. de nota: 40 **Fecha:** 2015-10-05 20:05:15.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias **Referencia:**

El día 23/02/2015 se presenta reporte diario elaborado por SUPERVISION , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA SE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE SE HAN PRESENTADO LLUVIAS EXTEMPORANEAS DE MANERA INTENSA, LO QUE HA RETRASADO LA OBRA DE FORMA IMPORTANTE, ASI TAMBIEN SE HA AFECTADO EL MEJORAMIENTO DE TERRENO, EL CUAL SE DEBERA CORREGIR EN SU NIVELACION Y COMPACTACION.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
Firmada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)

No. de nota: 41 **Fecha:** 2015-10-05 20:06:57.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias **Referencia:**

El día 24/02/2015 se presenta reporte diario elaborado por SUPERVISION , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA, DERIVADO DE LA NOTA ANTERIOR, SE INDICA A LA CONTRATISTA PROGRAMAR DE MANERA CORRECTA LOS TIEMPOS DE VACIADO DEL CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE LA EXPLANADA, YA QUE DERIVADO DE LAS INTENSAS LLUVIAS PRESENTADAS, PODRIA VERSE AFECTADA LA NIVELACION Y COMPACTACION DE LA BASE. EN CASO DE CONTINUAR LA INTESISDAD DE LAS LLUVIAS SE SOLICITARA SUSPENDER LOS TRABAJOS HASTA ESPERAR UN MEJOR CLIMA, RECORDANDOLE QUE CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE LOS NIVELES DE PROYECTO O DE MALA CALIDAD, DEBERA SER DEMOLIDO Y REPARADO.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
Firmada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)

No. de nota: 42 **Fecha:** 2015-10-05 20:11:26.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias **Referencia:**

El día 28/02/2015 se presenta reporte diario elaborado por SUPERVISION , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA SE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE SE HAN IDENTIFICADO DIVERSOS MODULOS DE PISOS DE CONCRETO, LOS CUALES NO CUMPLEN CON LA NIVELACION DEL PROYECTO, SE INDICA REALIZAR LA DEMOLICION Y CORRECCION PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
Firmada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)

No. de nota: 43 **Fecha:** 2015-10-05 20:14:26.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias **Referencia:**

El día 03/03/2015 se presenta reporte diario elaborado por SUPERVISION , el cual contiene la siguiente información:

CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO PULIDO EN LA ZONA DEL ASTA BANDERA, SE INDICA A LA CONTRATISTA REALIZAR UNA REVISION AL MEJORAMIENTO DE TERRENO, ASI COMO LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA AUTORIZAR LA CONSTRUCCION DE DICHOS PISOS. SE INDICA A LA CONTRATISTA REALIZAR LA LIMPIEZA Y LOS CORTES A LOS PISOS CONSTRUIDOS CONFORME AL PROYECTO DE LA PLAZA PRINCIPAL

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
Firmada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)

No. de nota: 44 **Fecha:** 2015-10-05 20:15:17.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias **Referencia:**

El día 03/03/2015 se presenta reporte diario elaborado por SUPERVISION , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS QUE SE REFIEREN A LA CONSTRUCCION DE BANCAS DE CONCRETO, ASI MISMO SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL AREA DE JARDINES.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
Firmada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)

No. de nota: 45 **Fecha:** 2015-10-05 20:16:31.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias **Referencia:**

El día 05/03/2015 se presenta reporte diario elaborado por SUPERVISION , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA SE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO ESTAMPADO Y CONCRETO PULIDO HA LLEGADO AL 60%, SE INDICA POR SEGUNDA OCASION REALIZAR LOS CORTES Y LIMPIEZAS PERTINENTES, YA QUE DE NO REALIZARLO EN TIEMPO PUEDE OCACIONAR DIVERSOS AGRIETAMIENTOS EN LOS PISOS.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
Firmada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)

No. de nota: 46 **Fecha:** 2015-10-05 20:17:54.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias **Referencia:**

El día 06/03/2015 se presenta reporte diario elaborado por SUPERVISION , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA SE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE EL AVANCE DE LA OBRA ESTA FUERA DE LOS TIEMPOS CONTRACTUALES, POR LO QUE SE INDICA CUBRIR CON MAYOR FUERZA DE TRABAJO TODAS LAS AREAS DE LA OBRA, PARA PODER CONCLUIR LOS TRABAJOS EN EL TIEMPO ESTIPULADO.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
Firmada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)

No. de nota: 47 **Fecha:** 2015-10-05 20:19:32.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias **Referencia:**

El día 12/03/2015 se presenta reporte diario elaborado por SUPERVISION , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA SU ESTIMACION NO. 2 CON UN MONTO ESTIMADO DE $5,670,744.12 INCLUYE IVA, Y UN MONTO NETO A COBRAR DE $5,646,301.26 INCLUYE IVA, AMORTIZACIONES Y DEDUCCIONES. SE INFORMARA DE LA REVISION PARASU TRAMITE CORRESPONDIENTE.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
Firmada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)

No. de nota: 48 **Fecha:** 2015-10-05 20:20:33.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias **Referencia:**

El día 12/03/2015 se presenta reporte diario elaborado por SUPERVISION , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA SE SOLICITA A LA CONTRATISTA QUE DEBERA REALIZAR UN BALANCE FINACIERO Y DE TIEMPO, YA QUE EXISTEN TRABAJOS QUE PLANTEA EL PROYECTO AUTORIZADO Y QUE NO PODRAN SER CUBIERTOS DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO, DICHOS TRABAJOS SE CONSIDERAN ENTRE OTROS LOS SIGUIENTES: CONSTRUCCION DE MURO VERDE. INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO DEL AREA DE JARDINES. REHABILITACION DE LOS CUATRO SUPERPOSTES

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
Firmada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)

No. de nota: 49 **Fecha:** 2015-10-05 20:21:34.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias **Referencia:**

El día 13/03/2015 se presenta reporte diario elaborado por SUPERVISION , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA SE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE SE HA REVISADO SU ESTIMACION NO. 2 CON UN MONTO ESTIMADO DE $5,670,744.12 INCLUYE IVA, Y UN MONTO NETO A COBRAR DE $5,646,301.26 INCLUYE IVA, AMORTIZACIONES Y DEDUCCIONES. SE OTORGA EL VISTO BUENO PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
Firmada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)

No. de nota: 50 **Fecha:** 2015-10-05 20:22:41.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias **Referencia:**

El día 13/03/2015 se presenta reporte diario elaborado por SUPERVISION , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA SE INDICA A LA CONTRATISTA QUE SE HA REVISADO EL AVANCE DE LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO DE LA EXPLANADA PRINCIPAL, SOLICITANDO LA DEMOLICION DE 3 SECCIONES DE PISO YA QUE NO CUMPLEN CON LA NIVELACION SOLICITADA.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
Firmada por: MANUEL CARMONA GONZALEZ (MCAG) (RESIDENTE)
ROBERTO RODRIGUEZ MACIAS (ROMAR72) (CONTRATISTA)

***El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.