FORMATO DE INFORME DE AVANCES DE OBRA

Periodo: del 20 de Octubre al 31 de Diciembre de 2014 Municipio de Metepec

Nombre de la Obra	Tipo de Adjudicación	Nombre del Programa	Contratista	No. de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
REMODELACIÓN DEL CENTRO DE EXPOSICIÓN ARTESANAL DE METEPEC	LICITACIÓN PÚBLICA	REC. FED. 2014 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL RAMO-23 REC. ESTATAL (PAD 2014)	CONCRETOS ASFÁLTICOS DEL CENTRO S.A DE C.V.	MM/DOP/086/FEDERACIÓN-14/LP-2014	$19,651,523.09	$19,989,999.99	100	100