NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESTRUCTURA REGIONAL EN EL JARDIN DE NINOS TEPOCHCALLI, UBICADO EN AKENATON M-14 SECC. GEO 2000 CD. CUAUHTEMOC	ESTIMACION No.	1(UNO)
		FECHA:	30 de mayo de 2015
No. DE CONTRATO:	DOP/FISMDF-14/2014/056/AD	NOMBRE DE LA EMPRESA:	IXXA MEXICO ARQUITECTURA APLICADA S.A. DE C.V.
LOCALIDAD:	SECC. GEO 2000 CD. CUAUHTEMOC	PERIODO:	23 de octubre de 2014 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014

CUERPO DE ESTIMACION

CONTRATADO						HASTA ESTIMACION ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		SALDO POR EJERCER		%
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	TOTAL ANTERIOR	IMPORTE	TOTAL ACTUAL	IMPORTE	TOTAL POR EJERCER	IMPORTE	A LA FECHA
40-7420	Rampa de acceso para gente con capacidades diferentes en banqueta, de 10 cm. De espesor a base de concreto Premezclado f'c= 200 Kg/cm2, con logotipo estampado de personas con capacidades diferentes, incluye: suministro, fabricación de concreto, nive	M2	5.50	$ 352.71	$1,939.91	0.00	$0.00	5.50	$1,939.91	0.00	$0.00	100.00%
35-1600	Concreto premezclado en estructura, f'c=250 kg/cm2 grado "A", R.N. revenimiento de 18 +/- 2.5 cm. TMA 19 mm incluye: bombeo, colado, vibrado, curado, desperdicio, nivelacion, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	M3	37.78	$ 1,889.39	$71,381.15	0.00	$0.00	15.42	$29,134.39	22.36	$42,246.76	40.82%
	05 ALBANILERIA											
40-6162	Zoclo de concreto F'c= 200 kg/cm2 de 15 x 10cm, armado con 2 varillas de No.3 y varillas en forma de grapa de No.2 @ 30cm. Acabado aparente, incluye: cimbra,	Ml	22.42	$ 167.34	$3,751.76	0.00	$0.00	22.42	$3,751.76	0.00	$0.00	100.00%
40-3310	Castillo y/o cadena de 12 x 15 cm., de concreto f'c=200 kg/cm2 t.m.a. 19 mm hecho en obra, acabado común, armado con 4 varillas del No.3 y estribos del No.2 @ 20 cm., incluye: acarreos, cortes, desperdicios, traslapes y anclaje, cimbra, descimbra, c	Ml	22.20	$ 211.18	$4,688.20	0.00	$0.00	22.20	$4,688.20	0.00	$0.00	100.00%
40-3360	Castillo K de 50 x 12 cms de sección armado con 8 varillas del no. 3 a.r. Y estribos no. 2 a cada 15 cms con concreto f'c=200 kg/cm2. Agregado máximo de 19 mm. incluye; anclaje o despiante de acero desde cimentación, materiales que intervengan, fiel	Ml	26.60	$ 477.91	$12,712.41	0.00	$0.00	12.60	$6,021.67	14.00	$6,690.74	47.37%
41-3015	Muro de block hueco de barro prensado natural, 6 x 12 x 24 cm, asentado con mortero cemento arena 1:4, acabado aparente dos caras con junta de 1.5 Cm. De espesor, incluye: materiales mano de obra y herramienta	M2	14.50	$ 551.63	$7,998.64	0.00	$0.00	10.76	$5,935.54	3.74	$2,063.10	74.21%
41-3002	Muro de tabique rojo recocido de 12 x 24 x 6 cms. asentado con mortero cemento-arena1:4 juntas de 1.5 cms, a plomo y regla acabado común incluye: acarreo y elevación de materiales hasta el sitio de su colocación, cortes, ajustes, desperdicios, sumi	M2	113.29	$ 265.90	$30,123.81	0.00	$0.00	70.82	$18,831.04	42.47	$11,292.77	62.51%

IMPORTE ESTA HOJA	$ 70,302.51
IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR	$ 162,437.96
IMPORTE ACUMULADO A ESTA HOJA	$ 232,740.47

IXXA MEXICO ARQUITECTURA APLICADA SA DE CV		POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			
C. ARTURO ALARCON JUAREZ REPRESENTANTE LEGAL	C. EDUARDO GONZALEZ HERNANDEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION	C. EUDOXIO LEON SANCHEZ RESIDENTE DE OBRA	ING. LUIS HECTOR MENDOZA ATRIANO JEFE DE SUPERVISION	C. SALVADOR HUEZO LOPEZ SUBDIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATO	ING. [illegible] DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS