ixxa México

WWW.IXXAMEXICO.COM

Prolongación Alvarado Mz. 20 Lt 23 Hacienda Cdo De Agua Tacamac 500 Mts. | 55 6640 7515 | ELIGE Bien! ELIGE ixxa

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

2013-2015

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCION DE OBRAS POR CONTRATO

Ecatepec Progreso y Bienestar 2013-2015

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESTRUCTURA REGIONAL EN EL JARDIN DE NINOS TEPOCHCALLI, UBICADO EN AKENATON M-14 SECC. GEO 2000 CD. CUAUHTEMOC	ESTIMACION No.	1(UNO)
		FECHA:	30 de mayo de 2015
No. DE CONTRATO:	DOP/FISMDF-14/2014/056/AD	NOMBRE DE LA EMPRESA:	IXXA MEXICO ARQUITECTURA APLICADA S.A. DE C.V.
LOCALIDAD:	SECC. GEO 2000 CD. CUAUHTEMOC	PERIODO:	23 de octubre de 2014 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014

CUERPO DE ESTIMACION

CONTRATADO						HASTA ESTIMACION ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		SALDO POR EJERCER		%
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	TOTAL ANTERIOR	IMPORTE	TOTAL ACTUAL	IMPORTE	TOTAL POR EJERCER	IMPORTE	A LA FECHA
	1 PRELIMINARES											
15-1001	Trazo y nivelación de terreno, para desplante de estructuras, estableciendo ejes, banco de nivel y referencias definitivas, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	139.36	$ 9.80	$1,365.73	0.00	$0.00	139.36	$1,365.73	0.00	$0.00	100.00%
	3 CIMENTACION											
25-0015	Excavación por medios mecánicos en material tipo III de 0.00 a 2.50 m. de profundidad, incluye: afine de taludes y fondos de excavación, traspaleo, pasarelas, ademes, protección de la excavación, mano de obra, herramienta, equipo. Volumen medido en	M3	82.47	$ 234.97	$19,377.98	0.00	$0.00	82.47	$19,377.98	0.00	$0.00	100.00%
26-0152	Mejoramiento con material de banco tepetate, compactado con pisón manual y/o mecánico en capas no mayores a 20cm de espesor, incluye: selección de material, volteo, incorporación de agua necesaria, compactación, material, herramienta y mano de obra.	M3	111.31	$ 208.17	$23,171.40	0.00	$0.00	14.42	$3,001.81	96.89	$20,169.59	12.95%
25-1001	Plantilla de concreto simple f'c= 100 kg/cm2 de 6 cms. de espesor incluye: fabricación de concreto por medios mecánicos, acarreos, vaciado, maestras, cimbra, material y mano de obra.	M2	83.82	$ 152.29	$12,764.95	0.00	$0.00	63.00	$9,594.27	20.82	$3,170.68	75.16%

IMPORTE ESTA HOJA	$ 33,339.79
IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR	$ -
IMPORTE ACUMULADO A ESTA HOJA	$ 33,339.79

IXXA MEXICOARQUITECTURA APLICADA SA DE CV		POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			
C. ARTURO ALARCON JUAREZ REPRESENTANTE LEGAL	C. RICARDO GONZALEZ HERNANDEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION	C. EVODIO LEON SANCHEZ RESIDENTE DE OBRA	ING. LUIS HECTOR MENDOZA ATRIANO JEFE DE SUPERVISION	C. SALVADOR HUEZO LOPEZ SUBDIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATO	ING. [illegible] DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ECATEPEC DE MORELOS DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS