ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA

EN LA LOCALIDAD DE San Nicolás
MUNICIPIO DE MALINALCO ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 09:15 HORAS DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO, COMO DEPENDENCIA EJECUTORA; LOS COMITES, COMUNITARIO DE OBRA Y DE CONTROL Y VIGILANCIA; ASÍ COMO LA AUTORIDAD AUXILIAR MUNICIPAL, COMO REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA, A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO POR LOS ARTÍCULOS 12.57 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y EL 269 DE SU RESPECTIVO REGLAMENTO, RELACIONADOS CON LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA QUE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN:

NOMBRE DE LA OBRA

Rehabilitación de Barranca entre Calle Morelos y Carretera a Tenancingo

CLAVE: FISM/31-38/12

DESCRIPCIÓN: *TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACION EN CEPA MATERIAL TIPO II, ABUNDANDO EL PRODUCTO AUN LADO DE LA EXCAV.; AFINE DE PLANTILLA PARA DESP. DE EMPEDRADO EN ZAMPEADO FONDO DE BARRANCA, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES DE PARA RELLENO DE ZANJA Y SOBRE LA LOSA P/PASO PEATONAL, COSNT. DE ZAPATA AISLADA DE 70x70 cms. REFORZADA CON VARS. # 3 A/C 20cms., MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRASA ASENT. CON MOR-CEM-ARENA PROP. 1:4, CASTILLO Y CADENA DE 15 cms. DE ESPESOR EN FONDO DE CAÑADA ASENTADO CON CEM-ARENA PROP. 1:4, LOSA CON CONCRETO f'c=200 kg/cm2 DE 20 cms., DE ESP. REFORZADA CON VARS. # 3 Y 4, RAZON DE 7.5 kg., LIMPIEZA FINAL DE OBRA.*

ORIGEN DE LOS RECURSOS: FISM (X) FAFM ( ) ESTATAL ( ) MUNICIPAL ( ) EJERCICIO FISCAL 2012

No. DE ACTA DE COPACI: 10a. FECHA: 03-ago-12

MONTO AUTORIZADO: $ 215,000.00

CON LETRA: (DOSCIENTOS QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.)

INTEGRACIÓN DE LA INVERSIÓN:

INVERSIÓN	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
APROBADA	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00
EJERCIDA	217,245.10	217,245.10	0.00	0.00	0.00

FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN SEGÚN PROGRAMA: INICIO: 28-may-12 TERMINO: 15-sep-12

FECHA REAL DE INICIO Y TERMINACIÓN: INICIO: 11-jun-12 TERMINO: 04-ago-12

REASIGNACIÓN DE RECURSOS: ACTA DE COPACI No. 11a. FECHA: 17-oct-12

ASIGNADO: $ 2,245.10 EJERCIDO: $ 217,245.10

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS TRABAJOS ADICIONALES:

IMPORTE REAL EJERCIDO
$ 217,245.10 DIFERENCIA (SALDO) $ - 2,245.10 EN CONTRA (X) A FAVOR ( )

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE LA INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA, CONCLUYEN QUE SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA, ENCARGADA DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, EN SU CASO.

BAJO ESTA CONSIDERACIÓN, LAS PARTES QUE INTERVIENEN FIRMAN LA PRESENTE ACTA, CON LA CUAL SANCIONAN Y TESTIMONIAN LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA, OBJETO DE LA PRESENTE, ASÍ COMO LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA EN LA MISMA, EN EL ENTENDIDO QUE LA FIRMA DE LA RESENTE NO EXIME AL AYUNTAMIENTO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, EN CONSECUENCIA SE COMPROMETE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE, SIENDO LAS **10:15** HRS. DEL DÍA Y MES A PRINCIPIO CITADO, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA CONSTANCIA DE LOS HECHOS Y EFECTO A LOS QUE HAYA LUGAR.

ENTREGA

POR EL AYUNTAMIENTO DE MALINALCO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA
C. GERARDO BALDEMAR CHAQUECO REYNOSO	ARQ. MA. ISABEL GARCIA GUADARRAMA	ING. DAVID DE LA CRUZ FLORES
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

POR LA COMUNIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA
C. MARINO ORIHUELA ROSALES	DELEGADO MUNICIPAL San Nicolás	

TESTIFICAN

POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOCIAL

PRESIDENTE	SECRETARIO	TESORERO
C. SEMEI ALMANZA	C. CLAUDIO MANCIO ARRIAGA	C. MARGARITO MANCIO T.
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL "A"	CONTRALOR SOCIAL "B"	CONTRALOR SOCIAL "C"
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

PROFR. PEDRO PROCORO DÍAZ SÁNCHEZ	CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL	FIRMA

ANEXOS Y OBSERVACIONES, EN SU CASO:

Av. Progreso s/n Esq. Hidalgo, Plaza Principal, Malinalco, Méx.
C.P. 52440 Tel. y Fax: (01714) 14 7 21 11 www.malinalco.gob.mx

GOBIERNO QUE TRABAJA Y SUMA EN GRANDE