



TOLUCA, MÉXICO; A 15 DE ENERO DE 2018

**PRISMMA JQ PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V.  
P R E S E N T E**

**AT'N:  
C. QUETZALITHL GUADALUPE JIMÉNEZ GARCÍA  
ADMINISTRADOR ÚNICO**

En seguimiento a la solicitud enviada a la **DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA** de fecha **13 DE DICIEMBRE DE 2017**, misma que fue recibida el **14 DE DICIEMBRE DE 2017**; con el objeto de **DIFERIR** el plazo de ejecución del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número **PJ-DO-AD-005-2017** con plazo de ejecución del **10 DE NOVIEMBRE DE 2017** al **04 DE ABRIL DE 2018**, que lleva por nombre "**MANTENIMIENTO GENERAL EN LOS EDIFICIOS TORRE I Y II DE LOS JUZGADOS DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO**", se acuerda modificar la cláusula **SÉPTIMA** del contrato original de fecha **09 DE NOVIEMBRE DE 2017**.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo **12.44** inciso **I** del Libro Décimo Segundo de la Obra Pública del Código Administrativo del Estado de México; así como el Artículo **183** del Reglamento respectivo; derivado que el anticipo del **30%** convenido para el inicio de los trabajos fue pagado el día **06 DE DICIEMBRE DE 2017**.

Modificada la cláusula **SÉPTIMA** queda de la siguiente forma:

#### **SÉPTIMA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.**

"**LA CONTRATISTA**" se obliga a iniciar la ejecución de la **OBRA PÚBLICA** objeto de este contrato el día **06 DE DICIEMBRE DE 2017**, y a concluirla el día **02 DE MAYO DE 2018**, así como de conformidad con el desarrollo de los trabajos del programa de obra. Es decir, cuenta con ciento cuarenta y ocho días naturales para concluir la **OBRA PÚBLICA**.

La suspensión de la **OBRA PÚBLICA**, sólo podrá hacerse por acuerdo de "**EL CONTRATANTE**", o por caso fortuito o fuerza mayor, que impida temporalmente su continuación. En estos dos últimos casos, será mediante acta circunstanciada, que deberán suscribir "**LAS PARTES**".

"**EL CONTRATANTE**", a través de la **ÁREA EJECUTORA**, deberá hacer del conocimiento de la **CONTRALORÍA** la suspensión.

En caso de suspensión, se prorrogará el término de conclusión de la obra, en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido.



**PRISMA JQ PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V.** tendrá la obligación de entregar en un plazo no mayor de **CINCO** días hábiles siguientes a la recepción de éste oficio, la modificación de las garantías (endosos modificatorios) correspondientes al anticipo y al cumplimiento; conforme a lo que establece el Artículo 119 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, la cual deberá extenderse en los mismos términos y contendrá el consentimiento de la Afianzadora para la suscripción del diferimiento de plazo que nos ocupa.

El contrato original número **PJ-DO-AD-005-2017** de fecha **09 DE NOVIEMBRE DE 2017** y todas sus cláusulas siguen en estricta vigencia, así como los términos de referencia, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas que sean aplicables; con excepción de la modificación que éste documento contiene.

ÁREA EJECUTORA



**ARQ. MARIO LUIS TORRES DE LIRA**

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  
DE OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN Y  
MANTENIMIENTO DE  
OBRA PÚBLICA

C.C.P. **ING. TOMÁS GUADARRAMA QUIROZ.**- SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA.  
C.C.P. **ARQ. ENRIQUE GARCÍA NAVA.**- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN.  
C.C.P. **L.A.E. CECILIA CASTAÑEDA ARCOS.**- JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES DE OBRA.  
C.C.P. ARCHIVO  
MLTUCCA/10/09/2018

NOTA: LAS COPIAS DE CONOCIMIENTO SE ENVIARÁN DE FORMA ELECTRÓNICA AL CORREO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE.