



TOLUCA, MÉXICO; A 22 DE MARZO DE 2018

CONSTRUCTORA GREV, S. A. DE C. V.
P R E S E N T E

AT'N:
ING. RAÚL ÁLAMO HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

En seguimiento a la solicitud enviada a la **DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA** de fecha **10 DE FEBRERO DE 2018**, misma que fue recibida el **15 DE MARZO DE 2018**; con el objeto de **DIFERIR** el plazo de ejecución del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número **PJ-DO-AD-013-2017** con plazo de ejecución del **02 DE ENERO DE 2018** al **22 DE MARZO DE 2018**, que lleva por nombre "**ADECUACIÓN DE MÓDULO DE OFICINA PARA SALA DE JUZGADO DIGITAL, CHALCO, MÉXICO**", se acuerda modificar la cláusula **SÉPTIMA** del contrato original de fecha **29 DE DICIEMBRE DE 2017**.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo **12.44** inciso **I** del Libro Décimo Segundo de la Obra Pública del Código Administrativo del Estado de México; así como el Artículo **183** del Reglamento respectivo; derivado que el anticipo del **30%** convenido para el inicio de los trabajos fue pagado el día **09 DE FEBRERO DE 2018**.

Modificada la cláusula **SÉPTIMA** queda de la siguiente forma:

SÉPTIMA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

"**LA CONTRATISTA**" se obliga a iniciar la ejecución de la **OBRA PÚBLICA** objeto de este contrato el día **DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO**, y a concluirla el día **TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO**, así como de conformidad con el desarrollo de los trabajos del programa de obra. Es decir, cuenta con ochenta días naturales para concluirla.

La suspensión de la **OBRA PÚBLICA**, sólo podrá hacerse por acuerdo de "**EL CONTRATANTE**" cuando exista el supuesto aludido en la cláusula **DÉCIMA CUARTA** o bien por caso fortuito o fuerza mayor, que impida temporalmente su continuación. En estos dos últimos casos, será mediante acta circunstanciada, suscrita por "**LAS PARTES**".

"**EL CONTRATANTE**", a través del **ÁREA EJECUTORA**, deberá informar de la suspensión a la **CONTRALORÍA**, detalladamente.

En este caso, se prorrogará el término de conclusión de la obra, en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido.



CONSTRUCTORA GREV, S. A. DE C. V. tendrá la obligación de entregar en un plazo no mayor de **CINCO** días hábiles siguientes a la recepción de éste oficio, la modificación de las garantías (endosos modificatorios) correspondientes al anticipo y al cumplimiento; conforme a lo que establece el Artículo **119** del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, la cual deberá extenderse en los mismos términos y contendrá el consentimiento de la Afianzadora para la suscripción del diferimiento de plazo que nos ocupa.

El contrato original número **PJ-DO-AD-013-2017** de fecha **29 DE DICIEMBRE DE 2017** y todas sus cláusulas siguen en estricta vigencia, así como los términos de referencia, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas que sean aplicables; con excepción de la modificación que éste documento contiene.

ÁREA EJECUTORA

ARQ. MARIO LUIS TORRES DE LIRA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE OBRA PÚBLICA



DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
OBRA PÚBLICA

- C.C.P. **ING. TOMÁS GUADARRAMA QUIROZ**.- SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA.
- C.C.P. **ARQ. ALEJANDRO ZEPEDA GUTIÉRREZ**.- SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA.
- C.C.P. **ARQ. ENRIQUE GARCÍA NAVA**.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN.
- C.C.P. **L.A.E. CECILIA CASTAÑEDA ARCOS**.- JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES DE OBRA.
- C.C.P. **ARCHIVO**
MLTL/AZG/CCA/TNDF/2018

NOTA: LAS COPIAS DE CONOCIMIENTO SE ENVIARÁN DE FORMA ELECTRÓNICA AL CORREO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE.