




H. Ayuntamiento Constitucional de
Naucalpan
de Juárez 2013 - 2015
Tu gobierno ciudadano con sentido humano

COMUNICADOS DE MODIFICACIONES AL CONTRATO

LICITACIÓN PÚBLICA

CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V.
KM. 15.1 CARRETERA TOLUCA-CD. ALTAMIRANO
ZINACANTEPEC, MEX. TEL. (01 722) 773 27 20, 773 27 21.

OFICIO

Zinacantepec, México a 02 de Agosto de 2013.

No. de Oficio: **CATSA/Naucalpan/00014/2013.**

Asunto: **DIFERIMIENTO DE OBRA**

H. AYUNTAMIENTO DE
NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO.
ING. ALEJANDRO ESCOBAR CONTRERAS.
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN.
P R E S E N T E:


CONTRATO NO.: SHA/SNC/CTOP/005/2013-2015.

OBRA: "BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO" (PARTIDA 4) EN PUEBLOS, COLONIAS Y
FRACCIONAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE
MÉXICO.


Por este medio me permito presentar **DIFERIMIENTO DE OBRA** conforme a fecha de entrega del anticipo que fue otorgado el día **2 de agosto del 2013** iniciando los trabajos el día **3 de Agosto del 2013** al **26 de Septiembre 2013**, ya que el contrato me indica un plazo de ejecución del **4 de Julio del 2013** al **27 de Agosto del 2013**.

Sin más por el momento, reciba un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE



ING. ANTONIO GARCÍA MALVÁEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO



CRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.

CARR. TOLUCA-CD. ALTAMIRANO KM 15.1, SAN JUAN DE LAS HUERTAS, ZINACANTEPEC, MÉXICO C.P. 51370

TELS. FAX: (01-722) 773-2722 Y 773-2723

BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN (PARTIDA 4)**UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MÉXICO****INICIO: 03 DE AGOSTO DE 2013****TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

SHA/SNC/CTOP/005/2013-2015

RMP/2013/003/LP-03

Programa de Obra DIFERIMIENTO BACHEO NAUCALPAN P4

Act	Conc	Descripción	Unid	Cant	P. Unitario	Total	2013 Ago	2013 Sep	Sep
BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN (PARTIDA 4)									
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO									
01 PAVIMENTOS Y TERRACERÍAS									
30	01	BACHEO SUPERFICIAL CON MEZCLA ASFÁLTICA DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE CORTE PERIMETRAL, RIEGO DE LIGA EN PROPORCIÓN 0.70 LITROS POR M2, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE FUERA DE LA OBRA A 10 KM; ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA DE LA PLANTA MAS CERCANA AL LUGAR DE APLICACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	475.08	5,164.08	2'453,351.13	1'090,378.28	1'362,972.85	
40	02	BACHEO PROFUNDO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CORTE PERIMETRAL, EXTRACCIÓN DE 20 CMS DE MATERIAL BASE DAÑADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL PARA BASE, COMPACTACIÓN, RIEGO DE LIGA EN PROPORCIÓN 0.70 LITROS POR M2, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE FUERA DE LA OBRA 10 KM, ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA DE LA PLANTA MAS CERCANA AL LUGAR DE APLICACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA , EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	202.70	6,631.54	1'344,213.16	390,255.43	953,957.73	
50	03	BACHEO SUPERFICIAL EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 17 CMS DE ESPESOR, INCLUYE : CORTE PERIMETRAL, COMPACTACIÓN DE FONDO , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 A 14 DÍAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	135.82	5,749.67	780,920.18		302,291.68	478,628.50
60	04	BACHEO PROFUNDO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 17 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CORTE PERIMETRAL , EXTRACCIÓN DE HASTA 20 CM DE MATERIAL BASE DAÑADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HDRÁULICO MR-	M3	72.04	6,438.75	463,847.55		347,885.66	115,961.89

Ing. Humberto García Santana
Representante Legal

Arq. Yolanda Ochoa M.

C RETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V.

CARR. TOLUCA-CD. ALTAMIRANO KM 15.1, SAN JUAN DE LAS HUERTAS, ZINACANTEPEC, MÉXICO C.P. 51370

TELS. FAX: (01-722) 773-2722 Y 773-2723

BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN (PARTIDA 4)

UBICADO EL EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MÉXICO

INICIO: 03 DE AGOSTO DE 2013

TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013

SHA/SNC/CTOP/005/2013-2015

RMP/2013/003/LP-03

Programa de Obra DIFERIMIENTO BACHEO NAUCALPAN P4

Act	Conc	Descripción	Unid	Cant	P. Unitario	Total	2013 Ago	Ago	2013 Sep	Sep
		45 A 14 DÍAS, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE FUERA DE LA OBRA 10 KM, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.								
70	05	BACHEO SUPERFICIAL EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 17 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CORTE PERIMETRAL, COMPACTACIÓN DE FONDO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C=250 kg/cm2 HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	41.12	5,479.02	225,297.30			60,656.96	164,640.34
80	06	BACHEO PROFUNDO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 17 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CORTE PERIMETRAL, EXTRACCCÓN DE HASTA 20 CM DE MATERIAL BASE DAÑADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL BASE, COMPACTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C=250kg/cm2 HECHO EN OBRA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE FUERA DE LA OBRA A 10 KM, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	22.17	6,496.93	144,036.94			38,779.18	105,257.76
90	07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO MR-45 A 24 HORAS EN LOSAS DE CONCRETO. SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	16.99	3,599.36	61,153.13			32,928.61	28,224.52
100	08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO MR-45 A 3 DÍAS EN LOSAS DE CONCRETO. SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	12.50	3,284.22	41,052.75				41,052.75
110	09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO MR-45 A 7 DÍAS EN LOSAS DE CONCRETO. SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	10.91	3,191.59	34,820.25			34,820.25	

Ing. Humberto García Santana
Representante Legal

Arq. Ydanda Ochoa

NCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.

CARR. TOLUCA-CD. ALTAMIRANO KM 15.1, SAN JUAN DE LAS HUERTAS, ZINACANTEPEC, MÉXICO C.P. 51370

TELS. FAX: (01-722) 773-2722 Y 773-2723

BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN (PARTIDA 4)

UBICADO EL EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MÉXICO

INICIO: 03 DE AGOSTO DE 2013

TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013

SHA/SNC/CTOP/005/2013-2015

RMP/2013/003/LP-03

Programa de Obra DIFERIMIENTO BACHEO NAUCALPAN P4

Act	Conc	Descripción	Unid	Cant	P. Unitario	Total	2013 Ago	Ago	2013 Sep	Sep
120	10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO 3A PREMEZCLADO, INCLUYE: SELLADO EN GRIETAS Y OQUEDADES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	117.90	3,909.48	460,927.69			124,095.92	336,831.77
130	11	RENIVELACIONES CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE. INCLUYE: ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA DE LA PLANTA MAS CERCANA AL LUGAR DE APLICACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	386.06	4,926.10	1'901,770.17		1'316,610.12	585,160.05	
02 ALBAÑILERÍA										
150	12	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	40.00	589.52	23,580.80	6,835.01	8,543.77	7,518.52	683.50
160	13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y BROCAL DE POLICONCRETO PARA POZO DE VISITA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	38.00	2,163.32	82,206.16	23,827.87	29,784.84	26,210.66	2,382.79
170	14	RENIVELACIÓN DE BOCAS DE TORMENTA UTILIZANDO LA MISMA REJILLA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	177.37	580.29	102,926.04	23,936.29	29,920.36	26,329.92	22,739.47
TOTAL PARCIAL:						8'120,103.25	1'535,232.88	4'004,081.35	1'763,014.23	817,774.79
TOTAL ACUMULADO:							1'535,232.88	5'539,314.23	7'302,328.46	8'120,103.25

Ing. Humberto García Santana
Representante Legal

ARQ. Yolanda Ochoa

NCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V.

CARR. TOLUCA-CD. ALTAMIRANO KM 15.1, SAN JUAN DE LAS HUERTAS, ZINACANTÉPEC, MÉXICO C.P. 51370

TELS. FAX: (01-722) 773-2722 Y 773-2723

BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN (PARTIDA 4)

UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MÉXICO

INICIO: 03 DE AGOSTO DE 2013

TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013

SHA/SNC/CTOP/005/2013-2015

RMP/2013/003/LP-03

Programa de Obra DIFERIMIENTO BACHEO NAUCALPAN P4

Act	C	Descripción	Inicia	Dur	Termina	Unid	Cant	2013 Ago	2013 Ago	2013 Sep	Sep
		BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN (PARTIDA 4)									
		UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO									
		01 PAVIMENTOS Y TERRACERÍAS									
30	01	BACHEO SUPERFICIAL CON MEZCLA ASFÁLTICA DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE CORTE PERIMETRAL, RIEGO DE LIGA EN PROPORCIÓN 0.70 LITROS POR M2, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE FUERA DE LA OBRA A 10 KM; ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA DE LA PLANTA MAS CERCANA AL LUGAR DE APLICACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	03/Ago/2013	29c	31/Ago/2013	M3	475.08	211.15	263.93		
40	02	BACHEO PROFUNDO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CORTE PERIMETRAL, EXTRACCIÓN DE 20 CMS DE MATERIAL BASE DAÑADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL PARA BASE, COMPACTACIÓN, RIEGO DE LIGA EN PROPORCIÓN 0.70 LITROS POR M2, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE FUERA DE LA OBRA 10 KM, ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA DE LA PLANTA MAS CERCANA AL LUGAR DE APLICACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	10/Ago/2013	20c	29/Ago/2013	M3	202.70	58.85	143.85		
50	03	BACHEO SUPERFICIAL EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 17 CMS DE ESPESOR, INCLUYE : CORTE PERIMETRAL, COMPACTACIÓN DE FONDO , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 A 14 DÍAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	24/Ago/2013	20c	12/Sep/2013	M3	135.82		52.58	83.24	
60	04	BACHEO PROFUNDO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 17 CMS DE	04/Sep/2013	15c	18/Sep/2013	M3	72.04			54.03	18.01

Ing. Humberto García Santana
Representante Legal

Arq. Yolanda Adon

SHA/SNC/CTOP/005/2013-2015
 RMP/2013/003/LP-03

BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN (PARTIDA 4)
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MÉXICO
INICIO: 03 DE AGOSTO DE 2013

TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Programa de Obra DIFERIMIENTO BACHEO NAUCALPAN P4

Act	C	Descripción	Inicia	Dur	Termina	Unid	Cant	2013 Ago	2013 Sep	2013 Sep
		ESPESOR, INCLUYE: CORTE PERIMETRAL , EXTRACCIÓN DE HASTA 20 CM DE MATERIAL BASE DAÑADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HDRÁULICO MR-45 A 14 DÍAS, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE FUERA DE LA OBRA 10 KM, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.								
70	05	BACHEO SUPERFICIAL EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 17 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CORTE PERIMETRAL , COMPACTACIÓN DE FONDO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C=250 kg/cm2 HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	11/Sep/2013	16c	26/Sep/2013	M3	41.12		11.07	30.05
80	06	BACHEO PROFUNDO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 17 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CORTE PERIMETRAL, EXTRACCCÓN DE HASTA 20 CM DE MATERIAL BASE DAÑADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL BASE, COMPACTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C=250kg/cm2 HECHO EN OBRA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE FUERA DE LA OBRA A 10 KM, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	11/Sep/2013	16c	26/Sep/2013	M3	22.17		5.97	16.20
90	07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO MR-45 A 24 HORAS EN LOSAS DE CONCRETO. SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	11/Sep/2013	8c	18/Sep/2013	M3	16.99		9.15	7.84
100	08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO MR-45 A 3 DÍAS EN LOSAS DE CONCRETO. SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	18/Sep/2013	8c	25/Sep/2013	M3	12.50			12.50


Ing. Humberto García Santana
 Representante Legal


Arq. Glenda Ochoa

VCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.

CARR. TOLUCA-CD. ALTAMIRANO KM 15.1, SAN JUAN DE LAS HUERTAS, ZINACANTEPEC, MÉXICO C.P. 51370

TELS. FAX: (01-722) 773-2722 Y 773-2723

BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN (PARTIDA 4)

UBICADO EL EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MÉXICO

INICIO: 03 DE AGOSTO DE 2013

TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013

SHA/SNC/CTOP/005/2013-2015


RMP/2013/003/LP-03

Programa de Obra DIFERIMIENTO BACHEO NAUCALPAN P4

Act	C	Descripción	Inicia	Dur	Termina	Unid	Cant	2013 Ago	Ago	2013 Sep	Sep
110	09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO MR-45 A 7 DÍAS EN LOSAS DE CONCRETO.SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	04/Sep/2013	8c	11/Sep/2013	M3	10.91			10.91	
120	10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO 3A PREMEZCLADO, INCLUYE: SELLADO EN GRIETAS Y OQUEDADES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	11/Sep/2013	16c	26/Sep/2013	M3	117.90			31.74	86.16
130	11	RENIVELACIONES CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE. INCLUYE: ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA DE LA PLANTA MAS CERCANA AL LUGAR DE APLICACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	21/Ago/2013	16c	05/Sep/2013	M3	386.06		267.27	118.79	
02 ALBAÑILERÍA											
150	12	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	03/Ago/2013	45c	16/Sep/2013	PZA	40.00	11.60	14.49	12.75	1.16
160	13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y BROCAL DE POLICONCRETO PARA POZO DE VISITA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	03/Ago/2013	45c	16/Sep/2013	PZA	38.00	11.01	13.77	12.12	1.10
170	14	RENIVELACIÓN DE BOCAS DE TORMENTA UTILIZANDO LA MISMA REJILLA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	03/Ago/2013	55c	26/Sep/2013	ML	177.37	41.25	51.56	45.37	39.19

Ing. Humberto García Santana
Representante Legal

Ing. Jomda Ochoa




CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V.
KM. 15.1 CARRETERA TOLUCA-CD. ALTAMIRANO
ZINACANTEPEC, MEX. TEL. (01 722) 773 27 20, 773 27 21.

ZINACANTEPEC, MÉXICO A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013

No. de Oficio: CATSA/Naucalpan/0097/2013.

Asunto: **TRAMITE DE CONVENIO**


H. AYUNTAMIENTO DE
NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO.
ING. ALEJANDRO ESCOBAR CONTRERAS.
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION.
P R E S E N T E:



CONTRATO NO. SHA/SNC/CTOP/005/2013-2015

OBRA: "BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO" (PARTIDA 4) EN PUEBLOS, COLONIAS Y
FRACCIONAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

Por este medio me permito solicitar **la autorización para la ampliación al monto contratado**, ya que se han realizado volúmenes adicionales (50.86 m3), de RENIVELACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE INCLUYE: ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA DE LA PLANTA MAS CERCANA AL LUGAR DE APLICACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T en las siguientes calles: Avenida de los Arcos en la Colonia Padre Figueroa, Av de los Cipreses en la colonia Parque nacional de los Remedios y Avenida Adolfo López Mateos en la colonia Bosques de Moctezuma. Mismos que fueron solicitados mediante notas de bitácora No. 84 y 85, Que no estaban considerados en el catálogo de conceptos de la obra antes mencionada y que son tramos requeridos por una alta demanda de la Ciudadanía ya que son Avenidas de desahogo vial en sus colonias respectivas. Motivando dicha petición en base a los artículos 12.46 del Libro Décimo segundo del Código Administrativo del Estado de México y el artículo 187 de su Reglamento.



CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V.
KM. 15.1 CARRETERA TOLUCA-CD. ALTAMIRANO
ZINACANTEPEC, MEX. TEL. (01 722) 773 27 20, 773 27 21.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	AREA	BACHES
11	AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS	M3	10.62	212.4 M2	9
11	AVENDA DE LOS CIPRESSES	M3	21.20	424M2	36
11	AVENIDA DE LOS ARCOS	M3	19.04	380.8M2	21

Se anexa presupuesto de los trabajos, así como generadores, memoria fotográfica y notas de bitácora.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	COSTO
11	RENIVELACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE INCLUYE: ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA DE LA PLANTA MAS CERCANA AL LUGAR DE APLICACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	M3	50.86	\$4,926.10	\$250,586.41

SUBTOTAL	\$250,586.41
IVA	\$40,093.82
TOTAL	\$290,680.23

Lo anterior para su conocimiento y efectos procedentes.

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

ING. ANTONIO GARCIA MALVAEZ
ADMINISTRADOR UNICO

C.C.P. ARCHIVO

C.C.P. Arq. Sergio Barrera Jardon Director General de Obras Públicas.

C.C.P. Ing. Mario Alejandro Peniche Subdirector de Planeación y Control.

C.c.p.-Expediente.

ING.AGM/ING.HGS/ejam.*

"2013, Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Nº DE OFICIO: DGOP/SC/180913/147-A

ASUNTO: El que se indica.

Septiembre 18, de 2013.

CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR, S.A. DE C.V.
CARRETERA TOLUCA, CIUDAD ALTAMIRANO KM. 15.1
SAN JUAN DE LAS HUERTAS, ZINACANTEPEC, ESTADO
DE MEXICO C.P. 51370

AT'N. C. ING. ANTONIO GARCÍA MALVAEZ
ADMINISTRADOR UNICO
P R E S E N T E.

Relativo a la Obra: " **BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO (PARTIDA 4) EN PUEBLOS, COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO** ", con número de contrato **SHA/SNC/CTOP/005/2013-2015**; y haciendo referencia al escrito con fecha 11 de Septiembre de 2013 en donde solicita la formalización de un convenio modificatorio en monto de la Obra antes mencionada, al respecto me permito informarle que una vez analizada la petición el H. Ayuntamiento a través de la Dirección General de Obras Públicas, **le concede una ampliación en monto del convenio adicional de \$290,680.23** (Doscientos noventa mil seiscientos ochenta pesos 23/100), lo anterior con fundamento legal en el artículo 12.46 párrafo 3 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y Artículo 187 del Reglamento del mismo libro.


Por lo tanto se le solicita presentar el programa quincenal de ejecución por montos de acuerdo a lo autorizado

Sin otro particular quedo de Usted para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

"Un Gobierno Ciudadano con sentido Humano"


ING. ALEJANDRO ESCOBAR CONTRERAS
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


Recibí Oficio
18-Sep-13
Ing. Antonio Garcia M.
Administrador Unico

c.c.p. ARQ. SERGIO BARRERA JARDON.- Director General de Obras Públicas.
ING. EDUARDO A. RODRIGUEZ ROJAS.- Jefe de Departamento de Infraestructura.
SBJ/RRC/AEC/crz*

H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez

Av. Juárez No. 3 Col. Naucalpan Centro.

Naucalpan de Juárez, D.F. de México, CP 53090

Tel 5371 6300/5371 6400 o al 001 55 56 46 16 17



CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V.
KM. 15.1 CARRETERA TOLUCA-CD. ALTAMIRANO
ZINACANTEPEC, MEX. TEL. (01 722) 773 27 20, 773 27 21.

MEMORIA FOTOGRAFICA PARTIDA 4

**AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS.
COLONIA BOSQUES DE MOCTEZUMA.
FRENTE A LA MEGA COMERCIAL MEXICA.**



**AVENIDA CIPRESES.
COLONIA PARQUE NACIONAL DE LOS REMEDIOS.
CON DIRECCION A LOS PANTEONES.**





CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V.
KM. 15.1 CARRETERA TOLUCA-CD. ALTAMIRANO
ZINACANTEPEC, MEX. TEL. (01 722) 773 27 20, 773 27 21.

**AVENIDA CIPRESES.
COLONIA PARQUE NACIONAL DE LOS REMEDIOS.
CON DIRECCION A LOS PANTEONES.**





CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V.
KM. 15.1 CARRETERA TOLUCA-CD. ALTAMIRANO
ZINACANTEPEC, MEX. TEL. (01 722) 773 27 20, 773 27 21.

**AVENIDA ARCOS.
COLONIA PADRE FIGUEROA
FRENTE A LA CRUZ ROJA.**



DICTAMEN TÉCNICO

Que funda y motiva la elaboración del convenio modificatorio en monto al Contrato de Obra Pública a base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado **SHA/SNC/CTOP/005/2013-2015**, relativo a la obra denominada **“BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO (PARTIDA 4) EN PUEBLOS, COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO”** asignado a la contratista **CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR, S.A. DE C.V.**

ANTECEDENTES

El 8 de mayo del 2013 se celebró con el contratista, el Contrato de Obra Pública, a base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado **SHA/SNC/CTOP/005/2013-2015**, referente a la obra, **“BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO (PARTIDA 4) EN PUEBLOS, COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO”**, con periodo de ejecución del 4 de julio al 27 de agosto de 2013, siendo que el anticipo se entregó, en forma diferida, el 2 de agosto de 2013, dicho contrato se asignó mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional número **RMP/2013/003/LP-03**.

MOTIVACIÓN

El presente convenio modificatorio al monto de ejecución original se sustenta en lo siguiente:

1.- Debido a la gran demanda de realizar bacheo en todo el municipio de Naucalpan de Juárez, la contratante instruye a la contratista a realizar los trabajos de renivelación con mezcla asfáltica mediante notas de bitácora no. 84 y 85 en las siguientes calles: Av. Adolfo López Mateos en la colonia Bosques de Moctezuma (frente a la Mega Comercial); en Avenida Camino a los Cipreses, con dirección a los panteones en la colonia Parque Nacional de los Remedios y en Avenida de los Arcos, frente a la Cruz Roja en la colonia Padre Figueroa.

2.- El volumen requerido para realizar los trabajos solicitados en notas de bitácora no. 84 y 85, excede al presupuesto, razón por la cual con fecha 11 de septiembre del 2013, mediante nota de bitácora no. 86, el contratista informa que se realizarán volúmenes adicionales que no estaban considerados, solicitando por escrito la realización de un convenio adicional en monto.


H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez
Av. Juárez No. 3, Col. Naucalpan Centro,
Naucalpan de Juárez, Edo de México CP. 53050
Tel. 5371 8300/5371 8400 exts. 1524, 1515, 1401 y 1502

1

3.- Por tal motivo solicita mediante escrito de fecha 11 de septiembre de 2013 a través de la Dirección General De Obras Públicas, una ampliación al monto del contrato de obra pública No. **SHA/SNC/CTOP/005/2013-2015** con un importe de **\$ 290,680.23** (Doscientos noventa mil seiscientos ochenta pesos 23/100 M.N.) y en base a lo dispuesto en el artículo **12.46** párrafo tres del **Libro Decimo Segundo Del Código Administrativo Del Estado De México**.

CONCLUSIONES

Derivado de lo anterior, después de haber sido analizada, por esta Residencia la Bitácora de Obra Pública, los reportes diarios; así como los volúmenes de obra se determina el siguiente importe:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
11	Renivelación con mezcla asfáltica en caliente, incluye: acarreo de mezcla asfáltica de la planta más cercana al lugar de aplicación, material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	50.86	4,926.10	\$250,586.41
			SUBTOTAL		\$250,586.41
			IVA		\$40,093.82
	MONTO TOTAL DEL CONVENIO		TOTAL		\$290,680.23

El monto de los trabajos relativo al contrato SHA/SNC/CTOP/005/2013-2015 es de \$9'419,319.77 (Nueve millones cuatrocientos diecinueve mil trescientos diecinueve pesos 77/100 M.N.) y el monto del convenio es de \$290,680.23 (Doscientos noventa mil seiscientos ochenta pesos 23/100 M.N.) dando un total de \$9'710,000.00 (Nueve millones setecientos diez mil pesos 00/100 M.N.), mismos que no exceden el techo presupuestal autorizado para la obra, por el H. Cabildo del Municipio de Naucalpan de Juárez, México.

Se dictamina que el incremento al monto de ejecución contractual solicitado por la contratista CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR, S.A. DE C.V., **ES PROCEDENTE**. Lo anterior, con fundamento en los artículos 12.46 párrafo tres del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y artículo 187 del Reglamento del mismo libro.

El presente documento se firma, por duplicado, a los 17 días de septiembre de 2013, en Naucalpan de Juárez, Estado de México.


H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez

Av. Juárez No. 3, Col. Naucalpan Centro,


Naucalpan de Juárez, Edo de México C.P. 53050

Tel 5371 8300/5371 8400 exts. 1524, 1515, 1401 y 1502

ATENTAMENTE



ARQ. YOLANDA OCHOA MUGICA
RESIDENTE DE OBRA



ARQ. JOSÉ ALBERTO GOVEA MEJÍA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS VIALES
REVISÓ



ING. ALEJANDRO ESCOBAR CONTRERAS
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
Vo.Bo.

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDAMENTA Y MOTIVA LA ELABORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO SHA/SNC/CTOP/005/2013-2015, RELATIVO A LA "BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO (PARTIDA 4) EN PUEBLOS, COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO"

H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez

Av. Juárez No. 3, Col. Naucalpan Centro.

Naucalpan de Juárez, Edo de México CP. 53050

Tel. 5371 8300/5371 8400 exts. 1524, 1515, 1401 y 1502

“2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación”

ADENDUM

Al Contrato **SHA/SNC/CTOP/005/2013-2015** de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado en relación a la Obra **“BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO” (PARTIDA 4)**, en relación a la cláusula novena, de las “Garantías y Seguros”, quedando como sigue:

Novena.- Garantías y Seguros.

1.- Garantía.- Para garantizar el cumplimiento de los términos de este contrato, el **“CONTRATISTA”** constituirá garantía de cumplimiento de contrato mediante una póliza de fianza en moneda nacional, por una Institución legalmente autorizada para tal efecto, a favor de la **Tesorería Municipal del Municipio de Naucalpan de Juárez, México**, equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total de este contrato, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, la cual deberá presentar dentro de los **cinco días hábiles** siguientes a la firma del presente contrato.

Esta fianza se cancelará al recibir la obra objeto de este contrato a entera satisfacción del **“MUNICIPIO”** y quedar constituida la fianza de vicios ocultos y entregada al **“MUNICIPIO”**.

Para responder por el monto del **anticipo** que se otorgue, el **“CONTRATISTA”** constituirá garantía, mediante una póliza de fianza en moneda nacional, por una Institución legalmente autorizada para tal efecto, a favor de la **Tesorería Municipal del Municipio de Naucalpan de Juárez, México**, equivalente al 100% (ciento por ciento) del importe total del anticipo, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, la cual deberá presentar dentro de los **cinco días hábiles** siguientes a la firma del presente contrato.

Para responder por **defectos y/o vicios ocultos** que resultaren de los trabajos realizados, y de cualquier otra responsabilidad, el **“CONTRATISTA”** garantizará mediante fianza dentro los 10 (diez) días hábiles previos a la recepción formal de los trabajos, o antes del pago de la estimación finiquito, cuyo monto no será menor de \$150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). La póliza de fianza deberá expedirse, a favor de la **Tesorería Municipal del Municipio de Naucalpan de Juárez, México**, por una afianzadora mexicana debidamente autorizada, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total (con I.V.A.) ejercido a la fecha de firma del Acta de entrega-recepción. Dicha fianza estará vigente durante el plazo de doce meses a partir de la fecha de firma del Acta de entrega-recepción y ambas fianzas, sólo podrán ser canceladas mediante oficio expreso de autorización por el **“MUNICIPIO”**.

En lugar de esta garantía el **“CONTRATISTA”** desde este momento acepta y conviene que la fianza que garantiza el cumplimiento de este contrato se conservará para responder por defectos que resultaren de los trabajos realizados, de vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad que llegaren a surgir durante un año posterior a su recepción, debiéndola en su caso ajustar al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido previo a la recepción, para lo cual la póliza de fianza deberá señalarlo expresamente.

La póliza de fianza antes señalada deberá contener la aceptación expresa de la afianzadora de que la vigencia para hacerse efectiva es hasta de 1 año a partir de la fecha de firma del Acta de Entrega-Recepción.



H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Contrato No.: SHA/SNC/CTOP/005/2013-2015

Por otra parte, las declaraciones contenidas en la póliza de fianza antes señalada, contendrán lo dispuesto en los artículos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

2.- Seguros.- El **"CONTRATISTA"** se obliga a entregar al **"MUNICIPIO"** dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de firma del presente contrato copia de la póliza y el contrato de Seguro de Responsabilidad Civil que garantice la reparación total de daños que se pudieran ocasionar a terceros en sus bienes o personas, derivados de las actividades inherentes a los trabajos que realicen.

La vigencia mínima de la póliza, deberá corresponder al periodo de duración de los trabajos a cuya realización obliga el contrato y su eventual aplicación posterior por defectos o daños derivados de los trabajos ejecutados por el **"CONTRATISTA"**.

En los supuestos de que se llegue a otorgar prórroga a la fecha de terminación de los trabajos, o bien; que los trabajos aún sin que se haya otorgado prórroga a la fecha de terminación concluyan en fecha posterior a la pactada en el contrato, el **"CONTRATISTA"** se obliga a mantener vigente la póliza durante el tiempo que dure la realización de los trabajos, cuya modificación y/o ampliación deberá constar por escrito de la afianzadora.

Lo establecido en esta Cláusula es en cumplimiento a los artículos 7.147 y 7.360 del Código Civil para el Estado de México, de aplicación supletoria al Código Administrativo para el Estado de México.

Las fianzas se extenderán en términos de lo dispuesto en los artículos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y demás relativos.

Documento el cual surte plenos efectos jurídicos, y se firma por cuatro tantos al margen y al calce por los que en él intervinieron, en Naucalpan de Juárez, México, a los **ocho días del mes de mayo del dos mil trece.**

"POR EL CONTRATISTA"

INGENIERO ANTONIO GARCÍA MALVAEZ
Concretos y Asfaltos Taycar, S.A. de C.V.

"POR EL H. AYUNTAMIENTO"

LIC. DAVID RICARDO SÁNCHEZ GUEVARA
Presidente Municipal Constitucional

ARQ. SERGIO BARRERA JARDÓN
Director General de Obras Públicas

CON LA INTERVENCIÓN DEL

DR. CARLOS GABRIEL VILLASANA BELTRÁN
Secretario del H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez

“2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación”

DIRECCIÓN GENERAL

28 de junio de 2013

OFICIO: DGOP/280613/1415

ASUNTO: Se entrega **ADENDUMS** a los Contrato
SHA/SNC/CTOP/001/2013-2015 y SHA/SNC/CTOP/005/2013-
2015.-

**C. REPRESENTANTE LEGAL DE
CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR, S.A.
DE C.V.
P R E S E N T E.**

Por medio del presente me permito hacerle llegar un respetuoso saludo, asimismo en relación a los procedimientos de Licitación Pública Nacional RMP/2013/001/LP-01 y RMP/2013/003/LP-03 del cual la empresa que Usted representa resultó ganadora, procedo a remitirle original en 1 tanto, del **SEGUNDO ADENDUM** a los Contratos **SHA/SNC/CTOP/001/2013-2015 y SHA/SNC/CTOP/005/2013-2015**, para su debido resguardo y como constancia del acto jurídico celebrado entre su representada y este H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, en relación a las Obras **“BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO (PARTIDAS 1 y 4) en Pueblos, Colonias y Fraccionamientos del Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México”**.

En virtud, de que los referidos instrumentos sufrieron modificaciones, únicamente por lo que respecta a las declaraciones I.10 y I.11; así como en las cláusulas primera, cuarta y vigésima, situación que posteriormente **NO** podrá invocar a efecto de incumplir el contrato, toda vez que las mismas le fueron informadas en tiempo y forma.

Lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

Sin más por el momento, reciba las seguridades de mi más alta consideración, quedando a sus apreciables ordenes.

*Recibi Original del Adendum das
en en tanto. ~~28-06-13~~
Ing. Antonio García*

**CONCRETOS Y ASFALTOS
TAYCAR S. DE C.V.
KM. 15.1 CARRETERA
TOLUCA-COAHUILTEPEC,
ZINACANTEPEC, MEX.**

ATENTAMENTE
“Tu Gobierno Ciudadano con Sentido Humano”


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE NAUCALPAN DE JUÁREZ

**DIRECCIÓN GENERAL
ARQ. SERGIO BARRERA JARDÓN
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**

C. MARIO ALEJANDRO PENICHE REYES, Subdirector de Planeación y Control DGOP;
C. FREDERICO SANCHEZ ECHO, Subdirector de Construcción DGOP;
C. JUAN SOTO PAREDES, Jefe del Departamento de Control de Expedientes DGOP;
EXPEDIENTE/MINUTARIO
Oribio.-

H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez
Av. Juárez No. 3, Col. Naucalpan Centro,
Naucalpan de Juárez, Edo de México. C.P. 53050
Tel. 5371 8300/5371-8400 exts. 1524, 1515, 1401 y 1502

“2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación”

SEGUNDO ADENDUM

Al Contrato SHA/SNC/CTOP/005/2013-2015 de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado en relación a la Obra **“BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO (PARTIDA 4) en Pueblos, Colonias y Fraccionamientos del Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México”**, en relación a las “Declaraciones y Cláusulas”, debiendo quedar como sigue:

DECLARACIONES

I.10.- En el punto sexto de la Undécima Sesión Extraordinaria Pública de Cabildo, Resolutiva Decimosexta de 20 de marzo de 2013, acuerdo número 74, con cargo a **RECURSOS MUNICIPALES PROPIOS (RMP)** ejercicio fiscal 2013, disponiendo para la obra **“BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO (PARTIDA 4) en Pueblos, Colonias y Fraccionamientos del Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México”**, con un techo financiero de **\$9'710,000.00 (nueve millones setecientos diez mil pesos 00/100 M.N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado.

I.11.- Que está debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la clave **MNJ840101LT5**.

Asimismo, en relación a las cláusulas primera, cuarta y vigésima del “Objeto del Contrato”, “Anticipo” y “Deducciones específicas” debiendo quedar como sigue:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Contrato.

El **“MUNICIPIO”** encomienda al **“CONTRATISTA”** la realización de los trabajos relativos a: **“BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO (PARTIDA 4) en Pueblos, Colonias y Fraccionamientos del Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México”**, en adelante **“EL OBJETO”** y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en las declaraciones del presente contrato, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este contrato, así como lo que se señale en la bitácora de la obra, instrumento técnico-normativo que vincula a las partes en sus derechos y obligaciones.

Cuarta.- Anticipo.

Para efectos de este contrato se otorgará anticipo por un **cincuenta** por ciento del monto total del contrato, siendo la cantidad total por **\$4'709,659.88 (Cuatro millones setecientos nueve mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 88/100 M.N.) con IVA**.

Por lo que el **“MUNICIPIO”** se obliga a entregar el anticipo, el día hábil inmediato anterior a la fecha de inicio de los trabajos.

[...]

Vigésima.- Deducciones Específicas.

El **"CONTRATISTA"** acepta que de las estimaciones que se le cubran se le hagan las deducciones de acuerdo al tipo de recurso con el que se ejecute la obra.

De conformidad con la fracción séptima del artículo 144 del Código Financiero del Estado de México, el **"MUNICIPIO"** retendrá a la **"CONTRATISTA"** un 2% (dos por ciento) sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo generados, por concepto de servicios de control necesarios para su ejecución, sin perjuicio de las que posteriormente pudiera exigir la legislación aplicable.

Documento el cual surte plenos efectos jurídicos, y se firma por cuatro tantos al margen y al calce por los que en él intervinieron, en Naucalpan de Juárez, México, a los **veinte días del mes de mayo del dos mil trece.**

"POR EL CONTRATISTA"

INGENIERO ANTONIO GARCÍA MALVAEZ
Concretos y Asfaltos Taycar, S.A. de C.V.

"POR EL H. AYUNTAMIENTO"

LIC. DAVID RICARDO SÁNCHEZ GUEVARA
Presidente Municipal Constitucional

ARQ. SERGIO BARRERA JARDÓN
Director General de Obras Públicas

CON LA INTERVENCIÓN DEL

DR. CARLOS GABRIEL VILLASANA BELTRÁN
Secretario del H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez