



## CONVENIO

CONVENIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO **OP-13-0198**, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA, REPRESENTANDA POR EL **C. ARMANDO ALVAREZ REYES**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **"LA DEPENDENCIA"** Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA: **J.A. INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR LA **M. EN ARQ. A. ADRIANA RAMÍREZ GARCÍA**, EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADORA ÚNICA**, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **"LA CONTRATISTA"**, Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ **"LAS PARTES"** QUIENES SE OBLIGAN AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

## A N T E C E D E N T E S

I.- El 06 de septiembre de 2013, **"LA DEPENDENCIA"** celebró con **"LA CONTRATISTA"** el contrato de obra pública a precios unitarios número **OP-13-0198**, el cual se adjudicó mediante Invitación Restringida N° **OP-13-IF-033**, la ejecución de los trabajos de la obra: **RECUPERACIÓN Y CREACIÓN DE ÁREAS VERDES URBANAS EN MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO (OBRA NUEVA) COBERTURA ESTATAL, VARIAS (MELCHOR OCCAMPO)**, por haberse reunido los requisitos exigidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento.

II.- Derivado de lo antes señalado, con fecha 24 de octubre del año 2013, fue tramitado por **"LA DEPENDENCIA"** ante la Dirección General de Inversión, el anticipo pactado en el contrato señalado de la obra, mediante oficio número 20611A000/4209/2013 de fecha 21 de octubre de 2013, con la factura N° 2570, folio No. 223352.

III.- Debido a la situación económica por la que atraviesa el País y en particular el Estado de México, el anticipo del 30% convenido para el inicio de la ejecución de los trabajos fue pagado a **"EL CONTRATISTA"** el día 08 de noviembre de 2013.



**“2013 Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación”**

IV.- Por lo antes expuesto, **“LA CONTRATISTA”** solicitó mediante escrito de fecha 11 de noviembre de 2013 y recibido en esta Dependencia el 25 de noviembre de 2013, se difiera el plazo de ejecución de la obra pactada en el contrato de referencia.

V.- Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y el Artículo 140 de su Reglamento, con la finalidad de precisar el contenido y alcances legales del contrato de obra pública referido en el numeral I, **“LAS PARTES”** acordaron la celebración del presente convenio, de conformidad con las siguientes estipulaciones:

**EL CONTRATO DICE:**

**CLÁUSULAS**

**TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN**

El plazo de ejecución será de 69 días naturales, **“LA CONTRATISTA”** se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el día 09 de septiembre de 2013 y a terminar a más tardar el día 16 de noviembre de 2013 de conformidad con el programa de la obra.

**EL CONTRATO DEBE DECIR:**

**CLÁUSULAS**

**TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN**

El plazo de ejecución será de 69 días naturales, **“LA CONTRATISTA”** se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el día 09 de noviembre de 2013 y a terminar a más tardar el día 16 de enero de 2014 de conformidad con el programa de la obra.

**“LA CONTRATISTA”** se obliga a entregar a **“LA DEPENDENCIA”**, los endosos modificatorios correspondientes a las fianzas de anticipo y cumplimiento que garanticen expresamente, las condiciones pactadas en el presente.



**"2013 Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"**

El contenido y alcances jurídicos de las cláusulas del contrato de obra pública que constituye el antecedente y que no se modifican parcial o totalmente en el presente convenio, subsisten en los términos originalmente pactados y surten todos sus efectos legales.

Enteradas de su contenido, términos y alcances legales, **"LAS PARTES"** manifiestan que no existe dolo, mala fe, error o lesión en este acuerdo de voluntades, por lo que suscriben el presente convenio en la ciudad de Toluca de Lerdo, México a los 04 días del mes de diciembre de 2013.

**POR LA DEPENDENCIA**

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE  
OBRA PÚBLICA**

**ARMANDO ALVAREZ REYES  
DIRECTOR GENERAL**

**POR "LA CONTRATISTA"**

**J.A INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.**

**M. EN ARQ. ADRIANA RAMIREZ GARCÍA  
ADMINISTRADORA ÚNICA**